Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №51/1 от 26.06.2023 г.
Наименование стройки: Реконструкция теплотрассы от УТ 10(6) до ул.Дукенулы 22

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230090/00	06.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы от УТ 10(6) до ул.Дукенулы 22	17 539 342,00	15 660 126		-	-	-	-	-	1 879 215	17 539 342
Всего к оплате:	**17 539 342,00**	**15 660 126,40**							**1 879 215,17**	**17 539 341,57**

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

Сагынаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №51/1 от 26.06.2023 г.
Наименование стройки: Реконструкция теплотрассы от УТ 10(6) до ул.Дукенулы 22

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры												
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети												
1	1124-0108-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм (трубы и концевые элементы). Прокладка	км труб	0,1304		3533259,94	1281452,97	460737	167101	8744	336449	860961
		НР - 99%; СП - 8%				2184757,74	421436,96	284892	54955		63775	
2	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	130,4		62578,00	--	8160171	--	8160171	--	8812985
		СП - 8%				--	--	--	--		652814	
3	241-414-0111 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм (Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, сталь 20)	шт.	6		103294,00	--	619764	--	619764	--	669345
		СП - 8%				--	--	--	--		49581	
4	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм (трубопроводы и концевые элементы). Прокладка	км труб	0,042		2871818,62	986446,52	120616	41431	2270	89909	227367
		НР - 99%; СП - 8%				1831313,03	330998,48	76915	13902		16842	
5	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	42		45125,00	--	1895250	--	1895250	--	2046870
		СП - 8%				--	--	--	--		151620	
6	241-414-0110 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2		73346,00	--	146692	--	146692	--	158427
		СП - 8%				--	--	--	--		11735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм (трубопроводы и концевые элементы). Прокладка	км труб	0,038	2258844,91	755461,03	85836	28708	1166	65134	163048
		НР - 99%; СП - 8%			1472671,91	258703,25	55962	9831		12078	
8	241-402-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	38	23398,00	--	889124	--	889124	--	960254
		СП - 8%			--	--	--	--		71130	
9	241-414-0109 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм (Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, сталь 20)	шт.	2	49972,00	--	99944	--	99944	--	107940
		СП - 8%			--	--	--	--		7996	
10	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм (трубы и концевые элементы). Прокладка	км труб	0,012	1751122,74	547108,43	21013	6566	226	16361	40364
		НР - 99%; СП - 8%			1185113,81	192056,81	14221	2305		2990	
11	241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	10	15099,00	--	150990	--	150990	--	163069
		СП - 8%			--	--	--	--		12079	
12	241-402-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	2	16276,00	--	32552	--	32552	--	35156
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
13	ТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, сталь 20	шт.	2	53695,72	--	107391	--	107391	--	115982
		СП - 8%			--	--	--	--		8591	
25	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	8	72692,70	21866,11	581542	174929	12690	445958	1109700
		НР - 99%; СП - 8%			49240,33	7067,50	393923	56540		82200	
26	241-405-0111 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8	125332,00	--	1002656	--	1002656	--	1082868
		СП - 8%			--	--	--	--		80212	
27	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	57920,55	16005,88	115841	32012	2558	90993	223380
		НР - 99%; СП - 8%			40635,51	5320,41	81271	10641		16547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	109921,00	--	219842	--	219842	--	237429
		СП - 8%			--	--	--	--		17587	
29	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	44324,02	11593,37	177296	46373	2901	142470	345347
		НР - 99%; СП - 8%			32005,40	3971,76	128022	15887		25581	
30	241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	4	69570,00	--	278280	--	278280	--	300542
		СП - 8%			--	--	--	--		22262	
31	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	33571,84	7713,63	67144	15427	902	55765	132742
		НР - 99%; СП - 8%			25407,64	2756,61	50815	5513		9833	
32	241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	45137,00	--	45137	--	45137	--	48748
		СП - 8%			--	--	--	--		3611	
33	ТПЕРЕЧЕНЬ п.5	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке тип 2 Ст108х4-90°-2-ППУ-ОЦ с ОДК, Сталь 20	шт.	1	54825,00	--	54825	--	54825	--	59211
		СП - 8%			--	--	--	--		4386	
34	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	26876,25	5809,65	107505	23238	1092	90853	214226
		НР - 99%; СП - 8%			20793,81	2148,79	83175	8595		15869	
35	241-405-0104 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	22930,00	--	45860	--	45860	--	49529
		СП - 8%			--	--	--	--		3669	
36	241-405-0102 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	2	21119,00	--	42238	--	42238	--	45617
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
		Комплект изоляции стыков									
37	241-408-0111 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	28	23641,00	--	661948	--	661948	--	714904
		СП - 8%			--	--	--	--		52956	
38	241-408-0109 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	11	15218,00	--	167398	--	167398	--	180790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13392	
39	241-408-0107 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм**	**комплект**	**15**	**11804,00**	--	**177060**	--	**177060**	--	**191225**
		СП - 8%			--	--	--	--		14165	
40	241-408-0105 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм**	**комплект**	**26**	**7979,00**	--	**207454**	--	**207454**	--	**224050**
		СП - 8%			--	--	--	--		16596	
41	241-408-0101 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	**комплект**	**10**	**4915,00**	--	**49150**	--	**49150**	--	**53082**
		СП - 8%			--	--	--	--		3932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19575158**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1169196**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**535785**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**178169**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15086274**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1333892**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1450012**	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									19 575 158
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Итого с понижающим коэффициентом									15 660 126
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 879 215
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**17 539 342**

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

Сагынаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.