Наименование объекта:	**Строительство повысительной насосной станции с резервуарами и водоснабжение микрорайона "Акжайык" в г. Уральск ЗКО"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик:	**АО "Уральскводстрой"**
Договор:	**от 10.08.2023 г. №38**

АКТ №1

выполненных работ за Июнь месяц 2024 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г. ОТП

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 01-01-02. Рекультивация площадки напорно-регулирующих сооружений											
Раздел 1. Земляные работы											
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	4250	86,58	86,58	367 965	367 965	-		476 519,00
					-	23,94	-	101 745	-	35 298,00	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; т.ч.п.3.70:К2трм=0,85;К2экс=0,85;	м3 грунта	4250	247,55	247,55	1 052 088	1 052 088	-	209 457,00	1 362 469,00
					-	68,45	-	290 913	-	100 924,00	
	Итого по разделу 1										1 838 988,00
	Итого по смете										**1 838 988,00**

Локальная смета № 02-02-01. Насосная станция II-го подъема,подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 1514 м3/час											
Раздел 1. Земляные работы											
1	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- грунт на обсыпку резервуаров НР=72%	м3 грунта	760	346,55	346,55	263 378	263 378	-	44 214,00	332 199,00
					-	80,80	-	61 408	-	24 607,00	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км -на площади для обсыпки РЧВ	1 т·км	1365	212,00	-	289 380	-	-	-	312 530,00
					-	-	-	-	-	23 150,00	
3	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	108	292,87	292,87	31 630	31 630	-	5 310,00	39 895,00
					-	68,29	-	7 375	-	2 955,00	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	20	2 845,13	-	56 903	-	-	40 970,00	105 703,00
					2 845,13	-	56 903,00	-	-	7 830,00	
	Итого по разделу 1										790 327,00
	Итого по смете										**790 327,00**
Локальная смета № 02-03-01. Земляные работы (резервуар 2600м3 - 3 шт)											
Раздел 1. Земляные работы на 2 резервуара											
1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	4522	292,87	292,87	1 324 358	1 324 358	-	222 341,31	1 670 435,41
					-	68,29	-	308 807	-	123 735,96	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	502,6	2 370,94	-	1 191 634,44	-	-	857 976,80	2 213 580,14
					2 370,94	-	1 191 634,44	-	-	163 968,90	

3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Для освобождения фронта работ НР=72%	м3 грунта	5024,6	66,67	66,67	334 990	334 990	-	67 795,92	435 008,89
					-	18,74	-	94 161	-	32 222,88	
	Итого разделу 1										4 319 024,44
	Итого по смете										**4 319 024,44**
Локальная смета № 02-03-02. На строительство резервуаров емк. 2600м3 (Общестроительные работы)											
Раздел 1. Бетонные и железобетонные конструкции на 2 резервуара											
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 толщ.100мм НР=91%	м3	78,624	32 457,60	1 688,99	2 551 946	132 795	2 277 534	153 581,00	2 921 969,00
					1 801,20	345,34	141 618,00	27 152	-	216 442,00	
	Итого по разделу 1 на 1 резервуар										2 921 969,00
	Всего по смете на 2 резервуара										**5 843 938,00**
Раздел 1.3. Покрытие (АС-14,15) на 2 резервуара											
21	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - 2П1-6AIVT	1 м3	76	100 511,00	-	7 638 836	-	7 638 836	-	8 249 943,00
					-	-	-	-	-	611 107,00	
22	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	76	857,00	-	65 132	-	65 132	-	70 343,00
					-	-	-	-	-	5 211,00	
	Итого разделу 1.3 на 1 резервуар										8 320 286,00
	Всего по смете на 2 резервуара										**16 640 572,00**
Локальная смета № 07-01-02. Устройство металлического ограждения											
Раздел 1. Ограждение ОГ-1 L=521м											
1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	177	1 398,74	1 137,23	247 577	201 290	-	95 125,00	370 118,00
					261,51	484,92	46 287,00	85 831	-	27 416,00	
2	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5 НР=91%	м3	23	41 913,16	1 768,23	964 003	40 669	743 694	171 451,00	1 226 290,00
					7 810,40	381,27	179 639,00	8 769	-	90 836,00	
3	1109-0305-0301	Установка металлических стоек из труб НР=69%	т конструкций	5,96646	149 144,17	9 192,16	889 863	54 845	66 332	532 880,00	1 536 562,00
					128 834,59	604,03	768 686,00	3 604	-	113 819,00	

4	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	1 м	469,8	5 388,00	-	2 531 282	-	2 531 282	-	2 733 785,00
					-	-	-	-	-	202 503,00	
5	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР=69%	т конструкций	5,30131	83 615,18	3 611,98	443 270	19 148	30 348	274 222,00	774 891,00
					74 278,54	688,37	393 774,00	3 649	-	57 399,00	
6	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,14181	409 406,00	-	58 058	-	58 058	-	62 703,00
					-	-	-	-	-	4 645,00	
7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	5,1595	476 578,00	-	2 458 904	-	2 458 904	-	2 655 616,00
					-	-	-	-	-	196 712,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	505,15445	185,77	4,59	93 843	2 319	55 890	24 839,00	128 177,00
					70,54	0,72	35 634,00	364	-	9 495,00	
9	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР=69%	м2	1000,32	540,38	17,11	540 553	17 115	18 476	353 172,00	965 223,00
					504,80	6,88	504 962,00	6 882	-	71 498,00	
10	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1000,32	4 334,00	-	4 335 387	-	4 335 387	-	4 682 218,00
					-	-	-	-	-	346 831,00	
	Итого по разделу 1										15 135 583,00
	Всего по смете										**15 135 583,00**
	Всего по Акту										**44 568 432,44**
	прочие										
	Всего										**44 568 432,44**
	Временные здания и сооружения - 2 %										**891 368,65**
	Итого										**45 459 801,09**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,85										841 006,32
	Итого по главам 1-9										**46 300 807,41**
	Непредвиденные работы затраты - 2%										**926 016,15**
	Итого сметная стоимость по Акту										**47 226 823,56**

	в том числе на 2023 год - 54%									25 502 484,72
	в том числе на 2024 год - 46%									21 724 338,84
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 54%,									27 517 181,01
	Тендерная скидка - 5%									-1 375 859,05
	Итого с учетом скидки									26 141 321,96
	НДС на 2023 год - 12%									3 136 958,64
	Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									29 278 280,60
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 46%,									25 265 406,07
	Тендерная скидка - 5%									-1 263 270,30
	Итого с учетом скидки									24 002 135,76
	НДС на 2024 год - 12%									2 880 256,29
	Итого в текущих ценахс НДС на 2024 год									26 882 392,05
	Итого по Акту									56 160 672,65

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Руководитель

_____ Ибасов А.К.

Подрядчик:
АО "Уральскводстрой"
Первый Вице-президент

_____ Тедеев Т.В.

Технический надзор:
ТОО "Premier Expert"
Эксперт по техническому надзору

_____ Жумабаев М.М.

Авторский надзор:
ТОО "Уралвопроект"
Главный инженер проекта

_____ Шидаева И.Г.