Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Строительство одноквартирных блокированных жилых домов

Справка №3
о стоимости выполненных работ за январь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	01.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных блокированных жилых домов	4 152 275,00		-	-	-	-			4 152 275,00
Итого к оплате, тенге:	**4 152 275,00**	-	-	-	-	-		-	**4 152 275,00**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ **Гылман Т. Ж.**

Заказчик:
_____ **ФЛ Жиеналиев Ж. М.**

Авторский надзор: ТОО "Өнер Табыс"
Директор _____ **Токтанаев Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"
Эксперт _____ **Отаров Ж. О.**

Заказчик: ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Строительство одноквартирных блокированных жилых домов

Акт
о стоимости выполненных работ за январь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	шкаф т	1		18648,06	653,56	18648	654	10193	5809	26414
						7801,41	266,64	7801	267		1957	
1.1	2106-0405-1201			0,015	–	599275,00				8989		
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-25-63, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		229894,00	--	229894	--		--	229894
						--	--	--	--	229894	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376
						1203,21	32,32	1203	32		176	
4	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1/ПРИМЕНИТ/** *СП - 8%*	шт.	1		11953,00	--	11953	--	11953	--	12909
						--	--	--	--		956	
5	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	4		5623,21	111,82	22493	447	8571	9828	34907
						3368,67	43,96	13475	176		2586	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0004	0,0016	633854,00				1014		
5.2	2404-0207-3960	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	4	636,00				2544		
5.3	2204-0501-0801	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,58	2,32	1010,00				2343		
5.4	2105-0201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,002	0,008	264340,00				2115		
6	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**										

			шт.	4		28389,00	--	113556	--	113556	--	122640
		СП - 8%				--	--	--	--		9084	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	12		576,72	80,88	6921	971	307	4342	12164
						470,22	32,32	5643	388		901	
8	2307-0501-0106 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 202.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	12		3920,00	--	47040	--	47040	--	50903
						--	--	--	--		3763	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	12		4910,30	109,74	58924	1317	26143	22933	88406
						2622,00	32,32	31464	388		6549	
10	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	12		563,00	--	6756	--	6756	--	7296
						--	--	--	--		540	
11	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	шкаф т	12		7549,79	373,05	90597	4476	29009	42445	143685
						4759,37	153,20	57112	1838		10643	
11,1	2113-0201-0901			0,0004	0,0048	633854,00				3042		
11,2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12	636,00				7632		
11,3	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	0,036	264340,00				9516		
12	2307-0201-1011 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый IP41 СП - 8%	шт.	12		1539,00	--	18468	--	18468	--	19947
						--	--	--	--		1477	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	12		4910,30	109,74	58924	1317	26143	22933	88406
						2622,00	32,32	31464	388		6549	
14	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	12		3570,00	--	42840	--	42840	--	46267
						--	--	--	--		3427	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72% СП - 8%*	шт.	36		2677,56 1311,00	23,66 --	96392 47196	852 --	48344	33981 10430	140803
16	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	36		519,00 --	-- --	18684 --	-- --	18684	-- 1495	[illegible]
17	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	1		1566,14 1383,00	165,14 64,64	1566 1383	165 65	18	1042 209	2817
18	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30. типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1		11237,00 --	-- --	11237 --	-- --	11237	-- 899	[illegible]
19	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	шкаф т	1		7549,79 4759,37	373,05 153,20	7550 4759	373 153	2418	3537 887	11974
19,1	2113-0201-0901			0,0004	0,0004	633854,00				254		
19,2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
19,3	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	0,003	264340,00				793		
20	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1		5200,00 --	-- --	5200 --	-- --	5200	-- 416	5616
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 *СП - 8%*	шт.	2		1673,00 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
22	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков *СП - 8%*	шт.	2		2295,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72% СП - 8%*	шт.	1		1309,71 1203,21	80,88 32,32	1310 1203	81 32	26	890 176	2376
24	2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно- реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1		19029,00 --	-- --	19029 --	-- --	19029	-- 1522	[illegible]
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72% СП - 8%*	шт.	6		2677,56 1311,00	23,66 --	16065 7866	142 --	8057	5664 1738	[illegible]

248490

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Выключатель автоматический ВА61F29-3С16	шт.	1		4066,07	--	4066	--		--	4066
						--	--	--	--	4066	--	
26.1		*Отпускная цена -*				*4017.86*				*4017.86*		
26.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1.2%*	*48.21*				*48.21*		
27	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Выключатель автоматический ВА61F29-1L6	шт.	5		4066,07	--	20330	--		--	[illegible]
						--	--	--	--	20330	--	
27.1		*Отпускная цена -*				*4017.86*				*20089.30*		
27.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1.2%*	*48.21*				*241.07*		
28	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Провод	м		2352	126,03	1,28	296423	3011	37773	184145	519013
						108,69	0,05	255639	118		38445	
28,1	2306-0901-9901		м	1,03	2422,56	--				--		
28,2	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	9,408	2952,00				27772		
28,3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	4,9392	809,00				3996		
29	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%, СП - 8%*				162,19	6,47	14273	569	2361	8331	
			м	88		128,90	2,59	11343	228		1808	[illegible]
30	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,25		276383,00	--	345479	--	345479	--	373117
						--	--	--	--		27638	
31	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км		0,958	177804,00	--	170336	--	170336	--	183963
						--	--	--	--		13627	
32	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км		0,144	432236,00	--	62242	--	62242	--	[illegible]
						--	--	--	--		4979	
33	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02		713868,00	--	14277	--	14277	--	[illegible]
						--	--	--	--		1142	
34	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км		0,068	1030512,00	--	70075	--	70075	--	[illegible]
						--	--	--	--		5606	
35	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	м	33		246,16	3,29	8123	108	432	5469	14679
						229,80	0,37	7583	12		1087	
35,1	2302-0401-3506		шт.	0,27	8,91	45,00				401		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	м		2316	205,70 198,37	2,37 0,10	476401 459425	5489 232	11487	330953 64588	871942
36,1	2302-0401-3503		шт.	0,37	856,92	10,00				8569		
36,2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,001554	3,599064	809,00				2912		
37	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	3		91,00 --	-- --	273 --	-- --	273	-- 22	295
38	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	30		59,00 --	-- --	1770 --	-- --	1770	-- 142	1912
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	20		40,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
40	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м		1850	29,00 --	-- --	53650 --	-- --	53650	-- 4292	57942
41	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	446		24,00 --	-- --	10704 --	-- --	10704	-- 856	11560
42	1121-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	18		238,97 154,22	6,95 2,79	4301 2776	125 50	1400	2035 507	6843
42,1	2302-1104-0405			0,025	0,45	537,00				242		
42,2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	1,44	636,00				916		
43	1121-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	5		205,22 121,88	5,58 2,24	1026 609	28 11	389	447 118	1591
43,1	2302-1104-0405			0,025	0,125	537,00				67		
43,2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	0,4	636,00				254		
44	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	5		197,92 118,04	3,56 1,42	990 590	18 7	382	430 114	1534
44,1	2302-1104-0405			0,022	0,11	537,00				59		
44,2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	0,4	636,00				254		954483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	18	1104,00	--	19872	--	19872	--	21462
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
46	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	716,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
47	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	401,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
48	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка . Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	180	299,90	--	53982	--	5130	29800	98484
					271,40	--	48852	--		6703	
49	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 *СП - 8%*	шт.	180	39,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
50	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Скимы соединительные	шт. 100 шт.	34	744,02	8,36	25297	284	1287	17161	45855
					697,81	3,23	23726	110		3397	
50,1	2404-0207-2502			0,0102 / 0,3468	951,00				330		
50,2	2113-0204-0203	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0306 / 1,0404	854,00				889		
51	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	1280,00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
52	2307-0101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	12	1358,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
53	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Лампа светодиодная 220В, 9Вт, Е27	шт.	35	722,86	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
53,1		*Отпускная цена -*			*714,29*				*25000,15*		
53,2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8,57*				*300,00*		
54	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Колодка клеммная С-3-2,5/220УХЛ4 3-х контактная 2,5А 220В	шт.	36	135,54	--	4879	--		--	4879
					--	--	--	--	4879	--	
54,1		*Отпускная цена -*			*133,93*				*4821,48*		
54,2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1,61*				*57,86*		
55	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									

		СП - 8%	шт.	36	124,00	--	4464	--	4464	--	4821
					--	--	--	--		357	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	183,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
57	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	комплект	12	924,94	10,58	11099	127	351	7675	2027б
					885,12	3,23	10621	39		1502	
58	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	971,00	--	11652	--	11652	--	12584
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
59	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	242	225,40	0,19	54547	46	8185	33363	94943
		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.		191,39	0,09	46316	22		7033	
59,1	2307-0202-0703			1,02 | 246,84	32,00				7899		
60	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	1	181,75	0,19	182	--	10	124	330
		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		171,89	0,08	172	--		24	
60,1	2113-0207-1204			0,0204 | 0,0204	450,00				9		
61	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	190	525,00	--	99750	--	99750	--	107730
					--	--	--	--		7980	
62	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	296,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
63	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	285,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
64	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	303,00	--	7272	--	7272	--	7854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК СП - 96	шт.	170	32,00 --	-- --	5440 --	-- --	5440 --	-- 435	5875
66	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника СП - 96	10 шт.	8,48	466,00 --	-- --	221 --	-- --	221 --	-- 18	239
67	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющим контактом, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 96	шт.	12	311,00 --	-- --	3732 --	-- --	3732 --	-- 299	4031
68	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 10 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях ПР - 676, СП - 96	шт.	1	1318,57 1022,00	-- --	1319 1022	-- --	297 155	623 155	2998
69	ПРАЙС НГ"ОРАЛГАЗЭН ЕРГО"	Главная заземляющая шина на 19 присоединений	шт.	1	18071,43	--	18071	--	18071	--	
69.1		Отпускная цена			--	--	--			--	
69.2		Заготов.-складские расходы			17357,14				17357,14		
					214,29				214,29		
											МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
70	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования ПР - 776, СП - 96	м	145	629,45 180,46	23,36 7,11	91270 26167	3387 1031	61716 8868	19582 8868	
71	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования ПР - 776, СП - 96	шт.	25	2474,48 902,30	109,92 25,86	61862 22558	2748 646	36556	16707 6286	
72	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 96	м	4,2	5720,00 --	-- --	24024 --	-- --	24024 --	-- 1922	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1127968				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					26816			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6233			
		- Оборудования, мебели и инвентаря	Тенге						1603271		
		Накладные расходы	Тенге						302540		
		Сметная прибыль	Тенге							811139	
		Итого по смете	Тенге							285536	
											4157275

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ Ахмет Т. Ж.

Заказчик: _____ ФЛ Жиеналиев Жанибек Маннанович

Авторский надзор: ТОО "Өнер Тұлғасы"
Директор _____ Тастанаев Н.С.

Технический надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"
Эксперт _____ Отаров Ж. О.