Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Строительство одноквартирных блокированных жилых домов

Справка №1
о стоимости выполненных работ за январь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	01.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных блокированных жилых домов	16 759 987,00		-	-	-	-			16 759 987,00
Итого к оплате, тенге:	**16 759 987,00**	-	-	-	-	-		-	**16 759 987,00**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ **Гылман Г. Ж.**

Заказчик:
_____ **ФЛ Жиеналиев Ж. М.**

Авторский надзор: ТОО "Онер Табыс"
Директор _____ **Токтанаев Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"
Эксперт _____ **Отаров Ж. О.**

Форма 4

Заказчик: ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Наименование объекта - Строительство одноквартирных блокированных жилых домов

АКТ
о стоимости выполненных работ за январь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж										
1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1		456989,97	94822,77	456990	94823	--	396179	921423
						362167,20	38013,74	362167	38014		68254	
1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	174,96	174,96	2070,00		362167				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,9172	17,9172							
1.3	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,83016	9,83016		6879,00		67622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,83016	9,83016		2256,00		22177			
1.4	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,7128	0,7128		9939,00		7085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7128	0,7128		2696,00		1922			
1.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,692	10,692		45,00		481			
1.6	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,776	7,776		99,00		770			
1.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,1664	1,1664		239,00		279			
1.8	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	7,23816	7,23816		2492,00		18037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,23816	7,23816		1887,00		13658			
1.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13608	0,13608		4037,00		549			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13608	0,13608		1887,00		257			
2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1		800781,20	158037,96	800781	158038	39131	660299	1577966
						603612,00	63356,23	603612	63356		116886	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	291,6	291,6	2070,00		603612				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,862	29,862							
2.3	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,3836	16,3836		6879,00		112703			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,3836	16,3836		2256,00		36961			
2.4	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,188	1,188		9939,00		11808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,188	1,188		2696,00		3203			
2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	17,82	17,82		45,00		802			
2.6	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,96	12,96		99,00		1283			
2.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,944	1,944		239,00		465			
2.8	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	12,0636	12,0636		2492,00		30062			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,0636	12,0636		1887,00		22764			
2.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2268	0,2268		4037,00		916			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,2268		1887,00		428			
2.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,18	138824,00				24988		
2.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,04	278998,00				11160		
2.12	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	15,7	15,7	190,00				2983		
3	**261-701-0106 РСНБ РК 2022**	**Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 53673-2009**	**шт.**	**2**		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1257771**	**252861**	**39131**	**1056478**	**2499389**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**965779**	**101370**	--	**185140**	
	Материалы		Тенге					**1257771**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39131**				
		Накладные расходы	Тенге						**1067149**			
		Сметная прибыль	Тенге					**1056478**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**185140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2499389**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**515**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**1067149**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2499389**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**515**
									1067149			
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы										
		Подраздел 1. Земляные работы										
4	**1101-0104-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1200**		**2,32**	**2,32**	**2784**	**2784**	--	**420**	**3456**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**0,49**	--	**588**		**252**	
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,24							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,000184	0,22032		12628,00		2782			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000184	0,22032		2696,00		594			
5	1101-0101-0233 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	**м³ грунта**	**360**		115,39	109,88	41540	39557	--	7315	52765
		НР - 72%; СП - 8%				5,51	22,71	1984	8176		3910	
5.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0042	1,512	1322,00		1999				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3,024							
5.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1.25 м³, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,008424	3,03264		13044,00		39558			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008424	3,03264		2696,00		8176			
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1984				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						42341			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						8764			
	Накладные расходы		Тенге								7735	
	Сметная прибыль		Тенге								4162	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									56221

Подраздел 2. Кладка стен

6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**100**		14219,60	4387,77	1421960	438777	136	1015822	2632805
		НР - 93%; СП - 8%				9830,47	1092,35	983047	109235		195023	
6.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,876	587,6	1673,00		983055				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	57,89							
6.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	41,256		9008,00		371634			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41256	41,256		1887,00		77850			
6.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	16,632		4037,00		67143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16632	16,632		1887,00		31385			
6.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,044	4,4	31,00				136		
7	212-401-0202 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м³**	**24**		17883,00	--	429192	--	429192	--	463527
		СП - 8%				--	--	--	--		34335	
8	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**38**		48043,00	--	1825634	--	1825634	--	1971685
		СП - 8%				--	--	--	--		146051	
9	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м³**	**30**		95954,71	52155,09	2878641	1564652	--	1690756	4934949
		НР - 84%; СП - 8%				43799,62	23293,88	1313989	698816		365552	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25,704	771,12	1704,00		1313988				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,3444	370,332							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	12,3444	370,332		4091,00		1515028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,3444	370,332		1887,00		698816			
9.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	24,6888	740,664		67,00		49624			
10	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	**т конструкций**	**1,7**		**105188,20** **68471,35**	**34053,37** **12718,57**	**178820** **116401**	**57891** **21622**	**4528**	**95236** **21924**	**295980**
10.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,772	65,9124	1766,00		116401				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7606	8,093							
10.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,6528	11,30976		416,00		4705			
10.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	3,4236	5,82012		27,00		157			
10.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,161568		13923,00		2250			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,161568		3221,00		520			
10.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3132	0,53244		45,00		24			
10.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3672	0,62424		239,00		149			
10.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,4604	7,58268		6457,00		48961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4604	7,58268		2696,00		20443			
10.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,34884		4037,00		1408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,34884		1887,00		658			
10.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7604	2,99268		79,00		236			
10.11	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051	93,00				5		
10.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,03179	5414,00				172		
10.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0017	965674,00				1642		
10.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,00103	0,001751	141521,00				248		
10.15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	1,37	2,329	428,00				997		
10.16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,697	222,00				155		
10.17	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00017	2453940,00				417		
10.18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000527	467116,00				246		
10.19	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00102	623062,00				636		
10.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,017	659,00				11		
11	**217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,01785**		**813201,00**	**--**	**14516**	**--**	**14516**	**--**	**15677**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
12	261-107-0576 РСНБ РК 2022	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0068	289955,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
13	214-203-0103 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,003298	558744,00	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
14	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ № 14	**Площадка с настилом и ограждением**	т	1,7	145212,00	--	246860	--	246860	--	266609
					--	--	--	--		19749	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2413437				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2061320			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					829673			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2524681		
	Накладные расходы		Тенге							2801814	
	Сметная прибыль		Тенге							784100	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								10585352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7043762	2103661	2524681	2809549	10641573
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2415421	838437	--	788262	
	Материалы		Тенге				6864942				
	Всего заработная плата		Тенге				136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3115835			
		Накладные расходы	Тенге				2520017				
		Сметная прибыль	Тенге				2714313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10345593				
		Сметная заработная плата	Тенге								1792
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3115835			
	Материалы		Тенге				178820				
	Всего заработная плата		Тенге				4528				
		Накладные расходы	Тенге					138023			
		Сметная прибыль	Тенге				95236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295980				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					138023			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10641573				
		Сметная заработная плата	Тенге								1866
								3253858			

РАЗДЕЛ 3. Работы по монтажу оборудования

Подраздел 1. Котлы

15	513-102-0103 РСНБ РК 2022	**Котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 800 кВт, отапливаемая площадь 9600 м^2, габаритные размеры 2400 мм x 1250 мм x 1800 мм**	**комплект**	1	3281219,00	--	3281219	--		--	3281219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	3281219	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Оборудование, инвентарь	Тенге						3281219		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3281219
		Подраздел 2. Щитки									
16	1308-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	**шт.**	**2**	**4568,09**	**1446,07**	**9136**	**2892**	**1199**	**4542**	**14772**
		НР - 72%, СП - 8%			**2522,57**	**631,54**	**5045**	**1263**		**1094**	
16.1	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1978	2,3956	2106,00		5045			
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2756	0,5512						
16.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1378	0,2756		6457,00		1780		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1378	0,2756		2696,00		743		
16.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1378	0,2756		4037,00		1113		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1378	0,2756		1887,00		520		
16.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	0,0006	813201,00				488	
16.6	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,02	859,00				17	
16.7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006	0,0012	578162,00				694	
17	**Калькуляция №12**	**Щиток распределительный**	**шт.**	**2**	**3420,00**	**--**	**6840**	**--**		**--**	**6840**
					--	--	--	--	6840	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5045				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2892			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1263			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1199		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						6840		
	Накладные расходы		Тенге							4542	
	Сметная прибыль		Тенге							1094	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								21612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3297195	2892	1199	4542	3302831
	Стоимость оборудования		Тенге				5045	1263	3288059	1094	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3288059				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3288059				
	Материалы		Тенге				9136				
	Всего заработная плата		Тенге				1199				
		Накладные расходы	Тенге					6308			
		Сметная прибыль	Тенге				4542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14772				3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3302831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16759987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3386245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2359414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					941070			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2565011		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3288059		
		- Накладные расходы	Тенге							3870569	
		- Сметная прибыль	Тенге							974496	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16759987

1800

Подрядчик: ТОО «Компания Жайсент»
Директор _____ **Тлыман Г. Ж.**

Авторский надзор: ТОО "Өнер Табыс"
Директор _____ **Токтанаев Н.С.**

Заказчик: _____
ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович

Технический надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"
Эксперт _____ **Отаров Ж. О.**