Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области"
Договор: №552/9 от 12.09.2023г

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА

за сентябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	560 728,83	500 650,74						60 078,09	**560 728,83**
Итоге к оплате	**560 728,83**	**500 650,74**						**60 078,09**	**560 728,83**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е.К.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____Есимкулов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

Субподрядчик: **ТОО "РДМ Строй"**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области"**

Договор: **№552/9 от 12.09.2023г**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2023 г.** (месяц, год) на **2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /минераловатная плита, тарельчатый держатель, армирующий слой/	м²	8,8	8061,07 384,85	4,06 1,48	70937,42 3386,68	35,73 13,03	67515,02	2447,80 5870,83	79256,05
2	24	1115-0213-0301 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м /клей, стеклотканевая сетка/	м²	8,8	1627,81 700,81	4,39 1,86	14324,74 6167,12	38,62 16,37	8118,97	4452,10 1502,16	20279,00
3	25	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм /грунтовка, штукатурка/	м² отделываемой поверхности	8,8	2290,13 687,42	11,33 5,17	20153,13 6049,30	99,70 45,50	14004,14	4388,20 1963,27	26504,60
4	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,4	1394,36 495,75	32,89 20,34	20078,74 7138,83	473,59 292,89	12466,31	5350,72 2034,35	27463,81
5	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 45мм	м² стяжки	14,4	1137,11 30,63	27,83 16,82	16374,41 441,09	400,71 242,21	15532,60	491,94 1349,30	18215,65
6	50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных /600х600х10мм/ на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,4	5957,41 1523,90	189,03 85,92	85786,78 21944,10	2722,02 1237,28	61120,49	16690,54 8198,21	110675,53
7	51	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,2	2432,20 397,31	16,78 6,47	29672,79 4847,14	204,57 78,86	24620,91	3546,76 2657,54	35877,09
8	91	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила, стойки. Установка, в т.ч. мауэрлат, ВС-1, С-2, С-3, поз.16, 17	м² древесины в конструкции	0,48	201362,17 35591,44	1095,73 435,43	96653,86 17083,87	526,05 209,05	79044,05	12450,90 8728,40	117833,16
9	92	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.5, 6, 9, 18, 19, К-1, К-2, 3-1	м³ древесины в конструкции	0,32	196477,64 36134,10	1611,47 715,39	62872,86 11562,82	515,68 228,83	50794,36	8490,13 5709,12	77072,11
10	94	1208-0101-1404 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы. Устройство	м²	12,22	393,75 239,73	5,40 2,87	4811,62 2929,49	65,98 35,08	1816,15	2134,48 555,65	7501,75
11	105	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, в т.ч. укладка пленки	м² кровли	12,22	7385,47 1669,18	29,79 6,39	90250,45 20397,39	364,01 78,07	69489,02	14742,31 8399,41	113392,17
12	136	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022	Каркас и конструкции навеса. Сборка и монтаж	т конструкций	0,082	96286,88 77004,00	19051,11 4390,86	7895,52 6314,35	1562,19 360,11	18,97	4805,58 1016,04	13717,14
13	137	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,082	1031302,00		84566,82		84566,82	6765,27	91332,09
14	138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,2	4936,10	20,48	5923,00	24,00	3959,00	1401,00	7910,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	139	1114-0101-1701 РСНБ РК 2022		м² покрытия		1616,63	5,37	1940,00	6,00		586,00	
			Ограждения из стальных труб. Изготовление и установка	т	0,066	143380,30	12129,07	9463,07	800,42	1057,44	5658,43	16331,51
			ИТОГО по акту			115232,54	3835,30	7605,22	252,94		1210,01	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					619765,21	7833,27	494124,25	87050,89	763361,66
			Временнын здания - 0,9%	Тенге				117807,40	3096,22	0,00	56545,56	
			ИТОГО:	Тенге								763361,66
			Понижающий коэффициент - 0,65	Тенге								6870,25
			НДС-12%	Тенге								770231,91
			ИТОГО к оплате:	Тенге								500650,74
												60078,09
												560728,83

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байысбаев Е.К.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ **Есимкулов А.А.**