Форма 2 В

**ЗАКАЗЧИК** **ТОО "Игілік-ГН"**

**ПОДРЯДЧИК** **ТОО "АКМ СтройИнвест"**

**Найменование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**

# АКТ

Основание ; выполненных работ Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз за декабрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Локальная смета № 2-1-8 Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |
| 1 | 29-000001-0001(пл) | Компьютер в полной комплектации с лицензионной операционной системой<br>*шт* | 1 | 78382 | | 78382 | | | | |
| 2 | 29-000001-0001(пл) | Видеокарта GV-800 (16 кан)<br>*шт* | 1 | 22049 | | 22049 | | | | |
| 3 | 13-100701-0301 | Монтаж видеокамер (применительно)<br>*шт.* | 19 | 10455,21<br>10337,58 | 1,32<br>– | 198649<br>196414 | 25<br>– | 79744<br>40,6 | 11<br>– | 209<br>– |
| 4 | 29-000001-0001(пл) | Видеокамера купольная EGV 616 VFI CR<br>*шт* | 8 | 10353 | | 82824 | | | | |
| 5 | 29-000001-0001(пл) | Видеокамера EGV 636<br>*шт* | 11 | 10713 | | 117843 | | | | |
| 6 | 13-100701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 1 | 5007<br>4910 | 1<br>– | 5007<br>4910 | 1<br>– | 1993<br>40,6 | 5<br>– | 5<br>– |
| 7 | 29-000001-0001(пл) | Блок питания "Квант-50"<br>*шт* | 1 | 5188 | | 5188 | | | | |
| 8 | 13-080105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 1 | 2055<br>1852 | –<br>– | 2055<br>1852 | –<br>– | 793<br>42,8 | 2<br>– | 2<br>– |
| 9 | 23-080306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч<br>*шт.* | 1 | 2012,6 | | 2013 | | | | |
| 10 | 13-080206-2001 | Кабель канал. Прокладка по основанию пола<br>*м* | 650 | 207,18 | 6,04 | 134666 | 3924 | 35892 | 0,14 | 91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 126,63 | 2,38 | 82310 | 1550 | 42,8 | 0,0022 | 1,43 |
| 11 | 13-080206-0801 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках<br>*м* | 650 | 18,21<br>9,04 | 0,54<br>0,22 | 11835<br>5879 | 349<br>141 | 2577<br>42,8 | 0,01<br>0,0002 | 6,5<br>0,13 |
| 12 | 23-061710-0110 | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм<br>*м* | 50 | 252,14 | | 12607 | | | | |
| 13 | 23-061710-0104 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм<br>*м* | 400 | 56,3 | | 22520 | | | | |
| 14 | 23-061710-0108 | Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм<br>*м* | 200 | 135,86 | | 27172 | | | | |
| 15 | 23-061623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2<br>*км* | 0,008 | 41922,22 | | 335 | | | | |
| 16 | 29-000001-0001(пл) | Кабель КВК-П-2 2*0,5<br>*м* | 650 | 66 | | 42900 | | | | |
| 17 | 29-000001-0001(пл) | Коннектор под винт<br>*шт* | 21 | 41 | | 861 | | | | |
| 18 | 13-080206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола<br>*м* | 3 | 207,33<br>126,67 | 5,67<br>2,33 | 622<br>380 | 17<br>7 | 166<br>42,8 | 0,14<br>0,0022 | 0,42<br>0,0066 |
| 19 | 13-080206-0801 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках<br>*м* | 3 | 18,33<br>9 | 0,67<br>– | 55<br>27 | 2<br>– | 12<br>42,8 | 0,01<br>0,0002 | 0,03<br>0,0006 |
| 20 | 23-010601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*м* | 30 | 103,08 | | 3092 | | | | |
| | | | | | | 770675<br>**891852** | | 121177 | | |
| | **Локальная смета № 2-1-3 Ремонт внутренних помещений** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Пищеблок** | | | | | | | | | |
| 21 | 12-070101-0207 | Полы.<br>Полы из керамических плиток. Разборка покрытия<br>*м2* | 66,7 | 594,29<br>573,03 | 21,26<br>11,81 | 39639<br>38221 | 1418<br>788 | 23054<br>59,1 | 0,6987<br>0,0144 | 46,60329<br>0,96048 |
| 22 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия<br>*м2* | 66,7 | 1287,89<br>911,99 | 375,89<br>192,55 | 85902<br>60830 | 25072<br>12843 | 43541<br>59,1 | 1,112<br>0,21 | 74,1704<br>14,007 |
| 23 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*м2 стяжки* | 66,7 | 849,63<br>272,02 | 19,78<br>10,42 | 56670<br>18144 | 1319<br>695 | 11473<br>60,9 | 0,356<br>0,0127 | 23,7452<br>0,84709 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>*м2 изолируемой поверхности* | 66,7 | 1070,12<br>450,78 | 56,51<br>8,65 | 71377<br>30067 | 3769<br>577 | 18662<br>60,9 | 0,416<br>0,0098 | 27,7472<br>0,65366 |
| 25 | 11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя<br>*м2 изолируемой поверхности* | 66,7 | 699,66<br>271,98 | 27,96<br>4,95 | 46667<br>18141 | 1865<br>330 | 11249<br>60,9 | 0,251<br>0,0056 | 16,7417<br>0,37352 |
| 26 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях<br>*м2 покрытия* | 66,7 | 4105,59<br>682,41 | 86,37<br>35,19 | 273843<br>45517 | 5761<br>2347 | 29149<br>60,9 | 0,801<br>0,0383 | 53,4267<br>2,55461 |
| 27 | 11-110101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство<br>*м* | 70,7 | 2539,66<br>198,33 | 7,93<br>3,13 | 179554<br>14022 | 561<br>221 | 8674<br>60,9 | 0,23<br>0,0033 | 16,261<br>0,23331 |
| 28 | 12-120104-0501 | Потолки.<br>Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов<br>*м2* | 66,7 | 133,55<br>133,55 | –<br>– | 8908<br>8908 | –<br>– | 5265<br>59,1 | 0,178<br>– | 11,8726<br>– |
| 29 | 12-110101-0105 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм<br>*м2* | 66,7 | 479,57<br>297,69 | 5,02<br>2,79 | 31987<br>19856 | 335<br>186 | 11845<br>59,1 | 0,3724<br>0,0034 | 24,83908<br>0,22678 |
| 30 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 66,7 | 1283,33<br>422,89 | 21,62<br>17,93 | 85598<br>28207 | 1442<br>1196 | 16113<br>54,8 | 0,45<br>0,0218 | 30,015<br>1,45406 |
| 31 | 11-150405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 66,7 | 289,76<br>199,21 | 1,99<br>1 | 19327<br>13287 | 133<br>67 | 7318<br>54,8 | 0,231<br>0,0011 | 15,4077<br>0,07337 |
| 32 | 12-130103-0105 | Стены. Перегородки.<br>Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка<br>*м2 облицовки* | 93,37 | 597,62<br>562,61 | 35,01<br>18,06 | 55800<br>52531 | 3269<br>1686 | 32042<br>59,1 | 0,743<br>0,0199 | 69,37391<br>1,85806 |
| 33 | 12-120104-0501 | Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | 93,37 | 133,55 | – | 12470 | – | 7370 | 0,178 | 16,61986 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | 133,55 | – | 12470 | – | 59,1 | – | – |
| 34 | 12-110101-0102 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм | 186,73 | 682,84 | 9,45 | 127506 | 1765 | 37958 | 0,4237 | 79,1175 |
| | | *м2* | | 338,71 | 5,25 | 63247 | 980 | 59,1 | 0,0064 | 1,19507 |
| 35 | 11-150107-0211 | Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 186,73 | 4093,3 | 18,21 | 764342 | 3400 | 151513 | 1,66 | 309,9718 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 1467,04 | 13,61 | 273941 | 2542 | 54,8 | 0,0165 | 3,08105 |
| 36 | 12-060101-0901 | Двери.<br>Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 7 | 1583,57 | 72,14 | 11085 | 505 | 6405 | 1,9603 | 13,7221 |
| | | *шт.* | | 1511,43 | 36,71 | 10580 | 257 | 59,1 | 0,0397 | 0,2779 |
| 37 | 12-060101-1001 | Полотна дверные. Снятие | 11,76 | 277,21 | – | 3260 | – | 1927 | 0,3628 | 4,26653 |
| | | *м2* | | 277,21 | – | 3260 | – | 59,1 | – | – |
| 38 | 11-100501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | 11,76 | 2506,12 | 119,9 | 29472 | 1410 | 5416 | 0,8342 | 9,81019 |
| | | *м2 проемов* | | 710,71 | 59,44 | 8358 | 699 | 59,8 | 0,0678 | 0,79733 |
| 39 | 21-090202-0303 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | 11,76 | 14576,66 | | 171422 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 40 | 12-110101-0701 | Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | 6,3 | 4727,94 | 17,14 | 29786 | 108 | 12403 | 3,852 | 24,2676 |
| | | *м2* | | 3321,75 | 9,52 | 20927 | 60 | 59,1 | 0,0116 | 0,07308 |
| 41 | 11-150203-0505 | Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 6,3 | 1724,44 | 33,33 | 10864 | 210 | 1533 | 0,4552 | 2,86776 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 416,83 | 27,3 | 2626 | 172 | 54,8 | 0,0333 | 0,20979 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11-150405-0105 | Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 6,3 | 289,84<br>199,21 | 2,06<br>1,11 | 1826<br>1255 | 13<br>7 | 692<br>54,8 | 0,231<br>0,0011 | 1,4553<br>0,00693 |
| | **Раздел 5 Медпункт (22,21)** | | | | | | | | | |
| 43 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 26,136 | 1064,91<br>326,99 | 18,52<br>15,37 | 28193<br>25021 | 1417<br>1176 | 4903<br>54,8 | 0,37<br>0,0187 | 28,3124<br>1,43092 |
| 44 | 11-150405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 76,52 | 289,74<br>199,2 | 1,99<br>1,01 | 22171<br>15243 | 152<br>77 | 8395<br>54,8 | 0,231<br>0,0011 | 17,67612<br>0,08417 |
| 45 | 12-070101-0205 | Полы.<br>Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия<br>*м2* | 16,74 | 87,4<br>85,48 | 1,91<br>1,08 | 1463<br>1431 | 32<br>18 | 856<br>59,1 | 0,1139<br>0,0013 | 1,90669<br>0,02176 |
| 46 | 12-070101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия<br>*м2* | 16,74 | 264,81<br>252,09 | 12,72<br>7,05 | 4433<br>4220 | 213<br>118 | 2564<br>59,1 | 0,336<br>0,0086 | 5,62464<br>0,14396 |
| 47 | 12-070101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков<br>*м2* | 16,74 | 57,53<br>57,53 | –<br>– | 963<br>963 | –<br>– | 569<br>59,1 | 0,0767<br>– | 1,28396<br>– |
| 48 | 12-070101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка<br>*м* | 17,74 | 28,3<br>28,3 | –<br>– | 502<br>502 | –<br>– | 297<br>59,1 | 0,0377<br>– | 0,6688<br>– |
| 49 | 11-110101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий<br>*м2 пола* | 16,74 | 563,2<br>264,1 | 7,53<br>3,88 | 9428<br>4421 | 126<br>65 | 2732<br>60,9 | 0,322<br>0,0044 | 5,39028<br>0,07366 |
| 50 | 11-110101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство<br>*м2 покрытия* | 17,74 | 3260,71<br>492,9 | 32,92<br>16,46 | 57845<br>8744 | 584<br>292 | 5503<br>60,9 | 0,601<br>0,0186 | 10,66174<br>0,32996 |
| 51 | 11-110101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"<br>*м2 покрытия* | 16,74 | 2059,8 | 14,4 | 34481 | 241 | 3190 | 0,382 | 6,39468 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 305,38 | 7,53 | 5112 | 126 | 60,9 | 0,0085 | 0,14229 |
| 52 | 11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2<br>*м плинтусов* | 17,74 | 246,51<br>84,5 | 0,56<br>0,28 | 4373<br>1499 | 10<br>5 | 916<br>60,9 | 0,0899<br>0,0003 | 1,59483<br>0,00532 |
| | **Раздел 7 1-й этаж. Кабинеты. Коридор (1, 6,14,13,12,24,26,23)** | | | | | | | | | |
| 53 | 12-050101-0301 | Стены. Перегородки.<br>Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи<br>*м2 перегородок* | 19,22 | 1280,28<br>1158,01 | 122,27<br>62,23 | 24607<br>22257 | 2350<br>1196 | 13861<br>59,1 | 1,412<br>0,0672 | 27,13864<br>1,29158 |
| 54 | 12-120104-0501 | Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов<br>*м2* | 280,09 | 133,55<br>133,55 | –<br>– | 37406<br>37407 | –<br>– | 22108<br>59,1 | 0,178<br>– | 49,85602<br>– |
| 55 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 280,09 | 1064,92<br>326,99 | 18,52<br>15,38 | 298273<br>91587 | 5186<br>4308 | 52550<br>54,8 | 0,37<br>0,0187 | 103,6333<br>5,23768 |
| 56 | 11-150405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 280,09 | 289,74<br>199,2 | 1,99<br>1,01 | 81154<br>55793 | 557<br>282 | 30729<br>54,8 | 0,231<br>0,0011 | 64,70079<br>0,3081 |
| 57 | 12-120104-0501 | Потолки.<br>Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов<br>*м2* | 77,73 | 133,55<br>133,55 | –<br>– | 10381<br>10381 | –<br>– | 6135<br>59,1 | 0,178<br>– | 13,83594<br>– |
| 58 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 77,73 | 1283,35<br>422,9 | 21,64<br>17,93 | 99755<br>32872 | 1682<br>1394 | 18778<br>54,8 | 0,45<br>0,0218 | 34,9785<br>1,69451 |
| 59 | 11-150405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 77,73 | 323,03<br>224,21 | 1,98<br>1 | 25109<br>17428 | 154<br>78 | 9593<br>54,8 | 0,26<br>0,0011 | 20,2098<br>0,0855 |
| 60 | 12-070101-0205 | Полы.<br>Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | 77,73 | 87,38 | 1,92 | 6792 | 149 | 3975 | 0,1139 | 8,85345 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 85,46 | 1,07 | 6643 | 83 | 59,1 | 0,0013 | 0,10105 |
| 61 | 12-070101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия | 77,73 | 264,8 | 12,7 | 20583 | 987 | 11905 | 0,336 | 26,11728 |
| | | м2 | | 252,1 | 7,05 | 19596 | 548 | 59,1 | 0,0086 | 0,66848 |
| 62 | 12-070101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | 77,73 | 57,55 | – | 4473 | – | 2644 | 0,0767 | 5,96189 |
| | | м2 | | 57,55 | – | 4473 | – | 59,1 | – | – |
| 63 | 12-070101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | 82,39 | 28,29 | – | 2331 | – | 1378 | 0,0377 | 3,1061 |
| | | м | | 28,29 | – | 2331 | – | 59,1 | – | – |
| 64 | 11-110101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | 77,73 | 563,14 | 7,5 | 43773 | 583 | 12685 | 0,322 | 25,02906 |
| | | м2 пола | | 264,08 | 3,89 | 20527 | 302 | 60,9 | 0,0044 | 0,34201 |
| 65 | 12-070101-1107 | Обрешетка из досок под паркет щитовой. Устройство | 77,73 | 657,61 | 6,38 | 51116 | 496 | 17655 | 0,4724 | 36,71965 |
| | | м2 | | 380,9 | 3,42 | 29607 | 266 | 59,1 | 0,004 | 0,31092 |
| 66 | 11-110101-3404 | Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом | 77,73 | 7476,97 | 9,73 | 581185 | 756 | 14032 | 0,31 | 24,0963 |
| | | м2 покрытия | | 291,33 | 5,09 | 22645 | 396 | 60,9 | 0,0058 | 0,45083 |
| 67 | 11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | 82,39 | 246,52 | 0,56 | 20311 | 46 | 4253 | 0,0899 | 7,40686 |
| | | м плинтусов | | 84,49 | 0,28 | 6961 | 23 | 60,9 | 0,0003 | 0,02472 |
| | | | | | | 3588406,0 | | 695808 | | |
| | | | | | | **4284214** | | | | |
| | | **Локальная смета № 7-1-5 Озеленение территории** | | | | | | | | |
| 68 | 11-470104-0106 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | 23 | 505,7 | – | 11631 | – | 6560 | 0,674 | 15,502 |
| | | яма | | 505,7 | – | 11631 | – | 56,4 | – | – |
| 69 | 11-470105-0101 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м | 23 | 955,57 | 90 | 21978 | 2070 | 10186 | 0,821 | 18,883 |
| | | шт. | | 760,22 | 25 | 17485 | 575 | 56,4 | 0,027 | 0,621 |
| 70 | 25-010201-0102 | Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста | 23 | 1249 | | 28727 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | | |
| 71 | 11-470108-0101 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте<br>*м траншеи* | 400 | 117,36<br>89,29 | 28,07<br>11,54 | 46943<br>35714 | 11229<br>4617 | 22747<br>56,4 | 0,119<br>0,01 | 47,6<br>4 |
| 72 | 11-470109-0101 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка<br>*м изгороди* | 400 | 406,64<br>348,38 | 56,68<br>15,74 | 162655<br>139353 | 22672<br>6296 | 82146<br>56,4 | 0,404<br>0,017 | 161,6<br>6,8 |
| 73 | 25-010203-0702 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м<br>*шт.* | 1200 | 729,56 | | 875472 | | | | |
| 74 | 11-470112-0104 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см<br>*м2* | 250 | 728,5<br>305,65 | 8,67<br>2,41 | 182125<br>76413 | 2167<br>602 | 43436<br>56,4 | 0,4<br>0,0026 | 100<br>0,65 |
| 75 | 11-470112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную<br>*м2* | 250 | 162,89<br>42,7 | 91,36<br>25,37 | 40723<br>10674 | 22839<br>6343 | 9598<br>56,4 | 0,0525<br>0,0274 | 13,125<br>6,85 |
| 76 | 25-030201-0201 | Семена многолетних трав<br>*кг* | 12,5 | 1317 | | 16463 | | | | |
| | | | | | | 1386717 | | 174673 | | |
| | | | | | | **1561390** | | | | |
| | **Локальная смета № 2-1-7 Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 77 | 13-100701-0101 | Демонтаж оборудования ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;<br>*шт.* | 1 | 6680<br>6680 | –<br>– | 6680<br>6680 | –<br>– | 2712<br>40,6 | 6,9<br>– | 6,9<br>– |
| 78 | 13-100701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;<br>*шт.* | 39 | 682,72<br>682,13 | 0,59<br>– | 26626<br>26603 | 23<br>– | 10801<br>40,6 | 0,6<br>– | 23,4<br>– |
| 79 | 12-170101-0401 | Электропроводка скрытая. Демонтаж<br>*м* | 300 | 19,06<br>19,06 | –<br>– | 5717<br>5717 | –<br>– | 3379<br>59,1 | 0,0254<br>– | 7,62<br>– |
| | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 13-100701-0101 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 1 | 22572<br>22267 | 2<br>– | 22572<br>22267 | 2<br>– | 9040<br>40,6 | 23<br>– | 23<br>– |
| 81 | 23-080303-0304 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5<br>*шт.* | 1 | 9197,34 | | 9197 | | | | |
| 82 | 13-100701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 36 | 2311,17<br>2273,72 | 1,92<br>– | 83202<br>81854 | 69<br>– | 33233<br>40,6 | 2<br>– | 72<br>– |
| 83 | 23-080302-0302 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М<br>*шт.* | 24 | 765,17 | | 18364 | | | | |
| 84 | 23-080302-0208 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R<br>*шт.* | 12 | 818,8 | | 9826 | | | | |
| 85 | 13-100701-0204 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 3 | 976,67<br>926 | –<br>– | 2930<br>2778 | –<br>– | 1128<br>40,6 | 1<br>– | 3<br>– |
| 86 | 23-080302-0603 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М<br>*шт.* | 3 | 1184,3 | | 3553 | | | | |
| 87 | 13-100701-0304 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 1 | 4681<br>4630 | 1<br>– | 4681<br>4630 | 1<br>– | 1880<br>40,6 | 5<br>– | 5<br>– |
| 88 | 23-080304-0608 | Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010<br>*шт.* | 1 | 762,04 | | 762 | | | | |
| 89 | 13-080103-3001 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 5 | 1173,4<br>926 | 215,2<br>86,6 | 5867<br>4630 | 1076<br>433 | 2167<br>42,8 | 1<br>0,08 | 5<br>0,4 |
| 90 | 29-000001-0001(пл) | Пьезосирена с стромболампой LD-86<br>*шт* | 5 | 595 | | 2975 | | | | |
| 91 | 13-080105-0104 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования | 1 | 3495 | – | 3495 | – | 1189 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | 2778 | – | 2778 | – | 42,8 | – | – |
| 92 | 23-080306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч<br>*шт.* | 1 | 2012,6 | | 2013 | | | | |
| 93 | 13-080105-0201 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд<br>*одно формирование* | 1 | 88891<br>88891 | –<br>– | 88891<br>88891 | –<br>– | 38045<br>42,8 | 96<br>– | 96<br>– |
| 94 | 58-000001-0001(пл) | Зарядное устройство 220/12В БП-2400<br>*шт* | 1 | 11670 | | 11670 | | | | |
| 95 | 13-080206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах<br>*м* | 300 | 36,3<br>27,14 | 0,54<br>0,22 | 10891<br>8141 | 161<br>65 | 3512<br>42,8 | 0,03<br>0,0002 | 9<br>0,06 |
| 96 | 23-060408-0101 | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4<br>*км* | 0,3 | 12613,02 | | 3784 | | | | |
| 97 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>*м кабеля* | 10 | 206,9<br>92,6 | 91<br>33 | 2069<br>926 | 910<br>330 | 538<br>42,8 | 0,1<br>0,0378 | 1<br>0,378 |
| 98 | 23-060128-0203 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*км* | 0,01 | 76503,2 | | 765 | | | | |
| 99 | 13-080206-1707 | Кабельные каналы. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола<br>*м* | 10 | 320,8<br>180,9 | 49,8<br>17,3 | 3208<br>1809 | 498<br>173 | 848<br>42,8 | 0,2<br>0,016 | 2<br>0,16 |
| 100 | 23-061710-0104 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм<br>*м* | 10 | 56,3 | | 563 | | | | |
| | **Раздел 3 Оповещение о пожаре** | | | | | | | | | |
| 101 | 13-100701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 5 | 1891,6<br>1852 | 1,6<br>– | 9458<br>9260 | 8<br>– | 3760<br>40,6 | 2<br>– | 10<br>– |
| 102 | 23-080304-0312 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010<br>*шт.* | 5 | 879,49 | | 4397 | | | | |
| 103 | 13-100702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене<br>*шт.* | 5 | 472,8<br>469,8 | –<br>– | 2364<br>2349 | –<br>– | 954<br>40,6 | 0,5<br>– | 2,5<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 23-080306-0103 | Коробка универсальная УК-П<br>*шт.* | 5 | 90,92 | | 455 | | | | |
| 105 | 13-080206-1707 | Кабельные каналы до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола<br>*м* | 45 | 320,8<br>180,91 | 49,8<br>17,33 | 14436<br>8141 | 2241<br>780 | 3818<br>42,8 | 0,2<br>0,016 | 9<br>0,72 |
| 106 | 23-061710-0104 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм<br>*м* | 45 | 56,3 | | 2534 | | | | |
| 107 | 13-100105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной<br>*м кабеля* | 45 | 444,93<br>288,22 | 51,91<br>14,18 | 20022<br>12970 | 2336<br>638 | 5525<br>40,6 | 0,33<br>0,0153 | 14,85<br>0,6885 |
| 108 | 23-060410-0101 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50<br>*км* | 0,045 | 17311,79 | | 779 | | | | |
| | **Раздел 4 Первичные средства пожаротушения** | | | | | | | | | |
| 109 | 23-080305-0104 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005<br>*шт.* | 6 | 6107,15 | | 36643 | | | | |
| 110 | 23-080305-0203 | Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005<br>*шт.* | 2 | 9662,46 | | 19325 | | | | |
| | | | | | | 440714 | | 122529 | | |
| | | | | | | **563243** | | | | |
| | **Локальная смета № 2-1-2 Ремонт фасада** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Ремонт фасада** | | | | | | | | | |
| 111 | 11-150108-1803 | Фасад.<br>Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля<br>*м2* | 947,43 | 1556,41<br>789,89 | 8,65<br>2,01 | 1474589<br>748370 | 8198<br>1906 | 411151<br>54,8 | 0,916<br>0,0016 | 867,84588<br>1,51589 |
| 112 | 29-000000-0001(пл) | Кассета фасадная. Премиум 1130х880, толщиной 0,7мм /3280:1,12:1,07/К=1,060;<br>*м2* | 1004,2758 | 2733 | | 2744686 | | | | |
| 113 | 29-000000-0001(пл)Прайс-лист | Кассета фасадная PUZZLETON Прениум 1130х800, толщиной 0,7 мм<br>*м2* | 231,424 | 2496 | | 577634 | | | | |
| 114 | 29-000000-0001(пл)Прайс-лист | Декоративная полоса ПД-80х1250 /240:1,07:1,12/<br>*шт* | 1375,52 | 167 | | 229712 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 21-130211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/<br>*шт.* | 5640 | 69,36 | | 391190 | | | | |
| 116 | 11-340108-0401 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм<br>*м2 поверхности* | 947,42 | 305,37<br>301,32 | 4,05<br>2,04 | 289320<br>285479 | 3841<br>1930 | 178481<br>62,1 | 0,345<br>0,0022 | 326,86335<br>2,08435 |
| 117 | 21-110101-0101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012<br>*м3* | 6,5222 | 6432,85 | | 41956 | | | | |
| 118 | 11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*м2 изолируемой поверхности* | 947,43 | 66,28<br>58,41 | 7,87<br>2,1 | 62436,4<br>55335 | 7461<br>1992 | 32332<br>56,4 | 0,0694<br>0,0021 | 65,75164<br>1,9896 |
| 119 | 29-000001-0001(пл) | Стоимость ветро-водонепроницаемой пленки<br>*м2* | 996,43 | 259 | | 258075 | | | | |
| 120 | 11-080701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка<br>*м2 вертикальной проекции* | 747,43 | 491,56<br>360,45 | 1,29<br>0,65 | 367407<br>269408 | 964<br>484 | 137105<br>50,8 | 0,434<br>0,0007 | 324,38462<br>0,5232 |
| | | | | | | 6437005,7 | | 759069 | | |
| | | | | | | **7196074,71** | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12 623 517,71 | | 1 873 256,00 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1 873 256,00 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 14 496 773,71 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 614 663,21 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 15 111 436,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 208 914,95 | | | | |
| | | Итого по смете на подряд, тенге | | | | 16 320 351,87 | | | | |
| | | Всего к оплате | | | | **16 320 351,87** | | | | |

**Заказчик**

**Директор ТОО "Игілік-ГН"**

**Гайларов Н.Г**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "АКМ СтройИнвест"**

**Акпанбетов М.К**