Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт периметрового ограждения территории №1 протяженностью 2,7 км филиала «Сигнал» РГП «Резерв», ЗКО, г. Уральск»**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за** **Декабрь 2023** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 941140000338 | 140240006727 | 51 | 06.09.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **«Капитальный ремонт периметрового ограждения территории №1 протяженностью 2,7 км филиала «Сигнал» РГП «Резерв», ЗКО, г. Уральск»** | **24422324,51** | **21805646,88** | | | | | | | **2616677,63** | **24422324,51** |

М.П.

**Заказчик** Заместитель председателя, БИН 941140000338
Султанов Д.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** Эксперт ТОО "Гимн"
Кунжариков Ж.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Сулагаев Б.М.
12.12.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт периметрового ограждения территории №1 протяженностью 2,7 км филиала «Сигнал» РГП «Резерв», ЗКО, г. Уральск»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт периметрового ограждения территории №1 протяженностью 2,7 км филиала «Сигнал» РГП «Резерв», ЗКО, г. Уральск»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51 от 06.09.2023**

# Акт выполненных работ №1

**за** **Декабрь 2023 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: ЛС04-01ЭлектроснабжениеЭС.РП | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 1287,25 | 389,60 | 165,68 | 501512,52 | 213271,59 | 82358,23 | 197320,00 | 754739,25 | |
| | | | | м кабеля | | 159,94 | 52,96 | 205882,70 | 68172,71 | | 55906,73 | | |
| 2 | 25 | 243-116-0605 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10 (ок)-1 | | 1,355 | 1936555,00 | | 2624032,00 | | 2624032,00 | | 2833955,00 | |
| | | | | км | | | | | | | 209923,00 | | |
| 3 | 42 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 1169,4708 | 222,68 | 222,68 | 260418,00 | 260418,00 | | 31306,00 | 315062,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 43481,00 | | 23338,00 | | |
| 4 | 43 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 36,1692 | 2171,40 | 0,00 | 78538,00 | 0,00 | | 56547,00 | 145892,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 2171,40 | 0,00 | 78538,00 | 0,00 | | 10807,00 | | |
| 5 | 46 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | | 1827 | 515,88 | 428,64 | 942513,00 | 783125,00 | | 346540,00 | 1392177,00 | |
| | | | | м | | 87,24 | 176,20 | 159387,00 | 321917,00 | | 103124,00 | | |
| 6 | 47 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 401,88 | 2763,00 | | 1110394,00 | | 2220788,00 | | 1199226,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 88832,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: ЛС04-01ЭлектроснабжениеЭС.РП | | | | | 5517407,52 | 1256814,59 | 4927178,23 | 631713,00 | 6641051,25 | |
| | | | | | | | | 443807,70 | 433570,71 | 0,00 | 491930,73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: ЛС05-02Охранная освещение периметраЭОМ.СО | | | | | | | | | | |
| 7 | 46 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | | 151 | 793,86 | 660,37 | 119873,00 | 99716,00 | | 46804,00 | 180011,00 | |
| | | | | яма | | 133,49 | 297,01 | 20157,00 | 44849,00 | | 13334,00 | | |
| 8 | 47 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство | | 54,36 | 6476,86 | 314,06 | 352082,00 | 17072,00 | 302528,00 | 27738,00 | 410206,00 | |
| | | | | м2 покрытия | | 597,54 | 111,17 | 32482,00 | 6043,00 | | 30386,00 | | |
| 9 | 49 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | 0,79728 | 647579,00 | | 516302,00 | | 516302,00 | | 557606,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 41304,00 | | |
| 10 | 50 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | | 45,3 | 42818,18 | 1795,39 | 1939664,00 | 81331,00 | 1615209,00 | 188901,00 | 2298850,00 | |
| | | | | м3 | | 5366,97 | 424,69 | 243124,00 | 19238,00 | | 170285,00 | | |
| 11 | 51 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 1,51 | 419679,00 | | 633715,00 | | 633715,00 | | 684412,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 50697,00 | | |
| 12 | 54 | 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 | Монтаж опор с кронштейном (стойка) | | 6,3118 | 67513,09 | 3054,43 | 426129,00 | 19279,00 | 24012,00 | 277739,00 | 760178,00 | |
| | | | | т | | 60654,40 | 461,11 | 382838,00 | 2910,00 | | 56309,00 | | |
| 13 | 55 | 247-306-0101 РСНБ РК 2015 | Стойка стальная оцинкованная, граненая, СТВ4 | | 151 | 41594,00 | | 6280694,00 | | 6280694,00 | | 6783150,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 502456,00 | | |
| 14 | 56 | 247-306-0304 РСНБ РК 2015 | Кронштейн ИВА вылет 1м | | 151 | 6431,00 | | 971081,00 | | 971081,00 | | 1048767,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 77686,00 | | |
| 15 | 64 | 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 32 мм. Прокладка по основанию пола | | 302 | 267,24 | 19,15 | 80706,00 | 5784,00 | 6889,00 | 50674,00 | 141890,00 | |
| | | | | м | | 225,28 | 7,77 | 68035,00 | 2347,00 | | 10510,00 | | |
| 16 | 65 | 241-207-0204 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | | 302 | 140,00 | | 42280,00 | | 42280,00 | | 45662,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 3382,00 | | |
| 17 | 72 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 88,7841 | 222,68 | 222,68 | 19770,00 | 19770,00 | | 2377,00 | 23918,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 3301,00 | | 1772,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 73 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,7459 | 2171,40<br>2171,40 | 0,00<br>0,00 | 5962,00<br>5962,00 | 0,00<br>0,00 | | 4293,00<br>820,00 | 11075,00 | |
| 19 | 76 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 456 | 515,88<br>87,24 | 428,64<br>176,20 | 235241,00<br>39781,00 | 195460,00<br>80347,00 | | 86493,00<br>25739,00 | 347472,00 | |
| 20 | 77 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 30,51 | 2763,00 | | 84299,00 | | 84299,00<br>6744,00 | | 91043,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: ЛС05-02Охранная освещение периметраЭОМ.СО | | | | | 11707798,00<br>792379,00 | 438412,00<br>159035,00 | 10561308,00<br>0,00 | 685019,00<br>991424,00 | 13384241,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 17225205,52<br>1236186,70 | 1695226,59<br>592605,71 | 15488486,23<br>0,00 | 1316732,00<br>1483354,73 | 20025292,25 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,04** | | | **208263,04** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **20233555,29** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **1,35** | | | **273153,00** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **20506708,29** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **410134,17** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **20916842,45** | |
| | | | ***В текущих ценах 2023 год*** | | ***1,0973603*** | | | | | | | ***22953312,51*** | |
| | | | ***Договорная скидка*** | | ***0,95*** | | | | | | | ***21805646,88*** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **2616678,63** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **24422324,51** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Моллдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным материальным резервам
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя

Султанов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт ТОО "Гимн"

Кунжариков Ж.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Туралиев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эсмагамбетов Б.М
12.12.2023г