"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37-20
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-СУ Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения В0 L=32773 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2022-05-12

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022 года

на 2-1-1 Наружные сети водоснабжения В0 L=32773 м

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Колодцы

1	19	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45	47440,09	9507,07	2134804	427818	884453	988589	3373264
						18278,5	3912,04	822533	176042	–	249871	
2	21	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,87	24510		217404		217404	–	234796
						–		–		–	17392	
3	24	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9(б) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	33523		1340920		1340920	–	1448194
						–		–		–	107274	
4	27	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, В15)	м3	9,6	86314		828614		828614	–	894903

						–	–	–	66289	
5	28	2988-8888-8909 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-9,6	648 / –	-6221 / –	-6221 / –	– / -498	-6719
6	29	2988-8888-8908 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-9,6	763 / –	-7325 / –	-7325 / –	– / -586	-7911
7	32	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	41203 / –	824060 / –	824060 / –	– / 65925	889985

Раздел 4 добавить

8	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	2000	43,42	43,42	86840	86840	–	23400	119059
					–	16,25	–	32500	–	8819	
9	2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	2000	169,12	161,27	338240	322540	220	77098	448565
					7,74	45,8	15480	91600	–	33227	
10	4 4121-0202-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (ПСП)	т·км	3800	170		646000		–	–	697680
					–		–		–	51680	

11	5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
				м3 грунта	11658,24	171,44	161,98	1998689	1888402	–	431196	2624276
						9,46	41,91	110287	488597	–	194391	
12	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
				м3 грунта	360,56	2373,85	–	855915	–	–	616259	1589948
						2373,85	–	855915	–	–	117774	
13	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	406,08	897,16	–	364319	–	–	262308	676757
						897,16	–	364317	–	–	50130	

14	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	11577	35,57	35,57	411794	411794	–	110945	564558
						–	13,31	–	154090	–	41819	
15	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11577	164,73	77,25	1907079	894323	–	1031594	3173767
						87,48	36,28	1012756	420014	–	235094	
16	115	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	482908,24	152493,8	724362	228741	16565	541492	1367122
						319371	45270,06	479057	67905	–	101268	
17		2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	3450		5226750		5226750	–	5644890 Казахстан
						–		–		–	418140	
		Всего						**23 733 134**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 660 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 260 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 430 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 325 440
- перевозка грузов, тенге	646 000
- накладные расходы, тенге	4 082 881
в т.ч. зарплата, тенге	367 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 758 009
Всего	**23 733 134**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 660 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 260 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 430 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 325 440
- перевозка грузов, тенге	646 000
- накладные расходы, тенге	4 082 881
в т.ч. зарплата, тенге	367 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 758 009
Всего	**23 733 134**
Временные здания и сооружения 2,9%	688 261
Итого	24 421 395
Зимние удорожания 3,96%	967 087
Итого	25 388 482
Непредвиденные работы и затраты 2%	507 770
Итого	25 896 252
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (МРП = 2917 тенге)	11 394 351
2022 г. - 56 % (МРП = 3034 тенге)	14 501 901
- в текущих и прогнозных ценах	27 800 144
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (Иинф = 1,05)	11 964 068
2022 г. - 56 % (Иинф = 1,092)	15 836 076
скидка	1 390 007

итого со скидкой	26 410 136,99
НДС 12%	3 169 216,44
ИТОГО ПО АКТУ	29 579 353,42

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района "
БИН 131140016593

Руководитель_____Тихомиров В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт_____Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№KZ08VJE00055440

Подрядчик:
ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация",
БИН 990940001133

Директор_____Левченко В.И.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ГИП_____Зайцев В.Я.
Приказ №10\1 от 22.02.2022 г.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37-20
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-СУ Мелиорация"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района

(наименование, адрес)

Объект : Комплекс водопроводных сооружений. Наружные сети водопровода и канализации.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2022-05-12

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2022 года

на 6-5-1 +Водопровод В9 L=13930,2 м

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0101										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	1918	43,42	43,42	83280	83280	–	22441	114179
					–	16,25	–	31168	–	8458	
2	3 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12752,86	155,86	147,26	1987661	1877986	–	428802	2609780
					8,6	38,1	109675	485884	–	193317	
3	5 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	394,42	2064,22	–	814170	–	–	586201	1512401
					2064,22	–	814168	–	–	112030	

4	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12553,28	35,57	35,57	446520	446520	–	120300	612166
					–	13,31	–	167084	–	45346	
5	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1255,3	164,73	77,25	206786	96972	–	111856	344133
					87,48	36,28	109814	45542	–	25491	
6	9 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11297,95	60,76	60,76	686463	686463	–	113558	864023
					–	13,96	–	157719	–	64002	
	Раздел 3 Трубопроводы добавить										
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	367035,78	107722,34	734072	215445	8407	567745	1405962
					255110	31630,14	510220	63260	–	104145	

8	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2020	770	1555400	1555400	–	1679832 Казахстан
					–	–	–	124432	

Итого	**9 142 476**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 543 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 406 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	950 657
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 563 807
- накладные расходы, тенге	1 950 903
в т.ч. зарплата, тенге	175 581
- сметная прибыль (8 %), тенге	677 221
Всего	**9 142 476**
Временные здания и сооружения 2,9%	265 132
Итого	9 407 608
Зимние удорожания 3,96%	372 541
Итого	9 780 149
Непредвиденные работы и затраты 2%	195 603
Итого	9 975 752
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (МРП = 2917 тенге)	4 389 331
2022 г. - 56 % (МРП = 3034 тенге)	5 586 421
- в текущих и прогнозных ценах	10 709 169
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (Иинф = 1,05)	4 608 797
2022 г. - 56 % (Иинф = 1,092)	6 100 372

скидка	535 458
итого со скидкой	10 173 710,88
НДС 12%	1 220 845,31
ИТОГО ПО АКТУ	11 394 556,18

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района "
БИН 131140016593

Руководитель_____Тихомиров В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт_____Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№KZ08VJE00055440

Подрядчик:
ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация",
БИН 990940001133

Директор_____Левченко В.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ГИП_____Зайцев В.Я.
Приказ №10\1 от 22.02.2022 г.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37-20
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-СУ Мелиорация"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района

(наименование, адрес)

Объект : Бурение 2 эксплуатационных скважин глубиной 80 метров

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2022-05-12

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2022 года

на 6-1-1 Бурение 2 эксплуатационных скважин глубиной 80 метров

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1104-0101-0203										
		Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (190мм) НР = 85 %	м бурения	11	6908,43	3738,84	75993	41127	15361	28977	113368
					1773,11	1325,96	19504	14586	–	8398	
2	2 1104-0101-0209										
		Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы (190мм) НР = 85 %	м бурения	22	67523,78	32966,94	1485523	725273	382633	49[illegible]904	2135621
					17164,44	9140,55	377618	201092	–	158194	
3	3 1104-0101-0210										
		Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы (11 группа, 190мм) НР = 85 %	м бурения	22,5	95473,14	43935,93	2148146	988558	643410	668522	3042001
					22941,2	12014,18	516177	270319	–	225333	
	Итого						**5 290 990**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						913 299				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 754 958				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						485 997				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 041 404				

- накладные расходы, тенге	1 189 403
в т.ч. зарплата, тенге	107 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	391 925
Всего	**5 290 990**
Временные здания и сооружения 2,9%	153 439
Итого	5 444 429
Зимние удорожания 3,96%	215 599
Итого	5 660 028
Непредвиденные работы и затраты 2%	113 201
Итого	5 773 229
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (МРП = 2917 тенге)	2 540 221
2022 г. - 56 % (МРП = 3034 тенге)	3 233 008
- в текущих и прогнозных ценах	6 197 676
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (Иинф = 1,05)	2 667 232
2022 г. - 56 % (Иинф = 1,092)	3 530 445
скидка	309 884
итого со скидкой	5 887 792,60
НДС 12%	706 535,11
ИТОГО ПО АКТУ	6 594 327,71

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района " **БИН 131140016593**

Руководитель_____Тихомиров В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт_____Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№KZ08VJE00055440

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация",
БИН 990940001133

Директор_____Левченко В.И.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

ГИП_____Зайцев В.Я.
Приказ №10\1 от 22.02.2022 г.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от. 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация "

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с. Озерное,с. Ералы Осакаровского района

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2022 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№16	12.05.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Озерное,с. Ералы Осакаровского района	47 568 237,31	42 471 640,46	47 568 237,31	47 568 237,31					5 096 596,85	47 568 237,31
Удержание резерва 5%										2 378 411,87
Удержание аванса										14 270 471,19
Итого:	47 568 237,31	42 471 640,46	47 568 237,31	47 568 237,31					5 096 596,85	30 919 354,25

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района " **БИН 131140016593**

Руководитель_____ Тихомиров В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№KZ08VUE00055440

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", **БИН 990940001133**

Директор_____Левченко В.И.