Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Ай-Су Мелиорация», Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Левченко Валерий Иванович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в с. Озерное,с Ералы Осакаровского района» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, Озерный с.о., с.Озерное**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Осакаровского района», в лице руководителя Тихомиров Виталий Николаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Tolagay», БИН 151040015773, ГСЛ № 18000031 от 04.01.2018 года, директор Курманбаев А.Е.;

ТОО «Амарант KZ», БИН 150540022385, ГСЛ № 22006075 от 30.03.2022 года, директор Асанов Н.Г.;

ТОО «Райс KZ», БИН 110240020454, ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 года, директор Копжасаров М.Г;

ТОО "Куандык - К", БИН 020140003447, ГСЛ № 23012131 от 29.05.2023 года, директор Жаманшалов Б.Ш.;

ТОО «Гарейс- Строй», БИН 051240001452, ГСЛ № 01807 от 10.06.2022 года, директор Беспаев А.Е.;

ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ № 21027414 от 27.09.2021 года, директор Каркенов К.Д.;

ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 21029875 от 18.10.2021 года, директор Сеильбеков З.Д..

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» № 037-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», Рабочий проект 28.12.2020 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТПН	100 кВА	1		1	
КТПН	63 кВА	1		1	
Реклоузер	шт	2		2	
Дизель-генератор	шт	1		1	
Водопроводные колодцы	шт	194		202	
Прямоугольные колодцы	шт	20		12	
Резервуары для воды	шт	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
	-	общая	жилая	-	Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные сооружения

1. Насосная станция первого подъёма (над скважиной)(1-2 скв)(3-4 скв) – 4 шт;

В состав насосной станции входит наземный павильон, внутри которой (1-2 скв) расположены погружные электронасосные агрегаты Lowara, производительностью 9,72м3/час напор 141,72 м (2 рабочий 1 резервный); (3-4 скв) электронасосные агрегаты Lowara, производительностью 9,72м3/час напор 76,8 м (2 рабочий 1 резервный;

трубопроводы с электрической запорной арматурой, водомеры диаметром 150 мм, щиты управления насосными агрегатами, предусматривается автоматическая работа насосов 1 подъёма с помощью датчиков уровня; подземные камеры представляют собой прямоугольное помещение высотой 3,65 м, из сборных железобетонных фундаментов.

2. Резервуары полимерные для воды 87м3 – 4 шт.

Водопроводные сети:

От скважины до поселка использованы водопроводные трубы из полиэтилена HD PE 100 SDR 17 Ø160х9,5мм – 342 м, Ø75х4,5мм – 27 730 м, внутри поселка Ø225х13,4мм – 8200 м, Ø160х9,5мм –11 737 м, Ø32х2,4мм – 10 780 м.

Колодцы из сборных железобетонных колец – 200 шт., трубопроводная арматура – стальная, фасонные части – стальные и полиэтиленовые.

Подвод к домам потребителей осуществляется трубами ПЭ100 SDR 17 диаметром 32х2,4мм, общая протяженность подводящих труб – 10,78 км.

Электрические сети:

Электроснабжение насосной станции 1 подъема предусматривается от КТП-40/6-10кВА. Опоры ВЛ-10кВ железобетонные – 26 шт.; сети КЛ 0,4кВ выполнены кабелем АВбШв-0,66 кВ. Для аварийного питания предусмотрен дизель-генератор ДГУ Астра 55 (C55D5). Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 с монтажным

комплектом. Наружное освещение выполнено кабелем СИП-4 4х16-0,6/1,0, опор ВЛ 0,4-10 кВ с светодиодными светильниками – 22 шт.

Благоустройство:

Комплекс водопроводных сооружений имеет ограждение 2-х типов. Ограждение 1 типа состоит из металлических столбов, профлиста и колючей проволоки. Высота глухого ограждения составляет 2 м и на высоту 0,5 м выполнено ограждение из колючей проволоки.

Ограждение 2 типа состоит из металлических столбов с заполнением из колючей проволоки на высоту 1,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2023 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **14**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц **13**;
фактически, месяц **14**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство водопроводных сетей с. Озерное,с Ералы Осакаровского района»**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТООфирма«Ай-Су Мелиорация», ДиректорЛевченко Валерий Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)