ФОРМА 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Сарманстрой"

Объект: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне Туран в городе Шымкент (повторное применение проекта на 7 домов). Жилой дом № 2. Без наружных инженерных сетей.

АКТ
приемки выполненных работ за март 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Смета 2-1								
		Обратная засыпка								
7	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	4286,896	11,37	11,37	48732	48732	11620	--	--
		м3 грунта		--	3,62	--	15509	59,1	--	14
8	Е11-010104-0410	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	4286,896	5,61	5,61	24059	24059	5737	--	--
		м3 грунта		--	1,79	--	7657	59,1	--	7
9	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1071,724	594,22	--	636845	--	419336	0,89	948
		м3 грунта		594,22	--	636845	--	59,1	--	--
10	Е11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	4286,896	45,49	45,49	195024	195024	47301	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	63357	59,1	0,01	58
11	Е11-010201-0307 К=6	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см**	4286,896	26,30	26,30	112760	112760	31661	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	10,18	--	43632	59,1	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-010201-0601	Грунт насыпейуплотняемый. Полив водой								
			4286,896	51,49	40,96	220727	175596	57096	0,01	52
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	33128	44359	59,1	0,01	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1238147**	**556171**			**1001**
			Тенге			**669973**	**174514**			**139**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1238147**				
	Материалы -		Тенге			**12003**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**844487**			
		Накладные расходы -	Тенге			**572751**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**499092**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73659**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**144872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1238147**	**556171**			**1001**
			Тенге			**669973**	**174514**			**139**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1238147**				
	Материалы -		Тенге			**12003**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**844487**			
		Накладные расходы -	Тенге			**572751**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**499092**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73659**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**144872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		РАЗДЕЛ 3.Колоны. Смета 2-2-1								
		Колона К1-12шт								
137	**Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**								
		м3	**8,4744**	**30802,56**	**3824,50**	**261033**	**32410**	**49110**	**10,40**	**88**
				8017,26	**862,16**	**67941**	**7306**	**48,5**	**1,01**	**9**
138	**Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**								
		т	**2,5932672**	**10773,02**	**657,38**	**27937**	**1705**	**14324**	**12,30**	**32**
				9840,25	**182,02**	**25518**	**472**	**48,5**	**0,16**	**--**

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				0,8539056	13250,18	1022,48	11314	873	5738	14,94	13
			т		11952,30	227,53	10206	194	48,5	0,20	--
145	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012									
				0,0136469	129916,38	--	1773	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					Колонна К2-18шт						
146	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство									
				12,7116	30802,56	3824,50	391550	48615	73666	10,40	132
			м3		8017,26	862,16	101912	10959	48,5	1,01	13
147	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
				2,4469344	10773,02	657,38	26361	1609	13516	12,30	30
			т		9840,25	182,02	24078	445	48,5	0,16	--
148	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				1,1929896	13250,18	1022,48	15807	1220	8016	14,94	18
			т		11952,30	227,53	14259	271	48,5	0,20	--
154	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012									
				0,0110225	129916,38	--	1432	--	61	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			737208	86432			313
				Тенге			243916	19649			23
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			737208				
	Материалы -			Тенге			39430				
	Всего заработная плата -			Тенге				263564			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3205				
	Местные материалы -			Тенге			364225				
		Накладные расходы -		Тенге			164506				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					127829		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					36677		
		Сметная прибыль -		Тенге			72137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			973851				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -		Тенге				263564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			973851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				263564			
		РАЗДЕЛ 4.на отм. -0,100; +2,700								
		Ригель монолитный РМ-1 /2шт/								
155	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49
		м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
156	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	--
157	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	--
158	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,72539	187651,39	--	136120	--	5772	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,132	199642,46	--	26353	--	1117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
			0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель монолитный РМ-2 /2шт/								
162	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
163	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	--
164	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	--
165	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,72539	187651,39	--	136120	--	5772	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,132	199642,46	--	26353	--	1117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ригель монолитный РМ-3 /2шт/						
169	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
		м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
170	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	--
171	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	--
172	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70718	187651,39	--	132703	--	5627	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12068	199642,46	--	24093	--	1022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ригель монолитный РМ-4 /2шт/						
176	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
		м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
177	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	--
178	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4
		т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	--
179	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70718	187651,39	--	132703	--	5627	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,12068	199642,46	--	24093	--	1022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
			0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +5,500;+8,300;+11,100						
				Ригель монолитный РМ-1 /3шт/						
183	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			--	37548,00	4003,99	--	--	--	14,40	--
		м3		10954,80	817,69	--	--	--	0,96	--
184	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			--	10773,02	657,38	--	--	--	12,30	--
		т		9840,25	182,02	--	--	--	0,16	--
185	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			--	13250,18	1022,48	--	--	--	14,94	--
		т		11952,30	227,53	--	--	--	0,20	--
186	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,7530892	187651,39	--	141318	--	5992	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1343199	199642,46	--	26816	--	1137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель монолитный РМ-2 /3шт/								
193	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,7530892	187651,39	--	141318	--	5992	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1343199	199642,46	--	26816	--	1137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель монолитный РМ-3 /3шт/								
200	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,7057393	187651,39	--	132433	--	5615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						
202	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,1235799	199642,46	--	24672	--	1046	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
203	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
		т	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ригель монолитный РМ-4 /3шт/								
207	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,7057393	187651,39	--	132433	--	5615	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,1235799	199642,46	--	24672	--	1046	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
		т	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1880851	55519			236
			Тенге			181139	11476			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1880851				
	Материалы -		Тенге			299141				
	Всего заработная плата -		Тенге				192615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1345052				
		Накладные расходы -	Тенге			177127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93418		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83709		
		Сметная прибыль -	Тенге			164638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2222616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				192615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2222616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				192615			
		РАЗДЕЛ 5.Плита								
		Монолитное перекрытие на отм. +2,700								
256	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	113,79	30239,64	1108,67	3440969	126156	514005	8,06	917
		м3		6131,65	267,10	697720	30393	48,5	0,31	35
		Каркас КП-1,2,3,4,5								
257	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,19695	13250,18	1022,48	42360	3269	21482	14,94	48
		т		11952,30	227,53	38211	727	48,5	0,20	1
258	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,79296	187651,39	--	524103	--	22222	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,40399	199642,46	--	80654	--	3420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	1,76292	199642,46	--	351954	--	14923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
261	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
		т		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	--
262	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,57696	187651,39	--	108267	--	4591	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладные детали								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
		т		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--
				Нижняя основная арматура						
264	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012								
			5,0641	207596,39	--	1051289	--	44575	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании								
			0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
		т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
266	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,14099	194893,74	--	27478	--	1165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Верхняя основная арматура						
267	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012								
			5,21718	207596,39	--	1083068	--	45922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании								
			0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
		т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
269	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,38769	194893,74	--	75558	--	3204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Монолитное перекрытие на отм. +5,500						
270	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			--	30239,64	1108,67	--	--	--	8,06	--
		м3		6131,65	267,10	--	--	--	0,31	--
				Каркас КП-1,2,3,4,5						
271	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			--	13250,18	1022,48	--	--	--	14,94	--
		т		11952,30	227,53	--	--	--	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,5864406	187651,39	--	110046	--	4666	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
273	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0848262	199642,46	--	16935	--	718	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
274	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,3701621	199642,46	--	73900	--	3133	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7028376	130200			996
			Тенге			760893	31316			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7028376				
		Материалы -	Тенге			2634031				
		Всего заработная плата -	Тенге				792209			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3503252				
		Накладные расходы -	Тенге			698515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					384221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					314294		
		Сметная прибыль -	Тенге			618151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8345043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				792209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8345043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				792209			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
		Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9								
360	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство								
		м3	26,538	36079,41	4448,05	957475	118042	197380	14,00	372
				10792,46	893,24	286410	23705	48,5	1,05	28
361	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	7,7979333	13250,18	1022,48	103324	7973	52398	14,94	117
				11952,30	227,53	93203	1774	48,5	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм (25 мм) СТ РК 2591-2014								
		т	0,7668122	187651,39	--	143893	--	6101	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
363	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,44789	187651,39	--	459350	--	19476	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
364	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,365429	187651,39	--	68573	--	2908	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
365	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,2880889	187651,39	--	54060	--	2292	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
366	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,7750782	194893,74	--	540845	--	22932	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
367	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4399808	199642,46	--	87839	--	3724	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
368	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0117189	199642,46	--	2340	--	99	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2417700**	**126016**			**488**
			Тенге			**379614**	**25479**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2417700				
	Материалы -		Тенге			555170				
	Всего заработная плата -		Тенге				405093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1356901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			307311				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196470		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					110841		
		Сметная прибыль -	Тенге			218001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2943012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				405093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2943012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				405093			
		РАЗДЕЛ 8.Лестница Л-1								
388	Е11-060801-0105	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
			1,415414	36312,15	1913,15	51397	2708	9514	13,00	18
		м3		9889,75	360,78	13998	511	48,5	0,42	1
389	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			5,2274372	13656,15	699,65	71387	3657	37052	16,88	88
		т		12681,10	193,40	66290	1011	48,5	0,17	1
390	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,4494573	194893,74	--	87596	--	3714	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,1313691	199642,46	--	26227	--	1112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**236607**	**6365**			**107**
			Тенге			**80288**	**1522**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236607				
	Материалы -		Тенге			36130				
	Всего заработная плата -		Тенге				81809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113823				
		Накладные расходы -	Тенге			51392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39678		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11714		
		Сметная прибыль -	Тенге			23040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				81809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			311039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				81809			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12300743	404532			2139
			Тенге			1645849	89441			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12300742				
	Материалы -		Тенге			3563902				
	Всего заработная плата -		Тенге				1735290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6322233				
	Местные материалы -		Тенге			364225				
		Накладные расходы -	Тенге			1398852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					841616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					557236		
		Сметная прибыль -	Тенге			1095967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14795561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2242
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735290			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14795561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2242
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735290			

ИТОГО ПО АКТУ:	**16 751 331**
Временные здания и сооружения 0,9%	150 760
ИТОГО:	16 902 100
Производство работ в зимнее время 0,35%	59 157
ИТОГО:	16 961 258
оборудование	
итого	16 961 248
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. с К=1,0599383	17 977 877
понижающий к-т К=0,9929878547	17 851 814
НДС (12%)	2 142 218
ИТОГО:	19 994 032

Заказчик
"Управление строительства г Шымкент "
Зам. Руководителя
Г. Утанбаев

Гл.специалист
Ш.Мухтаров

Инженер. ТОО" Конструктор Сапа"
Директор
Н. Бекбауов

Подрядчик ТОО "Сарманстрой"
Директор
Н. Маткенов