Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.АТАМЕКЕН,БОЛАШАК, ул. Зона ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, д. 2, участок 68 — 041240003378

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KST Building" Кызылординская область, г.Кызылорда, ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, 54 — 200340018728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
1	13.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода "Казба-Акшымырау-Кызан" 2-и этап строительство (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау и Кызан"			одна услуга	1	860 000.00	860 000.00	92 142.86
				Итого	1	x	860 000.00	92 142.86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) / Директор / Акмолдаев Асылхан Сейтжанбекулы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "KST Building"

Принял (Заказчик) / директор / Култоре М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Шебер-Курылыс

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2024

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "Шебер-Курылыс"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "KST Building"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода "Казба-Акшымырау-Кызан" 2-й этап строительство (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау и Кызан)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по объекту в том числе: за **МАЙ 2024г.**	860 000,00	860 000,00								860 000,00
Итого к оплате без НДС	860 000,00	**Восемьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын**								

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Култоре М.С.**

Субподрядчик:
Руководитель ТОО «KST Building»
"KST Building" _____ **Акмолдаев А.С**

Форма по приложению 3-4
приказа Министра национальной экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2017 года № 170

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KST Building"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кытан группового водопровода "Каба-Акшымырау-Кытан" 2-й этап строительство (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау и Кытан)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за МАЙ месяц 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Колодцы диаметром 1,5м (4шт)										
1	1	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,1195	263,96 144	119,96 59,71	559 305	255 127	0	311 70	940	
2	2	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,76	38194,53 17525,79	13709,57 6409,07	118474	92676 43325	47044	160182 33470	451847	
3	3	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич.бетонн стен.фундаментов	м²	44,68	1260,93 474,7	27,11 4,55	56338 21210	1211 203	33917	19914 6100	82352	
	3.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	107,232	295				31633,44			
			Колодцы диаметром 1,0м (2шт)										
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,471	263,96 144	119,96 59,71	124 68	56 28	0	69 15	208	
5	5	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,276	38194,53 17525,79	13709,57 6409,07	86931 39889	31203 14587	15839	53931 11269	152131	
6	6	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпич.бетонн стен.фундаментов	м²	22,34	1260,93 474,7	27,11 4,55	28169 10605	606 102	16959	9957 3050	41176	
	6.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	53,616	295				15816,72			
			Отметка для колодцев										
7	7	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка из щебня.Устройство	м² основания	6,0296	7554,59 1484,24	2605,15 1263,66	45551 8949	16069 7619	20532	15409 4877	65837	
	7.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	6,934	2948				20441,55			Казахстан 100%
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство бетонных отмосток	м³	6,0296	5963,66 2150,93	1530,53 412,36	35958 12969	9228 2486	13761	14065 4002	54025	
			Итого по разделу: I. Земляные работы									**848516**	
			ИТОГО:					**511825** 212469	**151304** 68477	**148052**	**273838** 62853	**848516**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе оборудование поставки заказчика							**0**			
			Прочие здания и сооружения			**1,04 %**		**8825**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-сдельщиков	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-сдельщиков	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									857342	
			Зимние удорожания			0,31 %		2658					
			Итого с зимними удорожаниями									860 000,00	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									860 000,00	
			Итого в текущих ценах									860 000,00	
			Итого без НДС									860 000,00	

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Шебер Курылыс»

Субподрядчик:

Руководитель ТОО «KST Building»

Акмолдиев А.С