Форма КС-3

Заказчик: ИП "Жалғас"

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Стройка : Строительство здания под торговые помещения в с. Акжар, Тарбагатайского района, ВКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		13	03.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство здания под торговые помещения в с. Акжар, Тарбагатайского района, ВКО	74 350 767	74 350 767	65 082 954						7 966 154	**74 350 767**
Итого к опате:										**74 350 767**

Заказчик: ИП "Жалғас"

Директор _____ Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Джакоыдыкбаева А.Т.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О

Заказчик: ИП "Жалғас"

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Стройка : Строительство здания под торговые помещения в с. Акжар, Тарбагатайского района, ВКО

Договор подряда (контракт) №13_ от 03 июня 2019г.

Акт приемки выполненных работ

за октября 2019 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы.									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,983;	м3 грунта	4343,08077	159,15	149,94	691201	651202	–	156445	915458
						9,21	40,82	40000	177285	–	67812	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,017; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	75,10923	2212,06	–	166146	–	–	119625	308633
						2212,06	–	166146	–	–	22862	

3	3 1101-0104-0102										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м / Во временный отвал / НР = 72 %	м3 грунта	4418,19	52,11	52,11	230232	230232	–	64704	318531
					–	20,34	–	89866	–	23595	
4	4 1101-0104-0110										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4418,19	44,59	44,59	197007	197007	–	55383	272581
					–	17,41	–	76921	–	20191	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2310	36,52	36,52	84361	84361	–	23718	116725
					–	14,26	–	32941	–	8646	
6	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	6930	18,03	18,03	124948	124948	–	35127	172881
					–	7,04	–	48787	–	12806	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	577	961,31	–	554676	–	–	399366	1030365

					961,31	–	554675	–	–	76323	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2310	173,54	79,8	400877	184338	–	220524	671113
					93,74	38,85	216539	89744	–	49712	
9	9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Подсыпка под полы / НР = 72 %	м3 грунта	375	36,52	36,52	13695	13695	–	3851	18950
					–	14,26	–	5348	–	1404	
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	375	961,31	–	360491	–	–	259554	669649
					961,31	–	360491	–	–	49604	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	375	173,54	79,8	65078	29925	–	35800	108948
					93,74	38,85	35153	14569	–	8070	
	Раздел 2 Фундаменты.										
	2.1 Ленточный фундамент										
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	50	4247,75	1114,76	212388	55738	86652	75907	311359
					1399,95	268,32	69998	13416	–	23064	
13	13 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	200	6571,1	1774,94	1314220	354988	276992	694974	2169930
					3411,2	407,34	682240	81468	–	160736	

14	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5079	240026	121909	121909	–	131662
						–	–	–	9753	
15	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,145	225164	4761093	4761093	–	5141980
						–	–	–	380887	
16	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,17	243102	1743041	1743041	–	1882484
						–	–	–	139443	
17	17	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	50	270	13500	13500	–	14580
						–	–	–	1080	
18	18	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	200	270	54000	54000	–	58320
						–	–	–	4320	
	2.2 Ф1-Ф3									

19	19 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф1-2 шт / НР = 91 % К=2,000;	м3	28,4	11972,4	1951,32	340016	55418	61509	215473	599928
					7855,26	482,21	223089	13695	–	44439	
20	20 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	28,4	270		7668		7668	–	8281
					–		–		–	613	
21	21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;	т	0,312	225164		70251		70251	–	75871
					–		–		–	5620	
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,564	240026		135375		135375	–	146205
					–		–		–	10830	
23	23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0642	259489		16659		16659	–	17992
					–		–		–	1333	

24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,1826	243102		44390		44390	–	47941
						–		–		–	3551	
25	25	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф1* / НР = 91 %	м3	14,2	11972,4	1951,32	170008	27709	30755	107737	299965
						7855,26	482,21	111545	6847	–	22220	
26	26	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,2	270		3834		3834	–	4141
						–		–		–	307	
27	27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,119	225164		26795		26795	–	28939
						–		–		–	2144	
28	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,282	240026		67687		67687	–	73102
						–		–		–	5415	

29	29 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	259489		8330		8330	–	8996
					–		–		–	666	
30	30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0913	243102		22195		22195	–	23971
					–		–		–	1776	
31	31 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / Ф2 / НР = 91 %	м3	12,6	11972,4	1951,32	150852	24587	27289	95597	266165
					7855,26	482,21	98976	6076	–	19716	
32	32 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,6	270		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
33	33 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,089	225164		20040		20040	–	21643
					–		–		–	1603	
34	34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,253	240026		60727		60727	–	65585

						–		–		–	4858
35	35 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	259489		8330		8330	–	8996
					–		–		–	666	
36	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0888	243102		21587		21587	–	23314
					–		–		–	1727	
37	37 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / ФЗ / НР = 91 %	м3	15,4	11972,4	1951,32	184375	30050	33354	116841	325313
					7855,26	482,21	120971	7426	–	24097	
38	38 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,4	270		4158		4158	–	4491
					–		–		–	333	
39	39 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,103	225164		23192		23192	–	25047
					–		–		–	1855	

40	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,905	240026		217224		217224	–	234602
						–		–		–	17378	
41	41	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	259489		8330		8330	–	8996
						–		–		–	666	
		2.3 Подколонники Пк1, Пк2										
42	42	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство / Пк1 / НР = 91 % К=11,000;	м3	20,02	4936,1	1200,71	98821	24038	16491	58464	169868
						2911,65	297,44	58291	5955	–	12583	
43	43	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,02	270		5405		5405	–	5837
						–		–		–	432	
44	44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=11,000;	т	0,979	225164		220436		220436	–	238071
						–		–		–	17635	

45	45 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	0,3531	259489		91626		91626	–	98956
					–		–		–	7330	
46	46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=11,000;	т	0,418	243102		101617		101617	–	109746
					–		–		–	8129	
47	47 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство /Пк2/ НР = 91 % К=17,000;	м3	30,94	4936,1	1200,71	152723	37150	25487	90353	262522
					2911,65	297,44	90086	9203	–	19446	
48	48 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,94	270		8354		8354	–	9022
					–		–		–	668	
49	49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=17,000;	т	2,754	225164		620102		620102	–	669710
					–		–		–	49608	

50	50 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=17,000;	т	0,5457	259489		141603		141603	–	152931
					–		–		–	11328	
51	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=17,000;	т	0,646	243102		157044		157044	–	169608
					–		–		–	12564	
	2.4 Разные работы										
52	52 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	119	484,85	11,5	57697	1369	6	53035	119591
					473,3	5,92	56323	704	–	8859	
53	53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1015,2	903,12	20,08	916847	20385	582664	294627	1308392
					309,1	2,96	313798	3005	–	96918	
54	54 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование над отверстиями НР = 91 %	т	0,0107	16715,92	1465,36	179	16	–	155	361
					15219,2	664	163	7	–	27	

55	55 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0107	240026		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	
56	56 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Узел А / НР = 91 %	т	0,01074	925645,56	1384,56	9941	15	7032	2640	13587
					269478	628,05	2894	7	–	1006	
57	57 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00886	225164		1995		1995	–	2155
					–		–		–	160	
58	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00188	243102		457		457	–	494
					–		–		–	37	
	Раздел 5 Стены.										
	5.1 Кладка стен										
59	217 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	350	7416,2	2699,4	2595670	944790	6454	1741282	4683908
					4698,36	651,2	1644426	227920	–	346956	
60	218 1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	38,5	17661,81	1165,75	679980	44881	542873	105798	848640

61	219 2103-0301-0502				2395,47	624,29	92226	24035	–	62862	
		Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	350	20042		7014700		7014700	–	7575876
					–		–		–	561176	
62	220 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 % К=0,200;	м3 кладки	64,56	7416,2	2699,4	478790	174273	1190	321191	863979
					4698,36	651,2	303326	42041	–	63998	
63	221 1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	7,1016	17661,81	1165,75	125427	8279	100137	19515	156537
					2395,47	624,29	17012	4433	–	11595	
64	222 2103-0301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	64,56	20042		1293912		1293912	–	1397425
					–		–		–	103513	
65	223 1110-0102-0401	Усиление дверного блока. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05364	73005,07	1092,34	3916	59	2413	1327	5662
					26932,5	532,8	1445	29	–	419	
	5.2 Крепление газобетонных блоков										
66	224 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД2 / НР = 91 %	т	0,74448	270862,56	1384,56	201652	1031	–	182991	415414

					269478	628,05	200621	468	–	30771	
67	225 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,74448	276682		205984		205984	–	222463
					–		–		–	16479	
68	226 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,17262	348855,41	2302,61	757930	5003	592161	151128	981783
					73996,8	799,2	160767	1736	–	72725	
69	227 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	276	162,59	2,88	44875	795	20303	28538	79286
					86,15	1,48	23777	408	–	5873	
	5.3 Перемычки, сердечники										
70	228 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	435,16	244,79	15666	8812	–	10595	28362
					190,37	59,05	6853	2126	–	2101	
71	229 1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	0,09	19858,38	1153,08	1787	104	1496	222	2170
					2084,37	620,3	188	56	–	161	
72	230 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,952	84694		80629		80629	–	87079

					–		–		–	6450	
73	231	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство / ПМ1-10 / НР = 91 %	м3	2,32	27330,49	4355,78	63407	10105	14916	37040	108483
						16545,3	999,07	38385	2318	–	8036	
74	232	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР = 91 % К=1,050;	м3	2,436	18467,27	1089,69	44986	2654	35587	7264	56430
						2768,79	507,71	6745	1237	–	4180	
75	233	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12623	243102		30687		30687	–	33142
						–		–		–	2455	
76	234	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,041	225164		9232		9232	–	9971
						–		–		–	739	
77	235	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,10583	240026		25402		25402	–	27434
						–		–		–	2032	
78	236	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство / сердечники / НР = 0	м3	23,962	8907,69	6218,19	213446	149000	64446	–	230522
						–	1508,11	–	36137	–	17076	

79	237	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР = 91 % К=1,015;	м3	24,32143	20252,87	1089,69	492579	26503	398735	72517	610304
						2768,79	507,71	67341	12348	–	45208	
80	238	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,39099	243102		95050		95050	–	102654
						–		–		–	7604	
81	239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,75206	240026		180514		180514	–	194955
						–		–		–	14441	

Раздел 6 Перегородки.

6.1 Кирпичные перегородки

82	240	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2501,7	6219,69	118,77	15559798	297127	9710148	5235808	22459254
						2219,5	30,93	5552523	77378	–	1663648	
83	241	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 91 % К=0,023;	м3	57,5391	20108,36	1169,51	1157017	67293	956068	154378	1416307
						2322,88	625,48	133656	35990	–	104912	
84	242	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3196	272556		87109		87109	–	94078

						–		–		–	6969
85	243	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	272556		9267		9267	–	10008
						–		–		–	741
86	244	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство / под перегородку / НР = 91 %	м3	47,3	4247,75	1114,76	200919	52728	81973	71808	294545
						1399,95	268,32	66218	12692	–	21818	
87	245	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,53976	16715,92	1465,36	9023	791	17	7801	18170
						15219,2	664	8215	358	–	1346	
88	246	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,53976	240026		129556		129556	–	139920
						–		–		–	10364	
89	247	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36,4	903,12	20,08	32874	731	20891	10564	46913
						309,1	2,96	11251	108	–	3475	
		6.2 Крепление перегородок										
90	248	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД1 / НР = 91 %	т	0,8976	892162,56	1384,56	800805	1243	557679	220627	1103147
						269478	628,05	241883	564	–	81715	

91	249	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД2 / НР = 91 %	т	0,46248	892162,56	1384,56	412607	640	287339	113675	568385
						269478	628,05	124628	290	–	42103	
92	250	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,067	76299,41	2302,61	5112	154	–	4661	10555
						73996,8	799,2	4958	54	–	782	
93	251	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,067	240224		16095		16095	–	17383
						–		–		–	1288	
94	252	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	172	162,59	2,88	27965	495	12652	17786	49411
						86,15	1,48	14818	255	–	3660	
	6.3 Перегородки С361											
95	253	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	11,7	8953,74	112,32	104759	1314	54323	44748	161468
						4198,4	51,16	49121	599	–	11961	

Итого **65 082 954**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 971 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 945 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 166 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 603 093
- накладные расходы, тенге	11 741 164
в т.ч. зарплата, тенге	1 056 705
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 820 960
Всего	**65 082 954**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 301 659**
Итого в текущих ценах с 10.12.18 г.	**66 384 613**
НДС (12 %)	7 966 154
Итого	**74 350 767**

Заказчик: ИП "Жалгас"

Директор _____ Кунафиянов Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Джаксылыкбаева А.Т.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"

_____ Нуржакипов Д.