Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2013 года № 836

Заказчик : ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Маңғыстау-Тазалық»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пандусов в социальных объектах для маломобильных групп населения Каракиянского района

(наименование, адрес)

Объект : Демонтажные и монтажные работы. Крыльцо КР-1-53.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 2021-03-19

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-20. Каракиянский районный отдел экономики и финансов с.Курык									
1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	7,2	12200,95	3198,15	87847	23027	0	64402	164429
					9002,8	1645,65	64820	11849		12180	
2	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	3,9	3832,93	1078,35	14948	4206	0	10701	27702
					2754,58	260,75	10743	1017		2052	
3	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	22,2	562		12476				13475
										998	
4	С341-020101-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	22,2	211		4684				5059
										375	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-20. Каракиянский районный отдел экономики и финансов с.Курык									119955,86
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-25.Здание Спорткомплекса с. Курык									
5	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,6	12200,95	3198,15	56124	14711	0	41146	105052
					9002,8	1645,65	41413	7570		7782	
6	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	3,7	3832,93	1078,35	14182	3990	0	10153	26281
					2754,58	260,75	10192	965		1947	
7	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		16,6	562		9329				10076

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,6	256		4250			746	4590
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-25 Здание Спорткомплекса с. Курык								340	83885
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-30. Средняя школа N1 с.Курык									
9	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	8,3	12200,95 9002,8	3198,15 1645,65	101268 74723	26545 13659	0	74241 14041	189550
10	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	5,5	3832,93 2754,58	1078,35 260,75	21081 15150	5931 1434	0	15092 2894	39067
11	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	27,6	562		15511			1241	16752
12	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	27,6	256		7066			565	7631
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-30. Средняя школа N1 с.Курык									144925,78
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-33. Средняя школа-Гимназия с.Курык									
13	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	37,2	12200,95 9002,8	3198,15 1645,65	453875 334904	118971 61218	0	332743 62929	849548
14	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	9,6	3832,93 2754,58	1078,35 260,75	36796 26444	10352 2503	0	26342 5051	68189
15	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	93,6	562		52603			4208	56811
16	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	93,6	256		23962			1917	25879
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-33. Средняя школа-Гимназия с.Курык									567236,24
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-37. Детский сад Кулыншак с.Курык									
17	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	12	12200,95 9002,8	3198,15 1645,65	146411 108034	38378 19748	0	107336 20300	274048

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	16,4	3832,93	1078,35	62860	17685	0	45001	116490
					2754,58	260,75	45175	4276		8629	
19	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	56,8	562		31922				34475
										2554	
20	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	56,8	256		14541				15704
										1163	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-37. Детский сад Кулыншак с.Курык									255733,8
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-23.Районный отдел земельных отношении архитектуры и горадостроительства с. Курык									
21	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,8	12200,95	3198,15	58565	15351	0	42935	109619
					9002,8	1645,65	43213	7899		8120	
22	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	3,2	3832,93	1078,35	12265	3451	0	8781	22730
					2754,58	260,75	8815	834		1684	
23	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16	562		8992				9711
										719	
24	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16	256		4096				4424
										328	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-23.Районный отдел земельных отношении архитектуры и горадостроительства с. Курык									83917,93
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-26.Районный отдел образования с. Курык									
25	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2	12200,95	3198,15	24402	6396	0	17889	45675
					9002,8	1645,65	18006	3291		3383	
26	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	2	3832,93	1078,35	7666	2157	0	5488	14206
					2754,58	260,75	5509	522		1052	
27	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8	562		4496				4856
										360	
28	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8	256		2048				2212
										164	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-26.Районный отдел образования с. Курык									38611,75

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-28.Аппарат акимата с. Курык									
29	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2	12200,95	3198,15	24402	6396	0	17889	45675
					9002,8	1645,65	18006	3291		3383	
30	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	1,5	3832,93	1078,35	5749	1618	0	4116	10655
					2754,58	260,75	4132	391		789	
31	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7	562		3934				4249
										315	
32	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7	256		1792				1935
										143	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-28.Аппарат акимата с. Курык									35877,29
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-36. Детский сад Балдырган с.Курык									
33	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,4	12200,95	3198,15	53684	14072	0	39357	100484
					9002,8	1645,65	39612	7241		7443	
34	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	3,9	3832,93	1078,35	14948	4206	0	10701	27702
					2754,58	260,75	10743	1017		2052	
35	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,6	562		9329				10076
										746	
36	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,6	256		4250				4590
										340	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-36. Детский сад Балдырган с.Курык									82211,4
		Раздел: Демонтажные работы:Крыльцо КР-39. Детский сад Нуршуак с.Курык									
37	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,2	12200,95	3198,15	26842	7036	0	19678	50242
					9002,8	1645,65	19806	3620		3722	
38	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Разборка	м3	2,2	3832,93	1078,35	8432	2372	0	6037	15627
					2754,58	260,75	6060	574		1158	
39	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8,8	562		4946				5341
										396	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,8	256		2253				2433
										180	
		Итого по разделу: Демонтажные работы:Крыльцо КР-39. Детский сад Нуршуак с.Курык									42472,93
		Раздел: Крыльцо КР-20. Каракиянский районный отдел экономики и финансов с.Курык									
41	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,6	1781,78	0	15323	0	0	11033	28465
					1781,78	0	15323	0		2108	
42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	929,23	0	3159	0	0	2275	5869
					929,23	0	3159	0		435	
43	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,2	31,67	31,67	165	165	0	52	234
					0	13,92	0	72		17	
44	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,2	162,46	71,85	845	374	0	480	1431
					90,61	37,56	471	195		106	
45	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19	1853,73	143,22	35221	2721	26913	6228	44765
					294,03	54,7	5587	1039		3316	
46	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,42	25546,24	1347,94	164007	8654	133248	22020	200909
					3443,22	325,94	22105	2093		14882	
47	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3	23081,82	1191,32	69245	3574	62185	3968	79070
					1162,06	291,35	3486	874		5857	
48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	16,4	886,36	18,76	14536	308	9330	4600	20667
					298,71	2,86	4899	47		1531	
49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1736	196652		34139		34139		36870
										2731	
50	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитныхплит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	22	4080,54	95,79	89772	2107	10969	72879	175663
					3486,18	37,94	76696	835		13012	
51	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		22	16830		370260		370260		399881

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							29621	
52	Е11-120101-1201	Ограждение перилами		36	104,91	23,06	3777	830	253	2704	6999
			м ограждения		74,81	6,83	2693	246		518	
53	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		36	8899		320364		320364		345993
			м							25629	
54	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007		0,72	32204		23187		23187		25042
			м2							1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-20. Каракиянский районный отдел экономики и финансов с.Курык									1143999,97
		Раздел: Крыльцо КР-21. Аппарат Акима Каракиянского района с.Курык									
55	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		16,8	1781,78	0	29934	0	0	21552	55605
			м3 грунта		1781,78	0	29934	0		4119	
56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,2	929,23	0	4832	0	0	3479	8976
			м3 грунта		929,23	0	4832	0		665	
57	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		75,6	31,67	31,67	2395	2395	0	758	3404
			м3 грунта		0	13,92	0	1052		252	
58	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		75,6	162,46	71,85	12282	5432	0	6977	20799
			м3		90,61	37,56	6850	2840		1541	
59	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство		94,5	1853,73	143,22	175178	13534	133857	30978	222648
			м2 покрытия		294,03	54,7	27786	5169		16492	
60	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		19,3	25546,24	1347,94	493042	26015	400573	66198	603979
			м3		3443,22	325,94	66454	6291		44739	
61	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		13,11	23081,82	1191,32	302603	15618	271750	17339	345537
			м3		1162,06	291,35	15235	3820		25595	
62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		68,4	886,36	18,76	60627	1283	38912	19183	86195
			м2поверхности		298,71	2,86	20432	196		6385	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75206	196652		147894		147894		159726
										11832	
64	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	93,25	4080,54	95,79	380510	8932	46492	308907	744570
					3486,18	37,94	325086	3538		55153	
65	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	93,25	16830		1569398		1569398		1694949
										125552	
66	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	м ограждения	48,5	104,91	23,06	5088	1119	341	3643	9429
					74,81	6,83	3628	331		698	
67	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	48,5	8899		431602		431602		466130
										34528	
68	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожныеиз стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	3,78	32204		121731		121731		131470
										9738	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-21. Аппарат Акима Каракиянского района с.Курык									3737114,47
		Раздел: Крыльцо КР-22. Аппарат Акима Каракиянского района с.Курык									
69	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1781,78	0	5345	0	0	3849	9930
					1781,78	0	5345	0		736	
70	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	929,23	0	1022	0	0	736	1899
					929,23	0	1022	0		141	
71	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,9	31,67	31,67	60	60	0	19	86
					0	13,92	0	26		6	
72	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	16,8	1853,73	143,22	31143	2406	23797	5507	39582
					294,03	54,7	4940	919		2932	
73	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,24	25546,24	1347,94	82770	4367	67246	11113	101393
					3443,22	325,94	11156	1056		7511	
74	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,52	23081,82	1191,32	58166	3002	52236	3333	66419
					1162,06	291,35	2928	734		4920	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,68	886,36	18,76	6807	144	4369	2154	9678
			м2поверхности		298,71	2,86	2294	22		717	
76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,145266	196652		28567		28567		30852
			т							2285	
77	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		17,6	4080,54	95,79	71818	1686	8775	58303	140530
			м2 покрытия		3486,18	37,94	61357	668		10410	
78	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		17,6	16830		296208		296208		319905
			м2							23697	
79	Е11-120101-1201	Ограждение перилами		13,2	104,91	23,06	1385	304	93	991	2566
			м ограждения		74,81	6,83	988	90		190	
80	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		13,2	8899		117467		117467		126864
			м							9397	
81	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007		0,72	32204		23187		23187		25042
			м2							1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-22. Аппарат Акима Каракиянского района с.Курык									723944,44
		Раздел: Крыльцо КР-30. Средняя школа N1 с. Курык									
82	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		11	1781,78	0	19600	0	0	14112	36408
			м3 грунта		1781,78	0	19600	0		2697	
83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	929,23	0	2788	0	0	2007	5178
			м3 грунта		929,23	0	2788	0		384	
84	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		41	31,67	31,67	1299	1299	0	411	1846
			м3 грунта		0	13,92	0	571		137	
85	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		41	162,46	71,85	6661	2946	0	3784	11280
			м3		90,61	37,56	3715	1540		836	
86	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		101,1	1853,73	143,22	187412	14479	143206	33142	238198

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		294,03	54,7	29727	5530		17644	
87	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		11,3	25546,24	1347,94	288673	15232	234532	38758	353625
			м3		3443,22	325,94	38908	3683		26194	
88	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		14,9	23081,82	1191,32	343919	17751	308854	19707	392716
			м3		1162,06	291,35	17315	4341		29090	
89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,4	886,36	18,76	19854	420	12743	6282	28228
			м2поверхности		298,71	2,86	6691	64		2091	
90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,83886	196652		164963		164963		178161
			т							13197	
91	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		106,3	4080,54	95,79	433761	10183	52998	352137	848770
			м2 покрытия		3486,18	37,94	370581	4033		62872	
92	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		106,3	16830		1789029		1789029		1932151
			м2							143122	
93	Е11-120101-1201	Ограждение перилами		82,4	104,91	23,06	8645	1900	580	6189	16020
			мограждения		74,81	6,83	6165	563		1187	
94	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		82,4	8899		733278		733278		791940
			м							58662	
95	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007		0,72	32204		23187		23187		25042
			м2							1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-30. Средняя школа N1 с. Курык									4023067,95
		Раздел: Крыльцо КР-31. Районная школа N6с. Курык									
96	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3	1781,78	0	5345	0	0	3849	9930
			м3 грунта		1781,78	0	5345	0		736	
97	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,1	929,23	0	1022	0	0	736	1899
			м3 грунта		929,23	0	1022	0		141	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,9	31,67	31,67	60	60	0	19	86
					0	13,92	0	26		6	
99	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,9	162,46	71,85	309	137	0	175	523
					90,61	37,56	172	71		39	
100	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	1853,73	143,22	29474	2277	22522	5212	37461
					294,03	54,7	4675	870		2775	
101	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,24	25546,24	1347,94	82770	4367	67246	11113	101393
					3443,22	325,94	11156	1056		7511	
102	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,52	23081,82	1191,32	58166	3002	52236	3333	66419
					1162,06	291,35	2928	734		4920	
103	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,1	886,36	18,76	7179	152	4608	2272	10207
					298,71	2,86	2420	23		756	
104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145266	196652		28567		28567		30852
										2285	
105	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	17,6	4080,54	95,79	71818	1686	8775	58303	140530
					3486,18	37,94	61357	668		10410	
106	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочныепиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	17,6	16830		296208		296208		319905
										23697	
107	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	мограждения	11	104,91	23,06	1154	254	77	826	2139
					74,81	6,83	823	75		158	
108	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	11	8899		97889		97889		105720
										7831	
109	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187		25042
										1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-31. Районная школа N6с. Курык									703148,42
		Раздел: Крыльцо КР-33. Средняя школа-гимназия с.Курык									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30	1781,78	0	53453	0	0	38486	99295
					1781,78	0	53453	0		7355	
111	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	929,23	0	5575	0	0	4014	10357
					929,23	0	5575	0		767	
112	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24	31,67	31,67	760	760	0	241	1081
					0	13,92	0	334		80	
113	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24	162,46	71,85	3899	1724	0	2215	6603
					90,61	37,56	2175	902		489	
114	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	103,8	1853,73	143,22	192417	14866	147031	34027	244560
					294,03	54,7	30521	5678		18116	
115	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	24	25546,24	1347,94	613110	32351	498122	82318	751063
					3443,22	325,94	82637	7823		55634	
116	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	14,5	23081,82	1191,32	334686	17274	300562	19178	382173
					1162,06	291,35	16850	4225		28309	
117	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	48,6	886,36	18,76	43077	912	27648	13630	61244
					298,71	2,86	14517	139		4537	
118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82708	196652		162647		162647		175659
										13012	
119	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	102,5	4080,54	95,79	418255	9819	51103	339549	818428
					3486,18	37,94	357333	3889		60624	
120	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	102,5	16830		1725075		1725075		1863081
										138006	
121	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	м ограждения	55,6	104,91	23,06	5833	1282	391	4176	10810
					74,81	6,83	4160	380		801	
122	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		55,6	8899		494784		494784		534367

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							39583	
123	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожныеиз стали ГОСТ Р 52875-2007		3,78	32204		121731		121731		131470
			м2							9738	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-33. Средняя школа-гимназия с.Курык									4175304,19
		Раздел: Крыльцо КР-23.Районный отделземельных отношений, архитектуры и градостроительства с. Курык									
124	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9	1781,78	0	16036	0	0	11546	29789
			м3 грунта		1781,78	0	16036	0		2207	
125	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,5	929,23	0	1394	0	0	1004	2589
			м3 грунта		929,23	0	1394	0		192	
126	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		18	31,67	31,67	570	570	0	180	811
			м3 грунта		0	13,92	0	251		60	
127	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		18	162,46	71,85	2924	1293	0	1661	4952
			м3		90,61	37,56	1631	676		367	
128	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство		29,4	1853,73	143,22	54500	4211	41644	9638	69268
			м2 покрытия		294,03	54,7	8645	1608		5131	
129	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		9,25	25546,24	1347,94	236303	12468	191985	31727	289472
			м3		3443,22	325,94	31850	3015		21442	
130	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		3,9	23081,82	1191,32	90019	4646	80841	5158	102791
			м3		1162,06	291,35	4532	1136		7614	
131	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,4	886,36	18,76	14536	308	9330	4600	20667
			м2поверхности		298,71	2,86	4899	47		1531	
132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22847	196652		44929		44929		48523
			т							3594	
133	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		18,7478	16830		315525		315525		340768
			м2							25242	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-23.Районный отделземельных отношений, архитектуры и градостроительства с. Курык									776736,56

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Крыльцо КР-24. ЦОН с. Курык									
134	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1781,78	0	35636	0	0	25658	66197
					1781,78	0	35636	0		4903	
135	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	929,23	0	3717	0	0	2676	6905
					929,23	0	3717	0		511	
136	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	46	31,67	31,67	1457	1457	0	461	2071
					0	13,92	0	640		153	
137	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	46	162,46	71,85	7473	3305	0	4245	12656
					90,61	37,56	4168	1728		937	
138	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	106,8	1853,73	143,22	197979	15296	151280	35010	251628
					294,03	54,7	31403	5842		18639	
139	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	16,03	25546,24	1347,94	409506	21607	332704	54982	501647
					3443,22	325,94	55195	5225		37159	
140	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	14,6	23081,82	1191,32	336995	17393	302635	19310	384809
					1162,06	291,35	16966	4254		28504	
141	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	18,3	886,36	18,76	16220	343	10411	5132	23061
					298,71	2,86	5466	52		1708	
142	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83204	196652		163622		163622		176712
										13090	
143	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	105,8	4080,54	95,79	431721	10135	52749	350481	844778
					3486,18	37,94	368838	4014		62576	
144	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	105,8	16830		1780614		1780614		1923063
										142449	
145	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	м ограждения	41,6	104,91	23,06	4364	959	293	3125	8088
					74,81	6,83	3112	284		599	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	41,6	8899		370198		370198	29616	399814
147	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожныеиз стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	3,78	32204		121731		121731	9738	131470
		Итого по разделу: Крыльцо КР-24. ЦОН с. Курык									3881233,5
		Раздел: Крыльцо КР-25. Здание Спорткомплекса с. Курык									
148	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1781,78 1781,78	0 0	16036 16036	0 0	0	11546 2207	29789
149	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	929,23 929,23	0 0	2788 2788	0 0	0	2007 384	5178
150	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8	31,67 0	31,67 13,92	253 0	253 111	0	80 27	360
151	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8	162,46 90,61	71,85 37,56	1300 725	575 301	0	738 163	2201
152	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	28,5	1853,73 294,03	143,22 54,7	52831 8380	4082 1559	40370	9343 4974	67148
153	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,68	25546,24 3443,22	1347,94 325,94	196195 26444	10352 2503	159399	26342 17803	240340
154	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,5	23081,82 1162,06	1191,32 291,35	103868 5229	5361 1311	93278	5952 8786	118605
	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая									
155	Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15,1	886,36 298,71	18,76 2,86	13384 4510	283 43	8590	4235 1410	19028
156	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,259222	196652		50977		50977	4078	55055
157	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		31,94	4080,54	95,79	130332	3060	15924	105807	255030

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		3486,18	37,94	111349	1212		18891	
158	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	31,94	16830		537550		537550		580554
										43004	
159	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	м ограждения	26,8	104,91	23,06	2812	618	189	2013	5210
					74,81	6,83	2005	183		386	
160	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	26,8	8899		238493		238493		257573
										19079	
161	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187		25042
										1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-25. Здание Спорткомплекса с. Курык									1370006,27
		Раздел: Крыльцо КР-26. Районный отдел образования с.Курык									
162	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1781,78	0	10691	0	0	7697	19859
					1781,78	0	10691	0		1471	
163	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	929,23	0	1394	0	0	1004	2589
					929,23	0	1394	0		192	
164	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,5	31,67	31,67	143	143	0	45	203
					0	13,92	0	63		15	
165	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,5	162,46	71,85	731	323	0	415	1238
					90,61	37,56	408	169		92	
166	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	16,4	1853,73	143,22	30401	2349	23230	5376	38639
					294,03	54,7	4822	897		2862	
167	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,78	25546,24	1347,94	147657	7791	119964	19825	180881
					3443,22	325,94	19902	1884		13399	
168	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,75	23081,82	1191,32	63475	3276	57003	3637	72481
					1162,06	291,35	3196	801		5369	
169	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,6	886,36	18,76	12941	274	8306	4095	18398

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2поверхности		298,71	2,86	4361	42		1363	
170	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160704	196652		31603		31603		34131
										2528	
171	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	19,1	4080,54	95,79	77938	1830	9523	63272	152507
					3486,18	37,94	66586	725		11297	
172	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	19,1	16830		321453		321453		347169
										25716	
173	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	мограждения	20	104,91	23,06	2098	461	141	1502	3888
					74,81	6,83	1496	137		288	
174	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	20	8899		177980		177980		192218
										14238	
175	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187		25042
		Итого по разделу: Крыльцо КР-26. Районный отдел образования с.Курык								1855	
											901691,56
		Раздел: Крыльцо КР-27. Районный дом культуры с. Курык									
176	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	мограждения	23,6	104,91	23,06	2476	544	166	1773	4588
					74,81	6,83	1766	161		340	
177	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	3,0497	8899		27139		27139		29310
										2171	
178	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187		25042
		Итого по разделу: Крыльцо КР-27. Районный дом культуры с. Курык								1855	
											52802,05
		Раздел: Крыльцо КР-28. Аппарат Акимата с.Курык									
179	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1781,78	0	10691	0	0	7697	19859
					1781,78	0	10691	0		1471	
180	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,5	929,23	0	1394	0	0	1004	2589

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		929,23	0	1394	0		192	
181	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		4,5	31,67	31,67	143	143	0	45	203
			м3 грунта		0	13,92	0	63		15	
182	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		4,5	162,46	71,85	731	323	0	415	1238
			м3		90,61	37,56	408	169		92	
183	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство		16,4	1853,73	143,22	30401	2349	23230	5376	38639
			м2 покрытия		294,03	54,7	4822	897		2862	
184	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		5,78	25546,24	1347,94	147657	7791	119964	19825	180881
			м3		3443,22	325,94	19902	1884		13399	
185	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2,8	23081,82	1191,32	64629	3336	58040	3703	73799
			м3		1162,06	291,35	3254	816		5467	
186	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,6	886,36	18,76	12941	274	8306	4095	18398
			м2поверхности		298,71	2,86	4361	42		1363	
187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,160704	196652		31603		31603		34131
			т							2528	
188	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		19,08	4080,54	95,79	77857	1828	9513	63206	152347
			м2 покрытия		3486,18	37,94	66516	724		11285	
189	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		19,08	16830		321116		321116		346806
			м2							25689	
190	Е11-120101-1201	Ограждение перилами		21,6	104,91	23,06	2266	498	152	1622	4199
			мограждения		74,81	6,83	1616	147		311	
191	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		21,6	8899		192218		192218		207596
			м							15377	
192	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007		0,72	32204		23187		23187		25042
			м2							1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-28. Аппарат Акимата с.Курык									916833,7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Крыльцо КР-36. Детский сад Балдырган с. Курык									
193	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3	1781,78	0	5345	0	0	3849	9930
			м3 грунта		1781,78	0	5345	0		736	
194	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,2	929,23	0	1115	0	0	803	2071
			м3 грунта		929,23	0	1115	0		153	
195	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1,8	31,67	31,67	57	57	0	18	81
			м3 грунта		0	13,92	0	25		6	
196	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1,8	162,46	71,85	292	129	0	166	495
			м3		90,61	37,56	163	68		37	
197	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство		18,1	1853,73	143,22	33553	2592	25638	5933	42645
			м2 покрытия		294,03	54,7	5322	990		3159	
198	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		6,38	25546,24	1347,94	162985	8600	132417	21883	199657
			м3		3443,22	325,94	21968	2079		14789	
199	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2,79	23081,82	1191,32	64398	3324	57832	3690	73535
			м3		1162,06	291,35	3242	813		5447	
200	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,2	886,36	18,76	9927	210	6372	3141	14114
			м2поверхности		298,71	2,86	3346	32		1045	
201	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17453	196652		34322		34322		37067
			т							2746	
202	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		18,89	4080,54	95,79	77081	1809	9418	62576	150830
			м2 покрытия		3486,18	37,94	65854	717		11173	
203	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012		18,89	16830		317919		317919		343352
			м2							25433	
204	Е11-120101-1201	Ограждение перилами		23,6	104,91	23,06	2476	544	166	1773	4588
			мограждения		74,81	6,83	1766	161		340	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	23,6	8899		210016		210016	16801	226818
206	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187	1855	25042
		Итого по разделу: Крыльцо КР-36. Детский сад Балдырган с. Курык									942673,82
		Раздел: Крыльцо КР-37. Детский сад Кулыншак с. Курык									
207	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1781,78 1781,78	0 0	10691 10691	0 0	0	7697 1471	19859
208	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	929,23 929,23	0 0	2230 2230	0 0	0	1606 307	4143
209	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,6	31,67 0	31,67 13,92	114 0	114 50	0	36 12	162
210	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,6	162,46 90,61	71,85 37,56	585 326	259 135	0	332 73	990
211	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	45,4	1853,73 294,03	143,22 54,7	84159 13349	6502 2483	64308	14883 7923	106965
212	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,66	25546,24 3443,22	1347,94 325,94	272323 36705	14369 3475	221249	36563 24711	333597
213	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	7,08	23081,82 1162,06	1191,32 291,35	163419 8227	8435 2063	146757	9364 13823	186606
214	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15,36	886,36 298,71	18,76 2,86	13614 4588	288 44	8738	4308 1434	19356
215	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,411928	196652		81006		81006	6481	87487
216	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитныхплит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		50,2	4080,54	95,79	204843	4809	25028	166296	400830

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		3486,18	37,94	175006	1904		29691	
217	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,2	16830		844866		844866		912455
										67589	
218	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	мограждения	34,4	104,91	23,06	3609	793	242	2584	6688
					74,81	6,83	2574	235		495	
219	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	34,4	8899		306126		306126		330616
										24490	
220	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	1,44	32204		46374		46374		50084
										3710	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-37. Детский сад Кулыншак с. Курык									2033959,62
		Раздел: Крыльцо КР-39. Детский сад Нуршуак с. Курык									
221	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3	1781,78	0	5345	0	0	3849	9930
			м3 грунта		1781,78	0	5345	0		736	
222	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,2	929,23	0	1115	0	0	803	2071
			м3 грунта		929,23	0	1115	0		153	
223	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1,8	31,67	31,67	57	57	0	18	81
			м3 грунта		0	13,92	0	25		6	
224	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		5,1	162,46	71,85	829	366	0	471	1403
			м3		90,61	37,56	462	192		104	
225	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство		16,1	1853,73	143,22	29845	2306	22805	5278	37933
			м2 покрытия		294,03	54,7	4734	881		2810	
226	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		5,78	25546,24	1347,94	147657	7791	119964	19825	180881
			м3		3443,22	325,94	19902	1884		13399	
227	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2,8	23081,82	1191,32	64629	3336	58040	3703	73799
			м3		1162,06	291,35	3254	816		5467	
228	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,4	886,36	18,76	7445	158	4779	2356	10585

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160704	196652		31603		31603		31131
										2528	
230	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	19,08	4080,54	95,79	77857	1828	9513	63206	152347
					3486,18	37,94	66516	724		11285	
231	С122-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные шлифованные полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	19,08	16830		321116		321116		346806
										25689	
232	Е11-120101-1201	Ограждение перилами	м ограждения	21,6	104,91	23,06	2266	498	152	1622	4199
					74,81	6,83	1616	147		311	
233	С121-060208-0701	Ограждения двухрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	21,6	8899		192218		192218		207596
										15377	
234	С124-060101-0104	Плитки тактильные дорожные из стали ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,72	32204		23187		23187		25042
										1855	
		Итого по разделу: Крыльцо КР-39. Детский сад Нуршуак с. Курык									905170,02
		ИТОГО:					27742511	808302	22463139	4090405	34379550
							4248605	297873		2546632	
		В том числе :									
		Накладные расходы									4090401
		Сметная прибыль									2546633
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									36094955,70
		Стоимость с коэффицентом скидки и уменшения. К-0,93737714335									33834586,46
		Итого с НДС			12 %				4060150,376		37894736,84
		Удержания по договору 5%									1894736,84
		Итого, сумма к перечислению:									36000000,00

Заказчик:
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

И.О. _____ Айтмагамбетова Т.Б.

Представитель технадзора:
ТОО "Мурадар"

Представитель _____ Тлеушов М.З.

Подрядчик:
ТОО «Мангыстау-Тазалык»

Директор _____ Итыбаева А.К.