Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Арыс"

Инженер: ТОО "Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор: №277 от 27.08.2019 г. и доп. соглашение 277/1 от 21.04.2020г.

Объект: Строительство административного здания в селе Акдала с/о Акдала г.Арысь, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2020 года

Найменование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
	С начало года		Выполнена за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Общестроительная работа	32 589 286	36 500 000	6 696 429	7 500 000
в том числе оборудования				
Итого к оплате	32 589 286	36 500 000	6 696 429	7 500 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительство города Арыс"

Руководитель: _____ Сатыбалды Т.

Инженер:

ТОО "Сайрам Құрылыс"

Заместитель Директор: _____Шегебаева А.

Инженер эксперт: _____Кочкаров Р.М.

Подрядчик:

ТОО "Жедел құрылыс"

Директор: _____ Аширкулов Ж.К.

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Отдела строительства г. Арыс"

Инженер: ТОО "Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор: №277 от 27.08.2019 г. и доп. соглашение 277/1 от 21.04.2020г.

Наименование стройки - Строительство административного здания в селе Акдала с/о Акдала г.Арысь, ЮКО"

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Полы											
		Деталь 531									
1	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	128,41	239,82	28,10	30795	3608	19229	8676	42629
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	7958	1272		3158	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	10,2728	19250,27	8,16	197754	84	165185	30536	246553
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	32485	--		18263	
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	128,41	645,41	26,13	82877	3355	42082	36637	129075
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	37440	1536		9561	
		Деталь 376									
4	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	66,72	239,82	28,10	16001	1875	9991	4508	22149
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	4135	661		1641	
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	5,3376	19250,27	8,16	102750	44	85827	15866	128106
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	16879	--		9489	
		Деталь 400									
6	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	6,32	239,82	28,10	1516	178	946	427	2098
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	392	63		155	
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,5056	19250,27	8,16	9733	4	8130	1503	12135
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1599	--		899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,32	1455,20	87,63	9197	554	5036	3452	13661
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	3607	65		1012	
9	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /4слоя/. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,32	3693,49	172,11	23343	1088	13549	8323	34199
		НР - 94%; СП - 8%			1377,49	23,53	8706	149		2533	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	6,32	645,41	26,13	4079	165	2071	1803	6353
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1843	76		471	
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,32	89,73	4,46	567	28	516	33	648
		НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	23	13		48	
		Деталь 740									
12	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	14,01	239,82	28,10	3360	394	2098	947	4651
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	868	139		345	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,1208	19250,27	8,16	21576	9	18023	3332	26900
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	3544	--		1993	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,01	645,41	26,13	9042	366	4591	3997	14083
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4085	168		1043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				683240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					127703			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
		Потолок									
15	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	215,46	326,14	2,13	70271	459	3358	53342	133502
		НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	66454	223		9889	
16	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,45	586,63	5,81	118176	1170	26535	72832	206289
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	90471	569		15281	
17	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	201,45	-198,75	-1,19	-40039	-241	-6317	-26873	-72268
		НР - 80%; СП - 8%			-166,20	-0,54	-33481	-110		-5353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	201,45	686,18	4,39	138231	885	37056	80553	236287
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	100290	401		17503	
19	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	14,01	44,53	0,69	624	10	81	430	1138
		НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	533	4		84	
		Стены									
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	657,54	568,49	4,14	373802	2723	110535	209422	629882
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	260544	1234		46658	
21	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	49,52	44,53	0,69	2205	34	288	1519	4022
		НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	1883	16		298	
22	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,82	1617,57	65,30	40148	1621	21829	14353	58861
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	16698	1244		4360	
23	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,82	4683,56	17,83	116246	442	63533	41979	170884
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	52271	203		12658	
		Откосы									
24	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	23,68	2775,31	39,88	65719	944	19336	36719	110633
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	45439	460		8195	
25	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,68	479,97	4,84	11366	115	2673	6907	19734
		НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	8578	56		1462	
26	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	23,68	-150,14	-0,94	-3555	-22	-673	-2296	-6319
		НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-2860	-10		-468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	23,68	618,47	4,14	14645	98	5164	7542	23962
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	9383	44		1775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1516610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					620537			
РАЗДЕЛ 3.Утепление наружных стен /АС-8/											
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,8796	24927,45	31,17	1268299	1586	1205100	49853	1423604
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	61613	703		105452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1423604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					62316			
РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка											
29	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,7	3340,88	31,59	109247	1033	20251	71036	194705
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	87963	832		14423	
30	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	214,42	1091,01	8,30	233933	1779	93970	111165	372706
		НР - 80%; СП - 8%			644,45	3,60	138184	773		27608	
31	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	214,42	164,83	1,30	35342	278	20859	11461	50547
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	14205	121		3744	
32	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	98	487,18	0,77	47744	76	12357	28249	82072
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	35311	--		6079	
33	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	19,6	164,83	1,30	3231	25	1908	1048	4620
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	1298	11		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				704652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					278698			
РАЗДЕЛ 5. Выгреб на 6 м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	264,7665563	187,94	178,88	49759	47360	--	9391	63882
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	2399	10644		4732	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,7159438	1681,68	--	7931	--	--	5710	14732
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	7931	--		1091	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обваловка/	м3 грунта	37,17	30,99	30,99	1152	1152	--	290	1557
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	403		115	
37	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи/	м3 грунта	137,346	30,99	30,99	4256	4256	--	1072	5755
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1489		426	
38	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /наружные пазухи/	м3 грунта	137,346	15,69	15,69	2155	2155	--	543	2913
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,49	--	754		216	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	34,3365	730,94	--	25098	--	--	18071	46622
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	25098	--		3453	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	137,346	135,12	63,84	18558	8768	--	9972	30812
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	9790	4060		2282	
41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	171,6825	77,60	66,55	13323	11426	515	2693	17298
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1382	2358		1281	
		Лишний грунт объемом 60,63 учтен в вертикальной планировке									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,85	17208,47	1063,69	14627	904	12819	981	16857
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	904	174		1249	
43	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,13	27328,31	2876,03	358821	37762	227890	95927	491128
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	93169	12245		36380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Укладка раствора М100	м3 подстилающего слоя	0,12	20726,21	8,16	2487	1	2107	357	3071
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	379	--		228	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	200098,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05086	192860,00	--	9809	--	9809	--	10594
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	254401,00	--	112117	--	112117	--	121086
		СП - 8%			--	--	--	--		8969	
49	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,2	34292,75	1769,68	41151	2124	29732	8846	53998
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	9295	427		4000	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174	192860,00	--	22642	--	22642	--	24453
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				923909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					182901			
РАЗДЕЛ 6. Уборная на 2 очка											
				Земляные работы							
51	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	103,506375	187,94	178,88	19453	18515	--	3671	24974
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	938	4161		1850	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,843625	1681,68	--	3100	--	--	2232	5759
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	3100	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи/	м3 грунта	66,48	30,99	30,99	2060	2060	--	519	2785
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	721		206	
54	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /наружные пазухи/	м3 грунта	66,48	15,69	15,69	1043	1043	--	263	1410
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,49	--	365		104	
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,62	730,94	--	12148	--	--	8747	22567
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	12148	--		1672	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,48	135,12	63,84	8983	4244	--	4827	14914
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4739	1965		1105	
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	83,1	77,60	66,55	6449	5530	250	1304	8373
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	669	1142		620	
		Лишний грунт объемом 22,25 учтен в вертикальной планировке									
				Выгреб							
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В3,5	м3	1,03	17208,47	1063,69	17725	1096	15533	1188	20426
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1096	210		1513	
59	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство выгреба из бетона кл.В12,5	м3	13,4	35394,07	5032,03	474280	67429	224422	186383	713516
		НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	182429	22387		52853	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05357	254401,00	--	13628	--	13628	--	14719
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
		Гидроизоляция днища									
61	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	10,28	1111,93	27,94	11431	287	9759	1347	13800
		НР - 93%; СП - 8%			134,71	6,19	1385	64		1022	
62	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100 толщ.25мм	м2 поверхности	5,7722	747,47	10,01	4315	58	2180	1956	6772
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	2077	26		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой БН1 дна выгреба в один слой	м2	5,7722	125,42	2,24	724	13	412	207	1006
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	299	1		75	
64	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Последующий слой битумной мастикой БН1 дна выгреба (2слоя)	м2	5,7722	197,63	4,48	1141	26	516	415	1680
		НР - 69%; СП - 8%			103,75	0,45	599	3		124	
		Гидроизоляция стен									
65	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слоя	м2 поверхности	28,34	1117,44	21,06	31668	597	23723	6915	41670
		НР - 93%; СП - 8%			259,27	3,10	7348	88		3087	
66	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой БН1 стен с наружней стороны выгреба в один слой	м2	19,8	125,42	2,24	2483	44	1412	712	3451
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	1027	4		256	
67	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=2	Последующий слой битумной мастикой БН1 стен с наружней стороны в 2 слоя	м2	19,8	197,63	4,48	3913	89	1770	1424	5764
		НР - 69%; СП - 8%			103,75	0,45	2054	9		427	
		Плита монолитная ПМ-1									
68	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия выгреба из бетона кл.В15	м3	1,03	33600,52	1769,68	34609	1823	24808	7593	45578
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	7978	366		3376	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063	254401,00	--	7792	--	7792	--	8416
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03908	192860,00	--	7537	--	7537	--	8140
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,15	645,41	26,13	3324	135	1687	1469	5177
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1502	62		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				972716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					260961			
РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование и электроосвещение											
				Электроосвещение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	2	4266,93	1853,13	8534	3706	152	4309	13871
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	4676	1309		1027	
73	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9**	шт.	2	4762,00	--	9524	--	9524	--	10286
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
74	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5145,00	--	5145	--	5145	--	5557
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
75	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки для скрытой установки выключателей и розеток У192УХЛ3**	шт.	46	554,00	--	25484	--	25484	--	27523
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
76	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	110661,00	--	1660	--	1660	--	1793
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,24	256010,00	--	61442	--	61442	--	66358
		СП - 8%			--	--	--	--		4915	
78	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	550	376,72	15,15	207199	8330	66979	96152	327618
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	131890	1654		24268	
79	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	550	44,00	--	24200	--	24200	--	26136
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
80	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	205	154,46	2,43	31663	498	6585	17818	53440
		НР - 72%; СП - 8%			119,90	0,82	24580	168		3959	
81	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные пластмассовые для скрытой установки, степень защиты 1 Р31,тип У194 УХЛ3, размерами 80х21мм**	шт.	150	249,00	--	37350	--	37350	--	40338
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				572 919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					164 277			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6 797 649				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				101 965				
		Итого					6 899 614				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				48 297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					6 947 911				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				138 958				
		Итого					7 086 869				
		Итого в текущих ценах 2019 года	1,0498961				7 440 476				
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,9	0,9				6 696 429				
		НДС 12%	12%				803 571				
		Итого с НДС					7 500 000				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"

_____ **Кочкаров Р.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Жедел құрылыс"

_____ **Аширкулов Ж.К.**