Форма 2В

Ген подрячик: ТОО "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы. Водопроводная сеть по ул. Айтыкова от ул. Елагина до ул. Днепропетровская в Турксибском районе г. Алматы.**

(наименование адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 05 мая 2021г.

Акт приемки выполненных работ

За ___Ноябрь___ 2021 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3925.98	169.04	161.22	663648	632957	320	151190	880025
						———	———	———	———	———	———	
						7.74	45.75	30371	179615	–	65187	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3925.98	165.81	147.22	650967	577984	–	131856	845449
						———	———	———	———	———	———	
						8.59	38.06	33712	149421	–	62626	

3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1925.45	118.64	–	228435	–	–	996268	1322680
						718.64	–	1383705	–	–	97976	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	502.823	396.13	–	199183	–	–	143412	370003
						396.13	–	199183	–	–	27408	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3925.98	118.70	18.67	466014	73296		118833	631635
						–	7.49	–	165046	–	46788	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3925.98	194.57	77.20	763878	303091	–	349372	1202310
						87.37	36.22	343021	142219	–	89060	
7	7	1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3925.98	242.33	42.33	951383	166181		42141	1073006
						–	14.91	–	58530	–	79482	
8	8	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка НР = 93 %	м3 основания	98.08	1878.18	1763.18	184212	172933	-77091	152127	363246
						901.00	766.80	88370	75208	–	26907	
		Раздел 2 Трубопровод										
9	12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3.286	140667.15	125388.70	462232	412027	-968797	1128106	1717565
						310104.03	36670.52	1019002	120499	–	127227	
10	13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 150x8.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010;	м	1389	1946		2702994		2702994	-	2919234
											216240	

11	14	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x8.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1.010;	м	1410	2146		3025860		3025860	-	3267929
											242069	
12	15	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1.010;	м	487	646		314602		314602	-	339770
											25168	
13	16	2301-0501-1310	Промывка с дизенфекцией. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150.	м	3286	358		1176388		1176388	-	1270499
											94111	
		Раздел 3 Устройство колодцев										
14	82	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка толщ.100 мм под днище колодцев НР = 93 %	м3 основания	35.72	1878.17	1763.18	67088	62981	-28076	55403	132291
						901.00	766.79	32184	27390	–	9799	
15	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7.5. Устройство НР = 91 %	м3	35.72	13748.55	1108.94	491098	39611	404856	50567	584998
						1305.45	250.20	46631	8937	–	43333	
		Раздел 4 Колодцы										
16	86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	121.44	3077.89	9392.88	373779	1140672	-2059119	1746938	2290374
						10640.86	3889.64	1292226	472358	–	169657	
17	87	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	16451		1200923		1200923	-	1296997
						–					96074	

18	88	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92	м3	26.42	37550		992071		992071	-	1071437
											79366	
19	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	14581		1064413		1064413	-	1149566
											85153	
20	90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	21170		1545410		1545410	-	1669043
											123633	
21	91	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	9182		670286		670286	-	723909
											53623	
22	92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	15603		1139019		1139019	-	1230141
											91122	
23	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	2186		159578		159578	-	172344
											12766	
24	94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	3419		249587		249587	-	269554
											19967	

25	95	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93%	м3 кладки	28.64	11721.93	2195.28	335716	62873	1348691	383052	776270
						6527.15	496.79	186938	14228	–	57501	
			ИТОГО:									**27 570 273,17**
			НДС 12%:									**3 308 432,78**
			ИТОГО С НДС:									**30 878 705,95**

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик
ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.