Форма 2В

Ген подрячик: ТОО "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб подрядчик: ТОО "Мараз Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы. Водопроводная сеть по ул. Сокольского от ул. Запорожская до ул. Великолукская в Турксибском районе г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 14 мая 2021г.

Акт приемки выполненных работ

За ___Ноябрь___ 2021 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4037	169.04	161.22	682414	650856	329	155466	904911
						7.74	45.75	31230	184694	–	67030	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4037	165.81	147.22	669375	594329	–	135585	869356
						8.59	38.06	34666	153647	–	64397	

3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2037	118.64	–	241670	–	–	1053986	1399308
						718.64	–	1463870	–	–	103652	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	517	396.13	–	204799	–	–	147455	380435
						396.13		204799	–	–	28180	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4037	118.70	18.67	479192	75368	–	118833	645867
						–	7.49	–	165046	–	47842	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4037	194.57	77.20	785479	311661		359252	1236310
						87.37	36.22	352721	146240		91578	
7	7	1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4037	242.33	42.33	978286	170880	–	43333	1103349
							14.91	–	60185	–	81730	
8	8	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка НР = 93 %	м3 основания	119.1	1878.18	1763.18	223691	209995	-93613	184730	441095
						901.00	766.80	107309	91326	–	32674	
		Раздел 2 Трубопровод										
9	12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2.63	140667.15	125388.70	369955	329772	-775391	902897	1374680
						310104.03	36670.52	815574	96443	–	101828	
10	13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 150x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010;	м	1311	1946		2551206		2551206	-	2755302
											204096	

11	14	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1324	2146		2841304		2841304	-	3068608
											227304	
12	15	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	487	646		314602		314602	-	339770
											25168	
13	16	2301-0501-1310	Промывка с дизенфекцией. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150.	м	2635	358		943330		943330	-	1018796
											75466	
		Раздел 3 Устройство колодцев										
14	82	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка толщ.100 мм под днище колодцев НР – 93 %	м3 основания	25,72	1878,17	1763,18	48307	45349	-20216	39893	95255
						901,00	766,79	23174	19722	–	7056	
15	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство НР – 91 %	м3	25,72	13748,55	1108,94	353613	28522	291515	36410	421225
						1305,45	250,20	33576	6435	–	31202	
		Раздел 4 Колодцы										
16	86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	119,1	3077,89	9392,88	366577	1118692	-2019442	1713277	2246242
						10640,86	3889,64	1267326	463256	–	166388	
17	87	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	16451		1052864		1052864	-	1137093
						–					84229	

18	88	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92	м3	19,42	37550		729221		729221	-	787559
						—		—		—	—	
						–					58338	
19	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	14581		933184		933184	-	1007839
						—		—		—	—	
						–					74655	
20	90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	21170		1354880		1354880	-	1463270
						—		—			—	
						–					108390	
21	91	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	9182		587648		587648	-	634660
						—		—		—	—	
											47012	
22	92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	15603		998592		998592	-	1078479
						—		—		—	—	
						–					79887	
23	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	64	2186		139904		139904	-	151096
						—		—		—	—	
						–					11192	
24	94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	3419		218816		218816	-	236321
						—		—		—	—	
						–					17505	

25	95	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93%	м3 кладки	21.64	11721.93	2195.28	253663	47506	1348691	383052	687652
						6527.15	496.79	141248	10751	–	50937	
			ИТОГО:									**25 484 479,50**
			НДС 12%:									**3 058 137,54**
			ИТОГО С НДС:									**28 542 617,04**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.