Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №8 от 11 июня 2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

период с 27.05.2024г по 10.06.2024г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №14	26.06.2022г. 15.05.2024г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за июнь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 773 013 857,80	0,00							189 965 770,48	
В том числе: с 27.05.2024г по 10.06.2024г	200 961 494,58	179 429 905,87							21 531 588,71	200 961 494,58
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	1 150 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	734 745 355,39	17 942 990,59							2 153 158,87	20 096 149,46
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 188 268 502,41**	**161 486 915,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 378 429,84**	**180 865 345,12**

Заказчик

И.о директора Насипов М.Е._____

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т._____

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 27.05.2024г. по 10.06.2024г. от 11.06.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342	**Глава 3. Дорожная одежда**				
344-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. ПК187+20 - ПК200+00	$м^2$	13 440,00	3153,74	42 386 265,600
345-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим ПК186+96 -пк190+96, пк197+45 - ПК200+00, ПК203+80 - ПК209+60	$м^2$	11 856,00	5754,35	68 223 573,600
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т ПК200+40 - ПК203+65, ПК203+75 - ПК205+50, ПК208+50 - ПК210+50, ПК213+50 - ПК217+50	$м^2$	9 900,00	7240,96	71 685 504,00
374.	**Итого по гл.3**				**182 295 343,20**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
791.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 131+03,0***	***шт.***			
812.	Монолитный бетон лотка В20, F300, W6, оголовки	м3	8,60	65377,90	562 249,94
1324.	**Итого по трубам на основной дороге:**				**562 249,94**
1325.	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1392.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 62+50,0, вправо – 30,0 м***	***шт***			0,00
1398.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	90,00	477,36	42 962,40
1441.	***Устройство ж/б трубы d-2х0,5 без фундамента,на ПК 267+16,0 вправо – 50,0 м***	***шт***			
1446.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	9,90	399,25	3 952,58
1447.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	135,00	477,36	64 443,60
1487.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 297+20, вправо – 30,0 м***	***шт***			
1491.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	60,30	399,25	24 074,78
1493.	Послойная обсыпкой тела трубы с перемещением грунта до 20 м бульдозером 108 л.с. и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	85,00	477,36	40 575,60
1494.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3		22852,61	0,00
1495.	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В20, F300, W6, тело	м3	3,70	65377,9	241 898,23
1496.	Монтаж ж/б звеньев(5 шт) блок ЗКП 2.200, бетон В25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	4,80	230905,47	1 108 346,26
1497.	Монтаж портальной стенки(2 шт) СТ10, бетон В20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161523,13	358 581,35
1498.	Монтаж откосных крыльев (4 шт)блок СТ4, бетон В20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161568,23	633 347,46
1499.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	67,40	6737,78	454 126,37
1500.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	6,10	7700,9	46 975,49
1604.	**Итого по трубам на съездах:**				**3 019 284,11**
1639	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+52,09 - КП ПК04+57,09), 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1698.	**Укрепительные (земляные) работы**				
1707.	Укладка вручную трехосной георешетки Тенсар ТХ160 при устройстве щебеночного основания h=60см под армогрунтовую насыпь (армогрунт)	$м^2$	1050	2177,24	2 286 102,00
1708.	Укладка геотекстиля для подошвы армогрунта - геотекстиль иглопробивной (плотн. 150 г/м2)	$м^2$	1400	342,72	479 808,00
1709.	Послойная укладка вручную одноосной георешетки Тенсар RE560 армогрунтовой насыпи	$м^2$	5752	4374,20	25 160 398,40
1711.	Установка вручную закладных деталей Тенсар (Blue Connector)	шт	2 625,00	479,93	1 259 816,25
1712.	Установка вручную соединительного элемента Bodkins Connector	шт	100,00	1817,72	181 772,00
1713.	Установка вручную модульного облицовочного блока TW1	шт	2 012,00	2124,68	4 274 856,16
1714.	Установка вручную дренажных труб ПЭ Ø160мм с перфорацией	пм	41,00	6173,26	253 103,66
1715.	Отсыпка конусов автосамосвалами г/п 30т (мощность двигателя 220 л.с.) из песка	$м^3$	2 782,50	2043,32	5 685 537,90
1716.	Разравнивание грунта бульдозером 96 кВт (мощ. дв.130 л.с.) слоями до 50см с перемещением до 20м	$м^3$	2 782,50	201,11	559 588,58
1717.	Уплотнение грунта виброкатками Ду-85, мощность двигателя 90 л.с (масса катка 13т) при 10 проходках по одному следу толщиной до 30 см с поливом водой	$м^3$	2 504,50	383,90	961 477,55
1718.	Уплотнение грунта ручными вибротрамбовками ТСС-ВТ-80Б возле монолитных стоек и ростверков береговых опор толщиной 25 см с поливом водой	$м^3$	278,00	507,42	141 062,76
1719.	Планировка откосов конусов экскаватором-планировщиком ЭО-3533М, Vк=0.4м3, мощ. дв. 80 л.с	$м^2$	331,00	223,38	73 938,78
1748.	**Итого по путепроводу:**				**41 317 462,04**
1824.	**Итого по гл.4**				**44 898 996,08**
1825.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826.	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1854.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Уширение ПК202+30	$м^2$	1 452,00	7135,03	10 360 063,56
1958.	**Итого по гл.5**				**10 360 063,56**

2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**237 554 402,84**
	в том числе НДС				*25 452 257,45*
	Минус ранее запроцентованные материалы (возврат)				**-36 592 908,26**
	ИТОГО по объекту				**200 961 494,58**
	в том числе НДС 12%				21 531 589,00

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 27.05.2024г. по 10.06.2024г.** **от 11.06.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	5266	6 239 500,80	5266	6 239 500,80	*100*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	1 606 477,79	36	1 606 477,79	*100*	0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	2 733 753,71	4	2 733 753,71		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	2,10	3 070 010,89	2	3 070 010,89	*100*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1,9	22 554 977,34	2	22 554 977,33	*100*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	29 124 666,00	0	0,00	*0*	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**148 810 109,53**		**39 731 383,63**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	107 058 635,10	0,00	14 142 079,98	*13*	0	0,00
		м3	13267,00		0,00			0	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	202089766,76	0,00	0,00		0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	105277376,74	0,00	0,00		0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**414 425 778,60**		**14 142 079,98**			**0,00**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	1 593 419,88	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м3	306,0755		0,000000			0	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,1328	128 483 462,21	3,22	106 627 949,40	*83*	1,280	42 386 265,60
		м2	40740,03		33810,000000			13440	

38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	4,4028 40320,02	232 015 507,10	2,84 27216,000000	156 610 389,60	67	1,2350 11856	68 223 573,60
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	10,102488 91453,4	662 210 411,27	6,75 60724,863000	439 706 303,99	66	1,10000 9900	71 685 504,00
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	33,905988 305780,31	1 613 746 412,62	0,00 0,000000	0,00	0	0 0	0,00
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	19,57728 39805,66	61 184 394,35	0,00 0,000000	0,00	0	0 0	0,00
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	33,917988 202833,04	466 378 065,53	0,00 0,000000	0,00	0	0 0	0,00
43.	**Итого по гл.3**			**3 165 611 672,96**		**702 944 642,99**			**182 295 343,20**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	61 501 876,46	0,00	562 249,94	1	0	562 249,94
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	26760839,45	0,00	17 147 557,24	64	0	3019284
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629,02	0,00	0,00	0	0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	155 609 080,30	0,00	56 756 940,13	36	0	41 317 462,04
50.	Мост	шт.	1	270 418 902,14	0,00	144 629 732,76	53	0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**585 612 902,48**		**219 096 480,08**			**44 898 996,08**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	714 587 754,26	0,00	130 636 024,40	18	0	10 360 063,56
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	279 870 503,73	0,00	50 458 841,54	18	0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**994 458 257,98**		**181 094 865,93**			**10 360 063,56**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**6 368 339 081,59**		**1 157 009 452,61**			**237 554 402,84**

	в том числе НДС			*682 322 044,46*		*123 965 298,49*			*25 452 257,45*
	Заготовка материалов			***-310 739 564,32***		***616 004 405,19***			***-36 592 908,26***
	Итого по объекту			**6 057 599 517,28**		**1 773 013 857,80**			**200 961 494,58**
	в том числе НДС			*649 028 519,71*		*189 965 770,48*			*21 531 588,71*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 11.06.2024г.
приемки выполненных работ за период с 27.05.2024г. по 10.06.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,01
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ.	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ.	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	35,9	442 987 804,65	0	0,00	35,9	442 987 804,65
23-ИСКЛ.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 254,00
24-ИСКЛ.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 095 959 054,23**		**0,00**		**1 095 959 054,23**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 367 294 113,54	0	0,00	33,917988	1 367 294 113,54
		м3	1025105		963789		0		963789	
31-ИСКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0		1015	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,31
33-ИСКЛ.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 459 719 114,20**		**0,00**		**1 459 719 114,20**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344,14
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
36-ИСКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	22,965908	762 477 417,57	1,2800	42 386 265,60	24,245908	804 863 683,17
		м2	262139,3		241769,27		13440,00		255209,27	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	23,155908	1 280 019 940,88	1,2350	68 223 573,60	24,390908	1 348 243 514,48
		м2	247403,9		222443,88		11856,00		234299,88	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	29,4507	1 919 953 382,22	1,1	71 685 504,00	30,5507	1 991 638 886,22
		м2	313721,55		265151,773		9900		275051,773	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,328708	44 958 265,33	0	0,00	14,328708	44 958 265,33
		м3	70112,00		28604,331		0		28604,331	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	208127,2		0		0		0	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**5 174 899 305,19**		**182 295 343,20**		**5 357 194 648,39**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0	447 838 354,79	0	562 249,94	0	448 400 604,73
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0	45309568,51	0	3 019 284,11	0	48 328 852,62
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0	115707464,78	0	41 317 462,04	0	157 024 926,82
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0	221394792,41	0	0,00	0	221 394 792,41
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**830 250 180,49**		**44 898 996,08**		**875 149 176,57**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0	431 347 619,68	0	10 360 063,56	0	441 707 683,24
53-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0	0,00	0	0,00
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	465959154,36		0,00		465 959 154,36
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0	193693931,32	0	0,00	0	193 693 931,32
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0		0,00		0,00

54-ВКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,19		0,00		159 710 943,19
55.	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**1 250 711 648,55**		**10 360 063,56**		**1 261 071 712,11**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ.	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71	**Глава 7. Прочие**									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			15 735 378 638,67		9 811 539 302,67		237 554 402,84		10 049 093 705,51
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 051 236 353,86*		*25 452 257,45*		*1 076 688 611,30*
	Заготовка материалов			***0,00***		***963 336 877,77***		***-36 592 908,26***		***926 743 969,51***
	Итого по объекту			15 735 378 638,67		10 774 876 180,44		200 961 494,58		10 975 837 675,02
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 154 451 019,33*		*21 531 588,71*		*1 175 982 608,04*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.