Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "BIGLOBAL", г. д Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, строение17М, почтовый индекс 010000**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО PGS-Astana г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 54/2, НП 24**	**210740007283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ АБК1/Под/DLX/737 от 24.08.2022 года	

Номер документа	Дата составления
55	27.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			услуга	1	14 966 501	14 966 501
				Итого	1	x	14 966 501

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС3

Заказчик: **ТОО "BIGLOBAL"**
Подрядчик: **ТОО PGS-Astana**

Утверждена **"Приказом"**
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства: **Общеобразовательная школа "DeLuxe", расположенный в в районе пересечения улиц Т.Рыскулбекова и К.Кайсенова.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая норма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
ТОО "BIGLOBAL"	ТОО PGS-Astana	№ АБК1/Под/DLX/737	от 24.08.2022 года							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	из графы 1									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
Всего по объекту с начала года	14 966 501	13 362 947							1 603 554	14 966 501
Итого по объекту с начало года:	**14 966 501**	**13 362 947**							1 603 554	14 966 501

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик BIGLOBAL
Подрядчик PGS ASTANA ТОО
Проект Школа ДеЛюкс
Договор подряда № АБК1/Под/DLX/737 от 24.08.2022 года

Акт о приемке выполненных работ от 27.10.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Блок 1												
Фасад												
Направляющая подконструкция фасада												
	81-670107-0116-00	**Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под клинкерную плитку на стены фасада**	**м2**	**1 100**		**5 467,855000**	**6 014 640,28**	**6 014 640,28**				**6 014 640,5**
		Материалы собственные										
	22-030102-0415-00	*Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, для крепления клинкерной плитки*	*м2*	*1 100*	*1*							
		Затраты труда										
	02-670107-0116-00	*Затраты труда рабочих по монтажу подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под клинкерную плитку на стены фасада*	*чел.-ч*	*661,76*	*0,6016*	*9 088,854388*		*6 014 640,28*				
Отделочный материал												
	81-670107-0216-00	**Монтаж клинкерной плитки на стены фасада [LOPO белый, терракотовый и тмно-серый цвета]**	**м2**	**1 200**		**3 504,462000**	**4 205 353,84**	**4 205 353,84**				**4 205 354,4**
		Материалы собственные										
	22-020202-0614-00	*Панели фасадные керамические толщиной 18 мм, высотой 300 мм типа LOPO Terracotta*	*м2*	*72,552*	*0,06046*							
		Затраты труда										
	02-670107-0216-00	*Затраты труда рабочих по монтажу клинкерной плитки на стены фасада*	*чел.-ч*	*418,08*	*0,3484*	*10 058,730004*		*4 205 353,84*				
	81-670112-0301-00	**Монтаж и демонтаж фасадных подъемников для плоских стен**	**м2**	**1 600**		**446,430000**	**714 288**	**714 288**				**714 288**
		Затраты труда										
	02-670112-0301-00	*Затраты труда рабочих по монтажу и демонтажу фасадных подъемников для плоских стен*	*чел.-ч*	*1 600*	*1*	*446,430000*		*714 288*				

плоизоляция и пароизоляция

	81-670102-0903-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в один слой [по бетону п.п. 3]**	**м2**	**300**		**718,750633**	**215 625,19**	**215 625,19**				**215 625,19**
		Материалы собственные										
	21-110102-2202-00	*Плиты теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технофас D=80 кг/м3 (влаж) λ=0,046, толщиной 50 мм, типа Технониколь*	*м3*	*15,45*	*0,0515*							
		Затраты труда										
	02-670102-0901-00	*Затраты труда рабочих по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами в один слой*	*чел.-ч*	*70,71*	*0,2357*	*3 049,429925*		*215 625,19*				
	81-670103-0101-00	**Устройство пароизоляции стен фасада здания [Мембраной Изоспан AF+ п.п. 4 и 5.1]**	**м2**	**1 600**		**215,180294**	**344 288,47**	**344 288,47**				**344 288,47**
		Материалы собственные										
	21-100404-1008-00	*Мембраны гидро- и ветрозащитные негорючие, 200 г/м2 типа Изоспан AF+*	*м2*	*244,961026*	*0,15310064125*							
		Затраты труда										
	02-670103-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции стен фасада здания*	*чел.-ч*	*229,76*	*0,1436*	*1 498,470012*		*344 288,47*				
	81-670102-0902-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами толщиной 40мм в один слой [по газоблоку п.п. 4]**	**м2**	**2 600**		**718,750654**	**1 868 751,7**	**1 868 751,7**				**1 868 751,7**
		Материалы собственные										
	21-110102-0704-00	*Плиты теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Техновент Стандарт, толщиной 80 мм, типа Технониколь*	*м3*	*107,12*	*0,0412*							
		Затраты труда										
	02-670102-0901-00	*Затраты труда рабочих по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами в один слой*	*чел.-ч*	*612,82*	*0,2357*	*3 049,430012*		*1 868 751,7*				

Затраты труда рабочих (ЗП)		13 362 947,48
Материалы		
Итого прямые расходы:	**13 362 947,48**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**13 362 947,48**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**13 362 947,48**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 8%**	**1 603 553,70**	
Всего по смете	**14 966 501,18**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____