Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью BIGLOBAL,Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛИЦА Е 10, Д 17М, тел.: +77172796404 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031240001439
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью PGS-Astana,Республика Казахстан, Акмолинская область, Район Есиль, Астана, Сығанак, строение, дом № 54/2, корпус н.п. 24 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	210740007283
Договор (контракт)	договор подряда №АБК1/Под/DLX/741 от 25.08.2022	

Номер документа	Дата составления
63	14.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			Услуга			4 785 832,69
				Итого		x	4 785 832,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2022

М.П.

Форма КС3

Утверждена **"Приказом"**
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Заказчик: **ТОО "BIGLOBAL"**
Подрядчик: **ТОО PGS-Astana**

Наименование строительства: **Общеобразовательная школа "DeLuxe", расположенный в в районе пересечения улиц Т.Рыскулбекова и К.Кайсенова.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая норма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
ТОО "BIGLOBAL"	ТОО PGS-Astana	№ АБК1/Под/DLX/741	25.08.2022 г							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	из графы 1									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
Всего по объекту с начала года	4 785 832,69	4 273 064,90							512 767,79	4 785 832,69
Итого по объекту с начало года:	**4 785 832,69**	**4 273 064,90**							512 767,79	4 785 832,69

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик BIGLOBAL
Подрядчик PGS ASTANA ТОО
Проект Школа ДеЛюкс
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 14.11.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Блок 1												
Кровля												
Кровля плоская												
Покрытие кровли												
	85-031101-0101-00	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [Тип 14]**	м2	979,78		223,209996	218 696,69	218 696,69				218 696,69
		Материалы собственные										
	21-100404-1801-00	*Пленка пароизоляционная двухслойная*	м2	2 161,747	2,206359590929							
		Затраты труда										
	87-031101-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой*	чел.-ч	979,78	1	223,209996		218 696,69				
	85-031101-0101-00	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [Тип 14]**	м2	20,28		223,210059	4 526,7	4 526,7				4 526,7
		Материалы собственные										
	21-100404-1801-00	*Пленка пароизоляционная двухслойная*	м2	24,003631	1,183610996055							
		Затраты труда										
	87-031101-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой*	чел.-ч	20,28	1	223,210059		4 526,7				
	81-650102-0112-00	**Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 130мм [Тип 14]**	м2	979,78		187,498918	183 707,69	183 707,69				183 707,69
		Материалы собственные										
	21-110102-0842-00	*Плиты гидрофобизированные теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы для*	м3	251,702542	0,256896999326							

	21-110102-0042-00	применения в качестве нижнего слоя при двухслойной схеме теплоизоляции Техноруф Н30, толщиной 130 мм, типа Технониколь	м3	201,702042	0,2000000000000							
		Затраты труда										
	02-650102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	252,78324	0,258	726,739993		183 707,69				
	85-031102-0101-00	**Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1**	**м2**	**20,28**		**187,500000**	**3 802,5**	**3 802,5**				**3 802,5**
		Материалы собственные										
	21-110401-1003-00	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 30 кг/м3 до 36 кг/м3, толщиной 50 мм XPS CARBON PROF, типа Технониколь	м3	0,492236	0,02427199211							
		Затраты труда										
	87-031102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	20,28	1	187,500000		3 802,5				
	81-650102-0104-00	**Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм [Тип 14]**	**м2**	**979,78**		**187,498918**	**183 707,69**	**183 707,69**				**183 707,69**
		Материалы собственные										
	21-110102-1312-00	Плиты гидрофобизированные теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Техноруф Н60, толщиной 50 мм, типа Технониколь	м3	96,80867	0,098806538202							
		Затраты труда										
	02-650102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	252,78324	0,258	726,739993		183 707,69				
	85-031102-0101-00	**Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1**	**м2**	**20,28**		**187,500000**	**3 802,5**	**3 802,5**				**3 802,5**
		Материалы собственные										
	21-110401-1003-00	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 30 кг/м3 до 36 кг/м3, толщиной 50 мм XPS CARBON PROF, типа Технониколь	м3	0,492236	0,02427199211							
		Затраты труда										
	87-031102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	20,28	1	187,500000		3 802,5				
	85-031102-0201-00	**Утепление покрытий керамзитом [ТИП 14]**	**м3**	**205,7538**		**2 142,870022**	**440 903,65**	**440 903,65**				**440 903,65**
		Материалы собственные										
	21-010302-1201-00	Гравий керамзитовый СТ РК 948-92	м3	321,041488	1,56031863324							
		Затраты труда										
	87-031102-0201-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий керамзитом	чел.-ч	205,7538	1	2 142,870022		440 903,65				
	85-031102-0201-00	**Утепление покрытий керамзитом [ТИП 14]**	**м3**	**4,25**		**2 142,868235**	**9 107,19**	**9 107,19**				**9 107,19**
		Материалы собственные										
	21-010302-1201-00	Гравий керамзитовый СТ РК 948-92	м3	4,53441	1,06692							
		Затраты труда										
	87-031102-0201-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий керамзитом	чел.-ч	4,25	1	2 142,868235		9 107,19				

	85-031101-0101-00	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [Тип 14]**	**м2**	**979,78**		**223,209996**	**218 696,69**	**218 696,69**				**218 696,69**
		Материалы собственные										
	21-100404-1011-00	*Мембраны гидро- и пароизоляционные, армированные типа Изоспан RS*	*м2*	*2 161,747*	*2,206359590929*							
		Затраты труда										
	87-031101-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой*	*чел.-ч*	*979,78*	*1*	*223,209996*		*218 696,69*				
	85-031101-0101-00	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [Тип 14]**	**м2**	**20,28**		**223,210059**	**4 526,7**	**4 526,7**				**4 526,7**
		Материалы собственные										
	21-100404-1011-00	*Мембраны гидро- и пароизоляционные, армированные типа Изоспан RS*	*м2*	*44,950397*	*2,216489003945*							
		Затраты труда										
	87-031101-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой*	*чел.-ч*	*20,28*	*1*	*223,210059*		*4 526,7*				
	85-031103-0117-00	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм [ТИП 14]**	**м2**	**979,78**		**767,859999**	**752 333,87**	**752 333,87**				**752 333,87**
		Материалы собственные										
	21-020104-0105-00	*Бетон мелкозернистый класса В12,5 (пескобетон М150) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)*	*м3*	*91,8*	*0,093694502848*							
		Затраты труда										
	87-031103-0117-00	*Затраты труда рабочих по устройству выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм*	*чел.-ч*	*979,78*	*1*	*767,859999*		*752 333,87*				
	85-031103-0117-00	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм [ТИП 14]**	**м2**	**20,28**		**767,859961**	**15 572,2**	**15 572,2**				**15 572,2**
		Материалы собственные										
	21-020104-0105-00	*Бетон мелкозернистый класса В12,5 (пескобетон М150) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)*	*м3*	*2,129015*	*0,104981015779*							
		Затраты труда										
	87-031103-0117-00	*Затраты труда рабочих по устройству выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм*	*чел.-ч*	*20,28*	*1*	*767,859961*		*15 572,2*				
	85-030801-0110-00	**Монтаж готовых плоских арматурных сеток [ТИП 14]**	**т**	**1,959**		**40 178,570699**	**78 709,82**	**78 709,82**				**78 709,82**
		Материалы собственные										
	21-050308-1702-00	*Сетка металлическая кладочная ВР 4, размер ячейки 10х10 см*	*м2*	*979,5*	*500*							
		Затраты труда										
	87-030801-0109-00	*Затраты труда рабочих по монтажу готовых плоских арматурных сеток*	*чел.-ч*	*1,959*	*1*	*40 178,570699*		*78 709,82*				
	85-031104-0101-00	**Устройство огрунтовочного слоя кровли битумным праймером [ТИП 14]**	**м2**	**979,78**		**160,709996**	**157 460,44**	**157 460,44**				**157 460,44**
		Материалы собственные										
	21-100501-0102-00	*Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000*	*кг*	*289*	*0,294964175631*							

		Затраты труда										
	87-031104-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству огрунтовочного слоя кровли битумным праймером	чел.-ч	979,78	1	160,709996		157 460,44				
	85-031104-0101-00	**Устройство огрунтовочного слоя кровли битумным праймером [ТИП 14]**	**м2**	**20,28**		**160,710059**	**3 259,2**	**3 259,2**				**3 259,2**
		Материалы собственные										
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	7,314428	0,36067199211							
		Затраты труда										
	87-031104-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству огрунтовочного слоя кровли битумным праймером	чел.-ч	20,28	1	160,710059		3 259,2				
	85-031105-0103-00	**Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя [ТИП 14]**	**м2**	**979,78**		**1 428,659995**	**1 399 772,49**	**1 399 772,49**				**1 399 772,49**
		Материалы собственные										
	21-100403-2508-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, модифицированные СБС-полимером, марка Унифлекс ЭПП, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	2 253,494	2,3							
	21-100403-2005-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	1 126,747	1,15							
		Затраты труда										
	87-031105-0103-00	Затраты труда рабочих по устройству кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя	чел.-ч	979,78	1	1 428,659995		1 399 772,49				
	85-031105-0103-00	**Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя [ТИП 14]**	**м2**	**20,28**		**1 428,659763**	**28 973,22**	**28 973,22**				**28 973,22**
		Материалы собственные										
	21-100403-2508-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, модифицированные СБС-полимером, марка Унифлекс ЭПП, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	46,774441	2,306432001972							
	21-100403-2005-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	31,980282	1,576936982249							
		Затраты труда										
	87-031105-0103-00	Затраты труда рабочих по устройству кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 3 слоя	чел.-ч	20,28	1	1 428,659763		28 973,22				
	85-020101-0202-00	**Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной, коррозионностойкой**	**м2**	**200**		**1 200,000000**	**240 000**	**240 000**				**240 000**
		Материалы собственные										

	23-050112-0206-00	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м2	200	1							
		Затраты труда										
	87-020101-0202-00	Затраты труда рабочих по прокладке воздуховодов из листовой оцинкованной, коррозионностойкой стали	чел.-ч	200	1	1 200,000000		240 000				
	81-650105-0201-00	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой [АР-60]**	**м2**	**100,33**		**1 517,859962**	**152 286,89**	**152 286,89**				**152 286,89**
		Материалы собственные										
	21-100403-1907-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марка ЭПП-4,0, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	115,3795	1,15							
	21-020104-0103-00	Бетон мелкозернистый класса В7,5 (пескобетон М100) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-	м3	0,511683	0,0051							
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	35,1155	0,35							
		Затраты труда										
	02-650105-0201-00	Затраты труда рабочих по устройству примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой	чел.-ч	10,53465	0,105	14 455,809163		152 286,89				
	81-650105-0202-00	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой [АР-60]**	**м2**	**103,3**		**535,930010**	**55 361,57**	**55 361,57**				**55 361,57**
		Материалы собственные										
	21-100403-2008-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марка ЭКП-4,2, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	118,795	1,15							
		Затраты труда										
	02-650105-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	чел.-ч	7,7475	0,075	7 145,733462		55 361,57				
	81-650110-0201-00	**Установка кровельного аэратора [АР-60]**	**шт**	**55**		**2 142,858182**	**117 857,2**	**117 857,2**				**117 857,2**
		Материалы собственные										
	21-130816-3468-00	Аэратор кровельный 160х460 мм, типа Технониколь Эко	шт	55	1							
		Затраты труда										
	02-650110-0201-00	Затраты труда рабочих по установке кровельного аэратора	чел.час	26,95	0,49	4 373,179963		117 857,2				

Затраты труда рабочих (ЗП)	4 273 064,90
Материалы	
Итого прямые расходы:	**4 273 064,90**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**4 273 064,90**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**4 273 064,90**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**512 767,79**
Всего по смете	**4 785 832,69**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____