Заказчик:ГУ"Отдел строительства города Шымкент"

Подрядчик:ТОО "Жедел курылыс"

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

Форма 3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от

16.01.2004 г. №73

Найменование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 320 мест по ул.Калдаякова и Жангельдина в г.Шымкент

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 21.11.2014 года

код Заказчик	код Подрядчик		Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		Договор№131от09.06.2014г.	бюджет финансирования	1	ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								Налог на добавленный стоимость в отчетный месяце	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (ноябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтпжные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых , ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**248643539**	**32674190**							**3920903**	**36595093**
Общестроительные работы	**248643539**	**32674190**							**3920903**	**36595093**
Оборудование										
Инженерные услуги	**3359174**	**441428**							**52971**	**494399**
Погашение аванса										
Всего к оплате	**248643539**	**32674190**							**3920903**	**36595093**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Отдел строительства города Шымкент"

_____ Е.Бухарбаев

Зав.сектор: _____ Г.Бекзатова

Инженер:

Директор: ТОО"Зональный центр Югстройэксперт"

_____ Ж.Абсеитов

Инженер-эксперт: _____ С. Камалгалеев

Подрядчик: ТОО "Жедел курылыс"

Директор: _____ Б.Исполаев

Форма 2

Строительство детского сада на 320 мест по ул.Калдаякова и Жангельдина в г.Шымкент

Заказчик **ГУ «Отдел строительство города Шымкент»**

Инженер **ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»**

Подрядчик **ТОО «Жедел курылыс»**

Договор №131 от 09.06.2014г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ м-ц 2014год

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ(АС-13)						
			ДВЕРНЫЕ БЛОКИ						
1	74	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,42	367,11	19,34	6762	356	3226
			м2		139,39	6,57	2568	121	120
2	75	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	8,64	328,76	20,41	2840	176	1362
			м2		124,24	7,13	1073	62	120
3	78	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489
			м2		191,93	11,68	384	23	120
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**10353**		**5077**
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ (АС-14)						
			ТИП Д-ДОЩАТЫЕ-205,1М2						
4	81	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	205,1	53,38	2,62	10948	537	2901

			м2		10,51	0,99	2156	203	123
5	82	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	205,1	476,56	6,38	97743	1309	18143
			м2		69,53	2,39	14261	490	123
6	83	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	155	1536,74	8,54	238195	1085	17126
			м2		86,63	3,20	11010	406	76
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**346886**		**38170**
			РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-15)						
			ПОТОЛОК						
7	96	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	256,17	121,12	1,42	31027	364	19331
			м2		71,33	0,54	18273	138	105
8	97	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	19,01	23,54	0,16	447	3	316
			м2		15,75	0,07	299	1	105
9	98	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	317,16	301,00	2,39	95465	758	50189
			м2		149,81	0,90	47514	285	105
10	99	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	317,16	325,41	2,33	103207	739	27344
			м2		81,23	0,88	25763	279	105
11	100	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	317,16	-27,26	-0,05	-8646	-16	-8848
			м2		-26,55	-0,02	-8421	-6	105
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
12	103	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	126,0144	244,17	2,26	30769	285	13439
			м2		100,71	0,86	12691	108	30
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
13	110	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	203,5	916,12	43,81	186431	8915	91486
			м2		396,91	31,25	80771	6359	105

14	111	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	12,21	4518,00	--	55165	--	--
			м3		--	--	--	--	--
15	112	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,206	89308,57	2434,57	107706	2936	55498
			т		31950,00	920,25	38532	1110	140
16	113	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	203,5	516,41	2,51	105089	511	22895
			м2		106,20	0,95	21612	193	105
17	115	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	407	150,62	0,62	61302	252	33287
			м2		69,08	0,23	28116	94	118
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**767962**		**304937**
			РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ(АС-25)						
18	174	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	506	207,96	1,19	105225	602	16529
			м2		27,00	0,45	13662	228	119
19	175	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	332	189,45	4,72	62896	1567	28707
			м2		70,88	1,78	23532	591	119
20	176	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость эковаты	332	739,45	--	245498	--	--
			м2		--	--	--	--	--
21	177	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	506	28,19	1,19	14264	602	16529
			м2		27,00	0,45	13662	228	119
22	178	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,506	30400,00	--	15382	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--
23	179	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	506	189,45	4,72	95859	2388	43751
			м2		70,88	1,78	35865	901	119
24	180	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	78,177	14600,00	--	1141384	--	--
			м3		--	--	--	--	--

25	181	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	506	169,77	15,94	85904	8066	24453
			м2		34,65	5,96	17533	3016	119
26	182	E0112-17-2 K=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	506	55,54	1,40	28103	708	963
			м2		1,10	0,50	557	253	119
27	183	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,56166	5239,08	327,33	2943	184	1188
			1т		1890,00	123,75	1062	70	105
28	184	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,56166	64100,00	--	36002	--	--
			т		--	--	--	--	--
29	185	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,092	22541,72	316,57	159866	2245	30695
			м3		3487,50	119,25	24733	846	120
30	186	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	7,092	1862,35	14,17	13208	100	2631
			м3		303,75	5,40	2154	38	120
31	187	E0110-14-1	Установка стропил	1,821	21304,82	334,28	38796	609	7700
			м3		3397,50	126,00	6187	229	120
32	188	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,821	573,75	28,11	1045	51	294
			м3		123,75	10,58	225	19	120
33	189	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,44	20617,97	309,62	50308	755	7523
			м3		2452,50	117,00	5984	285	120
34	190	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,44	573,75	28,11	1400	69	393
			м3		123,75	10,58	302	26	120
35	191	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	506	1267,99	8,20	641605	4149	166209
			м2		272,95	3,08	138113	1558	119
36	192	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023	93997,62	304,24	2162	7	802
			1т		33075,00	114,75	761	3	105

37	193	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,056	149300,00	--	8361	--	--
			т		--	--	--	--	--
38	194	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00486	50800,00	--	247	--	--
			т		--	--	--	--	--
			СЛУХОВОЕ ОКНО-5шт						
39	195	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	5	1155,99	81,61	5780	408	5967
			шт		963,00	31,50	4815	157	120
40	196	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	2,07	1990,00	--	4119	--	--
			м2		--	--	--	--	--
41	197	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3,68	3960,00	--	14573	--	--
			м2		--	--	--	--	--
42	198	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	9,2	282,02	0,16	2595	1	2105
			м2		217,80	0,07	2004	1	105
43	199	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,985	9700,00	--	9555	--	--
			м3		--	--	--	--	--
44	200	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,45	12700,00	--	5715	--	--
			м3		--	--	--	--	--
45	201	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	29,05	1134,90	8,20	32969	238	8274
			м2		236,25	3,08	6863	89	119
46	202	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,25	715,87	1,24	16644	29	4252
			м2		153,23	0,47	3563	11	119
47	203	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,055	22541,72	316,57	1240	17	238
			м3		3487,50	119,25	192	7	120
48	204	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,055	573,75	28,11	32	2	9

			м3		123,75	10,58	7	1	120
49	205	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,481	1862,35	14,17	2758	21	549
			м3		303,75	5,40	450	8	120
50	206	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	12	165,65	1,61	1988	19	1125
			м2		88,65	0,61	1064	7	105
51	207	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	2,07	553,28	2,13	1145	4	191
			м2		86,85	0,81	180	2	105
52	208	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	5	360,00	--	1800	--	--
			комплект		--	--	--	--	--
53	209	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	196	545,62	2,49	106942	488	2472
			м		9,68	0,92	1897	180	119
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**2958313**		**373549**
			РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ-21шт						
54	210	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1407	9850,48	1162,95	1386	164	945
			т		7357,50	108,00	1035	15	90
55	211	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,12558	180100,00	--	22617	--	--
			т		--	--	--	--	--
56	212	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	5,67	257,00	--	1457	--	--
			м2		--	--	--	--	--
57	213	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,2361	148,40	0,07	480	--	367
			м2		108,00	0,02	349	--	105
					КРЫЛЬЦА К-1-1шт				
58	214	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,52	9177,91	196,62	50662	1085	2008
			м3		272,25	74,27	1503	410	105

59	215	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05357	41200,00	--	2207	--	--
			т		--	--	--	--	--
60	216	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	31,8	90,96	5,89	2892	187	3295
			м		71,78	2,23	2283	71	140
61	217	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,031	172800,00	--	5357	--	--
			т		--	--	--	--	--
62	218	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,713	148,40	0,07	106	--	81
			м2		108,00	0,02	77	--	105
					ККРЫЛЬЦА К-2-1шт				
63	219	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,03	9177,91	196,62	9453	203	375
			м3		272,25	74,27	280	76	105
64	220	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03177	41200,00	--	1309	--	--
			т		--	--	--	--	--
65	221	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0196	93997,62	304,24	1842	6	683
			1т		33075,00	114,75	648	2	105
66	222	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	361,07	14,76	3611	148	713
			м2		52,43	5,54	524	55	123
67	223	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,8	90,96	5,89	619	40	705
			м		71,78	2,23	488	15	140
68	224	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,04723	172800,00	--	8161	--	--
			т		--	--	--	--	--

69	225	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,08629	148,40	0,07	161	--	123
			м2		108,00	0,02	117	--	105
70	226	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,82	1633,10	--	7872	--	3148
			м3		531,00	--	2559	--	123
					ПАНДУС				
71	227	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,15	9177,91	196,62	28910	619	1146
			м3		272,25	74,27	858	234	105
72	228	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,077	41200,00	--	3172	--	--
			т		--	--	--	--	--
73	229	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	20,7	558,69	23,26	11565	481	6867
			м2		261,00	8,71	5403	180	123
74	230	Е0111-17-4К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	20,7	173,54	1,34	3592	28	1411
			м2		54,90	0,50	1136	10	123
75	231	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	70,4	90,96	5,89	6403	415	7294
			м		71,78	2,23	5053	157	140
76	232	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,138	172800,00	--	23846	--	--
			т		--	--	--	--	--
77	233	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,174	148,40	0,07	471	--	360
			м2		108,00	0,02	343	--	105
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**198151**		**29521**
				ОТОПЛЕНИЕ					
78	1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69

			м		52,20	1,49	52	1	128
79	2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	27	264,48	3,96	7141	107	1856
			м		52,20	1,49	1409	40	128
80	3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	31	343,48	3,96	10648	123	2130
			м		52,20	1,49	1618	46	128
81	4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	75	422,48	3,96	31686	297	5154
			м		52,20	1,49	3915	112	128
82	5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	134	10,99	--	1473	--	1834
			м		10,69	--	1432	--	128
83	6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	25,7	4331,44	35,77	111318	919	4115
			1кВт		111,70	13,40	2871	344	128
84	7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40	148,40	0,07	5936	3	4537
			м2		108,00	0,02	4320	1	105
85	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14	148,40	0,07	2078	1	1588
			м2		108,00	0,02	1512	--	105
86	9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912
			1шт		254,25	15,75	5085	315	128
87	10	СПрайс-лист	Клапан ручной прямой с баращком Д 20мм ICMA 3510	20	351,24	--	7025	--	--
			шт		--	--	--	--	--
88	11	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	18	62,81	--	1130	--	534
			комплект		23,18	--	417	--	128
89	12	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--
			шт		--	--	--	--	--
90	13	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888,00	--	1776	--	--
			шт		--	--	--	--	--

91	14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--
			кг		--	--	--	--	--
92	15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,80	0,05	39	--	9
			м2		5,81	0,02	10	--	90
93	16	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,6	43,78	0,04	158	--	20
			м2		6,26	--	23	--	90
94	17	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	81,81	5,47	1227	82	645
			м		40,95	2,03	614	30	100
95	18	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,15	17600,00	--	2640	--	--
			м3		--	--	--	--	--
96	19	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	114,31	6,39	1715	96	486
			м		29,93	2,48	449	37	100
97	20	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0056	179500,00	--	1005	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--
98	21	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	623,70	14,12	1871	42	406
			м		100,35	5,29	301	16	128
99	22	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	160,75	20,80	804	104	885
			м		130,50	7,79	653	39	128
100	23	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	5	756,00	--	3780	--	--
			м		--	--	--	--	--
					ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ(1шт)				
101	24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128

102	25	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--
			шт		--	--	--	--	--
103	26	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	2	322,61	5,38	645	11	392
			1шт		150,75	2,25	302	5	128
104	27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--
			шт		--	--	--	--	--
105	28	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128
106	29	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--
			шт		--	--	--	--	--
107	30	СПрайс-лист	Кран шаровой для спуска воды Д 15мм X2777 Danfoss	2	2976,18	--	5952	--	--
			шт		--	--	--	--	--
108	31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128
109	32	СПрайс-лист	Вентиль запорный муфтовый Д 15мм 15нжббк-1	4	1750,54	--	7002	--	--
			шт		--	--	--	--	--
110	33	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86
			1счетчик		67,50	--	68	--	128
111	34	СПрайс-лист	Теплосчетчик ТСР-032	1	60964,22	--	60964	--	--
			компл		--	--	--	--	--
112	35	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10285,53	78,52	20571	157	1276
			1шт		468,14	30,13	936	60	128
113	36	Е0118-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	1	621,55	61,88	622	62	498
			шт		366,17	23,18	366	23	128
114	37	С131206-72	Элеваторы ВТИ из стальных труб и сортовой стали N 1 и 2	1	4470,00	--	4470	--	--

			шт		--	--	--	--	--
115	38	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802
			фланец		63,00	--	1386	--	130
116	39	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	181,00	--	1448	--	--
			шт		--	--	--	--	--
117	40	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	285,00	--	3990	--	--
			шт		--	--	--	--	--
118	41	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0572	13010,10	1826,10	744	104	704
			т		8100,00	690,75	463	40	140
119	42	C11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0572	45500,00	--	2603	--	--
			т		--	--	--	--	--
120	43	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214
			комплект		55,62	--	167	--	128
121	44	C131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--
			шт		--	--	--	--	--
122	45	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214
			комплект		41,72	--	167	--	128
123	46	C130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--
			шт		--	--	--	--	--
124	47	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	623,70	14,12	2495	56	541
			м		100,35	5,29	401	21	128
			ВЕНТИЛЯЦИЯ						
			СИСТЕИА П-1						
125	48	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580
			шт		7087,50	396,90	7088	397	128
126	49	Прайс-лист	Приточная установка ALFA-C20WC	1	255744,56	--	255745	--	--
			КОМПЛ		--	--	--	--	--
127	50	E0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230
			шт		177,19	2,36	177	2	128

128	51	СПрайс-лист	Приточный клапан MLFR\S500x250	1	11278,41	--	11278	--	--
			шт		--	--	--	--	--
129	52	СПрайс-лист	Электордвигатель для клапана IF 230S	1	11523,41	--	11523	--	--
			шт		--	--	--	--	--
130	53	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400x400 мм	1	7421,31	18,60	7421	19	411
			шт		314,21	7,09	314	7	128
131	54	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21	1174,73	9,61	24669	202	5653
			м2		206,72	3,59	4341	75	128
132	55	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32	1144,51	11,11	36624	355	9944
			м2		238,61	4,16	7636	133	128
133	56	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,91	13,82	7019	83	2036
			м2		259,88	5,18	1559	31	128
134	57	Е0120-12-11 прим.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	12	241,85	16,96	2902	203	2976
			шт		186,64	7,09	2240	85	128
135	58	СПрайс-лист	Потолочный дифузор НВ40 225x225	12	308,19	--	3698	--	--
			шт		--	--	--	--	--
136	59	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39,00	--	156	--	--
			шт		--	--	--	--	--
137	60	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	6	355,85	16,96	2135	102	1488
			шт		186,64	7,09	1120	43	128
					СИСТЕМА В-1				
138	61	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889
			шт		682,76	11,81	683	12	128
139	62	СПрайс-лист	Вентилятор канальный ВКП50-25-4	1	16785,57	--	16786	--	--
			шт		--	--	--	--	--
140	63	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300x200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342
			шт		262,24	4,72	262	5	128

141	64	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,5	1174,73	9,61	19383	159	4442
			м2		206,72	3,59	3411	59	128
142	65	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1144,51	11,11	6180	60	1678
			м2		238,61	4,16	1289	22	128
143	66	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628
			м2		259,88	5,18	1247	25	128
144	67	Е0120-12-11 прим.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	241,85	16,96	1451	102	1488
			шт		186,64	7,09	1120	43	128
145	68	СПрайс-лист	Потолочный диффузор НВ40 330х300	6	308,19	--	1849	--	--
			шт		--	--	--	--	--
146	69	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	80,21	5,31	2086	138	1100
			м		40,28	2,03	1047	53	100
147	70	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,5	7605,00	--	11408	--	--
			м3		--	--	--	--	--
148	71	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм	0,035	214000,00	--	7490	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
149	72	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--
			шт		--	--	--	--	--
150	73	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	181
			шт		137,03	4,73	137	5	128
					СИСТЕМА КП-1,КП-2				
151	74	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1609,69	242,70	3219	485	3502
			шт		1278,11	89,78	2556	180	128
152	75	СПрайс-лист	Кондиционер сплит система G24LHT	2	40632,91	--	81266	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--

			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П-1						
153	76	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	425,70	14,12	7663	254	2434
			м		100,35	5,29	1806	95	128
154	77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
			1шт		254,25	15,75	254	16	128
155	78	СПрайс-лист	Ручной запорный клапан с предварительной настройкой Д 25мм тип USV-I Danfoss	1	5160,26	--	5160	--	--
			шт		--	--	--	--	--
156	79	Прайс-лист	Смесительный узел SMU-12-70	1	70842,94	--	70843	--	--
			шт		--	--	--	--	--
157	80	СПрайс-лист	Реле перепада давления ALFA AC-SET	2	12968,06	--	25936	--	--
			шт		--	--	--	--	--
158	81	Е0116-15-1Р46230)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128
159	82	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128
160	83	СПрайс-лист	Кран шаровой полнопроходной, фланцевый Д 15мм X2777 Danfoss	2	2976,18	--	5952	--	--
			шт		--	--	--	--	--
161	84	СПрайс-лист	Кран шаровой фланцевый Д 32мм тип JIP-WW Danfoss	2	3474,88	--	6950	--	--
			шт		--	--	--	--	--
162	85	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128
163	86	СПрайс-лист	Автоматический воздухоотводный клапан Д 1/2 тип Wind Danfoss	2	1128,44	--	2257	--	--
			шт		--	--	--	--	--
164	87	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	--	198	--	246
			м		10,69	--	192	--	128

165	88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,15	21,80	0,05	47	--	11
			м2		5,81	0,02	12	--	90
166	89	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2,15	307,82	5,38	662	12	366
			м2		186,75	2,25	402	5	90
167	90	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,15	160,05	1,57	344	3	144
			м2		74,25	--	160	--	90
168	91	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	18	80,21	5,31	1444	96	762
			м		40,28	2,03	725	37	100
169	92	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,34	7605,00	--	2586	--	--
			м3		--	--	--	--	--
170	93	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--
			кг		--	--	--	--	--
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА				
171	94	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	160,75	20,80	2894	374	3186
			м		130,50	7,79	2349	140	128
172	95	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	18	756,00	--	13608	--	--
			м		--	--	--	--	--
173	96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	21,80	0,05	16	--	4
			м2		5,81	0,02	4	--	90
174	97	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,72	307,82	5,38	222	4	122
			м2		186,75	2,25	134	2	90
175	98	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	0,72	160,05	1,57	115	1	48
			м2		74,25	--	53	--	90

			шт		340,00	4,50	3740	49	95
187	8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089
			шт		227,00	2,30	1135	11	95
188	9	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-293Ф 32,40,20,16А	7	227,31	--	1591	--	--
			шт		--	--	--	--	--
189	10	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Ф 16А	2	76,42	--	153	--	--
			шт		--	--	--	--	--
190	11	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ 32 С16	7	617,26	--	4321	--	--
			шт		--	--	--	--	--
191	12	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
			шт		158,00	2,30	158	2	95
192	13	СПРАЙС-ЛИСТ	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 3-Х ФАЗНЫЙ CE 303 S31 146 JAVZ 10-100A	1	11365,38	--	11365	--	--
			шт		--	--	--	--	--
193	14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	5	782,90	17,90	3915	90	1849
			шт		387,00	2,30	1935	11	95
194	15	СПРАЙС-ЛИСТ	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2160М	1	919,03	--	919	--	--
			шт		--	--	--	--	--
195	16	СПРАЙС-ЛИСТ	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501	2	527,12	--	1054	--	--
			шт		--	--	--	--	--
196	17	СПРАЙС-ЛИСТ	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220	2	1990,90	--	3982	--	--
			шт		--	--	--	--	--
197	18	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	8	62,70	0,20	502	2	440
			шт		57,80	0,10	462	1	95
198	19	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	4	46,00	--	184	--	--
			шт		--	--	--	--	--
199	20	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	4	96,00	--	384	--	--
			шт		--	--	--	--	--
200	21	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,008	16300,00	--	130	--	--

			1000шт		--	--	--	--	--
201	22	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,002	18000,00	--	36	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--
202	23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,70	2,10	8310	630	5757
			м		19,70	0,50	5910	150	95
203	24	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,17	60500,00	--	10285	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
204	25	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,07	79100,00	--	5537	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
205	26	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ.5Х2,5мм2 ВВГ-660	60	93,91	--	5635	--	--
			м		--	--	--	--	--
206	27	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	300	34,20	1,20	10260	360	6669
			м		23,20	0,20	6960	60	95
207	28	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинхлоридная Д 20мм	300	32,17	--	9650	--	--
			м		--	--	--	--	--
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
208	29	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439
			шт		393,75	12,29	394	12	108
209	30	СПРАЙС-ЛИСТ	Щиток освещения ЩРВ-12з	1	1146,15	--	1146	--	--
			шт		--	--	--	--	--
210	31	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223
			шт		29,48	--	206	--	108
211	32	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3Ф 25А	1	214,44	--	214	--	--
			шт		--	--	--	--	--
212	33	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Ф 216А	5	72,10	--	360	--	--
			шт		--	--	--	--	--
213	34	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВД 32 С16	1	582,32	--	582	--	--
			шт		--	--	--	--	--

214	35	E0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439
			шт		393,75	12,29	394	12	108
215	36	СПРАЙС-ЛИСТ	Щиток освещения УОЦВ-3	1	1719,23	--	1719	--	--
			шт		--	--	--	--	--
216	37	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,40	--	142	--	127
			шт		29,48	--	118	--	108
217	38	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3Ф 25А	1	214,44	--	214	--	--
			шт		--	--	--	--	--
218	39	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1Ф 16А	3	72,10	--	216	--	--
			шт		--	--	--	--	--
219	40	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	26	325,07	92,47	8452	2404	7179
			шт		203,18	52,49	5283	1365	108
220	41	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцетной лампой PRS/S 2x18	2	1534,36	--	3069	--	--
			шт		--	--	--	--	--
221	42	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцетной лампой PRS/S 2x36	24	2292,30	--	55015	--	--
			шт		--	--	--	--	--
222	43	E0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	12	470,32	142,63	5644	1712	4962
			шт		297,00	85,87	3564	1030	108
223	44	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцетной лампой PRS/S 4x36	12	4362,77	--	52353	--	--
			шт		--	--	--	--	--
224	45	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	14	169,86	57,56	2378	806	1856
			шт		86,85	35,93	1216	503	108
225	46	С151701-28 прим.	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	4	1460,00	--	5840	--	--
			шт		--	--	--	--	--
226	47	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	4	365,00	--	1460	--	--
			шт		--	--	--	--	--
227	48	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871,00	--	5226	--	--
			шт		--	--	--	--	--

228	49	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	4	82,00	--	328	--	--
			шт		--	--	--	--	--
229	50	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	96	101,00	--	9696	--	--
			шт		--	--	--	--	--
230	51	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа ЛОН 60	2	100,57	--	201	--	--
			шт		--	--	--	--	--
231	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая Eco nomy 20W	8	179,32	--	1435	--	--
			шт		--	--	--	--	--
232	53	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	100	14,00	--	1400	--	--
			шт		--	--	--	--	--
233	54	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478
			шт		29,48	--	442	--	108
234	55	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	15	46,00	--	690	--	--
			шт		--	--	--	--	--
235	56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	35,40	--	602	--	541
			шт		29,48	--	501	--	108
236	57	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	--	183	--	134
			шт		31,05	--	124	--	108
237	58	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	17	134,00	--	2278	--	--
			шт		--	--	--	--	--
238	59	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182,00	--	728	--	--
			шт		--	--	--	--	--
239	60	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,04	18000,00	--	720	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--
240	61	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,036	16300,00	--	587	--	--

			1000шт		--	--	--	--	--
241	62	Е0121-4-2 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	600	11,04	1,09	6627	657	6408
			м		9,23	0,66	5538	395	108
242	63	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1.5 мм2	0,4	52100,00	--	20840	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
243	64	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2.5 мм2	0,2	60500,00	--	12100	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
244	65	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	600	36,51	--	21906	--	17062
			м		26,33	--	15798	--	108
245	66	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба полиаинилхлоридная Д 20мм	606	26,25	--	15908	--	--
			м		--	--	--	--	--
246	67	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197
			шт		205,00	2,30	205	2	95
247	68	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--
			шт		--	--	--	--	--
248	69	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133
			шт		86,85	35,93	87	36	108
249	70	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--
			шт		--	--	--	--	--
250	71	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--
			шт		--	--	--	--	--
251	72	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	26,30	3,30	395	50	333
			м		23,00	0,40	345	6	95
252	73	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0117	46400,00	--	543	--	--
			т		--	--	--	--	--

			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**358116**		**61567**
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
253	1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440
			шт		7155,00	--	7155	--	90
254	2	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНИТ-3"	1	5280,98	--	5281	--	--
			шт		--	--	--	--	--
255	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	24	369,90	1,60	8878	38	7495
			шт		347,00	--	8328	--	90
256	4	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-45	22	425,19	--	9354	--	--
			шт		--	--	--	--	--
257	5	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство комбинированное(сигнально оповещательное)МАЯК	2	854,07	--	1708	--	--
			шт		--	--	--	--	--
258	6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	10	153,50	--	1535	--	1296
			шт		144,00	--	1440	--	90
259	7	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик тепловой ИП-103-5/4С-А3	10	194,11	--	1941	--	--
			шт		--	--	--	--	--
260	8	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,90	1,60	1480	6	1249
			шт		347,00	--	1388	--	90
261	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИПР-3СУ	4	610,05	--	2440	--	--
			шт		--	--	--	--	--
262	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство контроля шлейфа УКШ-1шт	3	327,79	--	983	--	--
					--	--	--	--	--
					КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА				
263	11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	135	66,80	18,10	9018	2444	3091
			м		20,30	3,80	2741	513	95
264	12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960
			м		19,70	0,50	985	25	95

265	13	С151606-10 прим.	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	0,135	77200,00	--	10422	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
266	14	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100,00	--	2605	--	--
			1000м		--	--	--	--	--
267	15	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	34,20	1,20	1710	60	1112
			м		23,20	0,20	1160	10	95
268	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубыиз ПВХ пластика Д 20мм	50	26,25	--	1313	--	--
			м		--	--	--	--	--
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**67563**		**21643**
			ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ						
269	1	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.13	Стул полумягкий	4	2150,00	--	8600	--	--
			шт		--	--	--	--	--
270	2	Сб.сметных цен 8.1 стр.5 п.25	Кресло для актового зала	100	5160,00	--	516000	--	--
			шт		--	--	--	--	--
271	3	Сб.сметных цен 5.3 стр.13 п.147	Шторы затемнения	6	2550,00	--	15300	--	--
			шт		--	--	--	--	--
273	5	Сб.сметных цен 8.1 стр.11 п.30	Гримировальный столик с зеркалом	4	13031,00	--	52124	--	--
			шт		--	--	--	--	--
274	6	Сб.сметных цен 1.8 табл.4 п.29	Доска гладильная	2	1935,00	--	3870	--	--
			шт		--	--	--	--	--
275	7	Сб.сметных цен 5.3 табл.2 п.124	Утюг электрический	2	1240,00	--	2480	--	--
			шт		--	--	--	--	--
276	8	Сб.сметных цен 5.5 п.2 стр.43	Примерочная кабина	2	18920,00	--	37840	--	--
			шт		--	--	--	--	--
277	9	Сб.сметных цен 5.1 п.188	Манекен	2	1560,00	--	3120	--	--
			шт		--	--	--	--	--

278	10	Сб.сметных цен 5.1 п.3	Вешалка на 5 крючков	2	2473,00	--	4946	--	--
			шт		--	--	--	--	--
279	11	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.70	Стеллаж складской	4	4515,00	--	18060	--	--
			шт		--	--	--	--	--
280	12	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗАНАВЕС РАЗДВИЖНОЙ	4	340295,28	--	1361181	--	--
			шт		--	--	--	--	--
281	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Механизм для занавеса раздвижного АРЗ 16/18Н	2	236469,40	--	472939	--	--
			компл		--	--	--	--	--
282	14	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.14	Стул вращающийся	4	5698,00	--	22792	--	--
			шт		--	--	--	--	--
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**2519252**		
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1						
283	3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	10,99	--	473	--	588
			м		10,69	--	460	--	128
284	4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128
285	8	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--
			шт		--	--	--	--	--
286	9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128
287	10	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	331,00	--	662	--	--
			шт		--	--	--	--	--
288	11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	18108,47	23,09	36217	46	426
			1кран		157,50	9,00	315	18	128
289	12	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкафпожарный	2	7949,11	--	15898	--	--
			шт		--	--	--	--	--

290	13	ССб.цен 5.1	Огнетушитель ОПУ-5	4	2540,00	--	10160	--	--
			шт		--	--	--	--	--
291	14	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6	59,31	--	356	--	454
			м		59,15	--	355	--	128
292	15	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--
			компл		--	--	--	--	--
293	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,21	200,00	--	242	--	--
			кг		--	--	--	--	--
294	17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,98	148,40	0,07	1036	--	792
			м2		108,00	0,02	754	--	105
					УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ УВ2				
295	18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
			1шт		254,25	15,75	509	31	128
296	19	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5210,00	--	10420	--	--
			шт		--	--	--	--	--
297	20	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328
			фланец		63,00	--	252	--	130
298	21	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--
			шт		--	--	--	--	--
299	22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00004	247994,13	49389,75	10	2	4
			т		62775,00	18657,00	3	1	130
300	23	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,2	329,67	4,19	66	1	16
			м		59,85	1,58	12	--	128
301	24	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,115	693,07	10,34	1466	22	219
			м		76,95	3,87	163	8	128

302	25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
			1шт		254,25	15,75	254	16	128
303	26	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость задвижек 30с906бр Д50	1	9050,90	--	9051	--	--
			шт		--	--	--	--	--
304	27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,315	10,99	--	25	--	32
			м		10,69	--	25	--	128
					УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ СО ВСТАВКОЙ				
305	28	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86
			1счетчик		67,50	--	68	--	128
306	29	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--
			шт		--	--	--	--	--
307	30	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52
			комплект		40,50	--	41	--	128
308	31	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164
			фланец		63,00	--	126	--	130
309	32	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--
			шт		--	--	--	--	--
310	33	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,771	329,67	4,19	254	3	61
			м		59,85	1,58	46	1	128
311	34	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--
			шт		--	--	--	--	--
312	35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,771	10,99	--	8	--	11
			м		10,69	--	8	--	128
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**103369**		**5652**
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ						
313	43	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910
			комплект		346,50	9,00	693	18	128
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**11861**		**910**

			СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ						
314	18	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	72	100,06	42,08	7204	3030	6917
			м2		57,38	14,85	4131	1069	133
315	19	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плитка тротуарная	72	1100,00	--	79200	--	--
			м2		--	--	--	--	--
316	27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139
			1т		33075,00	114,75	132	--	105
317	28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,08	245,44	3,82	265	4	49
			м2		37,35	1,44	40	2	118
					СЕТИ КЛ-6кВ				
318	29	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997
			шт		495,00	454,41	495	454	105
319	30	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105
320	31	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300,00	--	368300	--	--
			шт		--	--	--	--	--
321	32	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400,00	--	135400	--	--
			шт		--	--	--	--	--
322	33	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1	3913,00	425,00	3913	425	3286
			шт		3353,00	106,00	3353	106	95

323	34	75-5-9	Камера серии КСО 386 01.10.60 1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	1	101300,00	--	101300	--	--
			шт		--	--	--	--	--
324	35	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
			шт		158,00	2,30	158	2	95
325	36	Прайс лист	Счетчик электронный 3-х фазный CE 303 S3 146 JAVZ 10-100A	1	11365,38	--	11365	--	--
			шт		--	--	--	--	--
326	37	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500
			шт		486,00	40,50	486	41	95
327	38	ПРАЙС ЛИСТ	Щит учета ЩУЗ/1-0 74 У1	1	2605,95	--	2606	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**719281**		**14805**
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
					МОНТАЖ ТЕПЛОСЕТИ				
328	1	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,12	127242,19	47322,94	15269	5679	14515
			км		76050,00	16992,75	9126	2039	130
329	2	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	121,2	515,00	--	62418	--	--
			м		--	--	--	--	--
330	3	С12021-262	Опоры скользящие	0,08364	107900,00	--	9025	--	--
			т		--	--	--	--	--
331	4	С12021-263	Опоры неподвижные	0,004	107900,00	--	432	--	--
			т		--	--	--	--	--
332	5	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067
			компл		317,25	93,15	635	186	130

333	6	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--
			шт		--	--	--	--	--
			ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДОВ В КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА						
334	7	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,13	13021,86	327,70	1693	43	274
			м3		1881,00	123,80	245	16	105
335	8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,64	9763,55	95,97	25776	253	2240
			м3		771,75	36,25	2037	96	105
336	9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,17884	247994,13	49389,75	44351	8833	18932
			т		62775,00	18657,00	11227	3337	130
337	10	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0008	149300,00	--	119	--	--
			т		--	--	--	--	--
338	11	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	33,6	497,56	5,38	16718	181	5715
			м2		186,75	2,25	6275	76	90
339	12	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	33,6	275,90	1,57	9270	53	2245
			м2		74,25	--	2495	--	90
340	13	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	120	121,19	10,09	14542	1211	8803
			м		69,53	3,83	8344	460	100
341	14	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3,7	17600,00	--	65120	--	--
			м3		--	--	--	--	--
342	15	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	120	150,76	9,01	18091	1081	5536
			м		42,75	3,38	5130	406	100
343	16	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0788	179500,00	--	14145	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--
			МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ УЗЛУ УПРАВЛЕНИЯ						

344	17	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,056	122464,88	45997,13	6858	2576	6559
			км		73125,00	16970,25	4095	950	130
345	18	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	56,56	279,00	--	15780	--	--
			м		--	--	--	--	--
346	19	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067
			компл		317,25	93,15	635	186	130
347	20	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--
			шт		--	--	--	--	--
348	21	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--
			шт		--	--	--	--	--
349	22	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	10,5	497,56	5,38	5224	56	1786
			м2		186,75	2,25	1961	24	90
350	23	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	10,5	275,90	1,57	2897	16	702
			м2		74,25	--	780	--	90
351	24	С11031-209 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	56	161,00	--	9016	--	--
			м		--	--	--	--	--
352	25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--
			кг		--	--	--	--	--
			КАНАЛ СБОРНОЙ КЛ 90х45-8						
353	26	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	34,29	1986,57	564,43	68120	19354	36604
			м3		567,00	195,49	19442	6703	140
354	27	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	8,75	25300,00	--	221375	--	--
			м3		--	--	--	--	--

375	48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,9	8337,97	66,01	15842	125	440
			м3		195,75	24,93	372	47	105
376	49	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,4	10140,95	95,97	44620	422	3733
			м3		771,75	36,25	3396	159	105
377	50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,3	94,00	--	592	--	--
			м3		--	--	--	--	--
			СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ						
378	51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	125,1408	27,84	26,18	3483	3276	1075
			м3		1,66	7,20	208	901	97
379	52	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,4192	353,70	--	3332	--	3765
			м3		353,70	--	3332	--	113
380	53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,43	134,10	--	3008	--	3399
			м3		134,10	--	3008	--	113
381	54	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,33	6,48	6,48	339	339	107
			м3		--	2,10	--	110	97
382	55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,33	21,55	4,52	1128	236	864
			м3		17,03	--	891	--	97
383	56	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	59,8	12,34	12,34	738	738	203
			м3		--	3,50	--	209	97
384	57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,38	8045,85	1879,87	11103	2594	3541
			м3		1435,50	538,43	1981	743	130
385	58	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	8170,00	--	14543	--	--
			м		--	--	--	--	--

386	59	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,65	24500,00	--	15925	--	--
			м3		--	--	--	--	--
387	60	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1080,00	--	1080	--	--
			шт		--	--	--	--	--
388	61	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--
			комплект		--	--	--	--	--
389	62	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01708	133700,00	--	2284	--	--
			т		--	--	--	--	--
390	63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,2	245,44	3,82	5203	81	970
			м2		37,35	1,44	792	31	118
			ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЕТИ						
391	64	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,088	73448,33	27598,28	6463	2429	6184
			км		43875,00	10182,15	3861	896	130
392	65	Е0109-34-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т демонтаж	0,0361	9428,59	1533,90	340	55	247
			т		7533,00	70,88	272	3	90
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**1575163**		**137908**
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
393	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,1497	27,84	26,18	1674	1574	517
			м3		1,66	7,20	100	433	97

394	2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,8603	262,72	--	489	--	552
			м3		262,72	--	489	--	113
395	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121
			м3		134,10	--	1877	--	113
396	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,51	6,48	6,48	211	211	66
			м3		--	2,10	--	68	97
397	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,51	21,55	4,52	700	147	537
			м3		17,03	--	554	--	97
398	6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	15,5	12,34	12,34	191	191	53
			м3		--	3,50	--	54	97
399	7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,9	1626,20	152,52	1464	137	247
			м3		153,68	57,15	138	51	130
					ТРУБОПРОВОДЫ				
400	8	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,009	78245,00	36133,62	704	325	602
			км		41850,00	9612,90	377	87	130
401	9	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,09	801,00	--	7281	--	--
			м		--	--	--	--	--
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ-2 шт				
402	10	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,89	9586,58	2308,84	18119	4364	7741
			м3		2286,00	864,68	4321	1634	130
403	11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,56	24500,00	--	13720	--	--
			м3		--	--	--	--	--
404	12	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-134,00	--	-75	--	--
			м3		--	--	--	--	--

405	13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-250,00	--	-140	--	--
			м3		--	--	--	--	--
406	14	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	5110,00	--	9096	--	--
			м		--	--	--	--	--
407	15	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	1080,00	--	2160	--	--
			шт		--	--	--	--	--
408	16	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,81	25800,00	--	20898	--	--
			м3		--	--	--	--	--
409	17	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0192	133700,00	--	2567	--	--
			т		--	--	--	--	--
410	18	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--
			комплект		--	--	--	--	--
411	19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,64	8942,18	--	14665	--	1144
			м3		567,00	--	930	--	123
412	20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,051	175710,10	1826,10	8961	93	628
			т		8100,00	690,75	413	35	140
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
413	21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,028	77983,62	36133,62	2184	1012	1873
			км		41850,00	9612,90	1172	269	130
414	22	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,019	55579,45	2029,45	1056	39	1342

			км		53550,00	767,25	1017	15	130
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**123922**		**17423**
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ						
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА						
415	1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	133,8	7,91	7,91	1058	1058	333
			м3		--	2,57	--	344	97
416	2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	669	6,48	6,48	4335	4335	1365
			м3		--	2,10	--	1407	97
			ПОКРЫТИЕ						
			ПОКРЫТИЕ ТИП-I-193,3м2						
417	3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	193,3	220,97	17,83	42713	3446	2951
			м2		6,41	5,07	1239	980	133
418	4	Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	69,43	49,10	--	3409	--	--
			м2		--	--	--	--	--
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ						
419	11	СПрайс-лист	Пожарный щит и ящик с песком	1	7394,52	--	7395	--	--
			итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**58910**		**4649**
			Итого прямые затраты по смете	**10870331**					**1114938**
			Накладные расходы	1114938					
			ИТОГО прямые затраты по смете	11985269					
			ненормируемые и непредвиденные 6%	508870					
			итого	12494139					
			с временными зданиями и сооружениями 1,8%	161821					
			доп.затраты в зимнее время работы 0,7%	62930					
			затраты на выслугу лет 1%	89900					
			затраты на доп.отпуска 0,4%	35960					
			итого	12844751					
			К=2,234 2013 г. 50%	14347587					
			К=2,39 2014 г. 50%	15349477					
			итого	29697064					

			налоги,сборы,обязательные платежи 2%	593941					
			ИТОГО БЕЗ НДС	30291005					
			НДС 12%	3634920					
			ИТОГО по смете с НДС	**36595093**					

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»

Инженер-эксперт: _____ **С. Камалгалеев**

Подрядчик:
ТОО «Жедел курылыс»

_____ **Б. Исполаев**