Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бэйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бэйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №1 от 24 .04.2019г

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за апрель 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010102-0414 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3**	м3 грунта	793,7990		678,31	538440
		Итого оплата труда:				187,63	148944
		Итого эксплуатация машин:				455,09	361247
		Накладные расходы	%	--		136,44	108305
		Сметная прибыль	%	8		50,25	39884
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и**	м3 грунта	24,5410		3015,24	73997
		Итого оплата труда:				1683,42	41313
		Накладные расходы	%	--		1108,46	27203
		Сметная прибыль	%	8		223,35	5481
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	469,2000		1174,76	551199
		Итого оплата труда:				655,88	307737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		87,02	40830
4	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	821,1000		102,09	83823
		Накладные расходы	%	--		3,84	3157
		Сметная прибыль	%	8		7,56	6209
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				813758
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				813758
Материалы -			Тенге				593
Всего заработная плата -			Тенге				497994
Транспортные расходы -			Тенге				74457
		Накладные расходы -	Тенге				341297
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				294315
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				46982
		Сметная прибыль -	Тенге				92404
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1247459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676
		Сметная заработная плата -	Тенге				497994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1247459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676
		Сметная заработная плата -	Тенге				497994
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
5	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ПГС. Устройство**	м3 основания	52,9000		4475,24	236740
		Итого оплата труда:				821,58	43462
		Итого эксплуатация машин:				680,04	35974
		Накладные расходы	%	--		585,91	30995
		Сметная прибыль	%	8		331,50	17536
6	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	494,5000		2345,56	1159880
		Итого оплата труда:				399,13	197369
		Итого эксплуатация машин:				26,74	13224
		Накладные расходы	%	--		291,10	143947
		Сметная прибыль	%	8		173,75	85917

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**756,7000**		**37416,28**	**28312896**
		Итого оплата труда:				**3088,14**	**2336795**
		Итого эксплуатация машин:				**1269,57**	**960685**
		Накладные расходы	%	--		2906,93	2199676
		Сметная прибыль	%	8		2771,58	2097252
8	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**7,4741**		**226705,13**	**1694412**
		Итого прямые затраты:	**т**			**201373,90**	**1505085**
		НР второго уровня	%	4,24		8538,25	63816
		Накладные расходы	%	--		8538,25	63816
		Сметная прибыль	%	8		16792,97	125512
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**26639278**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26639278**
Материалы -			Тенге				**21763003**
Всего заработная плата -			Тенге				**2577625**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1505085**
		Накладные расходы -	Тенге				**2438434**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1255687**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1182747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2326217**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31403928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2577625**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31403928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2577625**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27453036**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2738768**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1371130**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**336851**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23268680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				74457
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1550002
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29003038
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1229729
	ИТОГО:		Тенге				30232766
	Сметная прибыль		Тенге				2418621
	ИТОГО по смете:		Тенге				24668179
	Временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**				**222 014**
	Итого:		**Тенге**				**24 890 193**
	Зимнее удорожания 1,53%		**Тенге**				**380 820**
	Итого в ценах 2017г.		**Тенге**				**25 271 013**
	Итого в ценах 2018г.		**Тенге**				**26 785 714**
	НДС 12%		**Тенге**				**3 214 286**
	Итого к оплате:		**Тенге**				**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" _____ **Джумабеков А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ **Аяпов А. Н.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №2 от 16. 05.2019 г.

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта**	м3 изоляции	112,3200		31514,28	3539684
		Итого оплата труда:				16008,85	1798115
		Итого эксплуатация машин:				835,58	93853
		Накладные расходы	%	–		10039,80	1127670
2	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	112,3200		23678,00	2659512
		Накладные расходы	%	–		891,77	100164
3	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	447,3600		25154,98	11253330
		Итого оплата труда:				3681,84	1647109
		Итого эксплуатация машин:				1432,79	640972
		Итого материалов:				15700,19	7023636
		Накладные расходы	%	–		2817,77	1260559
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металличес	0,3360		76911,52	25842
		Итого оплата труда:				44692,54	15017
		Итого эксплуатация машин:				1381,62	464

1	2	3	4	5	6	7	8
5	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3360		226705,13	76173
		Итого прямые затраты:	т			201373,90	67662
		Накладные расходы	%	--		8538,25	2869
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13754342
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3275008
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				735289
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				185232
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9744045
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1838717
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15593060
	Накладные расходы II уровня		Тенге				661146
	ИТОГО:		Тенге				16254205
	Сметная прибыль		Тенге				1300336
	ИТОГО по смете:		Тенге				17554542
	Временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**				157 991
	Итого:		**Тенге**				17 712 533
	Зимнее удорожания 1,53%		**Тенге**				271 002
	Итого в ценах 2017г.		**Тенге**				17 983 535
	Итого в ценах 2018г.		**Тенге**				19 061 437
	Скидка						2 097 151
	Итого по акту без НДС						16 964 286
	НДС 12%		**Тенге**				2 035 714
	Итого по акту к оплате:		**Тенге**				19 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" _____ **Джумабеков А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ **Аяпов А. Н.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №3 от 27. 05.2019 г.

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦО МОНОЛИТНОЕ КРМ1						
1	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	18,2000		37416,28	680976	48,5 / 27259
		Итого эксплуатация машин:				1269,57	23106	
		Итого материалов:				27644,86	503136	
		Итого прямые затраты:				31737,77	577627	
		Накладные расходы	%	--		2906,93	52906	
		Сметная прибыль	%	8		2771,58	50443	
2	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7516		226705,13	170401	
		Итого прямые затраты:	т			201373,90	151361	
		Накладные расходы	%	--		8538,25	6418	
		Сметная прибыль	%	8		16792,97	12622	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	728988
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	51385
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	23106
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	4819
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	654497
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	27259
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	756247
Накладные расходы II уровня	Тенге	32065
ИТОГО:	Тенге	788312
Сметная прибыль	Тенге	63065
ИТОГО по смете:	Тенге	851377

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				7 662	
	Итого:		Тенге				859 039	
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				13 143	
	Итого в ценах 2017г.		Тенге				872 183	
	Итого в ценах 2018г.		Тенге				924 460	
	Скидка		Тенге				31 603	
	Итого по акту без НДС		Тенге				892 857	
	НДС 12%		Тенге				107 143	
	Итого по акту к оплате:		Тенге				1 000 000	

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Джумабеков А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V»

Аяпов А. Н.

Директор : ТОО "Жиенбай"

Каратоишин А.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бэйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бэйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №4 от 12. 06.2019 г.
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦО МОНОЛИТНОЕ КРМ1					
1	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**11,7000**		**37416,28**	**437770**
		Итого оплата труда:				**3088,14**	**36131**
		Итого эксплуатация машин:				**1269,57**	**14854**
		Итого материалов:				**27644,86**	**323445**
		Итого прямые затраты:				**31737,77**	**371332**
		Накладные расходы	%	--		2906,93	34011
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
2	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта**	**м3 изоляции**	**102,9600**		**31514,28**	**3244711**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**16008,85**	**1648272**
		Итого эксплуатация машин:				**835,58**	**86032**
		Итого материалов:				**2585,46**	**266199**
		Итого прямые затраты:				**19140,09**	**1970664**
		Накладные расходы	%	--		10039,80	1033698
3	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**102,9600**		**23678,00**	**2437886**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21032,30**	**2165486**
		Накладные расходы	%	--		891,77	91817
4	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**410,0800**		**25154,98**	**10315552**
		Итого оплата труда:				**3681,84**	**1509850**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**587558**
		Итого материалов:				**15700,19**	**6438333**
		Итого прямые затраты:				**20473,87**	**8395925**
		Накладные расходы	%	--		2817,77	1155512
5	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**43,7000**		**24955,09**	**1090537**
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**155751**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**62613**
		Итого материалов:				**15700,19**	**686098**
		Итого прямые затраты:				**20356,13**	**889563**
		Накладные расходы	%	--		2750,43	120194
6	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,3080**		**76911,52**	**23689**
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**13765**
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**426**
		Итого прямые затраты:				**45613,88**	**14049**
		Накладные расходы	%	--		25600,48	7885
7	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3080**		**226705,13**	**69825**
		Итого прямые затраты:	**т**			**201373,90**	**62023**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8538,25	2630
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ					
8	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**920,0000**		**443,80**	**408300**
		Итого оплата труда:				**151,31**	**139204**
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**138751**
		Итого материалов:				**34,78**	**31997**
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**276232**
		Накладные расходы	%	--		110,68	101823
9	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**28,3360**		**91417,19**	**2590398**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**2300956**
		Накладные расходы	%	--		3442,99	97561
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16446229**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3281460**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**890232**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**221514**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12274537**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1868582**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18314811**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**776548**
	ИТОГО:		Тенге				**19091359**
	Сметная прибыль		Тенге				**1527309**
	ИТОГО по акту :		Тенге				**20618668**
	Временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**				**185 568**
	Итого:		**Тенге**				**20 804 236**
	Зимнее удорожания 1,53%		**Тенге**				**318 305**
	Итого в ценах 2017г.		**Тенге**				**21 122 541**
	Итого в ценах 2018г.		**Тенге**				**22 388 590**
	Скидка по акту:						**4 531 447**
	Итого по акту без НДС						**17 857 143**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		Тенге				2 142 857
	Итого по акту к оплате:		Тенге				20 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек" _____ **Джумабеков А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ **Аяпов А. Н.**

ГИП

ТОО "Construction Design Service" _____ **Иргалеев Р.У.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №5 от 19. 06.2019 г.
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	56,8100		24955,09	1417699
		Итого оплата труда:				3564,10	202477
		Итого эксплуатация машин:				1432,79	81397
		Итого материалов:				15700,19	891928
		Итого прямые затраты:				20356,13	1156432
		Накладные расходы	%	--		2750,43	156252
		Сметная прибыль	%	8		1848,52	105015
2	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородо	590,4330		3939,68	2326120
		Итого оплата труда:				948,56	560060
		Итого эксплуатация машин:				147,22	86923
		Итого материалов:				1956,87	1155398
		Итого прямые затраты:				3017,61	1781697
		Накладные расходы	%	--		630,25	372118
		Сметная прибыль	%	8		291,83	172305
3	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (САНУЗЛЫ)**	м2 перегородо	273,0330		4815,04	1314666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				948,56	258988
		Итого эксплуатация машин:				147,22	40196
		Итого материалов:				2734,41	746585
		Итого прямые затраты:				3795,16	1036204
		Накладные расходы	%	--		663,21	181079
		Сметная прибыль	%	8		356,67	97383
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ					
4	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины	32,7880		95100,14	3118143
		Итого оплата труда:				16621,96	545001
		Итого эксплуатация машин:				910,27	29846
		Итого материалов:				57360,84	1880747
		Итого прямые затраты:				74534,05	2443823
		Накладные расходы	%	--		13521,63	443347
		Сметная прибыль	%	8		7044,45	230974
5	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины	53,8660		7186,24	387094
		Итого оплата труда:				612,28	32981
		Итого эксплуатация машин:				37,46	2018
		Итого материалов:				5383,34	289979
		Итого прямые затраты:				6017,14	324119
		Накладные расходы	%	--		636,79	34302
		Сметная прибыль	%	8		532,31	28674
6	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	1794,0000		104,70	187831
		Итого оплата труда:				55,70	99926
		Итого эксплуатация машин:				7,82	14031
		Итого прямые затраты:				61,59	110485
		Накладные расходы	%	--		35,36	63433
		Сметная прибыль	%	8		7,76	13913
7	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1973,4000		110,24	217543
		Итого прямые затраты:				97,92	193235
		Накладные расходы	%	--		4,15	8193
		Сметная прибыль	%	8		8,17	16114

1	2	3	4	5	6	7	8
8	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1253,0000		2967,58	3718377
		Итого оплата труда:				1324,81	1659988
		Итого эксплуатация машин:				60,64	75984
		Итого материалов:				520,81	652576
		Итого прямые затраты:				1888,80	2366665
		Накладные расходы	%	--		858,96	1076276
		Сметная прибыль	%	8		219,82	275435
9	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	2276,7010		2444,87	5566241
		Итого прямые затраты:	м2			2171,69	4944289
		Накладные расходы	%	--		92,08	209638
		Сметная прибыль	%	8		181,10	412314
10	21-130208-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 70 мм**	1000 шт.	11,3850		15592,01	177515
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			13849,81	157680
		Накладные расходы	%	--		587,23	6686
		Сметная прибыль	%	8		1154,96	13149
11	21-130208-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм**	1000 шт.	17,4340		8550,49	149069
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			7595,09	132413
		Накладные расходы	%	--		322,03	5614
		Сметная прибыль	%	8		633,37	11042
12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанн	2058,5000		251,48	517666
		Итого оплата труда:				23,21	47771
		Итого эксплуатация машин:				1,74	3577
		Итого материалов:				185,30	381433
		Итого прямые затраты:				209,50	431257
		Накладные расходы	%	--		23,35	48064
		Сметная прибыль	%	8		18,63	38346

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				15078298
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				3318064
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				333971
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				89128
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11426263
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1885727
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16964025
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				719275
	Накладные расходы II уровня		Тенге				17683300
	ИТОГО:		Тенге				1414664
	Сметная прибыль		Тенге				19097964
	ИТОГО по смете:		Тенге				171 882
	Временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**				19 269 846
	Итого:		**Тенге**				294 829
	Зимнее удорожания 1,53%		**Тенге**				19 564 674
	Итого в ценах 2017г.		**Тенге**				20 737 348
	Итого в ценах 2018г.		**Тенге**				2 880 205
	Скидка по акту:		**Тенге**				17 857 143
	Итого по акту без НДС		**Тенге**				2 142 857
	НДС 12%		**Тенге**				20 000 000
	Итого по акту к оплате:						

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" _____ **Джумабеков А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ **Аяпов А. Н.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №6 от 10. 07.2019 г.

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июль 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА					
1	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	128,3400		5565,60	714289
		Итого оплата труда:				2417,93	310317
		Итого эксплуатация машин:				698,86	89691
		Итого материалов:				2704,53	347099
		Накладные расходы	%	–		1770,94	227282
		Сметная прибыль	%	8		586,92	75326

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7923,46**	**1016897**
2	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,5800**		**29878,73**	**166723**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**14769**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**31**
		Итого материалов:				**27226,40**	**151923**
		Накладные расходы	%	--		2947,06	16445
		Сметная прибыль	%	8		2626,06	14653
		Сметная стоимость:				**35451,85**	**197821**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**881012**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**881012**
Материалы -			Тенге				**355498**
Всего заработная плата -			Тенге				**325086**
Местные материалы -			Тенге				**143524**
		Накладные расходы -	Тенге				**243726**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89979**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1214718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325086**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1214718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325086**
		РАЗДЕЛ 2.ФАСАД					
3	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**385,0200**		**874,81**	**336819**
		Итого оплата труда:				**538,92**	**207494**
		Итого эксплуатация машин:				**23,64**	**9100**
		Итого материалов:				**330,38**	**127201**
		Накладные расходы	%	--		344,94	132809
		Сметная прибыль	%	8		97,58	37570
		Сметная стоимость:				**1317,33**	**507198**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**336819**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**336819**

2	3	4	5	6	7	8
Материалы -		Тенге				127201
Всего заработная плата -		Тенге				207494
	Накладные расходы -	Тенге				132809
	Сметная прибыль -	Тенге				37570
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				507198
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
	Сметная заработная плата -	Тенге				207494
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507198
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
	Сметная заработная плата -	Тенге				207494
	РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ					
4	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**111,0900**	**5476,90**	**608429**
	Итого оплата труда:				**2710,57**	**301117**
	Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**132966**
	Итого материалов:				**2038,22**	**226426**
	Накладные расходы	%	–		1952,95	216953
	Сметная прибыль	%	8		594,39	66031
	Сметная стоимость:				**8024,24**	**891413**
5	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**35,4200**	**24912,12**	**882387**
	Итого оплата труда:				**16008,85**	**567034**
	Итого эксплуатация машин:				**835,58**	**29596**
	Итого материалов:				**8357,48**	**296022**
	Накладные расходы	%	–		10284,53	364278
	Сметная прибыль	%	8		2815,73	99733
	Сметная стоимость:				**38012,38**	**1346399**
6	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**36,1284**	**21032,30**	**759863**
	Накладные расходы	%	–		891,77	32218
	Сметная прибыль	%	8		1753,93	63367
	Сметная стоимость:				**23678,00**	**855448**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**1290,3000**		**1263,04**	**1629703**
		Итого оплата труда:				**342,76**	**442264**
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**17415**
		Итого материалов:				**912,07**	**1176843**
		Накладные расходы	%	--		271,14	349858
		Сметная прибыль	%	8		122,73	158365
		Сметная стоимость:				**1656,92**	**2137926**
8	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1290,3000**		**3444,01**	**4443805**
		Итого оплата труда:				**424,51**	**547749**
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**31889**
		Итого материалов:				**3006,32**	**3879055**
		Накладные расходы	%	--		415,52	536140
		Сметная прибыль	%	8		308,76	398396
		Сметная стоимость:				**4168,29**	**5378341**
9	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7104**		**12259,55**	**8709**
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**1998**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**850**
		Итого материалов:				**8719,63**	**6194**
		Накладные расходы	%	--		2304,80	1637
		Сметная прибыль	%	8		1165,15	828
		Сметная стоимость:				**15729,50**	**11174**
10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4440**		**33599,75**	**14918**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**1175**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**2**
		Итого материалов:				**30947,42**	**13741**
		Накладные расходы	%	--		3104,83	1379
		Сметная прибыль	%	8		2936,37	1304
		Сметная стоимость:				**39640,95**	**17601**

	2	3	4	5	6	7	8
11	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная из пленки ПВХ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8800**		**849,29**	**7542**
		Итого оплата труда:				**422,94**	**3756**
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**486**
		Итого материалов:				**379,59**	**3371**
		Накладные расходы	%	--		304,50	2704
		Сметная прибыль	%	8		92,30	820
		Сметная стоимость:				**1246,09**	**11065**
12	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная из пленки ПВХ на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8800**		**452,35**	**4017**
		Итого оплата труда:				**254,92**	**2264**
		Итого эксплуатация машин:				**27,06**	**240**
		Итого материалов:				**174,92**	**1553**
		Накладные расходы	%	–		181,01	1607
		Сметная прибыль	%	8		50,67	450
		Сметная стоимость:				**684,03**	**6074**
13	21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	**т**	**0,0012**		**376204,06**	**468**
		Накладные расходы	%	–		15951,05	20
		Сметная прибыль	%	8		31372,41	39
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**527**
14	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщ. 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**16,3392**		**27930,12**	**456356**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**43245**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**92**
		Итого материалов:				**25277,79**	**413019**
		Накладные расходы	%	–		2864,44	46803
		Сметная прибыль	%	8		2463,56	40253
		Сметная стоимость:				**33258,13**	**543411**

	2	3	4	5	6	7	8
15	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,8800**		**583,30**	**5180**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**2309**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**168**
		Итого материалов:				**314,02**	**2788**
		Накладные расходы	%	--		189,79	1685
		Сметная прибыль	%	8		61,85	549
		Сметная стоимость:				**834,94**	**7414**
16	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,8800**		**3118,58**	**27693**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**7495**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**441**
		Итого материалов:				**2247,78**	**19960**
		Накладные расходы	%	--		668,02	5932
		Сметная прибыль	%	8		302,93	2690
		Сметная стоимость:				**4089,53**	**36315**
17	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**1303,8700**		**239,33**	**312051**
		Итого оплата труда:				**78,03**	**101740**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**704**
		Итого материалов:				**161,01**	**209941**
		Накладные расходы	%	--		59,68	77818
		Сметная прибыль	%	8		23,92	31189
		Сметная стоимость:				**322,93**	**421058**
18	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**335,1100**		**447,89**	**150093**
		Итого оплата труда:				**199,42**	**66827**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**362**
		Итого материалов:				**247,91**	**83076**
		Накладные расходы	%	--		145,58	48787
		Сметная прибыль	%	8		47,48	15910
		Сметная стоимость:				**640,95**	**214790**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9311214**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9311214**

2	3	4	5	6	7	8
Материалы -		Тенге				6318917
Всего заработная плата -		Тенге				2088971
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				760331
Местные материалы -		Тенге				13072
	Накладные расходы -	Тенге				1687819
	Сметная прибыль -	Тенге				879923
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11878956
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2650
	Сметная заработная плата -	Тенге				2088971
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11878956
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2650
	Сметная заработная плата -	Тенге				2088971
	РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
19	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1494,3100**		**482,43**	**720894**
		Итого оплата труда:				**202,90**	**303201**
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**14931**
		Итого материалов:				**277,78**	**415096**
		Накладные расходы	%	–		136,36	203765
		Сметная прибыль	%	8		49,50	73973
		Сметная стоимость:				**668,29**	**998632**
20	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1494,3100**		**306,49**	**457997**
		Итого оплата труда:				**207,32**	**309798**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**2898**
		Итого материалов:				**98,16**	**146687**
		Накладные расходы	%	–		131,42	196387
		Сметная прибыль	%	8		35,03	52351
		Сметная стоимость:				**472,95**	**706734**
21	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3563,6200**		**1034,36**	**3686080**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**657,98**	**2344789**
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**193489**
		Итого материалов:				**363,91**	**1296854**
		Накладные расходы	%	–		419,72	1495716
		Сметная прибыль	%	8		116,33	414544
		Сметная стоимость:				**1570,41**	**5596339**
22	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3563,6200**		**398,63**	**1420570**
		Итого оплата труда:				**157,58**	**561568**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**30468**
		Итого материалов:				**239,58**	**853759**
		Накладные расходы	%	–		106,92	381019
		Сметная прибыль	%	8		40,44	144127
		Сметная стоимость:				**545,99**	**1945717**
23	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3563,6200**		**275,06**	**980211**
		Итого оплата труда:				**184,30**	**656768**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**6912**
		Итого материалов:				**89,75**	**319838**
		Накладные расходы	%	–		116,94	416730
		Сметная прибыль	%	8		31,36	111755
		Сметная стоимость:				**423,36**	**1508696**
24	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**560,0500**		**856,80**	**479852**
		Итого оплата труда:				**562,76**	**315173**
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**28681**
		Итого материалов:				**283,00**	**158492**
		Накладные расходы	%	–		357,80	200384
		Сметная прибыль	%	8		97,17	54419
		Сметная стоимость:				**1311,76**	**734654**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	649,7500		3715,91	2414410
		Итого оплата труда:				1249,12	811613
		Итого эксплуатация машин:				17,02	11060
		Итого материалов:				2462,30	1599882
		Накладные расходы	%	--		871,09	565993
		Сметная прибыль	%	8		366,96	238432
		Сметная стоимость:				4953,96	3218836
26	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1290,0700		559,33	721581
		Итого оплата труда:				376,55	485778
		Итого эксплуатация машин:				2,26	2915
		Итого материалов:				181,61	234292
		Накладные расходы	%	--		238,82	308089
		Сметная прибыль	%	8		63,85	82374
		Сметная стоимость:				862,00	1112043
27	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	625,6000		2260,28	1414030
		Итого оплата труда:				1488,88	931446
		Итого эксплуатация машин:				28,88	18070
		Итого материалов:				758,06	474244
		Накладные расходы	%	--		946,34	592029
		Сметная прибыль	%	8		256,53	160485
		Сметная стоимость:				3463,15	2166544
28	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	625,6000		624,36	390601
		Итого оплата труда:				204,44	127898
		Итого эксплуатация машин:				15,46	9669
		Итого материалов:				417,08	260925
		Накладные расходы	%	--		143,26	89621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		61,41	38418
		Сметная стоимость:				**829,03**	**518640**
29	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**625,6000**		**275,06**	**172078**
		Итого оплата труда:				**184,30**	**115297**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1213**
		Итого материалов:				**89,75**	**56148**
		Накладные расходы	%	--		116,94	73158
		Сметная прибыль	%	8		31,36	19619
		Сметная стоимость:				**423,36**	**264854**
30	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**1494,3100**		**1926,95**	**2879454**
		Итого оплата труда:				**823,69**	**1230841**
		Итого эксплуатация машин:				**9,52**	**14225**
		Итого материалов:				**1097,13**	**1639458**
		Накладные расходы	%	--		595,15	889340
		Сметная прибыль	%	8		201,77	301504
		Сметная стоимость:				**2723,86**	**4070298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**15737757**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15737757**
Материалы -			Тенге				**7455676**
Всего заработная плата -			Тенге				**8194168**
		Накладные расходы -	Тенге				**5412230**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1691999**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22841986**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8194168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**22841986**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8194168**

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

	2	3	4	5	6	7	8
31	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**252,9360**		**74534,05**	**18852345**
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**4204293**
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**230240**
		Итого материалов:				**57360,84**	**14508621**
		Накладные расходы	%	–		13521,63	3420107
		Сметная прибыль	%	8		7044,45	1781796
		Сметная стоимость:				**95100,14**	**24054249**
32	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1074,0000**		**1887,28**	**2026940**
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**1422847**
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**65129**
		Итого материалов:				**519,29**	**557721**
		Накладные расходы	%	–		858,90	922453
		Сметная прибыль	%	8		219,69	235951
		Сметная стоимость:				**2965,87**	**3185345**
33	21-130208-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**9,0960**		**7595,09**	**69085**
		Накладные расходы	%	–		322,03	2929
		Сметная прибыль	%	8		633,37	5761
		Сметная стоимость:				**8550,49**	**77775**
34	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**206,5000**		**2287,64**	**472398**
		Итого оплата труда:				**736,14**	**152013**
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**1739**
		Итого материалов:				**1545,38**	**319120**
		Накладные расходы	%	–		529,78	109400
		Сметная прибыль	%	8		225,39	46544
		Сметная стоимость:				**3042,82**	**628342**

	2	3	4	5	6	7	8
35	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	206,5000		2025,85	418338
		Накладные расходы	%	–		85,90	17738
		Сметная прибыль	%	8		168,94	34886
		Сметная стоимость:				**2280,69**	**470962**
36	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	828,8400		560,60	464649
		Итого оплата труда:				**111,40**	**92333**
		Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**12965**
		Итого материалов:				**437,43**	**362559**
		Накладные расходы	%	–		89,26	73985
		Сметная прибыль	%	8		51,99	43091
		Сметная стоимость:				**701,85**	**581725**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**22303755**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**22303755**
		Материалы -	Тенге				**15748021**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5871487**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**487423**
		Накладные расходы -	Тенге				**4546613**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2148029**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**28998397**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7859**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5871487**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**28998397**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7859**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5871487**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**48570557**
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				**16202256**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**958637**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**484950**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31409664**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				9558524
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				58129081
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2464673
		ИТОГО:	Тенге				60593754
		Сметная прибыль	Тенге				4847500
		ИТОГО по смете:	Тенге				65441255
	Временные здания и сооружения 2,9%						1897789
	Итого:						67338789
	Транспортировка материалов						
	Зимнее удорожания 1,6065%						1 081 797,65
	Итого в ценах 2017г.						68 420 586,65
	Итого в ценах 2018г.						72 521 600,29
	Скидка по акту						6 450 171,72
	Итого по акту						66 071 428,57
	НДС 12%						7 928 571,43
	Итого к оплате с НДС:						**74 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Джумабеков А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ **Аяпов А. Н.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №7 от 16. 07.2019 г.

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июль 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ					
1	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	9,0300		1166,00	10529
		Итого оплата труда:				777,53	7021
		Итого эксплуатация машин:				51,44	465
		Итого материалов:				358,98	3242
		Накладные расходы	%	--		534,11	4823
		Сметная прибыль	%	8		136,01	1228
		Сметная стоимость:				1836,12	16580
2	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	25,3000		347,31	8787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**56,89**	**1439**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**18**
		Итого материалов:				**290,04**	**7338**
		Накладные расходы	%	–		50,19	1270
		Сметная прибыль	%	8		31,80	805
		Сметная стоимость:				**429,30**	**10861**
3	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4700**		**9356,87**	**13755**
		Накладные расходы	%	–		396,73	583
		Сметная прибыль	%	8		780,29	1147
		Сметная стоимость:				**10533,89**	**15485**
4	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,5600**		**8948,60**	**67651**
		Накладные расходы	%	–		379,42	2868
		Сметная прибыль	%	8		746,24	5642
		Сметная стоимость:				**10074,26**	**76161**
5	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,7800**		**1961,90**	**7416**
		Итого оплата труда:				**1571,22**	**5939**
		Итого эксплуатация машин:				**31,46**	**119**
		Итого материалов:				**371,88**	**1406**
		Накладные расходы	%	–		1080,63	4085
		Сметная прибыль	%	8		243,40	920
		Сметная стоимость:				**3285,93**	**12421**
6	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**43628,02**	**164914**
		Накладные расходы	%	–		1849,83	6992
		Сметная прибыль	%	8		3638,23	13753
		Сметная стоимость:				**49116,08**	**185659**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**5039,71**	**35278**
		Накладные расходы	%	–		213,68	1496
		Сметная прибыль	%	8		420,27	2942
		Сметная стоимость:				**5673,67**	**39716**
8	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**11,7000**		**2153,15**	**25192**
		Итого оплата труда:				**759,15**	**8882**
		Итого эксплуатация машин:				**112,78**	**1320**
		Итого материалов:				**1334,45**	**15613**
		Накладные расходы	%	–		564,51	6605
		Сметная прибыль	%	8		217,41	2544
		Сметная стоимость:				**2935,07**	**34340**
9	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**3,0000**		**3005,04**	**9015**
		Итого оплата труда:				**1062,68**	**3188**
		Итого эксплуатация машин:				**115,88**	**348**
		Итого материалов:				**1879,72**	**5639**
		Накладные расходы	%	–		789,84	2370
		Сметная прибыль	%	8		303,59	911
		Сметная стоимость:				**4098,47**	**12295**
10	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,2000**		**22441,75**	**296231**
		Накладные расходы	%	–		951,53	12560
		Сметная прибыль	%	8		1871,46	24703
		Сметная стоимость:				**25264,74**	**333495**
11	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,5000**		**20679,29**	**31019**

1	2	3	4	5	6	7	8
							12000
		Накладные расходы	%	8		876,80	1315
		Сметная прибыль	%	8		1724,49	2587
		Сметная стоимость:				**23280,58**	**34921**
12	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**10,7000**		**758,95**	**8121**
		Итого оплата труда:				**161,56**	**1729**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**35**
		Итого материалов:				**595,71**	**6374**
		Накладные расходы	%	8		132,89	1422
		Сметная прибыль	%	8		71,35	763
		Сметная стоимость:				**963,19**	**10306**
13	**21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**9,5000**		**1502,57**	**14274**
		Накладные расходы	%	8		63,71	605
		Сметная прибыль	%	8		125,30	1190
		Сметная стоимость:				**1691,58**	**16070**
14	**21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,2000**		**745,19**	**894**
		Накладные расходы	%	8		31,60	38
		Сметная прибыль	%	8		62,14	75
		Сметная стоимость:				**838,93**	**1007**
15	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**18,0000**		**59,28**	**1067**
		Накладные расходы	%	8		2,51	45
		Сметная прибыль	%	8		4,94	89
		Сметная стоимость:				**66,74**	**1201**
16	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**10,7000**		**1250,47**	**13380**
		Итого оплата труда:				**304,76**	**3261**

1	2	3	4	5	6	7	8
				5			12000
		Итого эксплуатация машин:				**4,05**	**43**
		Итого материалов:				**942,35**	**10083**
		Накладные расходы	%	--		227,11	2430
		Сметная прибыль	%	8		118,21	1265
		Сметная стоимость:				**1595,78**	**17075**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**707523**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**700107**
Материалы -			Тенге				**48289**
Всего заработная плата -			Тенге				**25520**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**625084**
Накладные расходы -			Тенге				**45423**
Сметная прибыль -			Тенге				**59642**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**805172**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**25520**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7416**
Материалы -			Тенге				**1406**
Всего заработная плата -			Тенге				**5939**
Накладные расходы -			Тенге				**4085**
Сметная прибыль -			Тенге				**920**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			чел.-ч				**12421**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5939**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч				**817593**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**41**
Сметная заработная плата -							**31459**
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ					
17	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**25,7620**		**74534,05**	**1920146**
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**428215**
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**23450**
		Итого материалов:				**57360,84**	**1477730**
		Накладные расходы	%	--		13521,63	348344
		Сметная прибыль	%	8		7044,45	181479
		Сметная стоимость:				**95100,14**	**2449970**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**984,5000**		**1887,28**	**1858028**
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**1304277**
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**59702**
		Итого материалов:				**519,29**	**511244**
		Накладные расходы	%	–		858,90	845582
		Сметная прибыль	%	8		219,69	216289
		Сметная стоимость:				**2965,87**	**2919900**
19	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,7500**		**2287,64**	**303684**
		Итого оплата труда:				**736,14**	**97723**
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**1118**
		Итого материалов:				**1545,38**	**205149**
		Накладные расходы	%	–		529,78	70329
		Сметная прибыль	%	8		225,39	29921
		Сметная стоимость:				**3042,82**	**403934**
20	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**132,7500**		**2025,85**	**268932**
		Накладные расходы	%	–		85,90	11403
		Сметная прибыль	%	8		168,94	22427
		Сметная стоимость:				**2280,69**	**302761**
21	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**759,7700**		**560,60**	**425928**
		Итого оплата труда:				**111,40**	**84639**
		Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**11884**
		Итого материалов:				**437,43**	**332346**
		Накладные расходы	%	–		89,26	67820
		Сметная прибыль	%	8		51,99	39500
		Сметная стоимость:				**701,85**	**533248**
22	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**23,0000**		**10379,98**	**238740**

12000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4809,80**	**110625**
		Итого эксплуатация машин:				**549,48**	**12638**
		Итого материалов:				**5240,23**	**120525**
		Накладные расходы	%	--		3438,33	79081
		Сметная прибыль	%	8		1105,46	25426
		Сметная стоимость:				**14923,77**	**343247**
23	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные СТ РК 950-92**	**м2**	**9,6600**		**7276,33**	**70289**
		Накладные расходы	%	--		308,52	2980
		Сметная прибыль	%	8		606,79	5862
		Сметная стоимость:				**8191,63**	**79131**
24	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**23,0000**		**787,44**	**18111**
		Накладные расходы	%	--		33,39	768
		Сметная прибыль	%	8		65,67	1510
		Сметная стоимость:				**886,49**	**20389**
25	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**46,0000**		**280,78**	**12916**
		Накладные расходы	%	--		11,91	548
		Сметная прибыль	%	8		23,41	1077
		Сметная стоимость:				**316,10**	**14541**
26	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**23,0000**		**497,75**	**11448**
		Накладные расходы	%	--		21,10	485
		Сметная прибыль	%	8		41,51	955
		Сметная стоимость:				**560,36**	**12888**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5128223**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5128223**

1	2	3	4	5	6	7	8
			8				12000
		Материалы -	Тенге				2646994
		Всего заработная плата -	Тенге				2025479
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				381696
		Накладные расходы -	Тенге				1427341
		Сметная прибыль -	Тенге				524445
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7080008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2663
		Сметная заработная плата -	Тенге				2025479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7080008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2663
		Сметная заработная плата -	Тенге				2025479
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ					
27	11-100104-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	1494,3100		2243,74	3352836
		Итого оплата труда:				902,09	1348003
		Итого эксплуатация машин:				86,86	129795
		Итого материалов:				1288,76	1925805
		Накладные расходы	%	–		657,46	982445
		Сметная прибыль	%	8		232,10	346822
		Сметная стоимость:				3133,29	4682103
28	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	298,8620		23170,02	6924639
		Накладные расходы	%	–		982,41	293605
		Сметная прибыль	%	8		1932,19	577459
		Сметная стоимость:				26084,62	7795703
29	21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	28,0830		39464,60	1108284
		Накладные расходы	%	–		1673,30	46991
		Сметная прибыль	%	8		3291,03	92422
		Сметная стоимость:				44428,93	1247698
30	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	1494,3100		2718,93	4062926

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**408,18**	**609947**
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**21437**
		Итого материалов:				**2302,44**	**3440564**
		Накладные расходы	%	--		369,72	552482
		Сметная прибыль	%	8		247,09	369233
		Сметная стоимость:				**3335,75**	**4984641**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15448685**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15448685**
Материалы -			Тенге				**5366369**
Всего заработная плата -			Тенге				**1957950**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8032923**
		Накладные расходы -	Тенге				**1875523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1385937**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18710144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1957950**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18710144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1957950**
		РАЗДЕЛ 4.СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ					
31	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1610,0000**		**111,94**	**180217**
		Итого оплата труда:				**24,72**	**39794**
		Итого эксплуатация машин:				**106,44**	**171366**
		Накладные расходы	%	--		19,97	32156
		Сметная прибыль	%	8		10,55	16990
		Сметная стоимость:				**142,46**	**229363**
32	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,0000**		**1371,68**	**6858**
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**6858**
		Накладные расходы	%	--		903,19	4516
		Сметная прибыль	%	8		181,99	910
		Сметная стоимость:				**2456,86**	**12284**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1610,0000**		**31,76**	**51133**
		Итого оплата труда:				**11,29**	**18174**
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**51133**
		Накладные расходы	%	8		8,30	13364
		Сметная прибыль	%	8		3,20	5160
		Сметная стоимость:				**43,27**	**69658**
34	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1610,0000**		**54,35**	**87505**
		Итого оплата труда:				**19,32**	**31102**
		Итого эксплуатация машин:				**54,35**	**87505**
		Накладные расходы	%	8		14,21	22871
		Сметная прибыль	%	8		5,48	8830
		Сметная стоимость:				**74,04**	**119205**
35	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1150,0000**		**22,26**	**25598**
		Итого оплата труда:				**7,91**	**9098**
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**25598**
		Накладные расходы	%	8		5,82	6691
		Сметная прибыль	%	8		2,25	2583
		Сметная стоимость:				**30,32**	**34872**
36	11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1150,0000**		**54,96**	**63202**
		Итого оплата труда:				**19,53**	**22464**
		Итого эксплуатация машин:				**54,96**	**63202**
		Накладные расходы	%	8		14,36	16519
		Сметная прибыль	%	8		5,55	6378
		Сметная стоимость:				**74,87**	**86098**
37	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**230,0000**		**31,76**	**7305**
		Итого оплата труда:				**11,29**	**2596**
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**7305**
		Накладные расходы	%	8		8,30	1909
		Сметная прибыль	%	8		3,20	737
		Сметная стоимость:				**43,27**	**9951**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**230,0000**		**54,35**	**12501**
		Итого оплата труда:				**19,32**	**4443**
		Итого эксплуатация машин:				**54,35**	**12501**
		Накладные расходы	%	–		14,21	3267
		Сметная прибыль	%	8		5,48	1261
		Сметная стоимость:				**74,04**	**17029**
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**276,0000**		**655,88**	**181022**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**181022**
		Накладные расходы	%	–		431,87	119195
		Сметная прибыль	%	8		87,02	24017
		Сметная стоимость:				**1174,76**	**324235**
40	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1150,0000**		**120,07**	**138083**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**104793**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**59021**
		Накладные расходы	%	–		61,23	70413
		Сметная прибыль	%	8		14,50	16680
		Сметная стоимость:				**195,81**	**225176**
41	11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**56,3500**		**27565,62**	**1553323**
		Итого оплата труда:				**8253,41**	**465080**
		Итого эксплуатация машин:				**4570,84**	**257567**
		Итого материалов:				**16513,02**	**930509**
		Накладные расходы	%	–		6511,47	366921
		Сметная прибыль	%	8		2726,17	153620
		Сметная стоимость:				**36803,25**	**2073863**
42	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**112,7000**		**336,21**	**37891**
		Итого оплата труда:				**58,05**	**6542**
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**2532**
		Итого материалов:				**263,19**	**29662**
		Накладные расходы	%	–		51,11	5760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30,99	3492
		Сметная стоимость:				**418,30**	**47142**
43	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**23,0000**		**3536,22**	**81333**
		Накладные расходы	%	--		149,94	3449
		Сметная прибыль	%	8		294,89	6783
		Сметная стоимость:				**3981,05**	**91564**
44	**21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**23,0000**		**10271,87**	**236253**
		Накладные расходы	%	--		435,53	10017
		Сметная прибыль	%	8		856,59	19702
		Сметная стоимость:				**11563,99**	**265972**
45	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**23,0000**		**27096,60**	**623222**
		Накладные расходы	%	--		1148,90	26425
		Сметная прибыль	%	8		2259,64	51972
		Сметная стоимость:				**30505,14**	**701618**
46	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**46,0000**		**27033,67**	**1243549**
		Накладные расходы	%	--		1146,23	52726
		Сметная прибыль	%	8		2254,39	103702
		Сметная стоимость:				**30434,29**	**1399977**
47	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**23,0000**		**34123,57**	**784842**
		Накладные расходы	%	--		1446,84	33277
		Сметная прибыль	%	8		2845,63	65450

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38416,04**	**883569**
48	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**23,0000**		**10020,09**	**230462**
		Накладные расходы	%	--		424,85	9772
		Сметная прибыль	%	8		835,60	19219
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**259452**
49	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**202,4000**		**329,46**	**66683**
		Накладные расходы	%	--		13,97	2827
		Сметная прибыль	%	8		27,47	5561
		Сметная стоимость:				**370,90**	**75071**
50	**11-100114-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство крышки деревянной**	**м2 покрытия**	**17,7100**		**3680,77**	**65186**
		Итого оплата труда:				**288,64**	**5112**
		Итого эксплуатация машин:				**99,93**	**1770**
		Итого материалов:				**3332,08**	**59011**
		Накладные расходы	%	--		335,99	5950
		Сметная прибыль	%	8		321,34	5691
		Сметная стоимость:				**4338,11**	**76828**
51	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**17,7100**		**31529,43**	**558386**
		Накладные расходы	%	--		1336,85	23676
		Сметная прибыль	%	8		2629,30	46565
		Сметная стоимость:				**35495,58**	**628627**
52	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**17,7100**		**209,50**	**3710**
		Итого оплата труда:				**23,21**	**411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**31**
		Итого материалов:				**185,30**	**3282**
		Накладные расходы	%	–		23,35	414
		Сметная прибыль	%	8		18,63	330
		Сметная стоимость:				**251,48**	**4454**
53	**11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	**м2 проемов**	**35,4200**		**3746,83**	**132713**
		Итого оплата труда:				**884,75**	**31338**
		Итого эксплуатация машин:				**6,05**	**214**
		Итого материалов:				**2858,53**	**101249**
		Накладные расходы	%	–		710,38	25162
		Сметная прибыль	%	8		356,58	12630
		Сметная стоимость:				**4813,78**	**170504**
54	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**460,0000**		**875,39**	**402680**
		Итого оплата труда:				**562,76**	**258869**
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**23557**
		Итого материалов:				**301,59**	**138730**
		Накладные расходы	%	–		358,58	164949
		Сметная прибыль	%	8		98,72	45410
		Сметная стоимость:				**1332,69**	**613039**
55	**11-270601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Бетонная отмостка вокруг колодца, толщиной слоя 10 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,9400**		**1881,98**	**250190**
		Итого оплата труда:				**14,16**	**1882**
		Итого эксплуатация машин:				**19,18**	**2550**
		Итого материалов:				**1852,39**	**246257**
		Накладные расходы	%	–		88,69	11791

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		157,65	20958
		Сметная стоимость:				**2128,33**	**282940**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7023847**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7023847**
		Материалы -	Тенге				**1378850**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1189578**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3824730**
		Местные материалы -	Тенге				**129849**
		Накладные расходы -	Тенге				**1034017**
		Сметная прибыль -	Тенге				**644629**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8702492**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1461**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1189578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8702492**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1461**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1189578**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**28308278**
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				**4843867**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1028222**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**360600**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**22436189**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3056520**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**31364798**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1329867**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**32694665**
		ИТОГО:	Тенге				**2615573**
		Сметная прибыль	Тенге				**35310238**
		ИТОГО по смете:					**1023996,902**
	Временные здания и сооружения 2,9%						**36334235**
	Итого:						
	Транспортировка материалов						**583 709,48**
	Зимнее удорожания 1,6065%						**36 917 944,39**
	Итого в ценах 2017г.						**39 130 743,21**
	Итого в ценах 2018г.						**1 629 939,64**
	Скидка по акту						**37 500 803,57**
	Итого по акту						

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%						4 500 096,43
	Итого к оплате с НДС:						42 000 900,00

ЗАКАЗЧИК: _____ Джумабеков А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ Аяпов А. Н.

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ Карагойшин А.А.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 19" июля 2019 года

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", 090600, ЗКО, Бәйтерек район, с.Переметное, Гагарина,137

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 18 .07. 2019 г. Подрядчик ТОО «Жиенбай», Карагойшин Александр Ахметкалиевич, 090705, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Жалпакталский с.о., с.Жалпактал, улица Егорова, б/н

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18.07. 2019 г. ТОО «DS&V», Аяпов Актлек Наурзбаевич KZ42VJE00015543 от 24.02.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 18. 07. 2019 г ТОО «Construction Design Service», Иргалеев Рустам Уразгалеевич.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО район Бәйтерек с.Калининское

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от
«10» марта 2017 года № 119, Акимата Зеленовского района
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ62REA00126823 от 19.04.2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Construction Design Service". 004-2017
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"** №5 от 17.01.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019;
месяц, год
окончание работ июль 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь на 23 жилых домов,	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1 494,31	1 494,31
Число этажей			
	этажей	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	8 393,8	8 393,8
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Жилые дома	23 домов	1 494,31	841,57	23 домов	1 494,31	841,57

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Жилые дома – одноэтажные, прямоугольным размерами в осях 8,4х8,22 м. Высота 2,6 м. Одноэтажный одноквартирный жилой дом имеет гостиную, 2 спальни, кухню-столовую, санузел и прихожую.

- по степени огнестойкости, класс здания - III.

- класс комфортности -IV класс

Здание отапливаемое, с электрическим освещением и электрооборудованием. Конструктивная схема здания - кирпичное с несущими продольными и поперечными стенами, толщиной 510 и 250 мм.

Фундаменты - монолитные железобетонные

Стены наружные - кирпич силикатный полнотелый, стены внутренние - кирпич силикатный полнотелый, перегородки - кирпич силикатный пустотелый.

Перекрытие - деревянные балки 150*180 мм,100*180мм.

Кровля здания выполнено чердачная, четырехскатная из профлиста.

Внутренняя отделка:

Отделка квартир с учетом включения отделочных материалов, определенных для категории «улучшенная».

Для помещений, ориентированных на север и восток применять покрытия светлых и теплых тонов.

Для помещений, ориентированных на юг и запад применять покрытия светлых и холодных тонов. Откосы белые.

Потолок- сплошная шпаклевка с последующей улучшенной водоэмульсионной окраской светлых тонов;

Стены - улучшенная штукатурка, сплошная шпаклевка, с последующей улучшенной водоэмульсионной окраской. В санузлах стены облицевать гладкой кафельной глазурованной плиткой на всю высоту. В помещениях кухни облицевать полосой (фартук) высотой 600 мм из глазурованной плитки (светлых тонов) по всей длине над рабочим фронтом

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего –290 782,42 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 258 782,29 тыс. тенге,
оборудование–844,87 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего–262 752 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 258 782,29 тыс.тенге,
оборудование– 844,87 тыс.тенге.;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Джумабеков Арман Амангалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Аяпов Актлек Наурзбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Иргалеев Рустам Уразгалеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.