Генподрядчик: ТОО "Рулан Сервис ЛТД"
Субподрядчик: ТОО " Акжайык-строй"
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз. 51/1,59,61,61/1,62 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.62

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за август месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз. 51/1,59,61,61/1,62 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.62	785 366	701 219	-	-	-	-	-	-	84 146	785 366
Итого к оплате:	**785 366**	**701 219**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84 146**	**785 366**

Генподрядчик:
ТОО "Рулан Сервис ЛТД"

Директор _____ **Тамчинов Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО " Акжайык-строй"

Директор _____ **Батыргалиев Р.З**

Генподрядчик ТОО "Рулан Сервис ЛТД"
Субподрядчик ТОО " Акжайык-строй"
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз. 51/1,59,61,61/1,62 по генеральному плану города)
Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.62

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	557562,77	258252,62	11151	5165	--	7491	20134
						299310,15	78972,75	5986	1579		1491	
2	2	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2	2542,00	--	5084	--	5084	--	5491
						--	--	--	--		407	
3	3	С1242-201-0203	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3884		3884		3884		4194,72
											310,72	
4	4	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1195		1195		1195		1290,6
											95,6	
5	5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	1,9	34567,89	13032,08	65679	24761	--	35039	108776
						14755,09	5393,84	28035	10248		8057	
6	6	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	45322,00	--	45322	--	45322	--	48948
						--	--	--	--		3626	
7	7	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32730,00	--	65460	--	65460	--	70697
						--	--	--	--		5237	
8	8	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38435,00	--	76870	--	76870	--	83020
						--	--	--	--		6150	
9	9	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6807,00	--	6807	--	6807	--	7352
						--	--	--	--		545	
10	10	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8293,00	--	8293	--	8293	--	8956
						--	--	--	--		663	
11	11	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12795,00	--	12795	--	12795	--	13819
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1			--	--	--	--		1024	
												372678
			РАЗДЕЛ2 . Электрооборудования. (сети КЛ-0,4кВ)									
1	1	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	2	94,79	10,91	190	22	1380	0,48	7
						78,30	6,91	157	14	108	0,03	--
2	2	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	м	2	26,92	--	54	--	401	0,15	2
						24,75	--	50	--	108	--	--
3	3	23-060137-0670	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 ГОСТ 16442-80	км	0,02	2109851,86	--	42197	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

4	4	23-060137-0670	Кабели силовые АВБбШв 3х1+1х70 ГОСТ 16442-80	0,08	3196941,57	--	255755	--	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	--	
5	5	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2	0,015	6822,00	--	102	--	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	--	
6	6	11-330103-02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	1	3155,00	1990,00	3155	1990	35468	3,62	18		
			шт.		985,00	550,00	985	550	105	2,24	11		
		Итого по разделу 2											301453
			Итого по смете										674131
			Временные здания и сооружения			1,30%		8764					
			Итого с временными										682895
			Зимние удорожания			0,67%		4575					
			Итого с зимними удорожаниями										687470
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13749					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										701219
			НДС			12 %		84146					
			Итого с НДС										785366

Генподрядчик:
ТОО "Рулан Сервис ЛТД"

Директор _____ **Тамчинов Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО " Акжайык-строй"

Директор _____ **Батыргалиев Р.З**