Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Объектініпайдалануғақабылдауактісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» июня 2021 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы", руководитель отдела – Нурашев С. С., Юридический адрес: 050057, г. Алматы, ул. Сатпаевап, 30**

жекетұлғаүшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғаүшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлықүй-жайлар) нөмірі/
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «28» 06 **2021 года. Директора – Есимова Н. С., ТОО «СМК Шебер». Юридический адрес: г. Алматы ул. Талжанова, 40**

Декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «28» 06 **2021 года. ТОО «АДС Сапа», руководитель проекта по южному региону – Жылкыбаев К. Юридический адрес: г. Нур-Султан, пр. Момышулы, 6/1-63 1) Нурахмет Д.– эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта KZ14VJE00046020**

Қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болға нжағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «28» 06 **2021 года ТОО «ПСК Архат 2» директор- Ченгелбаев А. Б.**

Негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пристройки к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №121" по адресу: мкр. Аксай-2, д.69А, Ауэзовский район. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **мкр. Аксай-2, д.69А, Ауэзовский район**

(облыс, аудан, елдімекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналардырастайды/проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____» _____№_____;

шешімшығарғанорганнынатауы/наименование органа, вынесшего решение

колданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

шешім шығарған органның атауы/наименование органа, вынесшего решение

б)қызметті немесе белгілібіріс-қимылды жүзеге асыра бастағанын емесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, № KZ57REA00205095 дата 29.12.2020 года**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Сана Жобалау», ИП «Сэт», ТОО «Магистраль-2010, ТОО «ЭнергоПроСервис»**

жобалау шығарылымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстардың басталуы/начало работ: **декабрь 2020 года;** _____

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **июнь 2021 года;** _____
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойыншанемесекұрылыстыжобалауұйымыбойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца;** _____
нақты, ай/фактически, месяц: **6 (шесть) месяцев;** _____

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалы ккөрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдауқабілеттілігі, жұмысорындарының саны жәнесолсияқты,) барлыкобъектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдергене месекөрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение	м	279,46	279,46	279,46	279,46
Водоснабжение	м	15	15	15	15
Канализация	м	12	12	12	12
Сети связи	м	201,5	201,5	201,5	201,5
Тепловые сети	м	278,4	278,4	278,4	278,4
Восстановление тротуаров	М2	562	562	562	562

освоения проектных мощностей в начальный период _____;

Көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттарсаны/Числоэтажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/Попроекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/числоквартир	Пәтераланы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтерсаны/числоквартир	Пәтераланы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/общая	тұрғын/жилая		жалпы/общая	тұрғын/жилая
Барлықпәтер,оныңішінде: бірбөлмелі, екібөлмелі, үшбөлмелі, төртбөлмеліжәнеоданкөп/						

Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатныхи более							

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Сети водопровода и канализации:**

Наружная сеть водопровода принята из стальных труб Ø76х3,5 ГОСТ 10704-91. Фасонные части в колодце приняты стальные. Согласно отчету по инженерным изысканиям площадки, грунты относятся к 1 типу грунтовых условий по просадочности. При устройстве основания под колодцы грунт необходимо уплотнять на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе уплотненного слоя, подтвержденной лабораторными исследованиями. В водопроводных
колодцах выполнить гидроизоляцию днища и стенок ниже трубопровода.

Сброс сточных вод от здания предусмотрен в сеть канализации Ø200 мм проходящий севернее объекта. Система канализации монтируется из канализационных хризотил цементных труб ГОСТ 31416-2009 (ГОСТ 1839-80 изменен) Ø200 мм.

Тепловые сети:

Прокладка тепловых сетей принята 2-х трубная, подземная. Отключающая арматура - стальная.

Изоляция стыков предусмотрена термоусаживаемыми муфтами с применением пен пакетов. Неподвижное крепление трубопроводов предусмотрено пред изолированными неподвижными опорами заводского изготовления, щитовые опоры выполняются на месте монтажа. Каналы запроектированы монолитные железобетонные с применением сборных железобетонных плит перекрытий по серии 3.006.1-2.87.

Наружное электроснабжение:

Кабельную линия 0,4 кВ выполнить кабелем марки 4АВБбШВ-3х240+1х120мм2 от проектируемой ТП (взамен ТП-5176) до проектируемой ВРУ-0,4кВ объекта. Принятый кабель проверен по пропускной способности, на термическую стойкость при коротких замыканиях; выполнен расчет на потерю напряжения и отклонение напряжения у потребителей.

Наружные сети связи:

Проектом предусмотрено:

-Потребность в телефонизации - 1 порт высокоскоростного интернета, 1 телефонный номер.

-Прокладка кабеля ОК-2 по подвалу существующего здания и подвалу строящейся пристройки.

негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерліжәнетехнологиялықжабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байкауданкейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сырткы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдарыка былдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Бекітілгенжоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **32 272,028 тысяч тенге**,

оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **28 200,226** тысяч тенге,

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/оборудования, инструмента и инвентаря **229, 894** тысяч тенге;

прочих затрат: **3 841,908** тысяч тенге;

8. Пайдалануғақабылданатыннегізгіқорлардыңсметалыққұны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

32 272,028 тысяч тенге, в том числе:

оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары: _____мыңтеңге/стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар_____мыңтеңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

прочих затрат: _____ тысяч тенге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 72 % көзделеді және іс жүзінде 72% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде)/Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации 72 % и фактически применено 72 % (на обьектах финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____

РЕШИЛ:**объект: «Строительство пристройки к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №121" по адресу: мкр. Аксай-2, д.69А, Ауэзовский район. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»** *пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию*

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы", руководитель отдела – Нурашев С. С**

басшынынтегі, аты, әкесінінаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Нурашев С. С.**

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Жылкыбаев К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Ченгелбаев А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Есимов Н. С.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 06 2021г.

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **ТОО "ПСК Архат 2" Ген. директор Ченгелбаев А. Б.**
Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице: _____
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда), аттестат №және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании№ 90-АН от 03.12.2020 года
келісім шарт № жәнекүні/№ договора и дата

объектісібойынша/по объекту: **«Строительство пристройки к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №121" по адресу: мкр. Аксай-2, д.69А, Ауэзовский район. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**
объектінің атауы және орналаскан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырысберушісі/заказчиком которого является: **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы", руководитель отдела – Нурашев С. С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын жүзеге асырған/Строительство объекта осуществлялось
   а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «СМК Шебер», Лицензия I категории, № 014038 от 23.12.2019 г.**
   ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения
   атынан/в лице: **Директора – Есимова Нурлан Саржановича**
   басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б)косымшамердігерлікұйымдармен/субподрядными организациями_____
   ұйымныңатауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения
   атынан/в лице_____;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған//Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы/начало работ **декабрь 2020 года;**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **июнь 2021 года;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства: **4 (четыре) месяца;**
нақты/фактически: **6 (шесть) месяцев;**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған/Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) впроцессестроительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Сана Жобалау», ИП «Сэт», ТОО «Магистраль-2010, ТОО «ЭнергоПроСервис»**
жобалаушыұйымныңатауы, жобаныннөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным (ой) **Приказ об утверждении проектно сметной документации № 13-П от 08 декабря 2020 г. КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлыққадағалау/Авторский надзор:

Ұйым/Организация: **ТОО "ПСК Архат 2" Ген. директора Ченгелбаев А**

ұйыматауы, басшанантегі, аты, экесінінаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по авторскому надзору: _____

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, экесінінаты(болғанжағдайда), қолы, күніМ.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, датаМ.П.

Ченгелбаев А. Б.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Құрылыс-монтаждаужұмыстарынынсапасытуралықорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 06 2021 г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **ТОО «АДС Сапа» Руководитель проекта по южному региону – Жылкибаев К. Ж. Юридический адрес: г. Нур- Султан , пр. Момышулы 6/1-63**
Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңдымекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

атынан/в лице: **1) Нурахмет Д.– эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта KZ14VJE00046020**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договора № 82-ТН от 24.11.2020 г.**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство пристройки к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №121" по адресу: мкр. Аксай-2, д.69А, Ауэзовский район. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**
ектінің атауы және орналаскан жері /наименование и местонахождение объекта

тапсыры сберушісі/заказчиком, которого является: **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы", руководитель отдела – Нурашев С. С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось
а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «СМК Шебер», Лицензия I категории, № 014038 от 23.12.2019 г.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директора – Есимова Нурлан Саржановича**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқымердігер ұйымдар/субподрядными организациями
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: ;
басшысынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы/начало работ: **декабрь 2020 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **июнь 2021 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства: **4 (четыре) месяца;**
нақты/фактически: **6 (шесть) месяцев;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: **40 707,761 тысяч тенге,**
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ: **31 786,007 тысяч тенге,**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/оборудования, инструмента и инвентаря: **229,894 тысяч тенге;**
прочих затрат: **8 691,860 тысяч тенге,**

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **40 707,761 тысяч тенге**, в том числе:
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мыңтеңге/стоимость строительно-монтажных работ **31 786,007** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **229,894** тысяч тенге;
прочих затрат: **8 691,860 тысяч тенге,**

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Сана Жобалау», ИП «Сэт», ТОО «Магистраль-2010, ТОО «ЭнергоПроСервис»
жобалаушыұйымныңатауы, жобаныңнөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным(ой): **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
жобаныбекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңа тауы және бекітілген күні/
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **ТОО «АДС Сапа» Руководитель проекта по южному региону – Жылкибаев К. Ж..**

ұйыматауы, басшынынтегі, аты,әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Жылкибаев К. Ж.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по техническому надзору: **1) Нурахмет Д.– эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта KZ14VJE00046020**

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,подпись, дата М.П.

Нурахмет Д.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.