Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

**Декларация о соответствии**

"07" ноября 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рулан Сервис ЛТД» ВКО.г Усть-Каменогорск.ул Набережная мени И.П.Славского, дом 16**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора Тамчинова Дархан Сержановича**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз. 51/1,59,61,61/1,62 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.62»**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", руководитель Кудияров Бауыржан Мамутханович**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Русказстальмонтаж», ТОО «Ақжайық-строй», ТОО «Кенже-Райым», ТОО «СК Алаш Құрылыс», ТОО «Нур Монтаж Проект Сервис», ТОО « ТОКХАН»

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ВостокМассивпроект" №06-0276/13 от 25.09.2013года**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" №70 от 26.0.2013г**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса | общая (с учетом ранее | в том числе пускового |

| | | принятых) | или очереди | принятых) | комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| Протяженность сети К1 | м | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Протяженность В1 | м | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Протяженность ТС | м | 76 | 76 | | |
| Протяженность ЭЛ | м | 115 | 115 | | |

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- наружные сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб О89х3 мм. с «весьма усиленной» антикоррозийной изоляцией. Систему водоснабжения принять объединенная хозпитьевая и противопожарная. Наружное пожаротушение выполним от существующих гидрантов, установленных в колодцах ПГ-10 на внутриквартальной сети водопровода Ø300 мм и ПГ-9 на магистральной сети водопровода Ø400 мм по Магистрали Южная ;

- наружные сети канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных безнапорных канализационных труб Ø 200 мм. Отвод бытовых стоков от жилого дома поз. 62 выполняется самотеком в канализационную сеть Ø 200 мм, далее в существующую внутриквартальную канализационную сеть Ø 300 мм с подключением в существующий колодец № 13. Канализационные колодцы сделаны из сборных железобетонных элементов;

- наружная тепловая сеть выполнена подземная в непроходных железобетонных каналах по типовой серии 3.006-1.2/87. Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 группы В термообработанные марки стали 10, 20 ГОСТ 1050-88. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры приняты матами из фольгированного стеклянного штапельного волокна типа URSA-M25Ф;

- тепловые камеры: Конструкции теплосети предусмотрены из сборных железобетонных лотков, балок и плит по серии 3.006.1-2.87. Под лотки теплотрассы предусмотрена песчаная подготовка к тепловым камерам и по длине трассы.Под лоток теплотрссы предусмотрена подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. В основании конструкций тепловой сети приняты глины слабопучинистые, со слабой степенью агрессивности по отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости, с расчетным сопративлением R = 3.0 кг/см2;

- наружное электроснабжение жилого дома предусмотрено двумя КЛ-0,4 кВ с разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №24. В пересечении электрического кабеля с подземными коммуникациями и асфальтобетонными покрытиями, кабель проложен в асбоцементной трубе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2014 г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0;
фактически, месяц: 23;

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, ВКО (поз.51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города.) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.62» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
Директор
ТОО «Рулан Сервис ЛТД» Тамчинов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.