форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за окртябрь 2015 года
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Реголит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Кром-Строй Сервис»
Договор № 48-14-30 от 25.08.2015 г.

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт помещений гермозоны, комнаты приема пищи и санузла здания ПСК-500 по ул. Суворова, 43/1 г. Павлодар

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1,2				Дополнительные			
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	188 803		168 574						20 229	188 803
в том числе за октябрь		168 574		168 574					20 229	188 803
Коплате субподрядчику		**168 574**	**168 574**						**20 229**	**188 803**

Генподрядчик:
ТОО "Реголит"
_____ Полняков А.А.

Субподрядчик:
ТОО «Кром-Строй Сервис»
_____ Краснов Е.Н.

форма 2

Генподрядчик: ТОО "Реголит" БИН 071140003756
Субподрядчик:ТОО «Кром-Строй Сервис» БИН 080240005282
Наименование объекта: апитальный ремонт помещений гермозоны, комнаты приема пищи и санузла здания ПСК-500 по ул. Суворова, 43/1 г. Павлодар
Договор: **№ 48-14-30 от 25.08.2015 г.**

АКТ №1
приемки выполненных работ за октябрь от 05.10.2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Един. Измер.	Кол-во	Стоимость единиц, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы. %	Сумма накладных расходов	Затраты труда рабочих чел.час.	
					Всего/ основн. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	основн. зараб. платы	Эксплуатация машин	в т.ч. з/пл.			строителей/машинистов	
													на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Помещения												
		Потолки												
3	15-61-4	Улучшенная штукатурка потолков цементно-известковым р-ром	м2	19,035	143,35	4,07	2729	2 651	77	18	105	2 803	0,75	14
					139,28	0,97							0,0517	1
7	15-165-9	Улучшенная окраска маслянным колером по штукатурке потолков	м2	19,035	97,90	2,95	1864	1 807	56	21	105	1 920	0,57	11
					94,95	1,1							0,0054	0
		Полы.												
25	11-36-1	Устройство полов из линолиума изностойкого	м2	18,60	63,40	4,90	1179	1 088	91	34	123	1 381	0,3820	7
					58,50	1,85							0,0090	0
26	57-23-5	Устройство пластиковых плинтусов	м	11,24	15,21	0,09	171	170	1	0	123	209	0,0944	1
					15,12	0,02							0,0001	0
		Стены												
53	62-36-1	Очистка от известковой краски стен	м2	25,91	25,7	0	666	666	0	0	105	699	0,178	5
					25,7	0							0	0
54	15-64-3	Сплошное выравнивание влагостойкой шпатлевкой бетонных поверхностей стен с огрунтовкой	м2	48,285	77,16	3,43	3726	3 560	166	63	105	3 804	0,4552	22
					73,73	1,31							0,0063	0
		Сантехнические работы												
58	65-18-4	Разборка трубопроводов отопления на сварке диаметром 25,32 мм	м	17,2	109,47	1	1883	1 866	17	3	128	2 392	0,4934	8
					108,47	0,16							0,0014	0
		Электромонтажные работы												
71	ц8-401-1 к=0,3	Демонтаж кабеля с креплением накладными скобами	м	20	44,5	22,71	890	436	454	124	95	532	0,13	3
					21,8	6,18							0,00	0
72	ц8-593-5	Установка светильников для ламп накаливания с креплением винтами	шт	4	252,00	120,00	1008	528	480	136	95	631	0,79	3
					132,00	34,00							0,00	0

		Охранно пожарная сигнализация											
84	ц8-401-1 к=0,3	Демонтаж кабеля с креплением накладными скобами	м	18	44,5	22,71	801	392	409	111	95	478	0,13	2
					21,8	6,18							0,00	0
		Раздел 2. Кровля											
5	53-2-1	Разборка каменной кладки парапета	м3	4,223	4899,15	1881,00	20689	12 746	7 943	2 272	112	16 820	21,241	90
					3018,15	538,09							2,91	12
16	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	103,25	5,59	0,91	577	483	94	35	120	622	0,03	3
					4,68	0,34							0,00	0
		Итого					**36182**	**26 393**	**9 789**	**2 818**		**32 291**		**169**
		В том числе материалы					**0**							
		Накладные расходы с к=0,9										**29062**		
	СНРК 8.02-02-2002г	Нормативная трудоемкость ч/ч к=0,0005												15
	4.3.16	Сметная зар.плата к=0,15						4 359						
		Итого:					**36182**	**30 753**	**9 789**	**2 818**		**29062**		**184**
		Итого с накладными					**65244**							
	СНРК 8.02-02-2002	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3915							
		Итого в базисных ценах 2001 года					**69159**	**30 753**	**9 789**	**2 818**		**29062**		**184**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. Имрп=2,3897 1852:775=2,3897					**165269**	**73 490**	**23 393**	**6 735**		**69449,231**		**184**
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					3305							
		Итого:					**168574**							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**168574**							
	Решение правительства	НДС 12%	тенге				20229							
		Всего по смете с НДС: тенге					**188803**							

Генподрядчик:
ТОО "Реголит"
_____ Полянков А.А.

Субподрядчик:
ТОО «Кром-Строй Сервис»
_____ Краснов Е.Н.