Заказчик: Государственное Коммунальное Казенное Предприятие "Агротехнический колледж, поселок Аршалы" при управлении образования Акмолинской облас Форма КС-3
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту общежития № 1 КГУ "Агротехнический колледж № 4 в поселок Аршалы, Акмолинской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		68	29.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общежития № 1 КГУ "Агротехнический колледж № 4 в поселок Аршалы, Акмолинской области"	**46 313 000**	**41 350 893**							**4 962 107**	**46 313 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Энграф Т. А.**
Руководитель ГККП "Агротехнический колледж, поселок Аршалы"
при управлении образования Акмолинской области
БИН 691240000010

ПОДРЯДЧИК: _____ **Темербеков Т. Т.**
Директор ТОО "КРОФАС"
БИН 040140003292

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринг-ст"

_____ **Амангельді А.**

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"

_____ **Камбеков А. А.**

Заказчик: Государственное Коммунальное Казенное Предприятие "Агротехнический колледж, поселок Аршалы" при управлении образования Акмолинской области
БИН 691240000010, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ПЛ №14, тел 8-71644-2-10-17
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"
БИН 040140003292, Акмолинская область, г.Кокшетау, Островского, 111, тел 87162420767
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту общежития № 1 КГУ "Агротехнический колледж № 4 в поселок Аршалы, Акмолинской области"
Договор подряда №68 от 29 апреля 2020г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 - Ремонтные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		ПОДВАЛ /АС-13/									
		Полы									
					ТД-239						
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	44,92	15209,54	6416,14	683213	288213	--	375255	1143145
		НР - 72%; СП - 8%			8793,40	2809,18	395000	126188		84677	
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА. Разборка**	м3	22,46	15209,54	6416,14	341606	144107	--	187628	571573
		НР - 72%; СП - 8%			8793,40	2809,18	197500	63094		42339	
3	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА. Разборка**	м3	11,23	15209,54	6416,14	170803	72053	--	93814	285786
		НР - 72%; СП - 8%			8793,40	2809,18	98750	31547		21169	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	368,1	124,38	--	45784	--	--	32964	85048
		НР - 72%; СП - 8%			124,38	--	45784	--		6300	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	680,1	198,76	--	135178	--	--	97328	251107
		НР - 72%; СП - 8%			198,76	--	135178	--		18601	
6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ С ЗАТИРКОЙ ВНУРЕННИХ СТЕН	м2	453,4	155,04	--	70294	--	--	50612	130579
		НР - 72%; СП - 8%			155,04	--	70294	--		9672	
		1-ЭТАЖ /АС-14/									
7	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	24,3	89,24	--	2169	--	--	1561	4028
		НР - 72%; СП - 8%			89,24	--	2169	--		298	
8	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	24,3	473,49	1,22	11506	30	1086	7481	20506
		НР - 72%; СП - 8%			427,59	--	10390	--		1519	
9	1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДВП	м2 стен	11,5	505,45	107,16	5813	1232	--	3623	10190
		НР - 72%; СП - 8%			398,29	39,25	4580	451		755	
		Проемы									
10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	76,02	1015,28	160,30	77182	12186	--	51203	138656
		НР - 72%; СП - 8%			854,99	80,50	64996	6119		10271	
11	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	86,25	1711,65	160,30	147630	13825	--	101338	268886
		НР - 72%; СП - 8%			1551,36	80,50	133805	6943		19917	
12	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	60	79,29	0,03	4758	2	--	3424	8836
		НР - 72%; СП - 8%			79,26	--	4756	--		655	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	413,4	32,84	--	13575	--	--	9774	25216
		НР - 72%; СП - 8%			32,84	--	13575	--		1868	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
32	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	636,3	198,76	--	126472	--	--	91060	234935
		НР - 72%; СП - 8%			198,76	--	126472	--		17403	
33	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ С ЗАТИРКОЙ ВНУРЕННИХ СТЕН	м2	424,2	155,04	--	65767	--	--	47352	122169
		НР - 72%; СП - 8%			155,04	--	65767	--		9050	
		Фасад /АС-8,14/									
34	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	574	198,76	--	114090	--	--	82144	211933
		НР - 72%; СП - 8%			198,76	--	114090	--		15699	
35	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка	м3	21,7	15209,54	6416,14	330047	139230	--	181279	552232
		НР - 72%; СП - 8%			8793,40	2809,18	190817	60959		40906	
36	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	КРЫЛЬЦО, КОЗЫРЕК. Разборка	м3	0,25	15209,54	6416,14	3802	1604	--	2088	6361
		НР - 72%; СП - 8%			8793,40	2809,18	2198	702		471	
		Кровля /АС-17/									
37	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	23,42	2861,14	1350,48	67008	31628	--	31175	106037
		НР - 72%; СП - 8%			1510,66	338,10	35380	7918		7855	
38	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	670,7	151,88	0,24	101863	158	--	73228	189099
		НР - 72%; СП - 8%			151,64	--	101706	--		14007	
39	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ ЦМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка	м3	8,78	15209,54	6416,14	133540	56334	--	73347	223438
		НР - 72%; СП - 8%			8793,40	2809,18	77206	24665		16551	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	18,8	22607,49 17948,65	4658,84 1993,29	425021 337435	87586 37474	--	269934 55596	750551
		Прочие работы									
41	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	232,018	92,00 --	-- --	21346 --	-- --		-- 1708	23053
42	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	232,018	308,00 --	-- --	71462 --	-- --		-- 5717	77178
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Усиление фундамента /АС-52,53/									
43	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	534,36	188,05 8,89	179,15 42,85	100486 4750	95731 22897	--	19906 9631	130023
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,3	2135,83 2135,83	-- --	81802 81802	-- --	--	58897 11256	151955
45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	579,39	22,43 --	22,43 8,44	12998 --	12998 4888	--	3519 1321	17839

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,61	845,75	--	36883	--	--	26556	68514
		НР - 72%; СП - 8%			845,75	--	36883	--		5075	
47	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	327,01	837,69	111,87	273933	36583	218400	21760	319348
		НР - 72%; СП - 8%			57,95	34,47	18950	11272		23655	
48	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	65,189	63985,33	2556,60	4171140	166662	2407578	1199258	5800030
		НР - 72%; СП - 8%			24496,47	1054,41	1596900	68736		429632	
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,62988	247418,00	--	650680	--	650680	--	702734
		СП - 8%			--	--	--	--		52054	
50	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	1,15798	157114,11	1722,33	181935	1994	490	129616	336475
		НР - 72%; СП - 8%			154969,40	493,22	179451	571		24924	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15798	216590,00	--	250807	--	250807	--	270872
		СП - 8%			--	--	--	--		20065	
		Окна 1-го этажа /АС-27/									
52	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	3123,03	208,72	11243	751	5515	3832	16281
		НР - 72%; СП - 8%			1382,51	96,03	4977	346		1206	
53	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,4	2368,70	204,82	34109	2949	16544	11519	49279

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			1015,03	96,03	14616	1383		3650	
54	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	18	22437,00	--	403866	--	403866	--	436175
		СП - 8%			--	--	--	--		32309	
55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	68,25	2661,94	207,55	181677	14165	80682	67294	268889
		НР - 72%; СП - 8%			1272,24	97,20	86830	6634		19918	
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	60	1241,78	5,96	74507	358	58943	11071	92425
		НР - 72%; СП - 8%			253,43	2,85	15206	171		6846	
59	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	50	111,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
60	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной ДО 250 мм. Устройство	м	60	1486,93	6,84	89216	411	59529	21136	119181
		НР - 72%; СП - 8%			487,94	1,33	29276	80		8828	
		Окна 2-го этажа /АС-28/									
61	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	3123,03	208,72	11243	751	5515	3832	16281
		НР - 72%; СП - 8%			1382,51	96,03	4977	346		1206	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	17,1	4512,50	159,21	77164	2722	54973	14877	99404
		НР - 72%; СП - 8%			1138,54	69,76	19469	1193		7363	
		Полы 1-го этажа /АС-27/									
				ТД-400							
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,994	23474,17	9,60	117230	48	97129	14438	142201
		НР - 72%; СП - 8%			4015,39	--	20053	--		10533	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	249,7	745,23	34,69	186083	8662	85008	69506	276036
		НР - 72%; СП - 8%			370,10	16,51	92413	4123		20447	
114	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	249,7	711,03	56,13	177544	14015	61722	74420	272122
		НР - 72%; СП - 8%			407,72	6,22	101807	1554		20157	
115	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	249,7	791,83	86,93	197721	21708	72949	76080	295706
		НР - 72%; СП - 8%			412,75	10,43	103064	2603		21904	
116	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	249,7	1038,42	34,76	259293	8680	131602	88656	375785
		НР - 72%; СП - 8%			476,62	16,51	119011	4123		27836	
				ТД-529							
119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	318,3	745,23	34,69	237206	11042	108362	88601	351872
		НР - 72%; СП - 8%			370,10	16,51	117802	5255		26065	
		Полы 2-го этажа /АС-28/									
				ТД-400							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,5	745,23	34,69	54029	2515	24682	20181	80147
		НР - 72%; СП - 8%			370,10	16,51	26832	1197		5937	
123	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72,5	711,03	56,13	51550	4069	17921	21608	79010
		НР - 72%; СП - 8%			407,72	6,22	29560	451		5853	
124	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	72,5	791,83	86,93	57408	6303	21181	22090	85858
		НР - 72%; СП - 8%			412,75	10,43	29924	756		6360	
125	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,5	1038,42	34,76	75285	2520	38210	25741	109109
		НР - 72%; СП - 8%			476,62	16,51	34555	1197		8082	
		ТД-529									
128	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	473,2	745,23	34,69	352642	16416	161096	131719	523109
		НР - 72%; СП - 8%			370,10	16,51	175130	7813		38749	
		Внутренняя отделка /АС-32,33/									
		Потолок 1,2-ЭТАЖ									
		Стены и перегородки									
136	1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	531,15	2276,69	17,34	1209263	9213	211900	714799	2077986
		НР - 72%; СП - 8%			1860,40	8,71	988150	4626		153925	
		Стены и перегородки 1,2-ЭТАЖ									
138	1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2550,14	2276,69	17,34	5805872	44231	1017370	3431868	9976759

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			1860,40	8,71	4744271	22212		739019	
139	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2378,4	1477,61	14,63	3514350	34796	1612344	1352012	5255671
		НР - 72%; СП - 8%			785,07	4,45	1867210	10584		389309	
		Ж/б Пояс ПО-1 /АС-36/									
150	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,2	36515,11	5827,19	262909	41956	144309	61037	349861
		НР - 72%; СП - 8%			10644,98	1129,11	76644	8130		25916	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2709	223857,00	--	60643	--	60643	--	65494
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44856	216590,00	--	97154	--	97154	--	104926
		СП - 8%			--	--	--	--		7772	
153	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02142	157114,11	1722,33	3365	37	9	2398	6224
		НР - 72%; СП - 8%			154969,40	493,22	3319	11		461	
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02142	216590,00	--	4639	--	4639	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		Монолитные сердечники МС-1 /АС-36/									
155	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,36	41781,15	7596,87	140385	25525	71419	35107	189531
		НР - 72%; СП - 8%			12928,76	1583,24	43441	5320		14039	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13888	216590,00	--	30080	--	30080	–	32486
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0896	223857,00	--	20058	--	20058	–	21662
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Ремонтные работы

Окна 1-го этажа /АС-27/

2	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ	м2	68,25	19846		1354490		1354490	–	1462849
					–		–		–	108359	

Окна 2-го этажа /АС-28/

4	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ	м2	80,85	19846		1604549		1604549	–	1732913
					–		–		–	128364	

Итого по акту	**41 515 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 185 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 571 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	627 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 926 838
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	92 826
Накладные расходы, тенге	10 664 704
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 075 231
Всего	**41 515 662**
Всего без стоимости оборудования	41 515 662

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Временные здания и сооружения (2,32 %)					963 163				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1 %)					424 788				
		Итого					**42 903 613**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					858 072				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2019г.					**43 761 685**				
		Итого в текущих ценах 2020г., К=1,049901					**45 945 437**				
		Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9					-4 594 544				
		Итого в текущих ценах					**41 350 893**				
		НДС (12 %)					4 962 107				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**46 313 000**				

Принял (Заказчик)
ГККП "Агротехнический колледж, поселок Аршалы"
при управлении образования Акмолинской области
БИН 691240000010

_____ **Энграф Т. А.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КРОФАС"
БИН 040140003292

_____ **Темербеков Т. Т.**
Директор

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринг-ст"

_____ **Амангельді А.**

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"

_____ **Камбеков А. А.**