Заказчик: Государственное Коммунальное Казенное Предприятие "Агротехнический колледж, поселок Аршалы" при управлении образования Акмолинской области Форма КС-3
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту общежития № 1 КГУ "Агротехнический колледж № 4 в поселок Аршалы, Акмолинской области"

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		68	29.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общежития № 1 КГУ "Агротехнический колледж № 4 в поселок Аршалы, Акмолинской области"	**133 135 296,34**	**77 519 907,45**							**9 302 388,89**	**86 822 296,34**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Энграф Т. А.**
Руководитель ГККП "Агротехнический колледж, поселок Аршалы"
при управлении образования Акмолинской области
БИН 691240000010

ПОДРЯДЧИК: _____ **Темербеков Т. Т.**
Директор ТОО "КРОФАС"
БИН 040140003292

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринг-ст"
_____ **Амангельді А.**

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"
_____ **Камбеков А. А.**

Заказчик: Государственное Коммунальное Казенное Предприятие "Агротехнический колледж, поселок Аршалы" при управлении образования Акмолинской области
БИН 691240000010, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ПЛ №14, тел 8-71644-2-10-17
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"
БИН 040140003292, Акмолинская область, г.Кокшетау, Островского, 111, тел 87162420767
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту общежития № 1 КГУ "Агротехнический колледж № 4 в поселок Аршалы, Акмолинской области"
Договор подряда №68 от 29 апреля 2020г.

Акт выполненных работ №2
за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-1 - Ремонтные работы

		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Двери /АС-27,45,46/									
		Металлическая дверь ДМ-1									
70	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,20964	174187,45	92910,48	36517	19478	3914	11867	52254
		НР - 72%; СП - 8%			62607,15	16013,06	13125	3357		3871	
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04244	250422,00	--	10628	--	10628	--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,11408	463504,00	--	52877	--	52877	--	57107
		СП - 8%			--	--	--	--		4230	
73	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,05312	460595,00	--	24467	--	24467	--	26424
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
74	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	5,6	460,31	7,22	2578	40	--	1841	4772
		НР - 72%; СП - 8%			453,09	3,42	2537	19		353	
75	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,28	13633,00	--	3817	--	3817	--	4123
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
76	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	5,6	5397,90	11,60	30228	65	16307	9990	43436
		НР - 72%; СП - 8%			2474,28	3,42	13856	19		3217	
77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,012048	721466,77	8349,45	8692	101	7799	584	10019
		НР - 72%; СП - 8%			65751,60	1600,36	792	19		742	
78	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
79	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	7226,00	--	14452	--	14452	--	15608

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	158,93	4,11	890	23	554	228	1208
		НР - 72%; СП - 8%			55,95	0,62	313	3		89	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	5,6	181,98	5,80	1019	32	451	389	1520
		НР - 72%; СП - 8%			95,74	0,62	536	3		113	
					Металлическая дверь ДМ-2						
82	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,13752	174187,45	92910,48	23954	12777	2567	7785	34278
		НР - 72%; СП - 8%			62607,15	16013,06	8610	2202		2539	
83	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03694	250422,00	--	9251	--	9251	--	9991
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
84	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0717	463504,00	--	33233	--	33233	--	35892
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
85	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,02888	460595,00	--	13302	--	13302	--	14366
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
86	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	4,2	460,31	7,22	1933	30	--	1380	3579
		НР - 72%; СП - 8%			453,09	3,42	1903	14		265	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,25	4293,00	--	202844	--	202844	--	219072
		СП - 8%			--	--	--	--		16228	
96	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5239,00	--	30805	--	30805	--	33270
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
97	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,65	5097,00	--	69574	--	69574	--	75140
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
		Внутренние дверные блоки 2-го этажа /АС-28/									
99	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44,73	1861,43	93,20	83262	4169	24860	40340	133490
		НР - 72%; СП - 8%			1212,44	40,13	54233	1795		9888	
100	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	37,8	4293,00	--	162275	--	162275	--	175257
		СП - 8%			--	--	--	--		12982	
101	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239,00	--	7701	--	7701	--	8317
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
102	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,46	5097,00	--	27830	--	27830	--	30056
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
		Полы ПОДВАЛ /АС-26/									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	171,74	1477,61	14,63	253774	2513	116433	97626	379512
		НР - 72%; СП - 8%			785,07	4,45	134828	764		28112	
140	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1807,76	678,56	5,44	1226674	9840	307138	658353	2035829
		НР - 72%; СП - 8%			503,22	2,59	909696	4683		150802	
141	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	490,9	798,31	3,87	391889	1900	88270	217888	658559
		НР - 72%; СП - 8%			614,62	1,84	301719	903		8782	
142	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	251,48	5268,36	23,73	1324886	5969	646233	486380	1956167
		НР - 72%; СП - 8%			2674,90	11,31	672684	2843		144901	
		Кровля /АС-41/									
158	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	737,91	631,31	125,27	465847	92436	193803	145332	660074
		НР - 72%; СП - 8%			243,40	30,14	179608	22243		48894	
159	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	737,91	168,91	18,51	124643	13656	104335	7266	142462
		НР - 72%; СП - 8%			9,01	4,66	6652	3440		10553	
160	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,3317956	16424,27	1692,23	38298	3946	73	25851	69281
		НР - 72%; СП - 8%			14700,68	697,03	34279	1625		5132	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1475,82	216,30	15,63	319220	23060	168834	95496	447893
					86,27	3,60	127326	5307		33177	
		НР - 72%; СП - 8%									
163	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	737,91	947,07	65,38	698851	48244	232018	308944	1088419
					567,26	14,23	418589	10499		80624	
		НР - 72%; СП - 8%									
164	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	114,007095	22931,00	--	2614297	--	2614297	--	2823440
					--	--	--	--		209144	
		СП - 8%									
165	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	18,1742	101658,06	1721,81	1847554	31293	1359906	337406	2359756
					25110,02	674,83	456355	12264		174797	
		НР - 72%; СП - 8%									
166	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,1742	8913,30	69,71	161992	1267	143428	12843	188822
					951,72	29,75	17297	541		13987	
		НР - 72%; СП - 8%									
167	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,464	81760,62	1601,05	201458	3945	148907	36166	256634
					19726,41	659,29	48606	1624		19010	
		НР - 72%; СП - 8%									
168	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,464	8913,30	69,71	21962	172	19445	1741	25600
					951,72	29,75	2345	73		1896	
		НР - 72%; СП - 8%									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,351	81760,62	1601,05	28698	562	21212	5152	36558
		НР - 72%; СП - 8%			19726,41	659,29	6924	231		2708	
170	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,351	8913,30	69,71	3129	24	2771	248	3647
		НР - 72%; СП - 8%			951,72	29,75	334	10		270	
171	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,642	97550,93	1253,83	257730	3313	185713	50531	332921
		НР - 72%; СП - 8%			26004,38	559,35	68704	1478		2[illegible]661	
172	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,642	8495,45	50,52	22445	133	16137	4486	29086
		НР - 72%; СП - 8%			2337,12	21,31	6175	56		2155	
173	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	985,7	5716,10	122,42	5634360	120673	3457067	1503640	7709040
		НР - 72%; СП - 8%			2086,46	32,23	2056620	31769		571040	
176	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	985,7	310,72	3,23	306277	3187	267554	26566	359471
		НР - 72%; СП - 8%			36,05	1,38	35536	1361		26627	
179	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	214,9	1136,63	14,10	244261	3030	165029	55398	323632
		НР - 72%; СП - 8%			354,59	3,44	76202	739		23973	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			162,85	1,86	163	2		44	
		Пандус ПС-1 /АС-49/									
244	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,9	20374,44	1461,50	59086	4238	51484	3083	67142
		НР - 72%; СП - 8%			1160,12	316,35	3364	917		4973	
245	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04218	16424,27	1692,23	693	71	2	468	1253
		НР - 72%; СП - 8%			14700,68	697,03	620	29		93	
246	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04218	247106,00	--	10423	--	10423	--	11257
		СП - 8%			--	--	--	--		834	

Локальная смета №2-1-2 - Отопления и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

4	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3269,74	45,83	39237	550	28713	7318	50279
		НР - 72%; СП - 8%			831,15	15,84	9974	190		3724	
5	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5130,36	66,78	41043	534	33160	5421	50181
		НР - 72%; СП - 8%			918,58	22,53	7349	180		3717	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	57	186,18	--	10612	--	1178	6792	18797
		НР - 72%; СП - 8%			165,50	--	9434	--		1392	
7	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	246,00	--	14022	--	14022	--	15144
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
8	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	928,00	--	52896	--	52896	--	57128

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		4232	
9	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	2240,00	--	127680	--	127680	--	137894
		СП - 8%			--	--	--	--		10214	
10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3769,18	278,39	7538	557	1043	4355	12845
		НР - 72%; СП - 8%			2969,20	55,05	5938	110		951	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2094,61	117,99	16757	944	2383	9813	28695
		НР - 72%; СП - 8%			1678,74	24,86	13430	199		2126	
14	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71221,51	423,66	142443	847	132872	6371	160719
		НР - 72%; СП - 8%			4362,19	62,19	8724	124		11905	
15	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2490,22	--	2490	--	2197	211	2917
		НР - 72%; СП - 8%			292,54	--	293	--		216	
16	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	449,93	--	450	--	66	277	785
		НР - 72%; СП - 8%			384,44	--	384	--		58	
17	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1682,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43	604,10	65,68	25976	2824	11439	9396	38202
					272,40	31,08	11713	1336		2830	
		НР - 72%; СП - 8%									
22	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	271,00	--	7453	--	7453	--	8049
					--	--	--	--		596	
		СП - 8%									
23	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	677,00	--	2234	--	2234	--	2413
					--	--	--	--		179	
		СП - 8%									
24	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1560,00	--	25740	--	25740	--	27799
					--	--	--	--		2059	
		СП - 8%									
		Узел ввода									
25	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	1755,69	38,19	6320	137	3661	1851	8825
					700,65	13,55	2522	49		654	
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1403,14	17,65	1403	18	1016	271	1808
					369,17	6,59	369	7		134	
		НР - 72%; СП - 8%									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71221,51	423,66	142443	847	132872	6371	160719
		НР - 72%; СП - 8%			4362,19	62,19	8724	124		11905	
28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2490,22	--	4980	--	4395	421	5834
		НР - 72%; СП - 8%			292,54	--	585	--		432	
29	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	449,93	--	900	--	131	554	1570
		НР - 72%; СП - 8%			384,44	--	769	--		116	
30	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
31	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
32	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1435,00	--	7175	--	7175	--	7749
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2094,61	117,99	4189	236	596	2453	7174
		НР - 72%; СП - 8%			1678,74	24,86	3357	50		531	
34	2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26891,00	--	53782	--	53782	--	58085
		СП - 8%			--	--	--	--		4303	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00896	711220,58	6679,56	6373	60	5801	377	7290
		НР - 72%; СП - 8%			57175,30	1280,29	512	11		540	
36	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,6	187,00	--	1047	--	1047	--	1131
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
37	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	9	203,60	0,21	1832	2	80	1261	3341
		НР - 72%; СП - 8%			194,48	0,10	1750	1		247	
38	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1320,33	55,11	2641	110	10	1834	4833
		НР - 72%; СП - 8%			1260,57	13,05	2521	26		358	
39	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2104,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

Локальная смета №2-1-3 - Водопровод, канализация

		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1									
1	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2010,96	20,08	40219	402	31439	6143	50071
		НР - 72%; СП - 8%			418,89	7,71	8378	154		3709	
2	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2290,77	20,08	50397	442	40739	6757	61727
		НР - 72%; СП - 8%			418,89	7,71	9216	170		4572	
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2790,93	20,08	69773	502	58799	7679	83648
		НР - 72%; СП - 8%			418,89	7,71	10472	193		6196	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	758,27	1,34	26539	47	104	19010	49193
		НР - 72%; СП - 8%			753,94	0,43	26388	15		3644	
61	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	34,93	319,00	--	11143	--	11143	--	12034
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
62	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	60,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
63	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	202,00	--	2828	--	2828	--	3054
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
64	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод ПРИБОРНЫЙ ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	249,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
65	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18	128,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
66	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	30	461,00	--	13830	--	13830	--	14936
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
67	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	386,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
68	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	187,00	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	13	5785,00	--	75205	--	75205	--	81221
		СП - 8%			--	--	--	--		6016	
85	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	13	910,32	0,14	11834	2	521	8144	21577
		НР - 72%; СП - 8%			870,10	--	11311	--		1598	
86	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	13	2479,00	--	32227	--	32227	--	34805
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
87	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3435,96	169,01	41232	2028	6597	24184	70648
		НР - 72%; СП - 8%			2717,28	81,76	32607	981		5233	
88	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический скосым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	16710,00	--	100260	--	100260	--	108281
		СП - 8%			--	--	--	--		8021	
89	2303-0102-9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт.	6	43229,00	--	259374	--	259374	--	280124
		СП - 8%			--	--	--	--		20750	
90	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2345,22	63,98	2345	64	342	1418	4065
		НР - 72%; СП - 8%			1939,08	30,92	1939	31		301	
91	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
92	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	6	2412,96	216,50	14478	1299	1619	8752	25088
		НР - 72%; СП - 8%			1926,65	99,26	11560	596		1858	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кровля										
32	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавлять к проектным 15мм) НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	11068,65	16,9	1,85	187012	20484	156502	10934	213782
					0,91	0,47	10026	5160	–	15836	
33	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,33179	247106		576199		576199	–	622295
					–		–		–	46096	
34	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,1492	53171		486472		486472	–	525390
					–		–		–	38918	
35	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,03	53171		54766		54766	–	59147
					–		–		–	4381	
36	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство покрытия из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР = 72 %	м2 покрытия	26,4	1209,55	17,2	31932	454	788	22177	58438
					1162,5	4,2	30690	111	–	4329	
37	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	26,4	2002		52853		52853	–	57081
					–		–		–	4228	
38	1112-0101-1001	Подшивка карнизов металлосайдингом НР = 72 %	м2 покрытия	50	1209,54	17,18	60477	859	1492	42001	110676
					1162,52	4,18	58126	209	–	8198	
39	2105-0109-0110	Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (прим.)	м2	50	2298		114900		114900	–	124092
					–		–		–	9192	
	Фасад /АС-18/										
40	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.	м2 вертикаль	830	800,67	2,3	664552	1908	222109	317835	1060978

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Установка и разборка НР = 72 %	ной проекции		530,77	1,09	440535	903	–	78591	
41	1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР = 72 %	м	314,14	590,35	2,32	185452	730	98907	61957	267202
					273,17	0,75	85815	237	–	19793	
42	1115-0212-0305	Откосы наружные. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	42,36	1191,19	5,67	50459	240	16523	24338	80781
					795,47	2,53	33696	107	–	5984	
43	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %		42,36	731,44	3,66	30984	155	25504	3886	37660
		м2 окраш. поверхн.			125,71	1,7	5325	72	–	2790	
	Отмостка и пандус										
44	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,5	1252,3	114,06	20663	1882	5170	13601	37005
					824,91	52	13611	858	–	2741	
45	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	16,83	1531		25767		25767	–	27828
					–		–		–	2061	
46	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	9	14363,67	96	129273	864	123238	6518	146654
					574,56	39,22	5171	353	–	10863	
47	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28	1090		30520		30520	–	32962
					–		–		–	2442	
48	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	7,028	6246,73	2105,58	43902	14798	22550	9087	57228
					932,56	863,26	6554	6067	–	4239	
	Раздел 6 Входная группа										
49	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж НР = 72%	м2	13	7966,38	567,85	103563	7382	65	71700	189284
					7393,54	266,69	96116	3467	–	14021	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	2109-0202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-17, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,57	23999		85676		85676	–	92530
					–		–		–	6854	
51	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,43	13351		125900		125900	–	135972
					–		–		–	10072	
	Локальная смета 2-1-2 - Отопления и вентиляция										
	Раздел 1. Отопление										
52	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	84	1045,65	19,16	87835	1609	26646	43280	141604
					709,28	6,32	59580	531	–	10489	
53	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	672	1981		1331232		1331232	–	1437731
					–		–		–	106499	
54	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	70	1253,34	16,54	87734	1158	933	61670	161356
					1223,47	0,14	85643	10	–	11952	
55	2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	69,3	175		12128		12128	–	13098
					–		–		–	970	
56	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	256	1688,81	30,06	432335	7695	5309	302044	793129
					1638,01	0,68	419331	174	–	58750	
57	2301-0602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	253,44	1181		299313		299313	–	323258
					–		–		–	23945	
58	2900-0000-	Кран шаровый PP-R d100мм	шт	2	14107,14		28214		28214	–	30471

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001прайс-лист				–		–		–	2257	
59	2900-0000-0001прайс-лист	Кран шаровый PP-R d50мм	шт	8	5982,14 / –		47857 / –		47857 / –	– / 3829	51686
60	2302-0401-2512	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	250 / –		15000 / –		15000 / –	– / 1200	16200
61	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	170 / –		3400 / –		3400 / –	– / 272	3672
62	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	13 / –		1300 / –		1300 / –	– / 104	1404
63	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР = 72 %	шт.	80	2343,09 / 1930,55	114,65 / 15,54	187447 / 154444	9172 / 1243	23831 / –	112095 / 23963	323505
	Раздел 2. Вентиляция										
64	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1569,75 / 1380,5	65,5 / 15,5	6279 / 5522	262 / 62	495 / –	5472 / 940	12691
65	2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	4	2104 / –		8416 / –		8416 / –	– / 673	9089
	Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение										
	Светотехнические изделия										
66	2900-0000-0001прайс-л.	Светильник DPO, степень защиты IP20, размер 600x47x24	шт	42	3826,89 / –		160729 / –		160729 / –	– / 12858	173587

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	4,5	6033,33	1202,89	27150	5413	6976	12138	42431
					3280,22	466	14761	2097	–	3143	
96	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	90	1386,44	156,53	124780	14088	604	82112	223443
					1223,2	43,97	110088	3957	–	16551	
97	2104-0509-0413	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	90	2243		201870		201870	–	218020
					–		–		–	16150	
98	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	90	994,58	270,34	89512	24331	–	54502	155535
					724,23	116,84	65181	10516	–	11521	
99	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Поребрик НР = 72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	90	1822,14	38,29	163993	3446	86715	4077	235516
					820,36	14,17	73832	1275	–	17446	
100	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,44	32523		46833		46833	–	50580
					–		–		–	3747	
101	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	90	2649,96	747,69	238496	67292	0	140515	409332
					1902,27	266,18	171204	23956	–	30321	
	Раздел 8. Наружная канализация										
102	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	249,77	238,25	11989	11436	–	2316	15449
					11,52	55,5	553	2664	–	1144	
103	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3	1780	–	5340	–	–	3845	9920
					1780	–	5340	–	–	735	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1 %)					792 557				
		Итого					**80 438 419**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					1 600 964				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2019г.					**82 039 383**				
		Итого в текущих ценах 2020г., К=1,049901					**86 133 230,50**				
		Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9					-8 613 323,05				
		Итого в текущих ценах					**77 519 907,45**				
		НДС (12 %)					9 302 388,89				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**86 822 296,34**				

Принял (Заказчик)
ГККП "Агротехнический колледж, поселок Аршалы"
при управлении образования Акмолинской области
БИН 691240000010

_____ **Энграф Т. А.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КРОФАС"
БИН 040140003292

_____ **Темербеков Т. Т.**
Директор

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринг-ст"

_____ **Амангельді А.**

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"

_____ **Камбеков А. А.**