Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №114 от 30.05.2022

Номер документа	Дата составления
61	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный " в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска.ВКО			работа	1	142 947 015,99	142 947 015,99	15 315 751,71
				Итого	1	x	142 947 015,99	15 315 751,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор подряда (контракт) №114 от 30.05.2022 года

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный" в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска, ВКО

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат за октября 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		114	30.05.2022			ТОО "НКО"		17	
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**238 534 503,73**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №5	**142 947 015,99**	**127 631 264,27**							15 315 751,71	**142 947 015,99**
Всего выполнено										**142 947 015,99**
Итого к оплате с НДС										**142 947 015,99**
К оплате за текущий месяц: Сто сорок два миллиона девятьсот сорок семь тысяч пятнадцать тенге 99 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____Шерубаев Р.Н.

Подрядчик:

ТОО «НКО»

Директор _____Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____Кабигужинов С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27, БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**
Адрес: г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г, БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный" в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска, ВКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный" в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска, ВКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 114 от 30.05.2022 года**

Акт выполненных работ №5
от 27 октября 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Сети электроснабжения 10 кВ										
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 навымет	м3 грунта	292,02	226,24	214,94	66067	62767	0	20900	93923	
						11,3	88,1	3300	25727		6957		
2	2	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,03	2212,06	0	19975	0	0	14382	37106	
						2212,06	0	19975	0		2749		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,1	961,31	0	19322	0	0	13912	35893	
						961,31	0	19322	0		2659		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,6	19,21	19,21	3470	3470	0	1046	4877	
						0	8,04	0	1452		362		
5	5	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	3	88690,29	43405,52	266071	130217	15974	122609	419774	
						39960	16803,1	119880	50409		31094		
6	7	5801-0101-0102	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-250 кВА-10/0,4 кВ в БМЗ из 2-х модулей, в комплекте: РУ-10кВ из 4-х камер типа КСО2-10, силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4кВ, РУ-0,4 кВ из 2-х панелей типа ЩО-70 (опросный лист 1-149-ЭС1.ОЛ2 п.1-3)	компл.	2	27800000		55600000				55600000	
										55600000			
7	18	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1095	510,25	421,45	558735	461499	0	211441	831790	
						88,8	179,39	97236	196432		61614		
8	19	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	870	150,38	120,78	130831	105079	0	50738	196095	
						29,6	51,4	25752	44718		14526		
9	20	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	133,8	1912		255826		255826		276292	
											20466		
10	21	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1095	446,91	358,11	489366	392131	0	190186	733916	
						88,8	152,43	97236	166911		54364		
11	22	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		870	258,93	214,53	225269	186641	0	85009	335100	

				м кабеля		44,4	91,31	38628	79440		24822		
12	23	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,586	51471		390459		390459	31236	421695	
13	24	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1965	729,54 281,2	399,97 148,8	1433546 552558	785941 292412	95047	608378 163354	2205279	
14	27	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	2,004	4159460		8335558		8335558	666845	9002403	
			Локальная смета №2-2-1 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-1 (ТП-РП)										
15	19	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,193	72357,46 47142,49	25214,97 11008,11	303395 197668	105726 46157	0	195060 39876	538331	
16	20	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103	опора	9	901,32 470,9	430,42 192,4	8112 4238	3874 1732	0	4776 1031	13919	
17	21	С123-061201-0445	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70+2х25-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	2,43882	1443590		3520656		3520656	281652	3802308	
18	22	С123-061201-0451	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х95+1х95+2х25-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	1,14504	1959061		2243203		2243203	179457	2422659	
19	24	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	33	18875,01 9982	7982,45 4187,45	622875 329406	263421 138186	30048	374073 79756	1076704	
20	25	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	29115,48 15069,6	13135,32 6892,4	203808 105487	91947 48247	6374	122987 26144	352939	
21	26	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	87	35722		3107814		3107814	248625	3356439	
22	34	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	169	2846		480974		480974	38478	519452	
23	35	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1798		12586		12586	1007	13593	
24	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	18,2	501		9118		9118	729	9847	
25	37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	154		2156		2156	172	2328	
26	38	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	3327		63213		63213	5057	68270	
27	39	С124-040207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	67	4042		270814		270814	21665	292479	
28	40	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	68	2493		169524		169524	13562	183086	
29	41	С124-040202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	125	2357		294625		294625	23570	318195	
30	42	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1180		4720		4720	378	5098	
31	43	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	76	1889		143564		143564	11485	155049	
32	44	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017		181	1889		341909		341909		369262	

				шт.							27353		
33	45	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	2295		45900		45900	3672	49572	
34	46	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24ГОСТ Р 51177-2017	шт.	169	2357		398333		398333	31867	430200	
35	47	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0965	605024		58385		58385	4671	63056	
36	48	С124-040204-1511	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	165	1292		213180		213180	17054	230234	
37	49	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	157	866		135962		135962	10877	146839	
38	50	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	160	372		59520		59520	4762	64282	
39	51	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна У4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	47	4305		202335		202335	16187	218522	
40	52	С121-050307-0213	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,8	334		2939		2939	235	3174	
41	79	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	134	5344,82 2637,12	2689,36 1198,8	716206 353374	360374 160639	2458	411210 90193	1217609	
42	80	С123-070103-1052	NeoX ДКУ-02 70Вт 3750 Лм 5000К IP65 УХЛ1	шт.	134	33976		4552784		4552784	364223	4917007	
43	81	С121-060510-0101	Кронштейнов К1-2,0-2,0-1-1 (прим)	т	2,5192	699891		1763165		1763165	141053	1904218	
44	82	С2901-0103-0105	Хомут Х16	шт.	134	1054		141236		141236	11299	152535	
45	83	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134	1487		199258		199258	15941	215199	
46	84	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 11.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	268	704		188672		188672	15094	203766	
47	85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134	866		116044		116044	9284	125328	
48	86	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134	1870		250580		250580	20046	270626	
49	87	С124-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134	718		96212		96212	7697	103909	
			Локальная смета №2-2-2 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-2										
50	19	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,423	72357,46 47142,49	25214,97 11008,11	175322 114226	61096 26673	0	112719 23043	311084	
51	20	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103	опора	8	901,32 470,9	430,42 192,4	7211 3767	3443 1539	0	4245 916	12372	
52	21	С123-061201-0445	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70+2х25-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	1,39842	1443590		2018745		2018745	161500	2180245	
53	22	С123-061201-0451	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х95+1х95+2х25-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	1,07304	1959061		2102151		2102151	168172	2270323	

54	24	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	20	18875,01	7982,45	377500	159649	18211	226711	652548	
						9982	4187,45	199640	83749		48337		
55	25	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	29115,48	13135,32	145577	65677	4553	87848	252099	
						15069,6	6892,4	75348	34462		18674		
56	26	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	55	35722		1964710		1964710		2121887	
											157177		
57	34	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	101	2846		287446		287446		310442	
											22996		
58	35	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1798		8990		8990		9709	
											719		
59	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	13	501		6513		6513		7034	
											521		
60	37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	154		1540		1540		1663	
											123		
61	38	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3327		36597		36597		39525	
											2928		
62	39	С124-040207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	4042		173806		173806		187710	
											13904		
63	40	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	2493		112185		112185		121160	
											8975		
64	41	С124-040202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	2357		169704		169704		183280	
											13576		
65	42	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1180		3540		3540		3823	
											283		
66	43	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	1889		83116		83116		89765	
											6649		
67	44	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107	1889		202123		202123		218293	
											16170		
68	45	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	2295		29835		29835		32222	
											2387		
69	46	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24ГОСТ Р 51177-2017	шт.	100	2357		235700		235700		254556	
											18856		
70	47	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,058	605024		35091		35091		37898	
											2807		
71	48	С124-040204-1511	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	97	1292		125324		125324		135350	
											10026		
72	49	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	91	866		78806		78806		85110	
											6304		
73	50	С124-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	104	372		38688		38688		41783	
											3095		
74	51	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна У4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	4305		129150		129150		139482	
											10332		
75	52	С121-050307-0213	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6	334		2204		2204		2380	
											176		

76	79	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	84	5344,82 2637,12	2689,36 1198,8	448965 221518	225906 100699	1541	257774 56539	763278	
77	80	Коммерческое предложение	NeoX ДКУ-02 70Вт 3750 Лм 5000К IP65 УХЛ1	шт.	84	33976		2853984		2853984	228319	3082303	
78	81	С121-060510-0101	Стоимость кронштейнов К1-2,0-2,0-1-1	т	1,5792	699891		1105268		1105268	88421	1193689	
79	82	С2901-0103-0105	Хомут Х16	шт	84	1054		88536		88536	7083	95619	
80	83	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	1487		124908		124908	9993	134901	
81	84	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 11.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	168	704		118272		118272	9462	127734	
82	85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	866		72744		72744	5820	78564	
83	86	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	1870		157080		157080	12566	169646	
84	87	С124-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	718		60312		60312	4825	65137	
			Локальная смета №2-2-3 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-3										
85	19	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,194	72357,46 47142,49	25214,97 11008,11	158752 103431	55322 24152	0	102066 20866	281684	
86	20	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103	опора	9	901,32 470,9	430,42 192,4	8112 4238	3874 1732	0	4776 1031	13919	
87	22	С123-061201-0451	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х95+1х95+2х25-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	0,39576	1959061		775318		775318	62025	837343	
88	34	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	2846		256140		256140	20491	276631	
89	35	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1798		5394		5394	432	5826	
90	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	7,8	501		3908		3908	313	4221	
91	37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154		924		924	74	998	
92	38	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3327		19962		19962	1597	21559	
93	39	С124-040207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	4042		125302		125302	10024	135326	
94	40	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	2493		97227		97227	7778	105005	
95	41	С124-040202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	65	2357		153205		153205	12256	165461	
96	42	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1180		3540		3540	283	3823	
97	43	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1889		45336		45336	3627	48963	
98	44	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	1889		175677		175677	14054	189731	

99	45	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	2295		25245		25245	2020	27265	
100	46	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88	2357		207416		207416	16593	224009	
101	47	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.051	605024		30856		30856	2468	33324	
102	48	С124-040204-1511	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	82	1292		105944		105944	8476	114420	
103	49	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79	866		68414		68414	5473	73887	
104	50	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88	372		32736		32736	2619	35355	
105	51	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна У4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	4305		86100		86100	6888	92988	
106	52	С121-050307-0213	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6	334		2204		2204	176	2380	
107	79	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	75	5344,82 2637,12	2689,36 1198,8	400862 197784	201702 89910	1376	230155 50481	681498	
108	80	Коммерческое предложение	NeoX ДКУ-02 70Вт 3750 Лм 5000К IP65 УХЛ1	шт.	75	33976		2548200		2548200	203856	2752056	
109	81	С121-060510-0101	Стоимость кронштейнов К1-2,0-2,0-1-1	т	1,41	699891		986846		986846	78948	1065794	
110	82	С2901-0103-0105	Хомут Х16	шт	75	1054		79050		79050	6324	85374	
111	83	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	1487		111525		111525	8922	120447	
112	84	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 11.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	704		105600		105600	8448	114048	
113	85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	866		64950		64950	5196	70146	
114	86	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	1870		140250		140250	11220	151470	
115	87	С124-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	718		53850		53850	4308	58158	
			Локальная смета №2-2-4 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-4										
116	80	С123-070103-1052	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	88	-33976		-2989888		-2989888	-239191	-3229079	
117	80	Коммерческое предложение	NeoX ДКУ-02 70Вт 3750 Лм 5000К IP65 УХЛ1	шт.	88	33976		2989888		2989888	239191	3229079	
118	83	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88	1487		130856		130856	10468	141324	
119	84	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 11.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	176	704		123904		123904	9912	133816	
120	85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88	866		76208		76208	6097	82305	
121	86	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88	1870		164560		164560	13165	177725	

122	87	С124-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88	718		63184		63184	5055	68239	
			Локальная смета №2-3-1 Общестроительные работы по ТП-РП-1										
123	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	38,8	211,21 11,93	199,28 52,88	8195 463	7732 2052	0	1811 800	10806	
124	2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	33,6	283,68 11,28	272,29 79,52	9532 379	9149 2672	4	2197 938	12667	
125	3	С4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	537,6	33		17741			1419	19160	
126	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,2	1843,38 1843,38	0 0	4055 4055	0 0	0	2920 558	7533	
127	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1	961,31 961,31	0 0	3941 3941	0 0	0	2838 542	7321	
128	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,9	36,52 0	36,52 14,26	1348 0	1347 526	0	379 138	1865	
129	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,9	173,54 93,74	79,8 38,85	6404 3459	2945 1434	0	3523 794	10721	
130	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,83	6078,98 966,45	1818,08 822,32	29361 4668	8782 3972	15912	8035 2992	40388	
131	9	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	1790,28 445,78	1057,29 286,06	46547 11590	27490 7438	7467	22453 5520	74520	
132	10	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	46	1974,32 515,62	1036,74 280,5	90819 23719	47690 12903	19410	43213 10723	144755	
133	11	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4377,39 1195,19	2316,32 626,7	8755 2390	4632 1253	1732	4300 1044	14099	
134	12	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	8,53	26977		230114		230114	18409	248523	
135	13	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,532	28381		384052		384052	30724	414776	
136	14	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	27603		44993		44993	3599	48592	
137	15	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	6,5	23917,33 3941,28	1317,15 348,19	155463 25618	8561 2263	121283	25372 14467	195302	
138	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112,5	903,12 309,1	20,08 2,96	101601 34774	2259 333	64568	32650 10740	144991	
139	17	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	396250,94 373950	7400,96 4049,1	28530 26924	533 292	1073	26944 4438	59912	
140	18	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	72,576	1047		75987		75987	6079	82066	
141	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная обвязка. Устройство	м3	3,21	37840,23 11022	4717,65 1075,52	121467 35381	15143 3452	70943	35338 12544	169349	

142	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04329	243102		10524		10524		11366
											842	
143	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12195	240026		29271		29271		31613
											2342	
144	22	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4131	767267,56	1384,56	316958	572	283777	29910	374617
						78938	628,05	32609	259		27749	
145	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,72	97,93	2,43	1050	26	492	369	1533
						49,59	0,3	532	3		114	
146	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,44	83,92	1,73	1799	37	1141	433	2411
						28,99	0,3	622	6		179	
			Локальная смета №2-3-2 Общестроительные работы по КТП-2									
147	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	30,6	211,21	199,28	6463	6098	0	1428	8522
						11,93	52,88	365	1618		631	
148	2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	14,4	283,68	272,29	4085	3921	2	941	5428
						11,28	79,52	162	1145		402	
149	3	С4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	230,4	33		7603				8211
											608	
150	4	Е11-010205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	11,9	11090,51	4302,62	131977	51201	0	75531	224109
						6787,89	2027,6	80776	24128		16601	
151	5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	11,9	354,66	337,49	4221	4016	2	1008	5646
						17,01	100,68	202	1198		418	
152	6	С4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	297,5	33		9818				10603
											785	
153	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1	961,31	0	2980	0	0	2146	5536
						961,31	0	2980	0		410	
154	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,5	36,52	36,52	1004	1004	0	282	1389
						0	14,26	0	392		103	
155	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,5	173,54	79,8	4772	2194	0	2625	7989
						93,74	38,85	2578	1068		592	
156	10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,27	6078,98	1818,08	19878	5945	10773	5440	27343
						966,45	822,32	3160	2689		2025	
157	11	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	1790,28	1057,29	34015	20088	5457	16408	54457
						445,78	286,06	8470	5435		4034	
158	12	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	35	1974,31	1036,74	69101	36286	14768	32881	110141
						515,62	280,5	18047	9818		8159	
159	13	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4377,39	2316,32	8755	4632	1732	4299	14098
						1195,19	626,7	2390	1253		1044	
160	14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	7,183	26977		193776		193776		209278
											15502	
161	15	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,154	28381		259800		259800		280584
											20784	

162	16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	27603		44993		44993		48592	
											3599		
163	17	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	3,43	24073,4	1317,15	82572	4518	64535	13389	103638	
						3941,28	348,2	13519	1194		7677		
164	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53	903,12	20,08	47865	1064	30419	15381	68306	
						309,1	2,96	16382	157		5060		
165	19	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0456	396250,94	7400,96	18069	338	679	17065	37945	
						373950	4049,1	17052	185		2811		
166	20	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	45,9648	1047		48125		48125		51975	
											3850		
167	21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная обвязка. Устройство	м3	2,32	37840,24	4717,64	87789	10945	51273	25540	122395	
						11022	1075,53	25571	2495		9066		
168	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03996	243102		9714		9714		10491	
											777		
169	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08817	240026		21163		21163		22856	
											1693		
170	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,34425	767267,56	1384,56	264132	476	236481	24925	312182	
						78938	628,05	27174	216		23125		
171	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,94	97,93	2,43	875	22	410	368	1278	
						49,59	0,3	443	3		95		
172	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,88	83,92	1,73	1500	31	951	361	2010	
						28,99	0,3	518	5		149		
			Локальная смета №2-3-3 Общестроительные работы по КТП-3										
173	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	29,2	211,21	199,28	6167	5819	0	1362	8131	
						11,93	52,88	348	1544		602		
174	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,7	1843,38	0	3134	0	0	2256	5821	
						1843,38	0	3134	0		431		
175	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	26,5	283,68	272,29	7518	7215	3	1732	9990	
						11,28	79,52	299	2107		740		
176	4	С4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	424	33		13992				15111	
											1119		
177	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1	961,31	0	2980	0	0	2146	5536	
						961,31	0	2980	0		410		
178	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,8	36,52	36,52	1015	1015	0	285	1404	
						0	14,26	0	396		104		
179	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,8	173,54	79,8	4824	2218	0	2654	8076	
						93,74	38,85	2606	1080		598		
180	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,27	6078,98	1818,08	19878	5945	10773	5440	27343	
						966,45	822,32	3160	2689		2025		
181	9	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	1790,28	1057,29	34015	20088	5457	16408	54457	
						445,78	286,06	8470	5435		4034		

182	10	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	35	1974,32	1036,74	69101	36286	14768	32881	110141		
			шт. сборных конструкций		515,62	280,5	18047	9818		8159			
183	11	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	2	4377,39	2316,32	8755	4632	1732	4299	14098		
			шт. сборных конструкций		1195,19	626,7	2390	1253		1044			
184	12	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,183	26977		193776		193776		209278		
			м3							15502			
185	13	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,154	28381		259800		259800		280584		
			м3							20784			
186	14	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,63	27603		44993		44993		48592		
			м3							3599			
187	15	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	3,43	24073,4	1317,15	82572	4518	64535	13389	103638		
			м3		3941,28	348,2	13519	1194		7677			
188	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону	53	903,12	20,08	47865	1064	30419	15381	68306		
			м2 поверхности		309,1	2,96	16382	157		5060			
189	17	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	0,0456	396250,94	7400,96	18069	338	679	17065	37945		
			км трубопровода		373950	4049,1	17052	185		2811			
190	18	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	45,9648	1047		48125		48125		51975		
			м							3850			
191	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная обвязка. Устройство	2,32	37840,23	4717,64	87789	10945	51273	25540	122395		
			м3		11022	1075,53	25571	2495		9066			

192	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03996	243102		9714		9714	777	10491
193	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08817	240026		21163		21163	1693	22856
194	22	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,34425	767267,56 78938	1384,56 628,05	264132 27174	476 216	236481	24925 23125	312182
195	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,94	97,93 49,59	2,43 0,3	875 443	22 3	410	308 95	1278
196	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,88	83,92 28,99	1,73 0,3	1500 518	31 5	951	361 149	2010
			ИТОГО:									123 234 834
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							55 600 000		
			Временные здания и сооружения			1,92%		1 298 589				
			Итого с временными									124 533 423
			Зимние удорожания			2,9 %		1 999 069				
			Итого с зимними удорожаниями									126 532 492
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 418 650				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									127 951 142,13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									134 348 699,24
			Итогос понижающим коэффициентом, к = 0,95									127 631 264,27
			НДС			12 %		15315751,71				
			Итого с НДС									142 947 015,99

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "НКО"

(должность, фамилия, имя, отчество, (в случае наличия), бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулдин А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

(должность, фамилия, имя, отчество, (в случае наличия), бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шерубаев Р.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Кабигужинов С

(должность, фамилия, имя, отчество, (в случае наличия), бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Восток Массивпроект"

Теупкалиев К.Д

(должность, фамилия, имя, отчество, (в случае наличия), бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)