к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"

Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту :«Реконструкция здания 18-квартирного жилого дома по улице ул. Кабанбай батыра, 16 в с. Караменды Наурзумского района Костанайской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		8	23.02.2023				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за сентябрь 2023г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция здания 18-квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра,16 в селе Караменды, Наурзумского района, Костанайской области»	155 674 855,06	6 958 539,72							835 024,77	7 793 564,49
ИТОГО к оплате:	**7793564,49 (Семь миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят четыре тенге),49 тиына**									

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415

Руководитель _____ **Бектемисов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" БИН 021140003456
Эксперт _____ **Алибаев Ж.А.**
Аттестат№ KZ29VJE00047302 от 10.06.2019 г., ИИН 670517300128

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"
БИН/ИИН 070240034201
Директор _____ **Айтбаев Е.К.**

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"*

Наименование стройки: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*

Наименование объекта: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*

Договор *№ 8 от 23.02.2023*

Акт выполненных работ

за январь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения работы										
1	1	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	26	614,65	4,22	15981	109	1780	10180	28254	
						541,98	1,82	14091	47		2093		
	1.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт	0,5304	951				504.41			
	1.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	2,652	460				1219.92			
2	2	Прайс 3 п.1	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-003 IP65**	шт.	26	1638,38		42598		42598		46006	
											3408		
3	3	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	16	2530,16	16,87	40483	269	21394	13633	58445	
						1176,16	7,28	18819	116		4329		
	3.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	32,64	649				21183.36			
4	4	С1247-101-0113	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001 /ЛПО46-1х18/**	шт.	16	2138		34208		34208		36945	
											2737		
5	5	Прайс 3 п.7	**Лампа светодиодная NLL-A60-15-230-2.7K-E27, 220Вт, LED-15**	шт	18	788,68		14196		14196		15332	
											1136		
6	6	Прайс 3 п.8	**Лампа светодиодная NLL-A60-10-230-2.7K-E27, 220Вт, LED-10**	шт	4	500,89		2004		2004		2164	
											160		
7	7	Прайс 3 п.9	**Лампа светодиодная NLL-A60-5-230-2.7K-E27, 220Вт, LED-5**	шт	4	409,82		1639		1639		1770	
											131		
8	8	Прайс 3 п.6	**Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт, ЛБ18**	шт.	16	728,57		11657		11657		12590	
											933		
9	9	Прайс 3 п.11	**Колодка клеммная на 4 контакта СОВ-2,5-103-4**	шт	44	455,36		20036		20036		21639	
											1603		
10	10	Прайс 3 п.3	**Колодка клеммная на 3 контакта СОВ-2,5-103-3**	шт	20	455,36		9107		9107		9836	
											729		
11	11	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	54	475,9	12,99	25699	702	1218	17333	46475	
						440,36	5,46	23779	295		3443		
	11.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,8154	450				366,93			
	11.2	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт	0,5508	951				523.81			
	11.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2268	977				221.58			
12	12	С1247-213-0304	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	36	116		4176		4176		4510	
											334		
13	13	С1247-202-0501	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка монтажная, тип II-У/**	шт.	383	111		42513		42513		45914	
											3401		
14	14	С1247-202-0501	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм(тип У194)**	шт.	445	111		49395		49395		53347	
											3952		
15	15	С1261-404-0530	**Скимы ответвительные**	100 шт.	0,3	4263		1279		1279		1381	
											102		
16	16	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	18	3206,51	92,51	57717	1665	0	40829	106430	
						3114	36,41	56052	655		7884		
17	17	Прайс 4 п.2	**Плита электрическая Дарина SEM 341 404W**		18	65951,68		1187130				1187130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						1187130			
			Отпускная цена			65952		1187130					
			Сметная стоимость оборудования					*1187130*					
18	18	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,8	1866,48	0	20158	0	0	14514	37446	
				м3		1866,48	0	20158	0		2774		
19	19	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		10,8	973,94	0	10519	0	0	7573	19539	
				м3		973,94	0	10519	0		1447		
20	20	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		18	3611,56	182	65008	3276	43437	13833	85148	
				шт.		1016,4	50,97	18295	917		6307		
			ИТОГО:					1655503	6021	300637	117895	1820301	
								161713	2030	1187130	46903		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1187130			
			Внутренние сантехнические работы ОВ работы										
			Раздел: 1. Индивидуальный тепловой пункт (ШТП №1,2,3)										
1	1	Ц13-060501-0113	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса до 0,7 т. Монтаж оборудования		0,225	369834,64	92188,88	83213	20743	1329	40694	133820	
				т		271738,72	24759,43	61141	5571		9913		
2	2	513-202-0101 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС / в комплекте с тепловычислителем на 2 расходомера DN 20/		3	1684682		5054046				5054046	
				шт.						5054046			
			Отпускная цена			1684682		5054046					
			Сметная стоимость оборудования					*5054046*					
			Итого по разделу: 1. Индивидуальный тепловой пункт (ШТП №1,2,3)									5187866	
			Раздел: 2. Отопление										
3	3	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		12,62	630,88	1,2	7962	15	1758	4957	13952	
				м2 окрашиваемой поверхности		490,4	0,58	6189	7		1033		
	3 1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,1045	483				1499,48			
4	4	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773		16,04	100,49	5,78	1612	92	611	637	2429	
				м2		56,64	0,9	909	14		180		
	4 1	261-107-0836	Отвердитель	т	0,0002	606518				116,74			
	4 2	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,001	513158				493,86			
5	5	С1261-105-0152	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл		6,8972	2029		13994		13994		15114	
				кг							1120		
6	6	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		1,35	43358,19	2054,06	58534	2773	16877	30536	96196	
				м3 изоляции		28802,8	959,36	38884	1295		7126		
	6 1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,053	1856				1954,37			
	6 2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0358	356123				12740,3			
7	7	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,25	17346		4358,65		4358,65		4707,34	Казахстан
				м3							348,69		
			Итого по разделу: 2. Отопление									132398,34	
			Раздел: 3. Вентиляция										
8	8	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		36	1991,38	38,17	71690	1374	15592	54184	135944	
				решетка		1520,1	15,74	54723	567		10070		
	8 1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,44	7654				11021,76			
	8 2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0155	277977				4303,08			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									135944	
			ИТОГО:					5314468	24997	73578	131008	5456208,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					161846	7454	5054046	31315		
			Стоимость оборудования, всего							5054046			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого по акту:					6241176,00					
			Итого без оборудования					0,00					
			Временные здания и сооружения 2,9 0,9%					7276509,34					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					1035333,34					
			Непредвиденные работы и затраты-2%					27022,20					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1062355,54					
			Итого с оборудованием					21247,11					
			Договорной коэффициент k=0,95					1083602,65					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					7324778,65					
			ВСЕГО ПО АКТУ					6958539,72					
								835024,77					
								7793564,49					

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского

Руководитель:

Бектемисов К.Н.

Технический надзор:

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" БИН 100840003439

Эксперт

Аттестат № от г. ИИН

Эксперт **Алибаев Ж.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт **Костенко А.Ю.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"

Директор

Айтбаев Е.К.

расценки верны