форма 2

Заказчик ГУ "Управление сельского хозяйства Южно-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Фараб курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Капитальный ремонт канала "Маслопром" Байдибекского района ЮКО
наименование, адрес

Договор №41 от 19.06.2017г

А К Т

о приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-25-1 т.ч. п-3.69 К=1,15	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	632	11,32	11,32	7157	7157	1898	--	--		
		м3		--	3,10	--	1957	97	0,01	6		
2	Е0101-25-2	Срезка грунта под проход механизмов и рабочих, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с .),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7656	11,19	11,19	85671	85671	22725	--	--		
		м3		--	3,06	--	23427	97	0,01	77		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Срезка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	85	262,72	--	22331	--	25234	1,85	157		
		м3		262,72	--	22331	--	113	--	--		
4	Е0101-73-12	Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 65 м3 в грунтах 2 группы	6534	49,08	47,11	320714	307842	70281	0,01	90		
		м3		1,97	9,12	12872	59582	97	0,03	195		
5	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Выемка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до2 м	244	353,70	--	86303	--	97522	2,27	553		
		м3		353,70	--	86303	--	113	--	--		
6	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	804	34,04	32,62	27365	26224	8006	0,01	8		
		м3		1,42	8,85	1142	7112	97	0,03	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1407	17,73	--	24946	--	4989	0,07	105
		т		3,55	--	4989	--	100	--	--
8	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной насыпи кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве	804	41,05	36,81	33004	29595	10510	0,03	21
		м3		3,74	9,74	3007	7829	97	0,03	26
9	Е0101-90-2	Планировка дна, верха и откосов обратной засыпки канала вручную в грунтах 2 группы	12000	20,27	--	243240	--	274861	0,13	1548
		м2		20,27	--	243240	--	113	--	--
		Бетонные и прочие работы								
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армок аркасов для сооружений на оросительных каналах	28,8756	8049,49	3554,81	232434	102647	129857	14,00	404
		т		2475,00	1272,60	71467	36747	120	5,35	154
11	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	28,8756	60500,00	--	1746974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2830138	559136			2886
			Тенге			445351	136654			482
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2830138				
	Материалы -		Тенге			58319				
	Всего заработная плата -		Тенге				582005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1746974				
	Местные материалы -		Тенге			402				
	Транспортные расходы -		Тенге			24946				
		Накладные расходы -	Тенге			645883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3684583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3691
		Сметная заработная плата -	Тенге				678887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3684583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3691
		Сметная заработная плата -	Тенге				678887			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
12	Е0101-25-2	Срезка грунта под проход механизмов, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	36	11,19	11,19	403	403	107	--	--
		м3		--	3,06	--	110	97	0,01	--
13	Е0101-73-12	Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	432	49,08	47,11	21204	20353	4647	0,01	6
		м3		1,97	9,12	851	3939	97	0,03	13
14	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Выемка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби ной до 2 м	14,1	353,70	--	4987	--	5636	2,27	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		353,70	--	4987	--	113	--	--
15	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов канала вручную в грунтах 2 группы	292	20,27	--	5919	--	6688	0,13	38
		м2		20,27	--	5919	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32513	20756			76
			Тенге			11757	4049			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32513				
	Всего заработная плата -		Тенге				15807			
		Накладные расходы -	Тенге			17077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18368			
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
16	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,4 м3	18	28,89	27,85	520	501	165	0,01	--
		м3		1,04	8,44	19	152	97	0,03	1
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса ми1 м3	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			783	501			2
			Тенге			281	152			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783				
	Всего заработная плата -		Тенге				433			
		Накладные расходы -	Тенге			462				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				503			
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы								
18	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,4 м3	72	28,89	27,85	2080	2005	662	0,01	1
		м3		1,04	8,44	75	607	97	0,03	2
19	Е0101-164-2	Выемка грунта вручную, в грунтах 2 группы	2,8	218,93	--	613	--	693	1,54	4
		м3		218,93	--	613	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2693	2005			5
			Тенге			688	607			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2693				
	Всего заработная плата -		Тенге				1295			
		Накладные расходы -	Тенге			1354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1498			
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы								
20	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,4 м3	180	28,89	27,85	5199	5012	1654	0,01	1
		м3		1,04	8,44	187	1518	97	0,03	6
21	Е0101-164-2	Выемка грунта вручную, в грунтах 2 труппы	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
		м3		218,93	--	876	--	113	--	--
22	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	74	20,27	--	1500	--	1695	0,13	10
		м2		20,27	--	1500	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7575	5012			17
			Тенге			2563	1518			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7575				
	Всего заработная плата -		Тенге				4081			
		Накладные расходы -	Тенге			4339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4732			
		РАЗДЕЛ 6. Земляные работы								
23	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,4 м3	14	28,89	27,85	404	390	129	0,01	--
		м3		1,04	8,44	15	118	97	0,03	--
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	0,9	262,72	--	236	--	267	1,85	2
		м3		262,72	--	236	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			641	390			2
			Тенге			251	118			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			641				
	Всего заработная плата -		Тенге				369			
		Накладные расходы -	Тенге			396				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				428			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2874343	587800			2987
			Тенге			460891	143100			504
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2874343				
	Материалы -		Тенге			58319				
	Всего заработная плата -		Тенге				603990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1746974				
	Местные материалы -		Тенге			402				
	Транспортные расходы -		Тенге			24946				
		Накладные расходы -	Тенге			669512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3756487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3826
		Сметная заработная плата -	Тенге				704417			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3756487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3826
		Сметная заработная плата -	Тенге				704417			
		Итого с временными, 4%				150 259				
		Итого				3 906 746				
		зимние удорожание, 1,61%				62 899				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 627				
		затратами на выслугу лет, 1 %				39 067				
		Итого				4 024 340				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 на 2016год				**11 013 692**				
		Пересчет с понижающим, К-0,94910476				**10 453 147**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				209 063				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 662 210				
		НДС 12%				1 279 465				
		Итого				**11 941 675**				

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
Ақжігіт Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"
Атанбеков А.А.