Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Град-Центр"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Договор № 52/1 от 25 апреля 2020 года
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"

а) с начала строительства - 157 995 154,87 тенге
б) отчетный месяц - 157 995 154,87 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2020 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"	тенге	157 995 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	157 995 154,87	157 995 154,87	157 995 154,87

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ТОО "ПСК Град Центр"
Директор
Пильдибаев Н.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "Монолит"
Директор
Шалимбетов С.

015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

нование объекта: Ул. Емелова

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Емелова

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1 Корчевка деревьев - 1 шт								
1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево		284	11	284	11	196,56
			1	273	0	273	0	72
1101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %	дерево		972	44	972	44	668,16
			1	928	0	928	0	72
4131-0102-0201	Дрова. Погрузка	т		635	0	139,7	0	0
			0,22	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	60,06	0	0
			0,22	0	0	0	0	0
1101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень		274	274	274	274	72
			1	0	100	0	100	72
1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	пень		63	63	63	63	16,56
			1	0	23	0	23	72

131-0102-0201	Пни. Погрузка	т		635	0	27,305	0	0
			0,043	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	11,739	0	0
			0,043	0	0	0	0	0
101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма		104	104	104	104	30,24
			1	0	42	0	42	72
	Итого по разделу 1					1935,804	496	983,52
	в том числе					1201	165	
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 302 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции		2947,45	1250,19	213631	90614	175373
			72,48	1697,25	543,13	123017	39366	108
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	9140	0	0
			94,224	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	25723	0	0
			94,224	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					248494	90614	175373
	в том числе					123017	39366	
Раздел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 27,7 м3								
1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	м3 сборных		11546,28	4126,06	319832	114292	219720
			27,7	7176,93	1539,68	198801	42649	91
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,200;	т		97	0	5911	0	0
			60,94	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,200;	т		273	0	16637	0	0
			60,94	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					342380	114292	219720
	в том числе					198801	42649	
Раздел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 1,7 м3								
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8;	сборных конструкци		9140,59	3937,06	15539	6693	10304
			1,7	5203,53	1457,06	8846	2477	91

131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т	4,25	97 0	0 0	412 0	0 0	0 0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;	т	4,25	273 0	0 0	1160 0	0 0	0 0
	Итого по разделу 4 в том числе					17112 8846	6693 2477	10304
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	35,055	1714,02 1714,02	0 0	60085 60085	0 0	43261 72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	61,34625	309 0	0 0	18956 0	0 0	0 0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	61,34625	273 0	0 0	16748 0	0 0	0 0
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,26	894,29 894,29	0 0	1127 1127	0 0	811 72
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	1,26	163,57 87,14	76,43 36,19	206 110	96 46	112 72
	Итого по разделу 5 в том числе					97121 61322	96 46	44184
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 34,3 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта	4,515	163,59 87,14	76,45 36,15	739 393	345 163	401 72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в	7,443	4337,26 1131,14	311,63 134,4	32282 8419	2319 1000	8572 91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкций	5,145	11546,27 7176,91	4126,09 1539,68	59406 36925	21229 7922	40811 91

2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3							
		м3		66865	0	344020	0	0
			5,145	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %							
		м2		619,58	1,3	57351	120	45193
			92,565	618,01	0	57206	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99189,76	7194,94	1836	133	145
			0,018513	6303,68	3613,68	117	67	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140858,96	9387,15	41724	2781	3557
			0,296208	11796,1	3405,04	3494	1009	79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15	м3		17147,5	1110	1029	67	85
			0,06	1302,5	250	78	15	91
	Итого по разделу 6					538387	26994	98763
	в том числе					106633	10176	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 3 шт								
106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77790,12	17790,12	945	216	725
			0,01215	58518,52	7061,73	711	86	91
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	8443	0	0
			0,01215	0	0	0	0	0
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17150	1110	772	50	64
			0,045	1303,33	250	59	11	91
	Итого по разделу 7					10160	266	789
	в том числе					770	97	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 84 м								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,44	76,36	144	67	78
			0,882	87,07	36,22	77	32	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,2	311,61	7677	552	2038
			1,77	1131,1	134,41	2002	238	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		13611,76	4921,13	32464	11737	18069
			2,385	6504,4	1821,01	15513	4343	91

2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	144787	0	0
			12,6	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	24758	52	19510
			39,96	618,01	0	24696	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99192,94	7188,44	793	57	63
			0,007992	6306,31	3641,14	50	29	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140860,78	9387,9	18012	1200	1536
			0,127872	11796,17	3404,19	1508	435	79
1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой		3193,57	213,57	44263	2960	14942
			13,86	1213,94	69,45	16825	963	84
	Итого по разделу 8					272898	16626	56235
	в том числе					60672	6040	
Раздел 9 Устройство оголовков - 20 шт, 6,4 м3								
1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,31	2095,16	51893	2011	7041
			0,96	7140,16	919,53	6855	883	91
	Итого по разделу 9					51893	2011	7041
	в том числе					6855	883	
Раздел 10 Люки-решетки - 40 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,76	1091,36	45116	2161	10485
			1,98	5355,08	464,24	10603	919	91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,65	193,28	332938	1160	9716
			6	1539,25	96,4	9236	578	99
	Итого по разделу 10					378054	3321	20201
	в том числе					19839	1498	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 10 шт								
1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР	сборных конструкци		7223,89	2841,11	1950,5	767,1	1215,7
			0,27	3876,67	1071,11	1046,7	289,2	91,0

104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-	м3		68516	0	18499,3	0,0	0,0
			0,27	0	0	0,0	0,0	0,0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,55	1,28	1449,7	3,0	1142,5
			2,34	618,01	0	1446,1	0,0	79,0
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99032,26	7096,77	46,1	3,3	3,7
			0,000465	6451,61	3548,39	3,0	1,7	79,0
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9398,8	1054,5	70,4	89,9
			0,007485	11803,61	3406,81	88,4	25,5	79,0
	Итого по разделу 11					23000,1	843,7	2451,7
	в том числе					2584,2	316,3	

'аздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 302 м2

127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	материала основания в плотном		2964,11	1079,14	13427,4183	4888,5042	1931,03028
			4,53	146,89	247,81	665,4117	1122,5793	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,14	6381,27	508,9499394	202,3500717	331,1278571
			0,03171	9668,87	0	306,5998677	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127568,59	1816,46	4045,199989	57,5999466	32,7238448
			0,03171	0	955,53	0	30,2998563	108
127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,1	60632,691	4534,53	3816,56124
			45,3	46,27	31,74	2096,031	1437,822	108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	26967,996	3,624	23,48352
			181,2	0,12	0	21,744	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127566,23	1821,19	1155,750044	16,4999814	9,395952048
			0,00906	0	960,26	0	8,6999556	108

1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,37	100,1	64297,461	4534,53	3816,56124
			45,3	46,27	31,74	2096,031	1437,822	108
	Итого по разделу 12					171 035	14 238	9 961
	в том числе					5 186	4 037	
	Итого по смете					2 153 436	276 490	646 642
	в том числе					595 723	107 749	
	Накладные расходы					646 642,26		
	Итого с накладными рассходами					2 800 078,05		
	Сметная прибыль 8%					224 006,24		
	Итого					3024084		
	Временные здания и сооружения 1,3%					39 313,10		
	Итого					**3 063 397,39**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					124 067,59		
	Итого					3 187 464,99		
	Непредвиденные затраты 2 %					63 749,30		
	Итого в ценах 2019 года					**3 251 214,29**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**3 413 775,00**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					409 653,00		
	Итого с НДС 12 %					**3 823 428,00**		
	Тендерная скидка 10 %					382 342,80		
	Итого на оплату					3 441 085,20		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

Шалимбетов С.

015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

нование объекта: Ул. Кашкари

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Кашкари

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 697,1 м2							
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции		2947,43	1250,18	123279	52290	101203
			41,826	1697,25	543,13	70989	22717	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	5274	0	0
			54,3738	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	14844	0	0
			54,3738	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					143398	52290	101203
	в том числе					70989	22717	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	155461,614	0	111932,362
			90,7	1714,02	0	155461,614	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	49046,025	0	0
			158,725	0	0	0	0	0

·102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	43331,925	0	0
			158,725	0	0	0	0	0
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,25	0	4315	0	3107
			4,825	894,25	0	4315	0	72
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненн ого грунта		163,58	76,42	789	369	428
			4,825	87,15	36,17	420	175	72
	Итого по разделу 5					252944	369	115467
	в том числе					160197	175	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 44,7 м3								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,63	76,47	1603	749	870
			9,795	87,16	36,14	854	354	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,25	311,61	70036	5032	18596
			16,1475	1131,13	134,4	18265	2170	91
1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкци й		11546,26	4126,09	129029	46109	88641
			11,175	7176,91	1539,64	80202	17205	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	747216	0	0
			11,175	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	124458	261	98073
			200,875	618,01	0	124143	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99197,26	7199,75	3985	289	315
			0,040175	6303,67	3615,43	253	145	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,52	9387,83	90544	6034	7719
			0,6428	11796,05	3404,64	7583	2189	79

106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17150	1112	2144	139	177
			0,125	1302	250	163	31	91
	Итого по разделу 6					1169016	58614	214390
	в том числе					231462	22095	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 5 шт								
1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77800	17792,59	2626	600	2015
			0,03375	58525,93	7066,67	1975	239	91
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	23453	0	0
			0,03375	0	0	0	0	0
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17150	1112	2144	139	177
			0,125	1302	250	163	31	91
	Итого по разделу 7					28223	739	2191
	в том числе					2138	270	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 193 м								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,58	76,46	552	258	300
			3,3775	87,12	36,12	294	122	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,23	311,62	29298	2105	7779
			6,755	1131,13	134,38	7641	908	91
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкци й		13611,8	4921,14	124888	45151	69511
			9,175	6504,39	1821,01	59678	16708	91
2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	554441	0	0
			48,25	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	85992	180	67761
			138,79	618,01	0	85774	0	79

141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99189,41	7196,25	2753	200	217
			0,0277575	6304,6	3611,64	175	100	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140858,76	9386,94	62559	4169	5333
			0,4441275	11796,16	3404,43	5239	1512	79
130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой		3193,56	213,57	169498	11335	57217
			53,075	1213,94	69,44	64430	3686	84
	Итого по разделу 8					1029982	63399	208119
	в том числе					223230	23035	
Раздел 9 Устройство оголовков - 32 шт, 10,2 м3								
137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,39	2095,2	137841	5343	18702
			2,55	7140,1	919,41	18207	2344	91
	Итого по разделу 9					137841	5343	18702
	в том числе					18207	2344	
Раздел 10 Люки-решетки - 87 шт								
137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,58	1091,33	163544	7833	38009
			7,1775	5355,07	464,23	38436	3332	91
123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,63	193,26	1206899	4203	35219
			21,75	1539,25	96,39	33479	2096	99
	Итого по разделу 10					1370443	12036	73228
	в том числе					71915	5428	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 2 шт								
137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.	сборных конструкции		7227,78	2844,44	651	256	405
			0,09	3877,78	1072,22	349	96	91
104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	6166	0	0
			0,09	0	0	0	0	0

141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,55	1,28	483	1	381
			0,78	617,95	0	482	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		98387,1	6451,61	15	1	1
			0,000155	6451,61	1612,9	1	0	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9418,84	351	24	30
			0,002495	11823,65	3406,81	30	8	79
	Итого по разделу 11					7667	281	817
	в том числе					862	105	

Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 697,1 м2

127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	материала основания в плотном		2964,07	1079,08	51656	18806	7429
			17,4275	146,88	247,83	2560	4319	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,17	6381,54	1958	779	1274
			0,1219925	9668,63	0	1180	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127571,37	1817,73	15563	222	126
			0,1219925	0	954,98	0	117	108
127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	233262	17447	14683
			174,275	46,27	31,74	8064	5531	108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	103749	14	90
			697,1	0,12	0	84	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16052,22	6383,59	560	223	364
			0,034855	9668,63	0	337	0	108

1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127564,19	1814,66	4446	63	36
			0,034855	0	953,95	0	33	108
1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,37	100,11	247361	17447	14683
			174,275	46,27	31,74	8064	5531	108
	Итого по разделу 12					658555	54999	38685
	в том числе					20287	15532	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		18129,74	627,59	10515	364	1363
			0,58	2312,07	270,26	1341	157	91
1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры		30348,51	10328,16	298	101	203
			0,0098275	19282,63	3434,24	190	34	91
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	2447	0	0
			0,0098275	0	0	0	0	0
1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,52	3,25	2110	1	853
			0,385	3077,27	1,3	1185	1	72
	Итого по разделу 13					15371	467	2419
	в том числе					2715	191	
	Итого по смете					4813438	248537	775212
	в том числе					802002	91892	
	Накладные расходы					775 212,17		
	Итого с накладными рассходами					5 588 650,66		
	Сметная прибыль 8%					447 092,05		
	Итого					6035743		
	Временные здания и сооружения 1,3%					78 464,66		
	Итого					**6 114 207,37**		

	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					247 625,40		
	Итого					6 361 832,76		
	Непредвиденные затраты 2 %					127 236,66		
	Итого в ценах 2019 года					**6 489 069,42**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**6 813 522,89**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					817 622,75		
	Итого с НДС 12 %					**7 631 145,64**		
	Тендерная скидка 10 %					763 114,56		
	Итого на оплату					6 868 031,07		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

Шалимбетов С.

015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

нование объекта: Ул. Абая

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Абая

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1 Корчевка деревьев - 5 шт								
101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево		284,6	11,2	1423	56	984
			5	273,4	0	1367	0	72
101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %	дерево		972	43,8	4860	219	3342
			5	928,2	0	4641	0	72
4131-0102-0201	Дрова. Погрузка	т		635	0	699	0	0
			1,1	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	300	0	0
			1,1	0	0	0	0	0
1101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень		273,8	273,8	1369	1369	361
			5	0	100,4	0	502	72
1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	пень		62,8	62,8	314	314	83
			5	0	23	0	115	72

131-0102-0201	Пни. Погрузка	т		635	0	137	0	0
			0,215	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	59	0	0
			0,215	0	0	0	0	0
101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма		103,6	103,6	518	518	150
			5	0	41,8	0	209	72
	Итого по разделу 1					9678	2476	4920
	в том числе					6008	826	
аздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 1376,3 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	м3 конструкции		2947,43	1250,18	243393	103237	199807
			82,578	1697,25	543,13	140156	44851	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	43388	0	0
			447,2975	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	122112	0	0
			447,2975	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					408893	103237	199807
	в том числе					140156	44851	
аздел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 110,7 м3								
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	м3 сборных конструкций		11546,29	4126,09	319544	114190	219521
			27,675	7176,92	1539,66	198621	42610	91
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т		97	0	3221	0	0
			33,21	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т		273	0	9066	0	0
			33,21	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					331831	114190	219521

	в том числе					198621	42610	
Раздел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 15 м3								
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборны х		9140,47	3936,93	34277	14763	22729
			3,75	5203,53	1456,87	19513	5463	91
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т		97	0	909	0	0
			9,375	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;	т		273	0	2559	0	0
			9,375	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 4					37746	14763	22729
	в том числе					19513	5463	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	662940	0	477317
			386,775	1714,02	0	662940	0	72
4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	209149	0	0
			676,85625	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	184782	0	0
			676,85625	0	0	0	0	0
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,24	0	9009	0	6487
			10,075	894,24	0	9009	0	72
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотне		163,6	76,45	1648	770	894
			10,075	87,15	36,15	878	364	72
	Итого по разделу 5					1067528	770	484698
	в том числе					672828	364	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 248,7 м3								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотне		163,62	76,47	8905	4162	4832
			54,4225	87,16	36,15	4743	1967	72

1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона,		4337,24	311,62	389148	27959	103327
			89,7225	1131,13	134,4	101488	12059	91
1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборны х констру		11546,28	4126,09	717890	256540	493178
			62,175	7176,92	1539,66	446225	95728	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-	м3		66865	0	4157331	0	0
			62,175	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,58	1,3	692288	1453	545521
			1117,35	618,01	0	690533	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99186,69	7194,48	22165	1608	1751
			0,22347	6301,74	3616,82	1408	808	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,37	9387,45	503645	33565	42937
			3,57552	11796,05	3404,54	42177	12173	79
1106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15	м3		17150	1112,86	3001	195	247
			0,175	1302,86	250	228	44	91
	Итого по разделу 6					6494374	325481	1191793
	в том числе					1286803	122779	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 9 шт								
1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77794,24	17794,24	4726	1081	3626
			0,06075	58522,63	7061,73	3555	429	91
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	42216	0	0
			0,06075	0	0	0	0	0
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17148,89	1111,11	3859	250	318
			0,225	1302,22	250	293	56	91
	Итого по разделу 7					50800	1331	3943
	в том числе					3848	485	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм -403 м								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотне		163,63	76,46	1154	539	626
			7,0525	87,17	36,16	615	255	72

137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона,		4337,24	311,63	61177	4396	16243
			14,105	1131,12	134,38	15954	1895	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборны х		13611,8	4921,12	260666	94239	145082
			19,15	6504,4	1820,99	124559	34872	91
104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	1157718	0	0
			100,75	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,58	1,3	233390	490	183911
			376,69	618,01	0	232798	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99186,99	7194,29	7472	542	590
			0,0753375	6301,64	3617,06	475	273	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,42	9387,49	169793	11316	14475
			1,2054075	11796,01	3404,66	14219	4104	79
130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолиру		3193,56	213,57	353926	23669	119474
			110,825	1213,94	69,44	134535	7696	84
	Итого по разделу 8					2245296	135191	480402
	в том числе					523155	49095	

аздел 9 Устройство оголовков - 152 шт, 48,6 м3

137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 констру кции		54055,35	2095,25	656773	25457	89111
			12,15	7140,08	919,49	86752	11172	91
	Итого по разделу 9					656773	25457	89111
	в том числе					86752	11172	

аздел 10 Люки-решетки - 168 шт

137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 констру кции		22785,64	1091,29	315809	15125	73397
			13,86	5355,07	464,23	74221	6434	91
123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	2330565	8117	68010
			42	1539,25	96,39	64649	4048	99

	Итого по разделу 10					2646374	23243	141406
	в том числе					138870	10483	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 6 шт								
137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных		7225	2841,67	1951	767	1216
			0,27	3876,85	1072,22	1047	289	91
104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	18499	0	0
			0,27	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,66	1,28	1450	3	1143
			2,34	618,06	0	1446	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99462,37	6989,25	46	3	4
			0,000465	6451,61	3225,81	3	2	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9385,44	1054	70	90
			0,007485	11790,25	3406,81	88	25	79
	Итого по разделу 11					23001	844	2452
	в том числе					2584	316	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 1376,3 м2								
127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала		2964,06	1079,1	101986	37129	14667
			34,4075	146,88	247,83	5054	8527	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16051,32	6382,54	3866	1537	2515
			0,2408525	9668,78	0	2329	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127569,78	1817,5	30726	438	248
			0,2408525	0	954,94	0	230	108

127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	460534	34445	28989
			344,075	46,27	31,74	15920	10921	108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	204835	28	178
			1376,3	0,12	0	165	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,28	6383,06	1105	439	718
			0,068815	9667,22	0	665	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,3	1816,46	8779	125	71
			0,068815	0	955,46	0	66	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	488373	34445	28989
			344,075	46,27	31,74	15920	10921	108
	Итого по разделу 12					1300203	108587	76376
	в том числе					40054	30665	

аздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт

137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		18129,74	627,59	10515	364	1363
			0,58	2312,07	270,26	1341	157	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры		30348,51	10328,16	298	101	203
			0,0098275	19282,63	3434,24	190	34	91
105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	2447	0	0
			0,0098275	0	0	0	0	0

I101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,52	3,25	2110	1	853
			0,385	3077,27	1,3	1185	1	72
	Итого по разделу 13					15371	467	2419
	в том числе					2 715,25	191	
	Итого по смете					15 287 857,19	856036	2919554
	в том числе					3 121 907,05	319300	
	Накладные расходы					2 919 553,85		
	Итого с накладными расходами					**18 207 411,04**		
	Сметная прибыль 8%					1 456 592,88		
	Итого					**19 664 003,92**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					255 632,05		
	Итого					19 919 635,98		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					806 745,26		
	Итого					20 726 381,23		
	Непредвиденные затраты 2 %					414 527,62		
	Итого в ценах 2019 года					21 140 908,86		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					22 197 954,30		
	Налог на добавленную стоимость 12%					2 663 754,52		
	Итого с НДС 12 %					24 861 708,82		
	Тендерная скидка 10 %					2 486 170,88		
	Итого на оплату					22 375 537,93		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

Шалимбетов С.

енование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
енование объекта: Ул. Бедренко

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Бедренко

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 552,6 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	конструкци		2947,42	1250,17	97725	41451	80225
			33,156	1697,25	543,13	56274	18008	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	4181	0	0
			43,1028	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	11767	0	0
			43,1028	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					113673	41451	80225
	в том числе					56274	18008	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	214852	0	154694
			125,35	1714,02	0	214852	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	67783	0	0
			219,3625	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	59886	0	0
			219,3625	0	0	0	0	0

101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,23	0	4069	0	2929
			4,55	894,23	0	4069	0	72
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта		163,63	76,48	745	348	404
			4,55	87,14	36,15	396	164	72
	Итого по разделу 5					64699	348	3333
	в том числе					4465	164	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 72,9 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,63	76,48	2612	1221	1417
			15,9625	87,16	36,15	1391	577	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,25	311,62	114135	8200	30305
			26,315	1131,13	134,4	29766	3537	91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкций		11546,28	4126,09	210431	75198	144562
			18,225	7176,91	1539,66	130799	28060	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	1218615	0	0
			18,225	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,58	1,3	203005	426	159968
			327,65	618,01	0	202491	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99191,21	7198,99	6500	472	513
			0,06553	6302,46	3612,85	413	237	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,63	9387,64	147689	9843	12591
			1,04848	11796,12	3404,69	12368	3570	79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15	м3		17151,11	1113,33	1929	125	159
			0,1125	1302,22	251,11	146	28	91
	Итого по разделу 6					1904916	95485	349516
	в том числе					377375	36009	

Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 6 шт

106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77796,3	17790,12	3151	720	2417
			0,0405	58524,69	7067,9	2370	286	91
!106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	28144	0	0
			0,0405	0	0	0	0	0
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17150	1111,67	2573	167	212
			0,15	1303,33	250	195	38	91
	Итого по разделу 7					33867	887	2629
	в том числе					2566	324	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 182 м								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,58	76,45	521	243	283
			3,185	87,13	36,19	278	115	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,21	311,62	27628	1985	7336
		м3	6,37	1131,12	134,38	7205	856	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкци		13611,79	4921,13	117742	42568	65533
			8,65	6504,39	1821,01	56263	15752	91
!104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	522841	0	0
			45,5	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	120161	252	94687
			193,94	618,01	0	119857	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99187,88	7193,04	3847	279	304
			0,0387875	6303,58	3622,3	245	140	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,56	9387,58	87418	5826	7452
			0,6206075	11796,1	3404,33	7321	2113	79
1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируем ой		3193,56	213,57	159838	10689	53956
			50,05	1213,94	69,45	60758	3476	84

	Итого по разделу 8					1039996	61843	229552
	в том числе					251926	22452	
Раздел 9 Устройство оголовков - 92 шт, 29,4м3								
1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,34	2095,2	397307	15400	53906
			7,35	7140,07	919,49	52480	6758	91
	Итого по разделу 9					397307	15400	53906
	в том числе					52480	6758	
Раздел 10 Люки-решетки - 64 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,61	1091,29	120308	5762	27960
			5,28	5355,07	464,16	28275	2451	91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	887834	3092	25909
			16	1539,25	96,39	24628	1542	99
	Итого по разделу 10					1008142	8854	53869
	в том числе					52903	3993	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 1 шт								
137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций		7223,89	2841,11	3251	1278	2026
			0,45	3876,67	1071,11	1745	482	91
104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	30832	0	0
			0,45	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,55	1,28	2416	5	1904
			3,9	618,01	0	2410	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99032,26	7096,77	77	5	6
			0,000775	6451,61	3548,39	5	3	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9398,8	1757	117	150
			0,012475	11803,61	3406,81	147	42	79

	Итого по разделу 11					38333	1406	4086
	в том числе					4307	527	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 552,6 м2								
I127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном		2964,06	1079,08	40948	14907	5889
			13,815	146,89	247,83	2029	3424	108
I127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16051,39	6382,81	1552	617	1010
			0,096705	9668,58	0	935	0	108
I127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,96	1817,38	12337	176	100
			0,096705	0	953,93	0	92	108
I127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	184910	13830	11639
			138,15	46,27	31,74	6392	4385	108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	82243	11	72
			552,6	0,12	0	66	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16051,39	6378,94	443	176	289
			0,02763	9672,46	0	267	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127569,67	1818,68	3525	50	29
			0,02763	0	959,1	0	26	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	196087	13830	11639
			138,15	46,27	31,74	6392	4385	108
	Итого по разделу 12					522046	43598	30666
	в том числе					16082	12312	
	Итого по смете					5405615	269272	962461

	в том числе					1033229	100548	
	Накладные расходы					962461		
	Итого с накладными расходами					6368076		
	Сметная прибыль 8%					509446		
	Итого					6877522		
	Временные здания и сооружения 1,3%					89 407,79		
	Итого					**6 966 929,79**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					282 160,66		
	Итого					7 249 090,45		
	Непредвиденные затраты 2 %					144 981,81		
	Итого в ценах 2019 года					**7 394 072,26**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**7 763 775,87**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					931 653,10		
	Итого с НДС 12 %					**8 695 428,98**		
	Тендерная скидка 10 %					869 542,90		
	Итого на оплату					7 825 886,08		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

_____ Шалимбетов С.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
нование объекта: Ул. Павлова

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Павлова

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 1303,9 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции	78,234	2947,43	1250,18	230589	97807	189295
				1697,25	543,12	132783	42490	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т	423,7675	97	0	41105	0	0
				0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т	423,7675	273	0	115689	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					387 383	97 807	189 295
	в том числе					132 783	42 490	
Раздел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 19,4 м3								
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	сборных конструкций	4,85	11546,29	4126,08	56000	20011	38471
				7176,91	1539,69	34808	7467	91
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т	5,82	97	0	565	0	0
				0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;							
		т		273	0	1589	0	0
			5,82	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					58 153	20 011	38 471
	в том числе					34 808	7 467	
аздел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 6,84 м3								
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций		9140,35	3936,84	15630	6732	10364
			1,71	5203,51	1456,87	8898	2491	91
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т		97	0	415	0	0
			4,275	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;							
		т		273	0	1167	0	0
			4,275	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 4					17 212	6 732	10 364
	в том числе					8 898	2 491	
аздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	508121	0	365847
			296,45	1714,02	0	508121	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	160305	0	0
			518,7875	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;							
		т		273	0	141629	0	0
			518,7875	0	0	0	0	0
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,24	0	8585	0	6181
			9,6	894,24	0	8585	0	72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненн ого грунта		163,62	76,46	1571	734	852
			9,6	87,16	36,15	837	347	72
	Итого по разделу 5					820 211	734	372 881
	в том числе					517 543	347	
аздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 180,4 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненн		163,63	76,47	6456	3017	3502
			39,4525	87,16	36,14	3439	1426	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337,24	311,62	282105	20269	74905
			65,0425	1131,13	134,4	73572	8742	91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкци й		11546,29	4126,09	520738	186087	357737
			45,1	7176,92	1539,66	323679	69439	91
104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	3015612	0	0
			45,1	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	502061	1053	395623
			810,325	618,01	0	500789	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99185,51	7194,64	16074	1166	1270
			0,162065	6301,48	3617,38	1021	586	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,38	9387,44	365254	24342	31138
			2,59304	11796,1	3404,5	30588	8828	79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17148,7	1111,3	4930	319	406
			0,2875	1302,61	249,57	375	72	91
	Итого по разделу 6					4 713 230	236 253	864 582
	в том числе					933 462	89 092	

2	3	4	5	6	7	8	9	11
'аздел 7 Устройство шандорной заслонки - 9 шт								
106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77794,24	17794,24	4726	1081	3626
			0,06075	58522,63	7061,73	3555	429	91
106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	42216	0	0
			0,06075	0	0	0	0	0
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17148,89	1111,11	3859	250	318
			0,225	1302,22	250	293	56	91
	Итого по разделу 7					**50 800**	**1 331**	**3 943**
	в том числе					**3 848**	**485**	
'аздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 384 м								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.100:	м3 уплотненн		163,62	76,45	1100	514	597
			6,72	87,17	36,16	586	243	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337,24	311,62	58314	4190	15484
			13,445	1131,13	134,4	15208	1807	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		13611,81	4921,14	248075	89688	138075
			18,225	6504,4	1821	118543	33188	91
104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	1103136	0	0
			96	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	199108	418	156897
			321,36	618,01	0	198604	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99187,06	7195,92	6375	462	504
			0,0642725	6301,3	3617,41	405	232	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР =	т		140859,53	9387,59	144853	9654	12349
			1,0283525	11796,05	3404,47	12130	3501	79

2	3	4	5	6	7	8	9	11
130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируем		3193,56	213,57	337240	22553	113841
			105,6	1213,94	69,44	128192	7333	84
	Итого по разделу 8					2 098 201	127 478	437 745
	в том числе					473 668	46 304	
Раздел 9 Устройство оголовков - 108 шт, 34,5 м3								
137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,36	2095,22	466227	18071	63258
			8,625	7140,09	919,48	61583	7931	91
	Итого по разделу 9					466 227	18 071	63 258
	в том числе					61 583	7 931	
Раздел 10 Люки-решетки - 166 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,6	1091,27	312049	14945	72523
			13,695	5355,06	464,24	73338	6358	91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	2302820	8021	67200
			41,5	1539,25	96,39	63879	4000	99
	Итого по разделу 10					2 614 869	22 966	139 723
	в том числе					137 216	10 358	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 3 шт								
1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		7224,07	2840,74	975	383	608
			0,135	3877,78	1070,37	524	144	91
2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	9250	0	0
			0,135	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,44	1,28	725	1	571
			1,17	617,95	0	723	0	79

2	3	4	5	6	7	8	9	11
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР =	т		100000	7526,88	23	2	2
			0,0002325	6451,61	4301,08	1	1	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР =	т		140948,56	9418,84	527	35	45
			0,0037425	11823,65	3406,81	44	13	79
	Итого по разделу 11					11 500	422	1 226
	в том числе					1 292	158	
аздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 1303,9 м2								
127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания		2964,07	1079,09	96621	35176	13896
			32,5975	146,88	247,83	4788	8079	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,75	6381,95	3663	1456	2383
			0,2281825	9668,8	0	2206	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР =	т		127570,04	1817,62	29109	415	235
			0,2281825	0	954,28	0	218	108
127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	436308	32633	27464
			325,975	46,27	31,74	15083	10346	108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	194059	26	169
			1303,9	0,12	0	156	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16048,01	6380,86	1046	416	681
			0,065195	9667,15	0	630	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР =	т		127571,13	1817,62	8317	118	67
			0,065195	0	954,83	0	62	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	462682	32633	27464
			325,975	46,27	31,74	15083	10346	108
	Итого по разделу 12					1 231 806	102 874	72 358

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	в том числе					37 947	29 052	
	Итого по смете					12 469 594	634 679	2 193 846,5
	в том числе					2 343 048	236 176	
	Накладные расходы					2 193 846,51		
	Итого с накладными расходами					**14 663 440,45**		
	Сметная прибыль 8%					1 173 075,24		
	Итого					**15 836 515,69**		
	Временные здания и сооружения 1.3%					205 874,70		
	Итого					16 042 390,39		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4.05 %					649 716,81		
	Итого					16 692 107,20		
	Непредвиденные затраты 2 %					333 842,14		
	Итого в ценах 2019 года					17 025 949,35		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					17 877 246,81		
	Налог на добавленную стоимость 12%					2 145 269,62		
	Итого с НДС 12 %					20 022 516,43		
	Тендерная скидка 10 %					2 002 251,64		
	Итого на оплату					18 020 264,79		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

_____ Шалимбетов С.

2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

енование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

енование объекта: Ул. Гастелло

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Гастелло

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 158,8 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	м3 конструкци	9,528	2947,42	1250,16	28083	11912	23054
				1697,26	543,14	16171	5175	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т	12,3864	97	0	1201	0	0
				0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т	12,3864	273	0	3381	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					32 666	11 912	23 054
	в том числе					16 171	5 175	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	58,475	1714,02	0	100227	0	72164
				1714,02	0	100227	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	102,33125	309	0	31620	0	0
				0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	102,33125	273	0	27936	0	0
				0	0	0	0	0
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,075	894,19	0	961	0	692
				894,19	0	961	0	72
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненн ого грунта	1,075	163,72	76,51	176	82	95
				87,21	36,05	94	39	72
	Итого по разделу 5					160 921	82	72 951
	в том числе					101 282	39	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 40,1 м3								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненн	8,77	163,6	76,45	1435	670	779
				87,14	36,15	764	317	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	14,465	4337,25	311,61	62738	4507	16658
				1131,13	134,41	16362	1944	91
1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкци й	10,025	11546,28	4126,11	115751	41364	79519
				7176,91	1539,68	71949	15435	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	10,025	66865	0	670322	0	0
				0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	180,25	619,58	1,3	111679	234	88003
				618,01	0	111396	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,03605	99195,56	7198,34	3576	260	282
				6303,74	3613,04	227	130	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,5768	140859,48	9387,57	81248	5415	6927
				11796,12	3404,99	6804	1964	79

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3	0,1	17147,5 1302,5	1110 250	1715 130	111 25	141 91
	Итого по разделу 6 в том числе					1 048 464 282 076	52 562 23 267	192 310
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 1 шт								
1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,00675	77777,78 58518,52	17777,78 7074,07	525 395	120 48	403 91
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т	0,00675	694913 0	0 0	4691 0	0 0	0 0
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,025	17140 1300	1110 250	429 33	28 6	35 91
	Итого по разделу 7 в том числе					5 644 428	148 54	438
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 43 м								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненн	0,7525	163,46 87,04	76,41 36,21	123 65	57 27	67 72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	1,505	4337,21 1131,06	311,63 134,39	6528 1702	469 202	1733 91
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций	2,0425	13611,87 6504,41	4921,18 1821,05	27802 13285	10052 3719	15474 91
2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	10,75	11491 0	0 0	123528 0	0 0	0 0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	39,97	619,58 618,01	1,3 0	24765 24702	52 0	19514 79

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,007995	99218,26	7191,99	793	57	63
				6316,45	3627,27	51	29	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,127905	140858,45	9387,83	18017	1201	1536
				11795,86	3404,87	1509	435	79
1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируем	11,825	3193,53	213,55	37763	2525	12748
				1213,93	69,43	14355	821	84
	Итого по разделу 8					239 319	14 413	51 135
	в том числе					55 669	5 235	
Раздел 9 Устройство оголовков - 16 шт, 5,1 м3								
1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,275	54055,29	2095,29	68920	2671	9351
				7140	919,41	9104	1172	91
	Итого по разделу 9					68 920	2 671	9 351
	в том числе					9 104	1 172	
Раздел 10 Люки-решетки - 17 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,4025	22785,2	1091,09	31956	1530	7427
				5355,08	464,35	7510	651	91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4,25	55489,65	193,29	235831	821	6882
				1539,24	96,41	6542	410	99
	Итого по разделу 10					267 787	2 352	14 309
	в том числе					14 052	1 061	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 158,8 м2								
1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания	7,55	2964,11	1079,14	22379	8148	3218
				146,89	247,81	1109	1871	108
1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,05285	16050,14	6381,27	848	337	552
				9668,87	0	511	0	108
1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05285	127568,59	1816,46	6742	96	55
				0	955,53	0	50	108

2	3	4	5	6	7	8	9	11
127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	75,5	1338,47 46,27	100,1 31,74	101054 3493	7558 2396	6361 108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	302	148,83 0,12	0,02 0	44947 36	6 0	39 108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,0151	16043,05 9668,87	6374,17 0	242 146	96 0	158 108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0151	127566,23 0	1821,19 960,26	1926 0	27 14	16 108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	75,5	1419,37 46,27	100,1 31,74	107162 3493	7558 2396	6361 108
	Итого по разделу 12					285 301	23 826	16 759
	в том числе					290 597	28 158	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	0,58	18129,74 2312,07	627,59 270,26	10515 1341	364 157	1363 91
1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР	т арматуры	0,0098275	30348,51 19282,63	10328,16 3434,24	298 190	101 34	203 91
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0098275	249044 0	0 0	2447 0	0 0	0 0
1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,385	5480,52 3077,27	3,25 1,3	2110 1185	1 1	853 72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого по разделу 13					**15 371**	**467**	**2 419**
	в том числе					**2 715**	**191**	
	Итого по смете					**2 124 394**	**108 432**	**382 726**
	в том числе					**772 094**	**64 351**	
	Накладные расходы					382 726,21		
	Итого с накладными расходами					2 507 120,63		
	Сметная прибыль 8%					200 569,65		
	Итого					**2 707 690,28**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					35 199,97		
	Итого					**2 742 890,26**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					111 087,06		
	Итого					2 853 977,31		
	Непредвиденные затраты 2 %					57 079,55		
	Итого в ценах 2019 года					**2 911 056,86**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**3 056 609,70**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					366 793,16		
	Итого с НДС 12 %					**3 423 402,87**		
	Тендерная скидка 10 %					342 340,30		
	Итого на оплату					3 081 062,57		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

_____ Шалимбетов С.

15". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

ование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

ование объекта: Ул. Муратбаева

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Муратбаева

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
аздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 355,4 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР =	конструкци		2947	1250,19	62851	26659	51596
			21,32	1697,25	543,13	36192	11582	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	2689	0	0
			27,72	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	7568	0	0
			27,72	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					**73 108**	**26 659**	**51 596**
	в том числе					**36 192**	**11 582**	
аздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714	0	105798	0	76174
			61,73	1714,02	0	105798	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	33378	0	0
			108,02	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	29489	0	0
			108,02	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894	0	2504	0	1803
			2,80	894,2	0	2504	0	72
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн		164	76,52	458	214	249
			2,80	87,14	36,16	244	101	72
	Итого по разделу 5					171 627	214	78 226
	в том числе					108 546	101	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 33,1 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,66	76,48	1187	554	643,6782
			7,25	87,17	36,14	632	262	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР =	м3 бетона,		4337	311,61	51841	3725	13764,66753
			11,95	1131,12	134,39	13520	1606	91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкци й		11546,28	4126,1	95545	34143	65638,10185
			8,28	7176,92	1539,67	59389	12741	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	553308	0	0
			8,28	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	92271	194	72709,34001
			148,93	618,01	0	92037	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99194,23	7193,22	2955	214	233,4449712
			0,03	6303,51	3617,59	188	108	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,49	9387,59	67128	4474	5722,562599
			0,48	11796	3404,08	5622	1622	79
1106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15	м3		17146,67	1113,33	643	42	52,78011375
			0,04	1300	246,67	49	9	91
	Итого по разделу 6					864 877	43 346	158 765
	в том числе					171 436	16 348	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 1 шт								
1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77778	17777,78	525	120	403
			0,01	58518,52	7074,07	395	48	91

2	3	4	5	6	7	8	9	11
106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	4691	0	0
			0,01	0	0	0	0	0
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17140	1110	429	28	35,2625
			0,03	1300	250	33	6	91
	Итого по разделу 7					5 644	148	438
	в том числе					428	54	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 112 м								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,52	76,4	320	150	173,888064
			1,96	87,12	36,1	171	71	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337,18	311,61	17002	1222	4514,2916
			3,92	1131,12	134,38	4434	527	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных		13611,83	4921,13	72483	26205	40342,80705
			5,33	6504,41	1820,99	34636	9697	91
104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	321748	0	0
			28,00	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	68501	144	53978,47662
			110,56	618,01	0	68327	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99185,98	7190,5	2193	159	173,2073894
			0,02	6297,34	3617,86	139	80	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140860,11	9388,27	49835	3321	4248,424189
			0,35	11795,76	3404,54	4173	1205	79
130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируем ой		3193,55	213,56	98361	6578	33203,86608
			30,80	1213,94	69,45	37389	2139	84
	Итого по разделу 8					630 444	37 778	136 635
	в том числе					149 270	13 718	
Раздел 9 Устройство оголовков - 48 шт, 15,3 м3								

2	3	4	5	6	7	8	9	11
137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР =	конструкци и		54055,42	2095,23	206762	8014	28053,27866
			3,83	7140,07	919,48	27311	3517	91
	Итого по разделу 9					206 762	8 014	28 053
	в том числе					27 311	3 517	
Раздел 10 Люки-решетки - 40 шт								
137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкци и		22785,76	1091,36	75193	3601	17475,41796
			3,30	5355,08	464,24	17672	1532	91
123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,65	193,28	554897	1933	16192,935
			10,00	1539,25	96,4	15393	964	99
	Итого по разделу 10					630 090	5 534	33 668
	в том числе					33 064	2 496	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 2 шт								
1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР =	сборных конструкци		7227,78	2844,44	651	256	405,405
			0,09	3877,78	1072,22	349	96	91
2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-	м3		68516	0	6166	0	0
			0,09	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,55	1,28	483	1	380,78079
			0,78	617,95	0	482	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		98387,1	6451,61	15	1	0
			0,0002	6451,61	1612,9	1	0	0
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9418,84	351	24	0
			0,0025	11823,65	3406,81	30	8	0
	Итого по разделу 11					7 667	281	786
	в том числе					862	105	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 355,4 м2								
1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания		2964,07	1079,09	26336	9588	3787,366302
			8,89	146,88	247,81	1305	2202	108

2	3	4	5	6	7	8	9	11
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,33	6383,15	998	397	649,3502809
			0,06	9667,18	0	601	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,54	1816,87	7934	113	64,2600979
			0,06	0	956,67	0	60	108
127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	118923	8895	7485,68358
			88,85	46,27	31,74	4111	2820	108
127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР	м2 покрытия		148,83	0,02	52894	7	46,05984
			355,40	0,12	0	43	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР =	т битума		16052,34	6387,17	285	114	185,4900766
			0,02	9665,17	0	172	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127574,56	1814,86	2267	32	18,36002797
			0,02	0	956,67	0	17	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	126112	8895	7485,68358
			88,85	46,27	31,74	4111	2820	108
	Итого по разделу 12					335 750	28 040	19 722
	в том числе					10 343	7 918	

Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт

1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР =	конструкции		18129,74	627,59	10515	364	1362,953774
			0,5800	2312,07	270,26	1341	157	91
1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР =	т арматуры		30348,51	10328,16	298	101	203,1575363
			0,0098	19282,63	3434,24	190	34	91
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	2447	0	0
			0,0098	0	0	0	0	0
1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	(в деле)		5480,52	3,25	2110	1	853,379604

2	3	4	5	6	7	8	9	11
			0,3850	3077,27	1,3	1185	1	72
	Итого по разделу 13					**15 371**	**467**	**2 419**
	в том числе					**2 715**	**191**	
	Итого по смете					**2 941 339**	**150 482**	**510 309**
	в том числе					**540 166**	**56 031**	
	Накладные расходы					510 308,79		
	Итого с накладными расходами					**3 451 647,56**		
	Сметная прибыль 8%					276 131,81		
	Итого					**3 727 779,37**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					48 461,13		
	Итого					**3 776 240,50**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					152 937,74		
	Итого					3 929 178,24		
	Непредвиденные затраты 2 %					78 583,56		
	Итого в ценах 2019 года					**4 007 761,81**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**4 208 149,90**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					504 977,99		
	Итого с НДС 12 %					**4 713 127,88**		
	Тендерная скидка 10 %					471 312,79		
	Итого на оплату					4 241 815,10		

Заказчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

Нильдибаев Н.

Подрядчик:
ТОО "Монолит"

Шалимбетов С.

)15". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

нование объекта: Ул. Рыскулова

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Рыскулова

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
аздел 1 Корчевка деревьев - 10 шт								
101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево		284,6	11,1	569,2	22,2	393,84
			2	273,5	0	547	0	72
101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %	дерево		971,9	43,7	1943,8	87,4	1336,608
			2	928,2	0	1856,4	0	72
131-0102-0201	Дрова. Погрузка	т		635	0	317,5	0	0
			0,5	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	136,5	0	0
			0,5	0	0	0	0	0
101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень		273,8	273,8	547,6	547,6	144,576
			2	0	100,4	0	200,8	72
101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	пень		62,8	62,8	125,6	125,6	33,12
			2	0	23	0	46	72

131-0102-0201	Пни. Погрузка	т		635	0	31,75	0	0
			0,05	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	13,65	0	0
			0,05	0	0	0	0	0
101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма		103,7	103,7	207,4	207,4	60,048
			2	0	41,7	0	83,4	72
	Итого по разделу 1					3893	990,2	1968,192
	в том числе					2403,4	330,2	
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 5915,1 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции		2947,43	1250,18	1046061	443696	858734
			354,906	1697,25	543,13	602364	192760	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	186474	0	0
			1922,4075	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	524817	0	0
			1922,4075	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					1757351	443696	858734
	в том числе					602364	192760	
Раздел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 269 м3								
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	сборных конструкци		11546,29	4126,09	776488	277480	533433
			67,25	7176,92	1539,66	482648	103542	91
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т		97	0	7828	0	0
			80,7	0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т		273	0	22031	0	0
			80,7	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					806347	277480	533433
	в том числе					482648	103542	
Раздел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 76,6 м3								

1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	м3 сборных		9140,44	3936,92	175039	75392	116066
			19,15	5203,52	1456,81	99647	27898	91
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т		97	0	4644	0	0
			47,875	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;	т		273	0	13070	0	0
			47,875	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 4					192753	75392	116066
	в том числе					99647	27898	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	1825217	0	1314156
			1064,875	1714,02	0	1825217	0	72
4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	575831	0	0
			1863,5313	0	0	0	0	184266
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	508744	0	0
			1863,5313	0	0	0	0	0
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,24	0	40017	0	28812
			44,75	894,24	0	40017	0	72
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта		163,63	76,47	7322	3422,0325	3973
			44,75	87,16	36,15	3900	1617,7125	72
	Итого по разделу 5					2957132	3422	1346942
	в том числе					1869135	1617,7125	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 591,3м3								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,62	76,47	21164	9891	11484
			129,35	87,16	36,15	11274	4676	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,24	311,62	924927	66454	245588
			213,2525	1131,13	134,4	241216	28661	91

137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкций		11546,29	4126,09	1706830	609939	1172561
			147,825	7176,92	1539,66	1060928	227600	91
104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	9884319	0	0
			147,825	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	1645806	3453	1296892
			2656,325	618,01	0	1641635	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99187,79	7195,56	52695	3823	4163
			0,531265	6301,94	3616,84	3348	1922	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,43	9387,44	1197339	79795	102075
			8,50024	11796,08	3404,49	100270	28939	79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17149,14	1111,43	7503	486	618
			0,4375	1302,86	249,71	570	109	91
	Итого по разделу 6					15440583	773842	2833381
	в том числе					3059242	291907	
аздел 7 Устройство шандорной заслонки - 2 шт								
106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77777,78	17777,78	1050	240	806
			0,0135	58518,52	7074,07	790	95	91
106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	9381	0	0
			0,0135	0	0	0	0	3002
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17155	1115	858	56	71
			0,05	1305	250	65	13	91
	Итого по разделу 7					11289	296	877
	в том числе					855	108	
аздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм -1790 м								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,62	76,46	5125	2395	2781
			31,325	87,16	36,15	2730	1132	72

137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	...ие бетона, гравия или песка в		4337,24	311,62	271728	19523	72150
			62,65	1131,13	134,4	70865	8420	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкци		13611,8	4921,13	1157343	418419	644160
			85,025	6504,4	1821,01	553037	154831	91
104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	5142223	0	0
			447,5	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79	м2		619,58	1,3	979048	2054	771488
			1580,18	618,01	0	976567	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99188,38	7195,41	31347	2274	2476
			0,316035	6302,31	3616,69	1992	1143	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,43	9387,43	712266	47468	60722
			5,056575	11796,08	3404,48	59648	17215	79
130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой		3193,56	213,57	1572030	105130	530665
			492,25	1213,94	69,44	597562	34182	84
	Итого по разделу 8					9871110	597263	2084442
	в том числе					2262401	216924	
Раздел 9 Устройство оголовков - 584 шт, 186,9 м3								
137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,35	2095,23	2525736	97900	342690
			46,725	7140,08	919,47	333620	42962	91
	Итого по разделу 9					2525736	97900	342690
	в том числе					333620	42962	
Раздел 10 Люки-решетки - 734 шт								
137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,6	1091,28	1379782	66082	320672
			60,555	5355,06	464,23	324276	28111	91
123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	10182349	35465	297139
			183,5	1539,25	96,39	282452	17688	99

	Итого по разделу 10					11562131	101548	617811
	в том числе					606728	45799	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 23 шт								
137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		7223,91	2840,82	7477	2940	4660,791818
			1,035	3876,81	1071,74	4012	1109	91
!104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	70914	0	0
			1,035	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,59	1,31	5558	12	4379,3334
			8,97	618	0	5543	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99298,74	7293,13	177	13	14,022494
			0,0017825	6311,36	3646,56	11	6	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140855,62	9383,99	4041	269	344,4400315
			0,0286925	11797,51	3398,1	339	97	79
	Итого по разделу 11					88167	3234	9398,587743
	в том числе					9906	1213	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 5915,1м2								
1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания		2964,06	1079,09	438318	159573	63038,22627
			147,8775	146,88	247,83	21720	36648	108
1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,45	6382,21	16615	6606	10808,63543
			1,0351425	9668,23	0	10008	0	108
1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,12	1817,38	132053	1881	1067,310588
			1,0351425	0	954,7	0	988	108
1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	1979296	148040	124587,9768
			1478,775	46,27	31,74	68423	46936	108

127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	880344	118	766,59696
			5915,1	0,12	0	710	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,45	6381,97	4747	1887	3088,261407
			0,295755	9668,48	0	2860	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,12	1817,38	37730	537	304,8308928
			0,295755	0	954,34	0	282	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	2098944	148040	124587,9768
			1478,775	46,27	31,74	68423	46936	108
	Итого по разделу 12					5588046	466685	328249,8151
	в том числе					172143	131792	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 4 шт								
137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		18130,39	627,91	42063	1457	5451,582864
			2,32	2312,18	270,04	5364	626	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры		30348,51	10334,52	1193	406	812,4026348
			0,03931	19276,27	3434,24	758	135	91
105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	9790	0	0
			0,03931	0	0	0	0	0
101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,19	3,41	8439	5	3413,1636
			1,54	3076,95	1,3	4739	2	72
	Итого по разделу 13					61 485	1 868	9 677
	в том числе					10 861	763	
	Итого по смете					50 866 024	2 843 616	9 083 669
	в том числе					9 511 953	1 057 617	

	Накладные расходы					9 083 669		
	Итого с накладными расходами					59 949 693,14		
	Сметная прибыль 8%					4 795 975,45		
	Итого					64 745 668,59		
	Временные здания и сооружения 1,3%					841 693,69		
	Итого					65 587 362,28		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					2 656 288,17		
	Итого					68 243 650,45		
	Непредвиденные затраты 2 %					1 364 873,01		
	Итого					69 608 523,46		
	Итого в ценах 2019 года					69 608 523,46		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					73 088 949,63		
	Налог на добавленную стоимость 12%					8 770 673,96		
	Итого с НДС 12 %					81 859 623,59		
	Тендерная скидка 10 %					8 185 962,36		
	Итого на оплату					73 673 661,23		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

_____ Шалимбетов С.

:015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

:нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

:нование объекта: Ул. Менделеева

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Менделеева

влена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 392,9 м2								
1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	м3 конструкции		2947,43	1250,18	69483	29472	57040
			23,574	1697,25	543,13	40011	12804	108
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	2973	0	0
			30,6462	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	8366	0	0
			30,6462	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					80822	29472	57040
	в том числе					40011	12804	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	148091	0	106626
			86,4	1714,02	0	148091	0	72
4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	49046	0	0
			158,725	0	0	0	0	0

·102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	43332	0	0
			158,725	0	0	0	0	0
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,22	0	2593	0	1867
			2,9	894,22	0	2593	0	72
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта		163,62	76,47	474	222	257
			2,9	87,16	36,12	253	105	72
	Итого по разделу 5					243537	222	108750
	в том числе					150937	105	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 52 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта		163,61	76,47	1861	870	1010
			11,3775	87,15	36,15	992	411	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в		4337,25	311,62	81356	5845	21602
			18,7575	1131,13	134,39	21217	2521	91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций		11546,27	4126,08	150102	53639	103117
			13	7176,92	1539,65	93300	20015	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	869245	0	0
			13	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	144796	304	114099
			233,7	618,01	0	144429	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99186,99	7194,05	4636	336	366
			0,04674	6300,81	3615,75	294	169	79

141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,34	9387,7	105340	7020	8981
			0,74784	11795,97	3404,81	8821	2546	79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17146,67	1113,33	643	42	53
			0,0375	1300	246,67	49	9	91
	Итого по разделу 6					1357979	68057	249227
	в том числе					269102	25672	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 2 шт								
106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77777,78	17777,78	1050	240	806
			0,0135	58518,52	7074,07	790	95	91
106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	9381	0	0
			0,0135	0	0	0	0	0
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17155	1115	858	56	71
			0,05	1305	250	65	13	91
	Итого по разделу 7					11289	296	877
	в том числе					855	108	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 116 м								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта		163,67	76,48	332	155	180
			2,03	87,19	36,21	177	74	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в		4337,25	311,64	17609	1265	4676
			4,06	1131,16	134,36	4593	546	91
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций		13611,77	4921,09	74865	27066	41669
			5,5	6504,41	1821	35774	10016	91
2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ	шт.		11491	0	333239	0	0
			29	0	0	0	0	0

141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	61016	128	48081
			98,48	618,01	0	60862	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99162,22	7184,56	1953	141	154
			0,019695	6296,01	3604,98	124	71	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140860,27	9388,04	44390	2958	3784
			0,315135	11795,74	3404,1	3717	1073	79
130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой		3193,58	213,57	101875	6813	34389
			31,9	1213,94	69,44	38725	2215	84
	Итого по разделу 8					635280	38527	132933
	в том числе					143971	13993	
Раздел 9 Устройство оголовков - 34 шт, 10,9 м3								
137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,32	2095,23	147301	5710	19986
			2,725	7140,09	919,45	19457	2506	91
	Итого по разделу 9					147301	5710	19986
	в том числе					19457	2506	
Раздел 10 Люки-решетки - 48 шт								
137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,48	1091,22	90231	4321	20971
			3,96	5355,05	464,27	21206	1839	91
123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,65	193,27	665876	2319	19432
			12	1539,25	96,4	18471	1157	99
	Итого по разделу 10					756106	6640	40402
	в том числе					39677	2995	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 10 шт								
137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций		7223,89	2841,11	3251	1278	2026
			0,45	3876,67	1071,11	1745	482	91

04-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,45	68516 0	0 0	30832 0	0 0	0 0
41-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	3,9	619,55 618,01	1,28 0	2416 2410	5 0	1904 79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,000775	99032,26 6451,61	7096,77 3548,39	77 5	5 3	6 79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,012475	140881,76 11803,61	9398,8 3406,81	1757 147	117 42	150 79
	Итого по разделу 11 в том числе					38333 4307	1406 527	4086
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 392,9 м2								
127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания	9,8225	2964,06 146,88	1079,08 247,82	29114 1443	10599 2434	4187 108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,0687575	16049,16 9668,04	6381,12 0	1104 665	439 0	718 108
1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0687575	127571,54 0	1817,98 956,26	8772 0	125 66	71 108
1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	98,225	1338,47 46,27	100,11 31,74	131471 4545	9833 3118	8276 108

127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	58475	8	51
			392,9	0,12	0	47	0	108
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16060,07	6388,39	316	125	205
			0,019645	9671,67	0	190	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127576,99	1819,8	2506	36	20
			0,019645	0	954,44	0	19	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	139419	9833	8276
			98,225	46,27	31,74	4545	3118	108
	Итого по разделу 12					371176	30999	21803
	в том числе					11434	8754	

Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт

137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		18129,74	627,59	10515	364	1363
			0,58	2312,07	270,26	1341	157	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры		30348,51	10328,16	298	101	203
			0,0098275	19282,63	3434,24	190	34	91
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	2447	0	0
			0,0098275	0	0	0	0	0
1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,52	3,25	2110	1	853
			0,385	3077,27	1,3	1185	1	72
	Итого по разделу 13					15371	467	2419

	в том числе							
	Итого по смете					2715	191	
	в том числе					3657194	181795	637524
						682468	67655	
	Накладные расходы					637 523,50		
	Итого с накладными рассходами					4 294 717,93		
	Сметная прибыль 8%					343 577,43		
	Итого					**4 638 295,36**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					60 297,84		
	Итого					**4 698 593,20**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					190 293,02		
	Итого					4 888 886,23		
	Непредвиденные затраты 2 %					97 777,72		
	Итого в ценах 2019 года					**4 986 663,95**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**5 235 997,15**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					628 319,66		
	Итого с НДС 12 %					**5 864 316,81**		
	Тендерная скидка 10 %					586 431,68		
	Итого на оплату					5 277 885,13		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

Шалимбетов С.

2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

енование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

енование объекта: Ул. Абылай хана

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Абылай хана

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 777,3 м2								
127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции	186,552	2947,43	1250,18	549849	233224	451381
				1697,25	543,12	316625	101320	108
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т	1010,49	97	0	98018	0	0
				0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т	1010,49	273	0	275864	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					923 730	233 224	451 381
	в том числе					316 625	101 320	108
Раздел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 16,6 м3								
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	сборных конструкций	4,15	11546,2	4126,02	47917	17123	32918
				7176,93	1539,64	29784	6390	91
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т	4,98	97	0	483	0	0
				0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;		4,98					
		т		273	0	1360	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					49 759	17 123	32 918
	в том числе					29 784	6 390	91
Раздел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 4,75 м3								
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкци	1,1875	9140,21	3936,63	10854	4675	7197
				5203,58	1456,63	6179	1730	91
131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т	2,96875	97	0	288	0	0
				0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;		2,96875					
		т		273	0	810	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 4					11 952	4 675	7 197
	в том числе					6 179	1 730	91
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	188,225	1714,02	0	322621	0	232287
				1714,02	0	322621	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	329,39375	309	0	101783	0	0
				0	0	0	0	0
102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;		329,39375					
		т		273	0	89924	0	0
				0	0	0	0	0
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,325	894,23	0	5656	0	4072
				894,23	0	5656	0	72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненн ого грунта	6,325	163,64 87,15	76,48 36,17	1035 551	484 229	562 72
	Итого по разделу 5					521 020	484	236 921
	в том числе					328 829	229	216
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 113,22 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненн	24,775	163,62 87,15	76,47 36,15	4054 2159	1895 896	2199 72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в	40,8475	4337,24 1131,13	311,62 134,4	177165 46204	12729 5490	47041 91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкци й	28,305	11546,29 7176,92	4126,09 1539,66	326818 203143	116789 43580	224518 91
104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-	м3	28,305	66865 0	0 0	1892614 0	0 0	0 0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2	508,625	619,58 618,01	1,3 0	315134 314335	661 0	248325 79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,101725	99186,53 6301,3	7195,87 3617,6	10090 641	732 368	797 79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	1,6276	140859,55 11796,05	9387,6 3404,4	229263 19199	15279 5541	19545 79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3	0,3375	17150,37 1302,96	1111,85 249,63	5788 440	375 84	477 91
	Итого по разделу 6					2 960 926	148 460	542 902
	в том числе					586 121	55 959	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 7 шт								
106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,04725	77793,65 58523,81	17793,65 7063,49	3676 2765	841 334	2820 91

2	3	4	5	6	7	8	9	11
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т	0,04725	694913 0	0 0	32835 0	0 0	0 0
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,175	17150 1302,86	1112,86 250	3001 228	195 44	247 91
	Итого по разделу 7					39 512	1 036	3 067
	в том числе					2 993	377	182
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 253 м								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненн	4,4275	163,64 87,18	76,45 36,14	725 386	338 160	393 72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в	8,8575	4337,26 1131,13	311,63 134,41	38417 10019	2760 1191	10201 91
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци	12,1	13611,78 6504,4	4921,12 1820,99	164703 78703	59546 22034	91671 91
2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	63,25	11491 0	0 0	726806 0	0 0	0 0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	259,51	619,58 618,01	1,3 0	160787 160380	337 0	126700 79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0519025	99185,97 6300,27	7196,19 3617,36	5148 327	374 188	407 79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,8304325	140859,43 11795,96	9387,58 3404,55	116974 9796	7796 2827	9972 79
1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируем ой	69,575	3193,56 1213,94	213,57 69,44	222192 84460	14859 4831	75005 84
	Итого по разделу 8					1 435 751	86 010	314 348
	в том числе					344 071	31 231	
Раздел 9 Устройство оголовков - 118 шт, 37,7 м3								

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	9,425	54055,36 7140,08	2095,25 919,47	509472 67295	19748 8666	69125 91
	Итого по разделу 9					509 472	19 748	69 125
	в том числе					67 295	8 666	91
Раздел 10 Люки-решетки - 93 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	7,6725	22785,66 5355,07	1091,3 464,19	174823 41087	8373 3561	40630 91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	23,25	55489,63 1539,25	193,27 96,39	1290134 35788	4494 2241	37648 99
	Итого по разделу 10					1 464 957	12 867	78 278
	в том числе					76 874	5 803	190
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 777,3 м2								
1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0.100:	м3 материала основания	19,4325	2964,07 146,88	1079,09 247,83	57599 2854	20969 4816	8284 108
1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,1360275	16051,9 9669	6382,9 0	2183 1315	868 0	1420 108
1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1360275	127569,79 0	1817,65 953,85	17353 0	247 130	140 108
1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	194,325	1338,48 46,27	100,11 31,74	260100 8991	19454 6168	16372 108
1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	777,3	148,83 0,12	0,02 0	115686 93	16 0	101 108

2	3	4	5	6	7	8	9	11
127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,038865	16049,14	6381,06	624	248	406
				9668,08	0	376	0	108
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,038865	127576,23	1820,4	4958	71	40
				0	952,01	0	37	108
127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	194,325	1419,38	100,11	275821	19454	16372
				46,27	31,74	8991	6168	108
	Итого по разделу 12					734 324	61 327	43 135
	в том числе					282 721	36 643	17 128
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	0,58	18129,74	627,59	10515	364	1363
				2312,07	270,26	1341	157	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,0098275	30348,51	10328,16	298	101	203
				19282,63	3434,24	190	34	91
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0098275	249044	0	2447	0	0
				0	0	0	0	0
101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,385	5480,52	3,25	2110	1	853
				3077,27	1,3	1185	1	72
	Итого по разделу 13					15 371	467	2 419
	в том числе					2 715	191	254
Раздел 14 Дренажный колодец - 3 шт.								
101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,9225	205,98	194,88	4516	4272	951
				11,1	49,17	243	1078	72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,675	2056,67	0	1388	0	1000
				2056,67	0	1388	0	72
101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,76675	18,59	18,59	163	163	47
				0	7,47	0	65	72
101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,76675	8,21	8,21	72	72	21
				0	3,31	0	29	72
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненн ого грунта	8,76675	163,6	76,45	1434	670	778
				87,15	36,16	764	317	72
101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	спланиров анной	7,125	148,74	0	1060	0	763
				148,74	0	1060	0	72
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,675	894,07	0	603	0	435
				894,07	0	603	0	72
101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,155	42,15	42,15	554	554	141
				0	14,86	0	195	72
127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	2,625	2964,1	1079,14	7781	2833	1119
				146,86	247,81	386	651	108
122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобет	2,55	20217,35	9324,41	51554	23777	36591
				10614,31	3880,2	27066	9895	99

2	3	4	5	6	7	8	9	11
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,75	1740	0	1305	0	0
				0	0	0	0	0
2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	0,75	7221	0	5416	0	0
				0	0	0	0	0
2104-0301-0114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,75	8770	0	6578	0	0
				0	0	0	0	0
2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,5	24546	0	36819	0	0
				0	0	0	0	0
2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,75	17540	0	13155	0	0
				0	0	0	0	0
2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	0,75	19727	0	14795	0	0
				0	0	0	0	0
106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03828	861063,22	1332,29	32962	51	8752
				250666,14	581,24	9595	22	91
105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03828	108314	0	4146	0	0
				0	0	0	0	0
106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,019575	573646	0	11229	0	0
				0	0	0	0	0
113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,0975	179,49	2,56	18	0	2
				35,9	0	4	0	69
113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	0,0975	233,33	0	23	0	1
				17,95	0	2	0	69

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,00105	364047,62 254285,71	106904,76 31428,57	382 267	112 33	297 99
1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,0024	577708,33 368333,33	196770,83 58750	1386 884	472 141	1015 99
2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р	м	1,0605	691 0	0 0	733 0	0 0	0 0
2301-0503-0404	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р	м	2,424	2201 0	0 0	5335 0	0 0	0 0
1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,695	879,92 287,47	21,35 2,75	17330 5662	420 54	5316 93
1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4125	14329,09 1303,03	1111,52 249,7	5911 537	459 103	583 91
	Итого по разделу 14					226 648	33 857	57 812
	в том числе					48 462	12 583	
	Итого по смете					8 893 422	619 275	1 839 477
	в том числе					2 092 671	261 121	
	Накладные расходы					1 839 477,13		
	Итого с накладными расходами					**10 732 899,52**		
	Сметная прибыль 8%					858 631,96		
	Итого					**11 591 531,48**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					150 689,91		
	Итого					**11 742 221,39**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					475 559,97		
	Итого					12 217 781,35		
	Непредвиденные затраты 2 %					244 355,63		
	Итого в ценах 2019 года					**12 462 136,98**		

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**13 085 243,83**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 570 229,26		
	Итого с НДС 12 %					**14 655 473,09**		
	Тендерная скидка 10 %					1 465 547,31		
	Итого на оплату					**13 189 925,77**		

Заказчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

_____Нильдибаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Монолит"

_____Шалимбетов С.