Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

аказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
Іодрядчик: ТОО "ПСК Град-Центр"
,оговор № 52 от 25 апреля 2020 года
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"

Полная стоимость - 628 962 811,34 тенге в том числе
а) с начала строительства - 584 036 895,61 тенге
б) отчетный месяц - 282 163 814,77 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2020 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"	тенге	628 962 811,34	188 688 843,40	175 211 068,67	13 477 774,73	301 873 080,84	597 514 670,34	197 514 670,34	584 036 895,61

М.П. (при наличии)
Заказчик:
"Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
уководитель
Шамаев А.А.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"
Директор
Нильдибаев Н.

М.П. (при наличии)
Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
ТОО "Музтау"

15". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

ование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
ование объекта: Ул. Менделеева

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

Ул. Менделеева

ена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
дел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 392,9 м2								
7-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;**	**м3 конструкции**	**94,296**	2947,43 1697,25 97	1250,18 543,13 0	277931 160044 11891	117887 51215 0	228160 108 0
1-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=1,300;**	**т**	**122,5848**	0	0	0	0	0
2-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;**	**т**	**122,5848**	273 0	0 0	33466 0	0 0	0 0
	Итого по разделу 2					323287	117887	228160
	в том числе					160044	51215	
дел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
1-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**345,6**	1714,02 1714,02 309	0 0 0	592365 592365 196184	0 0 0	426503 72 0
-0104-0101	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	**т**	**634,9**	0	0	0	0	0

02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	634,9	273 0	0 0	173328 0	0 0	0 0
01-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22 894,22	0 0	10373 10373	0 0	7469 72
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,6	163,62 87,16	76,47 36,12	1898 1011	887 419	1030 72
	Итого по разделу 5 в том числе					974148 603749	887 419	435001
дел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 52 м3								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	45,51	163,61 87,15	76,47 36,15	7446 3966	3480 1645	4040 72
7-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в	75,03	4337,25 1131,13	311,62 134,39	325424 84869	23381 10083	86406 91
7-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	52	11546,27 7176,92	4126,08 1539,65	600406 373200	214556 80062	412468 91
4-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	52	66865 0	0 0	3476980 0	0 0	0 0
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	934,8	619,58 618,01	1,3 0	579183 577716	1215 0	456395 79
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,18696	99186,99 6300,81	7194,05 3615,75	18544 1178	1345 676	1465 79
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	2,99136	140859,34 11795,97	9387,7 3404,81	421361 35286	28082 10185	35922 79

06-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3	0,15	17146,67 1300	1113,33 246,67	2572 195	167 37	211 91
	Итого по разделу 6					5431916	272226	996908
	в том числе					1076409	102688	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 2 шт								
06-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,054	77777,78 58518,52	17777,78 7074,07	4200 3160	960 382	3223 91
06-0304-0801	Жесткие затворы	т	0,054	694913 0	0 0	37525 0	0 0	0 0
06-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	17155 1305	1115 250	3431 261	223 50	283 91
	Итого по разделу 7					45156	1183	3506
	в том числе					3421	432	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 116 м								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	8,12	163,67 87,19	76,48 36,21	1329 708	621 294	721 72
17-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в сборных конструкций	16,24	4337,25 1131,16	311,64 134,36	70437 18370	5061 2182	18702 91
27-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %		22	13611,77 6504,41	4921,09 1821	299459 143097	108264 40062	166675 91
4-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ	шт.	116	11491 0	0 0	1332956 0	0 0	0 0
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	393,92	619,58 618,01	1,3 0	244065 243446	512 0	192323 79
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99162,22	7184,56	7812	566	616

41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,07878	6296,01	3604,98	496	284	79
				140860,27	9388,04	177560	11834	15136
30-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой	1,26054	11795,74	3404,1	14869	4291	79
				3193,58	213,57	407501	27252	137558
	Итого по разделу 8		127,6	1213,94	69,44	154899	8861	84
	в том числе					2541119	154110	531732
						575885	55974	
Раздел 9 Устройство оголовков - 34 шт, 10,9 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции						
				54055,32	2095,23	589203	22838	79943
	Итого по разделу 9		10,9	7140,09	919,45	77827	10022	91
	в том числе					589203	22838	79943
						77827	10022	
Раздел 10 Люки-решетки - 48 шт								
37-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции						
				22785,48	1091,22	360922	17285	83882
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	15,84	5355,05	464,27	84824	7354	91
				55489,65	193,27	2663503	9277	77726
	Итого по разделу 10		48	1539,25	96,4	73884	4627	99
	в том числе					3024425	26562	161608
						158708	11981	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 10 шт								
7-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций						
				7223,89	2841,11	13003	5114	8104
4-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,8	3876,67	1071,11	6978	1928	91
				68516	0	123329	0	0
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	1,8	0	0	0	0	0
				619,55	1,28	9665	20	7616

			15,6	618,01	0	9641	0	79
41-0105-0102	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %**	т		99032,26	7096,77	307	22	24
			0,0031	6451,61	3548,39	20	11	79
41-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	т		140881,76	9398,8	7030	469	600
			0,0499	11803,61	3406,81	589	170	79
	Итого по разделу 11					153334	5625	16345
	в том числе					17228	2109	
здел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 392,9 м2								
27-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	**м3 материала основания**		2964,06	1079,08	116458	42397	16748
			39,29	146,88	247,82	5771	9737	108
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	**т битума**		16049,16	6381,12	4414	1755	2872
			0,27503	9668,04	0	2659	0	108
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	т		127571,54	1817,98	35086	500	284
			0,27503	0	956,26	0	263	108
27-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**		1338,47	100,11	525885	39333	33102
			392,9	46,27	31,74	18179	12471	108
27-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;**	**м2 покрытия**		148,83	0,02	233901	31	204
			1571,6	0,12	0	189	0	108
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	**т битума**		16060,07	6388,39	1262	502	821
			0,07858	9671,67	0	760	0	108
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	т		127576,99	1819,8	10025	143	81
			0,07858	0	954,44	0	75	108

27-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**						
				1419,38	100,11	557674	39333	33102
			392,9	46,27	31,74	18179	12471	108
	Итого по разделу 12					1484705	123995	87214
	в том числе					45737	35016	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
37-0401-0101	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**						
				18129,74	627,59	42061	1456	5452
			2,32	2312,07	270,26	5364	627	91
37-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**						
				30348,51	10328,16	1193	406	813
			0,03931	19282,63	3434,24	758	135	91
15-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**						
				249044	0	9790	0	0
			0,03931	0	0	0	0	0
11-0204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %**	**м3 камня (в деле)**						
				5480,52	3,25	8440	5	3414
			1,54	3077,27	1,3	4739	2	72
	Итого по разделу 13					61484	1867	9678
	в том числе					10861	764	
	Итого по смете					14628778	727180	2550086
	в том числе					2729870	270620	
	Накладные расходы					2 550 086,17		
	Итого с накладными рассходами					17 178 863,89		
	Сметная прибыль 8%					1 374 309,11		
	Итого					**18 553 173,00**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					241 191,25		
	Итого					**18 794 364,25**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					761 171,75		
	Итого					19 555 536,00		
	Непредвиденные затраты 2 %					391 110,72		
	Итого в ценах 2019 года					**19 946 646,72**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**20 943 979,06**		

	Налог на добавленную стоимость 12%					2 513 277,49		
	Итого с НДС 12 %					**23 457 256,55**		
	Тендерная скидка 10 %					2 345 725,65		
	Итого на оплату					21 111 530,89		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

зание стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

вание объекта: Ул. Рыскулова

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

Ул. Рыскулова

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
дел 1 Корчевка деревьев - 10 шт								
1-0207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %**	**дерево**		284,6	11,1	2846	111	1969,2
			10	273,5	0	2735	0	72
1-0207-0307	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %**	**дерево**		971,9	43,7	9719	437	6683,04
			10	928,2	0	9282	0	72
1-0102-0201	**Дрова. Погрузка**	**т**		635	0	1397	0	0
			2,2	0	0	0	0	0
2-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**		273	0	600,6	0	0
			2,2	0	0	0	0	0
1-0207-0703	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %**	**пень**		273,8	273,8	2738	2738	722,88
			10	0	100,4	0	1004	72
1-0207-1002	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	**пень**		62,8	62,8	628	628	165,6
			10	0	23	0	230	72
31-0102-0201	**Пни. Погрузка**	**т**		635	0	273,05	0	0
			0,43	0	0	0	0	0

02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,43	273 0	0 0	117,39 0	0 0	0 0
01-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	10	103,7 0	103,7 41,7	1037 0	1037 417	300,24 72
	Итого по разделу 1					19356,04	4951	9840,96
	в том числе					12017	1651	
дел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 5915,1 м2								
27-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкци и	1419,624	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	4184242 2409457	1774786 771040	3434937 108
1-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т	7689,63	97 0	0 0	745894 0	0 0	0 0
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т	7689,63	273 0	0 0	2099269 0	0 0	0 0
	Итого по разделу 2					7029405	1774786	3434937
	в том числе					2409457	771040	
дел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 269 м3								
7-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	сборных конструкци	269	11546,29 7176,92	4126,09 1539,66	3105952 1930591	1109918 414169	2133732 91
1-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т	322,8	97 0	0 0	31312 0	0 0	0 0
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т	322,8	273 0	0 0	88124 0	0 0	0 0
	Итого по разделу 3					3225388	1109918	2133732
	в том числе					1930591	414169	
дел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 76,6 м3								
7-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	м3 сборных	76,6	9140,44 5203,52	3936,92 1456,81	700158 398590	301568 111592	464265 91
1-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т	191,5	97 0	0 0	18576 0	0 0	0 0

02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;	т	191,5	273 0	0 0	52280 0	0 0	0 0
	Итого по разделу 4					771013	301568	464265
	в том числе					398590	111592	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
01-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4259,5	1714,02 1714,02	0 0	7300868 7300868	0 0	5256625 72
31-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	7454,125	309 0	0 0	2303325 0	0 0	0 184266
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	7454,125	273 0	0 0	2034976 0	0 0	0 0
01-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	179	894,24 894,24	0 0	160069 160069	0 0	115250 72
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	179	163,63 87,16	76,47 36,15	29290 15602	13688,13 6470,85	15892 72
	Итого по разделу 5					11828528	13688	5387767
	в том числе					7476539	6470,85	
здел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 591,3м3								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта	517,4	163,62 87,16	76,47 36,15	84657 45097	39566 18704	45936 72
7-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в	853,01	4337,24 1131,13	311,62 134,4	3699709 964865	265815 114645	982354 91
7-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкций	591,3	11546,29 7176,92	4126,09 1539,66	6827321 4243713	2439757 910401	4690244 91
4-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	591,3	66865 0	0 0	39537275 0	0 0	0 0

41-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	6583223	13813	5187568
			10625,3	618,01	0	6566542	0	79
41-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99187,79	7195,56	210780	15291	16652
			2,12506	6301,94	3616,84	13392	7686	79
41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,43	9387,44	4789356	319182	408299
			34,00096	11796,08	3404,49	401078	115756	79
06-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17149,14	1111,43	30011	1945	2472
			1,75	1302,86	249,71	2280	437	91
	Итого по разделу 6					61762332	3095368	11333525
	в том числе					12236966	1167628	
здел 7 Устройство шандорной заслонки - 2 шт								
06-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77777,78	17777,78	4200	960	3223
			0,054	58518,52	7074,07	3160	382	91
06-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	37525	0	0
			0,054	0	0	0	0	3002
06-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17155	1115	3431	223	283
			0,2	1305	250	261	50	91
	Итого по разделу 7					45156	1183	3506
	в том числе					3421	432	
здел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм -1790 м								
1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,62	76,46	20502	9580	11125
			125,3	87,16	36,15	10921	4530	72
7-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,24	311,62	1086912	78092	288599
			250,6	1131,13	134,4	283461	33681	91
7-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкци		13611,8	4921,13	4629373	1673676	2576639
			340,1	6504,4	1821,01	2212146	619326	91
4-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	20568890	0	0
			1790	0	0	0	0	0

41-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	3916192	8217	3085952
41-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	6320,72	618,01	0	3906268	0	79
				99188,38	7195,41	125388	9096	9906
41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	1,26414	6302,31	3616,69	7967	4572	79
				140859,43	9387,43	2849065	189873	242886
30-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой	20,2263	11796,08	3404,48	238591	68860	79
				3193,56	213,57	6288120	420519	2122659
	Итого по разделу 8		1969	1213,94	69,44	2390248	136727	84
	в том числе					39484442	2389054	8337766
						9049603	867695	
Раздел 9 Устройство оголовков - 584 шт, 186,9 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,35	2095,23	5334714	206778	723810
			98,689835	7140,08	919,47	704653	90742	91
	Итого по разделу 9					5334714	206778	723810
	в том числе					704653	90742	
Раздел 10 Люки-решетки - 734 шт								
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	40729396	141860	1188554
			734	1539,25	96,39	1129810	70750	99
	Итого по разделу 10					40729396	141860	1188554
	в том числе					1129810	70750	
	Итого по смете					170 229 609	9 039 154	33 017 703
	в том числе					35 351 647	3 502 171	

	Накладные расходы					33 017 703		
	Итого с накладными рассходами					203 247 311,95		
	Сметная прибыль 8%					16 259 784,96		
	Итого					219 507 096,90		
	Временные здания и сооружения 1,3%					2 853 592,26		
	Итого					222 360 689,16		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					9 005 607,91		
	Итого					231 366 297,07		
	Непредвиденные затраты 2 %					4 627 325,94		
	Итого					235 993 623,02		
	Итого в ценах 2019 года					235 993 623,02		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					247 793 304,17		

	Налог на добавленную стоимость 12%					29 735 196,50		
	Итого с НДС 12 %					277 528 500,67		
	Тендерная скидка 10 %					27 752 850,07		
	Итого на оплату					249 775 650,60		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

Цены региона Алматинская обл.

ование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

ование объекта: Ул. Абылай хана

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

Ул. Абылай хана

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
06-0101-0101	**Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %**	**м3**	**1,35**	17150,37	1111,85	23153	1501	1907
				1302,96	249,63	1759	337	91
	Итого по разделу 6					**23 153**	**1 501**	**1 907**
	в том числе					**1 759**	**337**	
здел 10 Люки-решетки - 93 шт								
37-0401-0103	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**30,69**	22785,66	1091,3	699292	33492	162520
				5355,07	464,19	164347	14246	91
23-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**93**	55489,63	193,27	5160536	17974	150593
				1539,25	96,39	143150	8964	99
	Итого по разделу 10					**5 859 827**	**51 466**	**313 113**
	в том числе					**307 497**	**23 210**	**190**
здел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 777,3 м2								
27-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0.100:**	**м3 материала основания**	**38,840135**	2964,07	1079,09	115125	41912	16557
				146,88	247,83	5705	9626	108
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	**т битума**	**0,54411**	16051,9	6382,9	8734	3473	5682
				9669	0	5261	0	108

2	3	4	5	6	7	8	9	11
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**							
		т	0,54411	127569,79	1817,65	69412	989	561
				0	953,85	0	519	108
27-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	м2 покрытия	777,3					
				1338,48	100,11	1040401	77816	65488
				46,27	31,74	35966	24672	108
27-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;**	м2 покрытия	3109,2					
				148,83	0,02	462742	62	403
				0,12	0	373	0	108
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	т битума	0,15546	16049,14	6381,06	2495	992	1623
				9668,08	0	1503	0	108
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**							
		т	0,15546	127576,23	1820,4	19833	283	160
				0	952,01	0	148	108
27-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	м2 покрытия	777,3					
				1419,38	100,11	1103284	77816	65488
				46,27	31,74	35966	24672	108
	Итого по разделу 12					**2 822 026**	**203 342**	**155 962**
	в том числе					**1 125 174**	**136 932**	**66 244**
	Итого по смете					**8 705 006**	**256 309**	**471 010**
	в том числе					**1 434 430**	**160 480**	
	Накладные расходы					471 009,96		
	Итого с накладными расходами					**9 176 016,15**		
	Сметная прибыль 8%					734 081,29		
	Итого					**9 910 097,44**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					128 831,27		
	Итого					**10 038 928,71**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					406 576,61		
	Итого					10 445 505,32		
	Непредвиденные затраты 2 %					208 910,11		
	Итого в ценах 2019 года					**10 654 415,43**		

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**11 187 136,20**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 342 456,34		
	Итого с НДС 12 %					**12 529 592,54**		
	Тендерная скидка 10 %					1 252 959,25		
	Итого на оплату					**11 276 633,28**		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ONT-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

к: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
чик: ТОО "ПСК Град-Центр"
№ 52 от 25 апреля 2020 года
ование строительства и его адрес: "Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"

Полная стоимость - 628 962 811,34 тенге в том числе
а) с начала строительства - 301 873 080,84 тенге
б) отчетный месяц - 142 857 142,85 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

именование зых комплексов, объектов, плексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2020 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечисле нию за выполнен ный объем работ за сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
тройство арычных алгар, Талгарского а, Алматинской области"	тенге	628 962 811,34	188 688 843,40	90 561 924,24	98 126 919,16	159 015 937,99	400 000 000,00	100 000 000,00	301 873 080,84

наличии)
Заказчик:
ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
ль
Шамаев А.А.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"
Директор
Нильдибаев Н.

М.П. (при наличии)
Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
ТОО "Музтау"

015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
нование объекта: Ул. Кашкари

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Кашкари

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 697,1 м2							
27-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;**	конструкции		2947,43	1250,18	493117	209160	404810
			167,304	1697,25	543,13	283957	90868	108
31-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=1,300;**	т		97	0	21097	0	0
			217,4952	0	0	0	0	0
02-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;**	т		273	0	59376	0	0
			217,4952	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					573590	209160	404810
	в том числе					283957	90868	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
01-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта		1714,02	0	621846,456	0	447729,448
			362,8	1714,02	0	621846,456	0	72
1-0104-0101	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	т		309	0	196184,1	0	0
			634,9	0	0	0	0	0
2-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;**	т		273	0	173327,7	0	0

101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %		634,9	0	0	0	0	0
		м3 грунта		894,25	0	17259	0	12426
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %		19,3	894,25	0	17259	0	72
		уплотненного грунта		163,58	76,42	3157	1475	1714
			19,3	87,15	36,17	1682	698	72
	Итого по разделу 5					1011774	1475	461870
	в том числе					640787	698	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 44,7 м3								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,63	76,47	6411	2996	3478
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	..., гравия или песка в	39,18	87,16	36,14	3415	1416	72
				4337,25	311,61	280143	20127	74384
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	64,59	1131,13	134,4	73060	8681	91
				11546,26	4126,09	516118	184436	354563
04-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3		44,7	7176,91	1539,64	320808	68822	91
		м3		66865	0	2988866	0	0
41-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %		44,7	0	0	0	0	0
		м2		619,58	1,3	497833	1045	392291
41-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %		803,5	618,01	0	496571	0	79
		т		99197,26	7199,75	15941	1157	1259
41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %		0,1607	6303,67	3615,43	1013	581	79
		т		140859,52	9387,83	362178	24138	30876
06-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %		2,5712	11796,05	3404,64	30330	8754	79
		м3		17150	1112	8575	556	706
			0,5	1302	250	651	125	91

	Итого по разделу 6					4676064	234455	857558
	в том числе					925848	88379	
аздел 7 Устройство шандорной заслонки - 5 шт								
106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,135	77800 58525,93	17792,59 7066,67	10503 7901	2402 954	8058 91
106-0304-0801	Жесткие затворы	т	0,135	694913 0	0 0	93813 0	0 0	0 0
106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	17150 1302	1112 250	8575 651	556 125	706 91
	Итого по разделу 7					112891	2958	8764
	в том числе					8552	1079	
аздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 193 м								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта	13,51	163,58 87,12	76,46 36,12	2210 1177	1033 488	1199 72
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	[illegible] гравия или песка в	27,02	4337,23 1131,13	311,62 134,38	117192 30563	8420 3631	31117 91
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций	36,7	13611,8 6504,39	4921,14 1821,01	499553 238711	180606 66831	278043 91
04-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	193	11491 0	0 0	2217763 0	0 0	0 0
11-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	555,16	619,58 618,01	1,3 0	343966 343094	722 0	271045 79
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,11103	99189,41 6304,6	7196,25 3611,64	11013 700	799 401	870 79
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	1,77651	140858,76 11796,16	9386,94 3404,43	250237 20956	16676 6048	21333 79

130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой		3193,56	213,57	677993	45341	228868
			212,3	1213,94	69,44	257719	14742	84
	Итого по разделу 8					4119927	253596	832474
	в том числе					892921	92141	
Раздел 9 Устройство оголовков - 32 шт, 10,2 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,39	2095,2	551365	21371	74808
			10,2	7140,1	919,41	72829	9378	91
	Итого по разделу 9					551365	21371	74808
	в том числе					72829	9378	
Раздел 10 Люки-решетки - 87 шт								
37-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,58	1091,33	654174	31332	152036
			28,71	5355,07	464,23	153744	13328	91
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,63	193,26	4827598	16814	140878
			87	1539,25	96,39	133915	8386	99
	Итого по разделу 10					5481772	48146	292913
	в том числе					287659	21714	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 2 шт								
37-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.	сборных конструкци		7227,78	2844,44	2602	1024	1622
			0,36	3877,78	1072,22	1396	386	91
04-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	24666	0	0
			0,36	0	0	0	0	0
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,55	1,28	1933	4	1523
			3,12	617,95	0	1928	0	79
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		98387,1	6451,61	61	4	4
			0,00062	6451,61	1612,9	4	1	79

141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,00998	140881,76 11823,65	9418,84 3406,81	1406 118	94 34	120 79
	Итого по разделу 11					30668	1126	3269
	в том числе					3446	421	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 697,1 м2								
27-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	материала основания в плотном	69,71	2964,07 146,88	1079,08 247,83	206625 10239	75223 17276	29716 108
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,48797	16050,17 9668,63	6381,54 0	7832 4718	3114 0	5095 108
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,48797	127571,37 0	1817,73 954,98	62251 0	887 466	503 108
27-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	697,1	1338,47 46,27	100,11 31,74	933047 32255	69787 22126	58731 108
27-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2788,4	148,83 0,12	0,02 0	414998 335	56 0	361 108
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,13942	16052,22 9668,63	6383,59 0	2238 1348	890 0	1456 108
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,13942	127564,19 0	1814,66 953,95	17785 0	253 133	144 108
27-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	697,1	1419,37 46,27	100,11 31,74	989443 32255	69787 22126	58731 108
	Итого по разделу 12					2634219	219996	154738

	в том числе					81149	62127	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		18129,74	627,59	42061	1456	5452
			2,32	2312,07	270,26	5364	627	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры		30348,51	10328,16	1193	406	813
			0,03931	19282,63	3434,24	758	135	91
105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	9790	0	0
			0,03931	0	0	0	0	0
01-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,52	3,25	8440	5	3414
			1,54	3077,27	1,3	4739	2	72
	Итого по разделу 13					61484	1867	9678
	в том числе					10861	764	
	Итого по смете					19253754	994150	3100875
	в том числе					3208009	367569	

	Накладные расходы						3 100 874,75		
	Итого с накладными рассходами						22 354 628,70		
	Сметная прибыль 8%						1 788 370,30		
	Итого						24142999		
	Временные здания и сооружения 1,3%						313 858,99		
	Итого						**24 456 857,99**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %						990 502,75		
	Итого						25 447 360,74		
	Непредвиденные затраты 2 %						508 947,21		
	Итого в ценах 2019 года						**25 956 307,95**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05						**27 254 123,35**		
	Налог на добавленную стоимость 12%						3 270 494,80		
	Итого с НДС 12 %						**30 524 618,15**		
	Тендерная скидка 10 %						3 052 461,81		
	Итого на оплату						27 472 156,33		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

нование объекта: Ул. Абылай хана

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Абылай хана

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
здел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 113,22 м3								
41-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =**	**м2**	**259,3359**	619,58	1,3	160679	337	126615
				618,01	0	160272	0	79
	Итого по разделу 6					**160 679**	**337**	**126 615**
	в том числе					**160 272**	**0**	
здел 7 Устройство шандорной заслонки - 7 шт								
6-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,189**	77793,65	17793,65	14703	3363	11280
6-0304-0801	**Жесткие затворы**	**т**	**0,189**	58523,81	7063,49	11061	1335	91
				694913	0	131339	0	0
6-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,7**	0	0	0	0	0
				17150	1112,86	12005	779	989
	Итого по разделу 7			1302,86	250	912	175	91
	в том числе					**158 047**	**4 142**	**12 270**
дел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 253 м						**11 973**	**1 510**	**182**
1-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;**	**м3 уплотненно**	**17,71**	163,64	76,45	2898	1354	1572
				87,18	36,14	1544	640	72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в	35,43	4337,26 1131,13	311,63 134,41	153669 40076	11041 4762	40803 91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций	48,4	13611,78 6504,4	4921,12 1820,99	658810 314813	238182 88136	366683 91
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	1038,04	619,58 618,01	1,3 0	643149 641519	1349 0	506800 79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,20761	99185,97 6300,27	7196,19 3617,36	20592 1308	1494 751	1627 79
41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	3,32173	140859,43 11795,96	9387,58 3404,55	467897 39183	31183 11309	39889 79
30-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой	278,3	3193,56 1213,94	213,57 69,44	888768 337840	59437 19325	300018 84
	Итого по разделу 8					2 835 783	344 040	1 257 392
	в том числе					1 376 282	124 923	
здел 9 Устройство оголовков - 118 шт, 37,7 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	37,7	54055,36 7140,08	2095,25 919,47	2037887 269181	78991 34664	276499 91
	Итого по разделу 9					2 037 887	78 991	276 499
	в том числе					269 181	34 664	91
здел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 777,3 м2								
27-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания	38,889865	2964,07 146,88	1079,09 247,83	115272 5712	41966 9638	16578 108
	Итого по разделу 12					115 272	41 966	16 578
	в том числе					5 712	9 638	756
здел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	11
37-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,32	18129,74 2312,07	627,59 270,26	42061 5364	1456 627	5452 91
37-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,03931	30348,51 19282,63	10328,16 3434,24	1193 758	406 135	813 91
05-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03931	249044 0	0 0	9790 0	0 0	0 0
01-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	1,54	5480,52 3077,27	3,25 1,3	8440 4739	5 2	3414 72
	Итого по разделу 13 в том числе					61 484 10 861	1 867 764	9 678 254
здел 14 Дренажный колодец - 3 шт.								
01-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	87,69	205,98 11,1	194,88 49,17	18062 973	17089 4312	3805 72
1-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,7	2056,67 2056,67	0 0	5553 5553	0 0	3998 72
1-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35,067	18,59 0	18,59 7,47	652 0	652 262	189 72
1-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35,067	8,21 0	8,21 3,31	288 0	288 116	84 72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	35,067	163,6	76,45	5737	2681	3113
				87,15	36,16	3056	1268	72
101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	спланированной	28,5	148,74	0	4239	0	3052
				148,74	0	4239	0	72
101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,7	894,07	0	2414	0	1738
				894,07	0	2414	0	72
101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52,62	42,15	42,15	2218	2218	563
				0	14,86	0	782	72
27-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	10,5	2964,1	1079,14	31123	11331	4476
				146,86	247,81	1542	2602	108
22-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и	10,2	20217,35	9324,41	206217	95109	146366
				10614,31	3880,2	108266	39578	99
04-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1740	0	5220	0	0
				0	0	0	0	0
04-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7221	0	21663	0	0
				0	0	0	0	0
04-0301-0114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8770	0	26310	0	0
				0	0	0	0	0
04-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24546	0	147276	0	0
				0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17540	0	52620	0	0
				0	0	0	0	0
303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19727	0	59181	0	0
				0	0	0	0	0
106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,15312	861063,22	1332,29	131846	204	35009
				250666,14	581,24	38382	89	91
105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15312	108314	0	16585	0	0
				0	0	0	0	0
106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0783	573646	0	44916	0	0
				0	0	0	0	0
113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,39	179,49	2,56	70	1	10
				35,9	0	14	0	69
113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	0,39	233,33	0	91	0	5
				17,95	0	7	0	69
122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,0042	364047,62	106904,76	1529	449	1188
				254285,71	31428,57	1068	132	99
122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,0096	577708,33	196770,83	5546	1889	4059
				368333,33	58750	3536	564	99
111-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р	м	4,242	691	0	2931	0	0
				0	0	0	0	0
11-0503-0404	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р	м	9,696	2201	0	21341	0	0
				0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	м2 поверхности	78,78	879,92 287,47	21,35 2,75	69320 22647	1682 217	21263 93
106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	1,65	14329,09 1303,03	1111,52 249,7	23643 2150	1834 412	2331 91
	Итого по разделу 14 в том числе					**906 592** 193 847	**135 427** 50 333	**231 248**
	Итого по смете в том числе					**6 275 744** 2 028 129	**606 769** 221 833	**1 930 252**
	Накладные расходы					1 930 252,18		
	Итого с накладными расходами					**8 205 996,17**		
	Сметная прибыль 8%					656 479,69		
	Итого					**8 862 475,86**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					115 212,19		
	Итого					**8 977 688,05**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					363 596,37		
	Итого					9 341 284,41		
	Непредвиденные затраты 2 %					186 825,69		
	Итого в ценах 2019 года					**9 528 110,10**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**10 004 515,61**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 200 541,87		
	Итого с НДС 12 %					**11 205 057,48**		
	Гендерная скидка 10 %					1 120 505,75		
	Итого на оплату					**10 084 551,72**		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

15". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

ование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района,
ование объекта: Ул. Емелова

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Емелова

ена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
здел 1 Корчевка деревьев - 1 шт								
)1-0207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %**	дерево		284	11	284	11	196,56
			1	273	0	273	0	72
)1-0207-0307	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %**							
		дерево		972	44	972	44	668,16
			1	928	0	928	0	72
)1-0102-0201	**Дрова. Погрузка**	т		635	0	139,7	0	0
			0,22	0	0	0	0	0
)2-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**							
		т		273	0	60,06	0	0
			0,22	0	0	0	0	0
1-0207-0703	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %**							
		пень		274	274	274	274	72
			1	0	100	0	100	72
1-0207-1002	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	пень		63	63	63	63	16,56

31-0102-0201	Пни. Погрузка	т	1	0	23	0	23	72
				635	0	27,305	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км		0,043	0	0	0	0	0
		т		273	0	11,739	0	0
01-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %		0,043	0	0	0	0	0
		яма		104	104	104	104	30,24
			1	0	42	0,0	42,0	72,0
	Итого по разделу 1					1935,8	496,0	983,5
	в том числе					1201,0	165,0	
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 302 м2								
27-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	м3 конструкции	72,48	2947,45	1250,19	213631,2	90613,8	175373,4
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		1697,25	543,13	123016,7	39366,1	108,0
			94,224	97	0	9139,7	0,0	0,0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;			0	0	0,0	0,0	0,0
		т		273	0	25723,2	0,0	0,0
			94,224	0	0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу 2					248494,1	90613,8	175373,4
	в том числе					123016,7	39366,1	
Раздел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 27,7 м3								
7-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	м3 сборных конструкций	27,7	11546,28	4126,06	319832,0	114291,9	219719,6
1-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,200;	т		7176,93	1539,68	198801,0	42649,1	91,0
			60,94	97	0	5911,2	0,0	0,0
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,200;			0	0	0,0	0,0	0,0
		т		273	0	16636,6	0,0	0,0
			60,94	0	0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу 3					342379,8	114291,9	219719,6
	в том числе					198801,0	42649,1	

аздел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 1,7 м3								
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций		9140,59	3937,06	15539,0	6693,0	10303,9
			1,7	5203,53	1457,06	8846,0	2477,0	91,0
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т		97	0	412,3	0,0	0,0
			4,25	0	0	0,0	0,0	0,0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;							
		т		273	0	1160,3	0,0	0,0
			4,25	0	0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу 4					17111,5	6693,0	10303,9
	в том числе					8846,0	2477,0	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
01-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	400566,5	0,0	288407,9
			233,7	1714,02	0	400566,5	0,0	72,0
31-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	126373,3	0,0	0,0
			408,975	0	0	0,0	0,0	0,0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;							
		т		273	0	111650,2	0,0	0,0
			408,975	0	0	0,0	0,0	0,0
1-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894,29	0	7512,0	0,0	5408,7
			8,4	894,29	0	7512,0	0,0	72,0
1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта		163,57	76,43	1374,0	642,0	745,9
			8,4	87,14	36,19	732,0	304,0	72,0
	Итого по разделу 5					647475,9	642,0	294562,4
	в том числе					408810,5	304,0	
дел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 34,3 м3								
1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта		163,59	76,45	4924,1	2301,1	2671,9
			30,1	87,14	36,15	2622,9	1088,1	72,0

37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		4337,26	311,63	215214,8	15463,1	57144,4
			49,62	1131,14	134,4	56127,2	6668,9	91,0
37-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций		11546,27	4126,09	396037,1	141524,9	272070,9
			34,3	7176,91	1539,68	246168,0	52811,0	91,0
)4-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	2293469,5	0,0	0,0
			34,3	0	0	0,0	0,0	0,0
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	382342,8	802,2	301285,4
			617,1	618,01	0	381374,0	0,0	79,0
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99189,76	7194,94	12242,0	888,0	967,0
			0,12342	6303,68	3613,68	778,0	446,0	79,0
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140858,96	9387,15	278157,0	18537,0	23714,2
			1,97472	11796,1	3405,04	23294,0	6724,0	79,0
6-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17147,5	1110	6859,0	444,0	565,1
			0,4	1302,5	250	521,0	100,0	91,0
	Итого по разделу 6					3589246,3	179960,3	658419,0
	в том числе					710885,1	67838,1	
дел 7 Устройство шандорной заслонки - 3 шт								
5-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77790,12	17790,12	6301,0	1441,0	4833,9
			0,081	58518,52	7061,73	4740,0	572,0	91,0
5-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	56288,0	0,0	0,0
			0,081	0	0	0,0	0,0	0,0
-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17150	1110	5145,0	333,0	424,1
			0,3	1303,33	250	391,0	75,0	91,0

	Итого по разделу 7 в том числе				67734,0 5131,0	1774,0 647,0	5258,0
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 84 м							
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта		163,44 87,07	76,36 36,22	961,0 512,0	449,0 213,0	522,0 72,0
			5,88					
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		4337,2 1131,1	311,61 134,41	51179,0 13347,0	3677,0 1586,0	13589,0 91,0
			11,8					
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций		13611,76 6504,4	4921,13 1821,01	216427,0 103420,0	78246,0 28954,1	120460,4 91,0
			15,9					
04-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491 0	0 0	965244,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
			84					
11-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58 618,01	1,3 0	165056,1 164637,9	346,3 0,0	130063,9 79,0
			266,4					
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99192,94 6306,31	7188,44 3641,14	5285,0 336,0	383,0 194,0	418,7 79,0
			0,05328					
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140860,78 11796,17	9387,9 3404,19	120081,0 10056,0	8003,0 2902,0	10236,8 79,0
			0,85248					
0-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности		3193,57 1213,94	213,57 69,45	295085,9 112168,1	19733,9 6417,2	99611,6 84,0
			92,4					
	Итого по разделу 8					1819318,9	110838,1	374902,4

	в том числе					404476,8	40266,3	
Раздел 9 Устройство оголовков - 20 шт, 6,4 м3								
137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,31	2095,16	345954,0	13409,0	46939,6
			6,4	7140,16	919,53	45697,0	5885,0	91,0
	Итого по разделу 9					345954,0	13409,0	46939,6
	в том числе					45697,0	5885,0	
Раздел 10 Люки-решетки - 40 шт								
137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,76	1091,36	300772,0	14406,0	69901,7
			13,2	5355,08	464,24	70687,1	6128,0	91,0
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,65	193,28	2219586,0	7731,2	64771,7
			40	1539,25	96,4	61570,0	3856,0	99,0
	Итого по разделу 10					2520358,0	22137,2	134673,4
	в том числе					132257,1	9984,0	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 10 шт								
37-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций		7223,89	2841,11	13003,0	5114,0	8104,5
			1,8	3876,67	1071,11	6978,0	1928,0	91,0
04-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	123328,8	0,0	0,0
			1,8	0	0	0,0	0,0	0,0
11-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,55	1,28	9665,0	20,0	7616,4
			15,6	618,01	0	9641,0	0,0	79,0
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99032,26	7096,77	307,0	22,0	24,5
			0,0031	6451,61	3548,39	20,0	11,0	79,0
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9398,8	7030,0	469,0	599,6
			0,0499	11803,61	3406,81	589,0	170,0	79,0
	Итого по разделу 11					153333,8	5625,0	16344,9

	в том числе					17228,0	2109,0	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 302 м2								
27-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле		2964,11	1079,14	89516,1	32590,0	12873,5
			30,2	146,89	247,81	4436,1	7483,9	108,0
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,14	6381,27	3393,0	1349,0	2207,5
			0,2114	9668,87	0	2044,0	0,0	108,0
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127568,59	1816,46	26968,0	384,0	218,2
			0,2114	0	955,53	0,0	202,0	108,0
27-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,1	404217,9	30230,2	25443,7
			302	46,27	31,74	13973,5	9585,5	108,0
27-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	179786,6	24,2	156,6
			1208	0,12	0	145,0	0,0	108,0
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127566,23	1821,19	7705,0	110,0	62,6
			0,0604	0	960,26	0	57,999704	108
27-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,37	100,1	428649,74	30230,2	25443,74
			302	46,27	31,74	13973,54	9585,48	108
	Итого по разделу 12					1 140 236,44	94 917,59	66 405,89
	в том числе					34 572,12	26 914,82	
	Итого по смете					10 894 544,56	641 397,86	2 004 522,10
	в том числе					2 090 922,18	238 605,30	
	Накладные расходы					2 004 522,10		
	Итого с накладными рассходами					12 899 066,66		

	Сметная прибыль 8%					1 031 925,33		
	Итого					13930992		
	Временные здания и сооружения 1,3%					181 102,90		
	Итого					**14 112 094,89**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					571 539,84		
	Итого					14 683 634,73		
	Непредвиденные затраты 2 %					293 672,69		
	Итого в ценах 2019 года					**14 977 307,42**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**15 726 172,79**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 887 140,74		
	Итого с НДС 12 %					**17 613 313,53**		
	Тендерная скидка 10 %					1 761 331,35		
	Итого на оплату					15 851 982,18		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-КР»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
нование объекта: Ул. Абая

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Ул. Абая

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%НР
2	3	4	5	6	7	8	9	10
здел 1 Корчевка деревьев - 5 шт								
01-0207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %**	дерево	5	284,6 273,4	11,2 0	1423 1367	56 0	984 72
01-0207-0307	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %**	дерево	5	972 928,2	43,8 0	4860 4641	219 0	3342 72
31-0102-0201	**Дрова. Погрузка**	т	1,1	635 0	0 0	699 0	0 0	0 0
02-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	1,1	273 0	0 0	300 0	0 0	0 0
01-0207-0703	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %**	пень	5	273,8 0	273,8 100,4	1369 0	1369 502	361 72
1-0207-1002	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	пень	5	62,8 0	62,8 23	314 0	314 115	83 72
1-0102-0201	**Пни. Погрузка**	т		635	0	137	0	0

			0,215	0	0	0	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		273	0	59	0	0
			0,215	0	0	0	0	0
01-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма		103,6	103,6	518	518	150
			5	0	41,8	0	209	72
	Итого по разделу 1					9678	2476	4920
	в том числе					6008	826	
здел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 1376,3 м2								
27-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	м3 конструкции		2947,43	1250,18	973571	412949	799226
			330,312	1697,25	543,13	560622	179402	108
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	173551	0	0
			1789,19	0	0	0	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	488449	0	0
			1789,19	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					1635572	412949	799226
	в том числе					560622	179402	
здел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 110,7 м3								
37-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	м3 сборных конструкций		11546,29	4126,09	1278174	456758	878082
			110,7	7176,92	1539,66	794485	170440	91
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т		97	0	12885	0	0
			132,84	0	0	0	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т		273	0	36265	0	0
			132,84	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					1327325	456758	878082
	в том числе					794485	170440	
здел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 15 м3								

137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций						
			15	9140,47	3936,93	137107	59054	90914
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т		5203,53	1456,87	78053	21853	91
				97	0	3638	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;		37,5	0	0	0	0	0
		т		273	0	10238	0	0
	Итого по разделу 4		37,5	0	0	0	0	0
	в том числе					150982	59054	90914
						78053	21853	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
01-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714,02	0	2651760	0	1909267
1-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	1547,1	1714,02	0	2651760	0	72
				309	0	836594	0	0
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;		2707,425	0	0	0	0	0
		т		273	0	739127	0	0
1-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2707,425	0	0	0	0	0
				894,24	0	36038	0	25947
1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,3	894,24	0	36038	0	72
				163,6	76,45	6593	3081	3578
	Итого по разделу 5		40,3	87,15	36,15	3512	1457	72
	в том числе					4270113	3081	1938792
						2691310	1457	
дел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 248,7 м3								
-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта		163,62	76,47	35618	16647	19327

			217,69	87,16	36,15	18974	7869	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции						
				4337,24	311,62	1556592	111837	413309
			358,89	1131,13	134,4	405951	48235	91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций						
				11546,28	4126,09	2871560	1026159	1972710
			248,7	7176,92	1539,66	1784900	382913	91
204-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3		66865	0	16629326	0	0
			248,7	0	0	0	0	0
241-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,58	1,3	2769151	5810	2182086
			4469,4	618,01	0	2762134	0	79
241-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99186,69	7194,48	88661	6431	7004
			0,89388	6301,74	3616,82	5633	3233	79
241-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,37	9387,45	2014582	134260	171746
			14,30208	11796,05	3404,54	168708	48692	79
306-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17150	1112,86	12005	779	989
			0,7	1302,86	250	912	175	91
	Итого по разделу 6					25977495	1301923	4767172
	в том числе					5147212	491118	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 9 шт								
306-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77794,24	17794,24	18904	4324	14503
			0,243	58522,63	7061,73	14221	1716	91
306-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	168864	0	0
			0,243	0	0	0	0	0
306-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17148,89	1111,11	15434	1000	1271
			0,9	1302,22	250	1172	225	91

	Итого по разделу 7 в том числе					203202 15393	5324 1941	15774
аздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм -403 м								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта		163,63 87,17	76,46 36,16	4616 2459	2157 1020	2505 72
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	28,21	4337,24 1131,12	311,63 134,38	244707 63818	17582 7582	64974 91
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	56,42	13611,8 6504,4	4921,12 1820,99	1042664 498237	376958 139488	580330 91
)4-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	76,6	11491 0	0 0	4630873 0	0 0	0 0
.1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2	403	619,58 618,01	1,3 0	933558 931193	1959 0	735642 79
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	1506,76	99186,99 6301,64	7194,29 3617,06	29890 1899	2168 1090	2361 79
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,30135	140859,42 11796,01	9387,49 3404,66	679172 56876	45263 16416	57901 79
0-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	4,82163	3193,56 1213,94	213,57 69,44	1415705 538140	94676 30783	477895 84
			443,3					

	Итого по разделу 8					8981185	540762	1921607
	в том числе					2092621	196378	
здел 9 Устройство оголовков - 152 шт, 48,6 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,35	2095,25	2627090	101829	356443
			48,6	7140,08	919,49	347008	44687	91
	Итого по разделу 9					2627090	101829	356443
	в том числе					347008	44687	
здел 10 Люки-решетки - 168 шт								
37-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,64	1091,29	1263236	60501	293586
			55,44	5355,07	464,23	296885	25737	91
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	9322260	32469	272040
			168	1539,25	96,39	258594	16194	99
	Итого по разделу 10					10585495	92970	565626
	в том числе					555479	41930	
здел 11 Переходные плиты ПД-1 - 6 шт								
37-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций		7225	2841,67	7803	3069	4864
			1,08	3876,85	1072,22	4187	1158	91
04-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	73997	0	0
			1,08	0	0	0	0	0
41-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,66	1,28	5800	12	4570
			9,36	618,06	0	5785	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99462,37	6989,25	185	13	14
			0,00186	6451,61	3225,81	12	6	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9385,44	4218	281	359

			0,02994	11790,25	3406,81	353	102	79
	Итого по разделу 11					92003	3375	9808
	в том числе					10337	1266	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 1376,3 м2								
27-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле		2964,06	1079,1	407944	148517	58670
			137,63	146,88	247,83	20215	34109	108
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16051,32	6382,54	15464	6149	10060
			0,96341	9668,78	0	9315	0	108
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127569,78	1817,5	122902	1751	994
			0,96341	0	954,94	0	920	108
27-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	1842136	137781	115954
			1376,3	46,27	31,74	63681	43684	108
27-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	819339	110	713
			5505,2	0,12	0	661	0	108
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,28	6383,06	4418	1757	2874
			0,27526	9667,22	0	2661	0	108
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,3	1816,46	35115	500	284
			0,27526	0	955,46	0	263	108
27-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	1953493	137781	115954
			1376,3	46,27	31,74	63681	43684	108

	Итого по разделу 12					5200810	434346	305504
	в том числе					160215	122659	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
37-0401-0101	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	м3 конструкции		18129,74	627,59	42061	1456	5452
			2,32	2312,07	270,26	5364	627	91
37-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	т арматуры		30348,51	10328,16	1193	406	813
			0,03931	19282,63	3434,24	758	135	91
05-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		249044	0	9790	0	0
			0,03931	0	0	0	0	0
01-0204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %**	м3 камня (в деле)		5480,52	3,25	8440	5	3414
			1,54	3077,27	1,3	4739	2	72
	Итого по разделу 13					61484	1867	9678
	в том числе					10 861,00	764	
	Итого по смете					61 122 424,70	3416716	11663523
	в том числе					12 469 604,21	1274723	
	Накладные расходы					11 663 523,45		
	Итого с накладными расходами					**72 785 948,14**		
	Сметная прибыль 8%					5 822 875,85		
	Итого					**78 608 823,99**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					1 021 914,71		
	Итого					79 630 738,71		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					3 225 044,92		
	Итого					82 855 783,62		
	Непредвиденные затраты 2 %					1 657 115,67		
	Итого в ценах 2019 года					84 512 899,30		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					88 738 544,26		
	Налог на добавленную стоимость 12%					10 648 625,31		
	Итого с НДС 12 %					99 387 169,57		

	Тендерная скидка 10 %					9 938 716,96		
	Итого на оплату					89 448 452,62		

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:

ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

к: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
ник: ТОО "ПСК Град-Центр"
№ 52 от 25 апреля 2020 года
ование строительства и его адрес: "Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"

Полная стоимость - 628 962 811,34 тенге в том числе
а) с начала строительства - 159 015 937,99 тенге
б) отчетный месяц - 142 857 142,85 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Наименование овых комплексов, объектов, плексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2020 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
стройство арычных Талгар, Талгарского на, Алматинской области"	тенге	628 962 811,34	188 688 843,40	47 704 781,39	140 984 062,01	16 158 795,14	300 000 000,00	100 000 000,00	159 015 937,99

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
тель
Шамаев А.А.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"
Директор
Ильдибаев Н.

М.П. (при наличии)
Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
ТОО "Музтау"

". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

вание стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района,

вание объекта: Ул. Муратбаева

Акт выполненных работ за август месяц 2020 год

Ул. Муратбаева

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 355,4 м2								
27-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**		1338,47	100,11	74563	5577	4693
			56	46,27	31,74	2578	1768	108
27-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**		148,83	0,02	33164	4	29
			223	0,12	0	27	0	108
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	**т битума**		16052,34	6387,17	1141	454	742
			0,071	9665,17	0	687	0	108
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**		127574,56	1814,86	9068	129	73
			0,071	0	956,67	0	68	108
27-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**		1419,38	100,11	504448	35579	29943
			355	46,27	31,74	16444	11280	108
	Итого по разделу 12					**622 502**	**41 743**	**35 480**

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе					**19 736**	**13 117**	
	Итого по смете					**622 502**	**41 743**	**35 480**
	в том числе					**19 736**	**13 117**	
	Накладные расходы					35 480,43		
	Итого с накладными расходами					**657 982,00**		
	Сметная прибыль 8%					52 638,56		
	Итого					**710 620,56**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					9 238,07		
	Итого					**719 858,62**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					29 154,27		
	Итого					749 012,90		
	Непредвиденные затраты 2 %					14 980,26		
	Итого в ценах 2019 года					**763 993,15**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**802 192,81**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					96 263,14		
	Итого с НДС 12 %					**898 455,95**		
	Тендерная скидка 10 %					89 845,59		
	Итого на оплату					808 610,35		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Мустау"

_____

5". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

вание стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

вание объекта: Ул. Бедренко

Акт выполненных работ за август месяц 2020 год

Ул. Бедренко

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10
здел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на H=0,24м - 552,6 м2								
27-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	конструкци		2947,42	1250,17	390899	165803	320898
			132,624	1697,25	543,13	225096	72032	108
31-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=1,300;**	т		97	0	16724	0	0
			172,4112	0	0	0	0	0
02-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;**	т		273	0	47068	0	0
			172,4112	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					454691	165803	320898
	в том числе					225096	72032	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
01-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта		1714,02	0	859410	0	618775
			501,4	1714,02	0	859410	0	72
31-0104-0101	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	т		309	0	271132	0	0
			877,45	0	0	0	0	0
02-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;**	т		273	0	239544	0	0
			877,45	0	0	0	0	0
01-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта		894,23	0	16275	0	11718

			18,2	894,23	0	16275	0	72
)1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта		163,63	76,48	2978	1392	1616
			18,2	87,14	36,15	1586	658	72
	Итого по разделу 5					258797	1392	13334
	в том числе					17861	658	
здел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 72,9 м3								
)1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,63	76,48	10448	4883	5669
			63,85	87,16	36,15	5565	2308	72
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,25	311,62	456539	32801	121221
			105,26	1131,13	134,4	119063	14147	91
37-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкций		11546,28	4126,09	841724	300792	578249
			72,9	7176,91	1539,66	523197	112241	91
)4-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3		66865	0	4874459	0	0
			72,9	0	0	0	0	0
11-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,58	1,3	812022	1704	639871
			1310,6	618,01	0	809964	0	79
11-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99191,21	7198,99	26000	1887	2053
			0,26212	6302,46	3612,85	1652	947	79
11-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,63	9387,64	590754	39371	50363
			4,19392	11796,12	3404,69	49472	14279	79
)6-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15	м3		17151,11	1113,33	7718	501	636
			0,45	1302,22	251,11	586	113	91
	Итого по разделу 6					7619663	381939	1398062
	в том числе					1509499	144035	
здел 7 Устройство шандорной заслонки - 6 шт								
)6-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77796,3	17790,12	12603	2882	9670
			0,162	58524,69	7067,9	9481	1145	91
)6-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	112576	0	0

06-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,162	0	0	0	0	0
				17150	1111,67	10290	667	848
			0,6	1303,33	250	782	150	91
	Итого по разделу 7					135469	3549	10518
	в том числе					10263	1295	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 182 м								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,58	76,45	2084	974	1131
			12,74	87,13	36,19	1110	461	72
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в		4337,21	311,62	110512	7940	29343
			25,48	1131,12	134,38	28821	3424	91
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		13611,79	4921,13	470968	170271	262134
			34,6	6504,39	1821,01	225052	63007	91
04-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	2091362	0	0
			182	0	0	0	0	0
41-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	480645	1008	378748
			775,76	618,01	0	479427	0	79
41-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99187,88	7193,04	15389	1116	1217
			0,15515	6303,58	3622,3	978	562	79
41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,56	9387,58	349674	23304	29810
			2,48243	11796,1	3404,33	29283	8451	79
30-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой		3193,56	213,57	639351	42757	215825
			200,2	1213,94	69,45	243031	13904	84
	Итого по разделу 8					4159985	247370	918207
	в том числе					1007702	89609	
Раздел 9 Устройство оголовков - 92 шт, 29,4м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,34	2095,2	1589227	61599	215625

			29,4	7140,07	919,49	209918	27033	91
	Итого по разделу 9					1589227	61599	215625
	в том числе					209918	27033	
здел 10 Люки-решетки - 64 шт								
37-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,61	1091,29	481232	23048	111841
			21,12	5355,07	464,16	113099	9803	91
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,64	193,27	3551337	12369	103634
			64	1539,25	96,39	98512	6169	99
	Итого по разделу 10					4032569	35417	215475
	в том числе					211611	15972	
здел 11 Переходные плиты ПД-1 - 1 шт								
37-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	сборных конструкций		7223,89	2841,11	13003	5114	8104
			1,8	3876,67	1071,11	6978	1928	91
04-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		68516	0	123329	0	0
			1,8	0	0	0	0	0
11-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =	м2		619,55	1,28	9665	20	7616
			15,6	618,01	0	9641	0	79
11-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99032,26	7096,77	307	22	24
			0,0031	6451,61	3548,39	20	11	79
11-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9398,8	7030	469	600
			0,0499	11803,61	3406,81	589	170	79
	Итого по разделу 11					153334	5625	16345
	в том числе					17228	2109	
здел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 552,6 м2								
37-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном		2964,06	1079,08	163794	59630	23557
			55,26	146,89	247,83	8117	13695	108

27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16051,39	6382,81	6209	2469	4039
			0,38682	9668,58	0	3740	0	108
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,96	1817,38	49347	703	399
			0,38682	0	953,93	0	369	108
27-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	739639	55321	46557
			552,6	46,27	31,74	25569	17540	108
27-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия		148,83	0,02	328974	44	286
			2210,4	0,12	0	265	0	108
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16051,39	6378,94	1774	705	1155
			0,11052	9672,46	0	1069	0	108
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127569,67	1818,68	14099	201	114
			0,11052	0	959,1	0	106	108
27-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	784349	55321	46557
			552,6	46,27	31,74	25569	17540	108
	Итого по разделу 12					2088185	174394	122664
	в том числе					64329	49249	
	Итого по смете					21622461	1077088	3849889
	в том числе					4132916	402192	
	Накладные расходы					3849889		
	Итого с накладными расходами					25472349		
	Сметная прибыль 8%					2037788		
	Итого					27510137		
	Временные здания и сооружения 1,3%					357 631,78		
	Итого					**27 867 768,78**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					1 128 644,64		
	Итого					28 996 413,42		

	Непредвиденные затраты 2 %					579 928,27		
	Итого в ценах 2019 года					**29 576 341,68**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**31 055 158,77**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					3 726 619,05		
	Итого с НДС 12 %					**34 781 777,82**		
	Тендерная скидка 10 %					3 478 177,78		
	Итого на оплату					31 303 600,04		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

Акт выполненных работ за август месяц 2020 год

Ул. Павлова

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
здел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 1303,9 м2								
27-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;**	**конструкци и**	**312,936**	**2947,43**	**1250,18**	**922357**	**391226**	**757182**
)1-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=1,300;**	**т**	**1695,07**	**1697,25 97**	**543,12**	**531131 164422**	**169963**	**134363 13154**
)2-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;**	**т**	**1695,07**	**273**		**462754**		**37020**
	Итого по разделу 2					**1 549 533**	**391 226**	**757 182**
	в том числе					**531 131**	**169 963**	
дел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 19,4 м3								
7-0401-0203	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %**	**сборных конструкци й**	**19,4**	**11546,29**	**4126,08**	**223998**	**80046**	**153883**
1-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=1,200;**	**т**	**23,28**	**7176,91 97**	**1539,69**	**139232 2258**	**29870**	**30230**

2	3	4	5	6	7	8	9	11
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т	23,28	273		6355		
	Итого по разделу 3							508
	в том числе					232 611	80 046	153 883
						139 232	29 870	
здел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 6,84 м3								
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	6,84	9140,35	3936,84	62520	26928	41457
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;	т	17,1	5203,51 97	1456,87	35592 1659	9965	8318
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;							133
		т	17,1	273		4668		
	Итого по разделу 4							373
	в том числе					68 847	26 928	41 457
						35 592	9 965	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
1-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1185,8	1714,02		2032485		1463389
1-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	2075,15	1714,02 309		2032485 641221		279670
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;							51298
		т	2075,15	273		566516		
1-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,4	894,24		34339		45321
				894,24		34339		24724 4725

2	3	4	5	6	7	8	9	11
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	38,4	163,62 87,16	76,46 36,15	6283 3347	2936 1388	3409 775
	Итого по разделу 5 в том числе					3 280 844 2 070 171	2 936 1 388	1 491 522
здел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 180,4 м3								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненно	157,81	163,63 87,16	76,47 36,14	25822 13754	12068 5704	14010 3187
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	260,17	4337,24 1131,13	311,62 134,4	1128420 294286	81074 34966	299619 114243
37-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	180,4	11546,29 7176,92	4126,09 1539,66	2082950 1294716	744347 277755	1430949 281112
04-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	180,4	66865		12062446		964996
01-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	3241,3	619,58 618,01	1,3	2008235 2003149	4211	1582488 287258
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,64826	99185,51 6301,48	7194,64 3617,38	64298 4085	4664 2345	5080 5550
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	10,37216	140859,38 11796,1	9387,44 3404,5	1461016 122351	97368 35312	124554 126846
6-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3	1,15	17148,7 1302,61	1111,3 249,57	19721 1498	1278 287	1624 1708
	Итого по разделу 6 в том числе					18 852 908 3 733 839	945 010 356 369	3 458 324
дел 7 Устройство шандорной заслонки - 9 шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	11
6-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,243	77794,24	17794,24	18904	4324	14503
				58522,63	7061,73	14221	1716	2673
6-0304-0801	Жесткие затворы	т	0,243	694913		168864		13509
6-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	17148,89	1111,11	15434	1000	1271
				1302,22	250	1172	225	1336
	Итого по разделу 7					203 202	5 324	15 774
	в том числе					15 393	1 941	
дел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 384 м								
1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненно	26,88	163,62	76,45	4398	2055	2387
				87,17	36,16	2343	972	543
7-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	53,78	4337,24	311,62	233257	16759	61935
				1131,13	134,4	60832	7228	23615
7-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци	72,9	13611,81	4921,14	992301	358751	552299
				6504,4	1821	474171	132751	123568
4-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	384	11491		4412544		353004
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	1285,44	619,58	1,3	796429	1670	627585
				618,01		794412		113921
-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,25709	99187,06	7195,92	25500	1850	2015
				6301,3	3617,41	1620	930	2201
-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР =	т	4,11341	140859,53	9387,59	579413	38615	49396
				11796,05	3404,47	48522	14004	50305
-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируем	422,4	3193,56	213,57	1348961	90212	455363
				1213,94	69,44	512768	29331	144346

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого по разделу 8					8 392 803	509 912	1 750 980
	в том числе					1 894 668	185 216	
здел 9 Устройство оголовков - 108 шт, 34,5 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкци и	34,5	54055,36	2095,22	1864910	72285	253030
				7140,09	919,48	246333	31722	169435
	Итого по разделу 9					1 864 910	72 285	253 030
	в том числе					246 333	31 722	
здел 10 Люки-решетки - 166 шт								
37-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкци и	54,78	22785,6	1091,27	1248195	59780	290091
				5355,06	464,24	293350	25431	123063
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	166	55489,64	193,27	9211281	32083	268802
				1539,25	96,39	255516	16001	758407
	Итого по разделу 10					10 459 476	91 863	558 893
	в том числе					548 866	41 432	
здел 11 Переходные плиты ПД-1 - 3 шт								
37-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци	0,54	7224,07	2840,74	3901	1534	2432
				3877,78	1070,37	2094	578	507
4-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,54	68516		36999		
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	4,68	619,44	1,28	2899	6	2960 2285
				617,95		2892		415
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР =	т	0,00093	100000	7526,88	93	7	8
				6451,61	4301,08	6	4	8
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР =	т	0,01497	140948,56	9418,84	2110	141	180
				11823,65	3406,81	177	51	183
	Итого по разделу 11					46 002	1 688	4 905

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	в том числе					5 169	633	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 1303,9 м2								
27-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	материала основания в плотном	130,39	2964,07	1079,09	386485	140703	55583
				146,88	247,83	19152	32314	35365
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	т битума	0,91273	16050,75	6381,95	14650	5825	9531
				9668,8		8825		1934
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР =**	т	0,91273	127570,04	1817,62	116437	1659	941
					954,28		871	9390
27-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	м2 покрытия	1303,9	1338,47	100,11	1745236	130530	109846
				46,27	31,74	60328	41381	148407
27-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;**	м2 покрытия	5215,6	148,83	0,02	776222	106	698
				0,12		646		62154
27-1001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %**	т битума	0,26078	16048,01	6380,86	4185	1664	2723
				9667,15		2521		553
27-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР =**	т	0,26078	127571,13	1817,62	33268	474	269
					954,83		249	2683
27-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	м2 покрытия	1303,9	1419,38	100,11	1850724	130530	109846
				46,27	31,74	60328	41381	156846
	Итого по разделу 12					4 927 207	411 491	289 437
	в том числе					151 800	116 196	
	Итого по смете					49 878 344	2 538 709	8 775 387,1
	в том числе					9 372 194	944 695	
	Накладные расходы					8 775 387,11		
	Итого с накладными расходами					**58 653 731,09**		
	Сметная прибыль 8%					4 692 298,49		

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого					**63 346 029,57**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					823 498,38		
	Итого					64 169 527,96		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					2 598 865,88		
	Итого					66 768 393,84		
	Непредвиденные затраты 2 %					1 335 367,88		
	Итого в ценах 2019 года					68 103 761,72		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					71 508 949,80		
	Налог на добавленную стоимость 12%					8 581 073,98		
	Итого с НДС 12 %					80 090 023,78		
	Тендерная скидка 10 %					8 009 002,38		
	Итого на оплату					72 081 021,40		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Мустау"

_____

Акт выполненных работ за август месяц 2020 год

Ул. Гастелло

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
здел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 158,8 м2								
27-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР конструкции = 108 % К=0,240;**	**и**	**38,112**	2947,42	1250,16	112332	47646	92217
31-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=1,300;**	**т**	**49,5456**	1697,26 97	543,14	64686 4806	20700	16364
02-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;**	**т**	**49,5456**	273		13526		
	Итого по разделу 2					**130 664**	**47 646**	**92 217**
	в том числе					**64 686**	**20 700**	
здел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
01-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**233,9**	1714,02		400909		288654
1-0104-0101	**Лишний грунт. Погрузка К=1,750;**	**т**	**409,325**	1714,02 309		400909 126481		55165 10118

2	3	4	5	6	7	8	9	11
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;							
		т	409,325	273		111746		
01-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %							8940
		м3 грунта	4,3	894,19		3845		2768
				894,19		3845		529
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	4,3	163,72	76,51	704	329	382
				87,21	36,05	375	155	87
	Итого по разделу 5					643 685	329	291 804
	в том числе					405129	155	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 40,1 м3								
01-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненно	35,08	163,6	76,45	5739	2682	3114
				87,14	36,15	3057	1268	708
37-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	57,86	4337,25	311,61	250953	18030	66634
				1131,13	134,41	65447	7777	25407
37-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	40,1	11546,28	4126,11	463006	165457	318077
				7176,91	1539,68	287794	61741	62487
4-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3	м3	40,1	66865		2681287		
1-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %							214503
		м2	721	619,58	1,3	446716	937	352011
				618,01		445584		63898
1-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,1442	99195,56	7198,34	14304	1038	1130
				6303,74	3613,04	909	521	1235
1-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	2,3072	140859,48	9387,57	324991	21659	27707
				11796,12	3404,99	27216	7856	28216

2	3	4	5	6	7	8	9	11
06-0101-0101	**Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %**	м3	0,4	17147,5 1302,5	1110 250	6859 521	444 100	565 594
	Итого по разделу 6 в том числе					**4 193 855** 1128303	**210 247** 93066	**769 238**
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 1 шт								
06-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %**	т	0,027	77777,78 58518,52	17777,78 7074,07	2100 1580	480 191	1612 297
06-0304-0801	**Жесткие затворы**	т	0,027	694913		18763		1501
06-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,1	17140 1300	1110 250	1714 130	111 25	141 148
	Итого по разделу 7 в том числе					**22 577** 1710	**591** 216	**1 753**
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 43 м								
01-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;**	м3 уплотненного грунта	3,01	163,46 87,04	76,41 36,21	492 262	230 109	267 61
37-0103-0103	**Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	м3 бетона, гравия или	6,02	4337,21 1131,06	311,63 134,39	26110 6809	1876 809	6932 2643
37-0401-0213	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	сборных конструкций	8,17	13611,87 6504,41	4921,18 1821,05	111209 53141	40206 14878	61897 13848
4-0801-0501	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81**	шт.	43	11491		494113		39529
1-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %**	м2	159,88	619,58 618,01	1,3	99058 98807	208	78058 14169

2	3	4	5	6	7	8	9	11
41-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,03198	99218,26	7191,99	3173	230	251
				6316,45	3627,27	202	116	274
41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,51162	140858,45	9387,83	72066	4803	6144
				11795,86	3404,87	6035	1742	6257
30-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируем	47,3	3193,53	213,55	151054	10101	50991
				1213,93	69,43	57419	3284	16164
	Итого по разделу 8					957 275	57 654	204 540
	в том числе					222675	20938	
здел 9 Устройство оголовков - 16 шт, 5,1 м3								
37-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	5,1	54055,29	2095,29	275682	10686	37404
				7140	919,41	36414	4689	25047
	Итого по разделу 9					275 682	10 686	37 404
	в том числе					36414	4689	
здел 10 Люки-решетки - 17 шт								
37-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	5,61	22785,2	1091,09	127825	6121	29709
				5355,08	464,35	30042	2605	12603
23-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	17	55489,65	193,29	943324	3286	27528
				1539,24	96,41	26167	1639	77668
	Итого по разделу 10					1 071 149	9 407	57 237
	в том числе					56209	4244	
здел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 158,8 м2								
27-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания	30,2	2964,11	1079,14	89516	32590	12874
				146,89	247,81	4436	7484	8191
7-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,2114	16050,14	6381,27	3393	1349	2208
				9668,87		2044		448
7-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2114	127568,59	1816,46	26968	384	218
					955,53		202	2175

2	3	4	5	6	7	8	9	11
27-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	302	1338,47	100,1	404218	30231	25443
				46,27	31,74	13973	9585	34373
27-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1208	148,83	0,02	179783	25	162
				0,12		150		14396
27-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,0604	16043,05	6374,17	969	385	631
				9668,87		584		128
27-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0604	127566,23	1821,19	7705	110	63
					960,26		58	621
27-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	302	1419,37	100,1	428651	30231	25443
	Итого по разделу 12					1 141 203	95 305	67 042
	в том числе					1 162 390	112 634	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
37-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,32	18129,74	627,59	42061	1456	5452
				2312,07	270,26	5364	627	3801
37-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,03931	30348,51	10328,16	1193	406	813
				19282,63	3434,24	758	135	160
25-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03931	249044		9790		783
21-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	1,54	5480,52	3,25	8440	5	3414
				3077,27	1,3	4739	2	948
	Итого по разделу 13					61 484	1 867	9 679

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	в том числе					10 861	764	
	Итого по смете					**8 497 574**	**433 732**	**1 530 913**
	в том числе					**3 088 377**	**257 406**	
	Накладные расходы					1 530 913,04		
	Итого с накладными расходами					10 028 487,04		
	Сметная прибыль 8%					802 278,96		
	Итого					**10 830 766,00**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					140 799,96		
	Итого					**10 971 565,96**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					444 348,42		
	Итого					11 415 914,38		
	Непредвиденные затраты 2 %					228 318,29		
	Итого в ценах 2019 года					**11 644 232,67**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**12 226 444,30**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 467 173,32		
	Итого с НДС 12 %					**13 693 617,62**		
	Тендерная скидка 10 %					1 369 361,77		
	Итого на оплату					12 324 255,85		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

)15". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

нование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

нование объекта: Ул. Абылай хана

Акт выполненных работ за август месяц 2020 год

Ул. Абылай хана

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
здел 1 Корчевка деревьев - 3 шт								
)1-0207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %**	**дерево**	**3**	**284,33**	**11**	**853**	**33**	**590**
				273,33	0	820	0	72
)1-0207-0307	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %**	**дерево**	**3**	**971,67**	**43,67**	**2915**	**131**	**2004**
				928	0	2784	0	72
1-0102-0201	**Дрова. Погрузка**	**т**	**0,66**	635	0	419	0	0
				0	0	0	0	0
2-0102-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**0,66**	**273**	**0**	**180**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0
-0207-0703	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %**	**пень**	**3**	**273,67**	**273,67**	**821**	**821**	**217**
				0	100,33	0	301	72

2	3	4	5	6	7	8	9	11
01-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %		3					
		пень		62,67	62,67	188	188	50
				0	23	0	69	72
31-0102-0201	Пни. Погрузка	т	0,129	635	0	82	0	0
				0	0	0	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км		0,129					
		т		273	0	35	0	0
				0	0	0	0	0
01-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	3	103,67	103,67	311	311	90
				0	41,67	0	125	72
	Итого по разделу 1					5 804	1 484	2 951
	в том числе					3 604	495	360
дел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 777,3 м2								
7-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкци и	186,552	2947,43	1250,18	549849	233224	451381
				1697,25	543,12	316625	101320	108
1-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т	1010,49	97	0	98018	0	0
				0	0	0	0	0
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;		1010,49					
		т		273	0	275864	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					923 730	233 224	451 381
	в том числе					316 625	101 320	108
ел 3 Демонтаж разрушенных Ж/Б арычных лотков - 16,6 м3								
-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 %	сборных конструкци й	16,6	11546,2	4126,02	191667	68492	131673
				7176,93	1539,64	119137	25558	91
-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,200;	т	19,92	97	0	1932	0	0
				0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;		19,92					
		т		273	0	5438	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 3					199 037	68 492	131 673
	в том числе					119 137	25 558	91
здел 4 Демонтаж разрушенных Ж/Б труб водопропускных - 4,75 м3								
37-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкци	4,75	9140,21	3936,63	43416	18699	28789
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,500;			5203,58	1456,63	24717	6919	91
		т	11,875	97	0	1152	0	0
02-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,500;		11,875	0	0	0	0	0
		т		273	0	3242	0	0
	Итого по разделу 4			0	0	0	0	0
	в том числе					47 810	18 699	28 789
дел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб						24 717	6 919	91
1-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %							
		м3 грунта	752,9	1714,02	0	1290486	0	929150
I-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;			1714,02	0	1290486	0	72
		т	1317,575	309	0	407131	0	0
2-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;		1317,575	0	0	0	0	0
		т		273	0	359698	0	0
-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			0	0	0	0	0
		м3 грунта	25,3	894,23	0	22624	0	16289
-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			894,23	0	22624	0	72
		уплотненно го грунта	25,3	163,64	76,48	4140	1935	2246

2	3	4	5	6	7	8	9	11
				87,15	36,17	2205	915	72
	Итого по разделу 5					**2 084 078**	**1 935**	**947 685**
	в том числе					**1 315 315**	**915**	**216**
здел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 113,22 м3								
)1-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;**	**м3 уплотненно**	**99,1**	163,62	76,47	16215	7578	8798
				87,15	36,15	8637	3582	72
)7-0103-0103	**Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**гравия или песка в**	**163,39**	4337,24	311,62	708662	50916	188165
				1131,13	134,4	184815	21960	91
)7-0401-0203	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %**	**м3 сборных конструкци й**	**113,22**	11546,29	4126,09	1307271	467156	898071
				7176,92	1539,66	812571	174320	91
)4-0303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**113,22**	66865	0	7570455	0	0
				0	0	0	0	0
)1-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР =**	**м2**	**1775,1641**	619,58	1,3	1099856	2308	866685
				618,01	0	1097069	0	79
)1-0105-0102	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**0,4069**	99186,53	7195,87	40359	2928	3188
				6301,3	3617,6	2564	1472	79
)1-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**6,5104**	140859,55	9387,6	917052	61117	78179
				11796,05	3404,4	76797	22164	79
	Итого по разделу 6					**11 659 870**	**592 002**	**2 043 086**
	в том числе					**2 182 453**	**223 498**	
здел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 253 м								
4-0801-0501	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**253**	11491	0	2907223	0	0
				0	0	0	0	0
	Итого по разделу 8					**2 907 223**	**0**	**0**
	в том числе					**0**	**0**	
	Итого по смете					**17 827 553**	**915 836**	**3 605 537**
	в том числе					**3 961 851**	**358 706**	
	Накладные расходы					3 605 537,47		
	Итого с накладными расходами					**21 433 090,48**		

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Сметная прибыль 8%					1 714 647,24		
	Итого					**23 147 737,72**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					300 920,59		
	Итого					**23 448 658,31**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					949 670,66		
	Итого					24 398 328,98		
	Непредвиденные затраты 2 %					487 966,58		
	Итого в ценах 2019 года					**24 886 295,55**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**26 130 610,33**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					3 135 673,24		
	Итого с НДС 12 %					**29 266 283,57**		
	Тендерная скидка 10 %					2 926 628,36		
	Итого на оплату					**26 339 655,21**		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Град-Центр"
Подрядчик: ТОО «BMK Building»
Договор №52 от 25
апреля 2020 года
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"

Полная стоимость - 628 962 811,34 тенге в том числе
а) с начала строительства - 16 158 795,14 тенге
б) отчетный месяц - 16 158 795,14 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2020 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"	тенге	628 962 811,34	188 688 843,40	4 847 638,54	183 841 204,86	0,00	200 000 000,00	11 311 156,60	16 158 795,14

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
Руководитель
Шамаев А.А.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"
Директор
Ильлибаев Н.

М.П. (при наличии)
Авторский надзор:
ТОО «ONT-NP»

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
ТОО "Музтау"

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ПСК Град-Центр"
Подрядчик: ТОО «BMK Building»
Договор №52 от 25
апреля 2020 года
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"

Полная стоимость - 628 962 811,34 тенге в том числе
а) с начала строительства - 16 158 795,14 тенге
б) отчетный месяц - 16 158 795,14 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2020 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области"	тенге	628 962 811,34	188 688 843,40	4 847 638,54	183 841 204,86	0,00	200 000 000,00	11 311 156,60	16 158 795,14

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
Руководитель
Шамаев А.А.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"
Директор
Нильдибаев Н.

М.П. (при наличии)
Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
ТОО "Мустау"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
130940015928

чик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970740002051

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр ",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, дом № 124, кв.4, тел.: 250-81-34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор №52 от 25.04.2020 г

Номер документа	Дата составления
21	02.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

эр дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Благоустройства арычных сетей г.Талгар Талгарского района			раб.	1	16 158 795,14	16 158 795,14
				Итого	1	x	16 158 795,14

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нильдибаев Н С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шамаев А А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2020

М.П.

-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

ienование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
ienование объекта: Ул. Муратбаева

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 год

Ул. Муратбаева

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 355,4 м2								
1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции		2947	1250,19	251405	106636	206383
			85	1697,25	543,13	144769	46327	108
1131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	10756	0	0
			111	0	0	0	0	0
1102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	30272	0	0
			111	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					292 432	106 636	206 383
	в том числе					144 769	46 327	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714	0	423192	0	304698
			247	1714,02	0	423192	0	72
131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	133511	0	0
			432	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	117956	0	0
			432	0	0	0	0	0
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894	0	10015	0	7211
			11	894,2	0	10015	0	72
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн		164	76,52	1833	857	994
			11	87,14	36,16	976	405	72
	Итого по разделу 5					686 507	857	312 903
	в том числе					434 183	405	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 33,1 м3								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,66	76,48	4746	2218	2574,7128
			29	87,17	36,14	2528	1048	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337	311,61	207362	14898	55058,67012
			48	1131,12	134,39	54079	6425	91
137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкци й		11546,28	4126,1	382182	136574	262552,4074
			33	7176,92	1539,67	237556	50963	91
104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-	м3		66865	0	2213232	0	0
			33	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79	м2		619,58	1,3	369084	774	290837,36
			596	618,01	0	368149	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99194,23	7193,22	11818	857	933,7798847
			0	6303,51	3617,59	751	431	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,49	9387,59	268512	17895	22890,25039
			2	11796	3404,08	22486	6489	79
106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17146,67	1113,33	2572	167	211,120455
			0	1300	246,67	195	37	91

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого по разделу 6					**3 459 507**	**173 383**	**635 058**
	в том числе					**685 743**	**65 393**	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 1 шт								
1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77778	17777,78	2100	480	1612
			0	58518,52	7074,07	1580	191	91
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	18763	0	0
			0	0	0	0	0	0
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17140	1110	1714	111	141,05
			0	1300	250	130	25	91
	Итого по разделу 7					**22 577**	**591**	**1 753**
	в том числе					**1 710**	**216**	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 112 м								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,52	76,4	1282	599	695,552256
			8	87,12	36,1	683	283	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337,18	311,61	68007	4886	18057,1664
			16	1131,12	134,38	17736	2107	91
1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных		13611,83	4921,13	289932	104820	161371,2282
			21	6504,41	1820,99	138544	38787	91
2104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	1286992	0	0
			112	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	274003	575	215913,9065
			442	618,01	0	273309	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99185,98	7190,5	8773	636	692,8295576
			0	6297,34	3617,86	557	320	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140860,11	9388,27	199341	13286	16993,69676
			1	11795,76	3404,54	16693	4818	79

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой		3193,55	213,56	393445	26311	132815,4643
			123	1213,94	69,45	149557	8556	84
	Итого по разделу 8					2 521 775	151 113	546 540
	в том числе					597 079	54 871	
Раздел 9 Устройство оголовков - 48 шт, 15,3 м3								
1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,42	2095,23	827048	32057	112213,1147
			15	7140,07	919,48	109243	14068	91
	Итого по разделу 9					827 048	32 057	112 213
	в том числе					109 243	14 068	
Раздел 10 Люки-решетки - 40 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,76	1091,36	300772	14406	69901,67184
			13	5355,08	464,24	70687	6128	91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,65	193,28	2219586	7731	64771,74
			40	1539,25	96,4	61570	3856	99
	Итого по разделу 10					2 520 358	22 137	134 673
	в том числе					132 257	9 984	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 2 шт								
1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		7227,78	2844,44	2602	1024	1621,62
			0	3877,78	1072,22	1396	386	91
2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК	м3		68516	0	24666	0	0
			0	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79	м2		619,55	1,28	1933	4	1523,12316
			3	617,95	0	1928	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		98387,1	6451,61	61	4	0
			0	6451,61	1612,9	4	1	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9418,84	1406	94	0
			0	11823,65	3406,81	118	34	0
	Итого по разделу 11					30 668	1 126	3 145
	в том числе					3 446	421	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 355,4 м2								
1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	материала основания в плотном		2964,07	1079,09	105343	38351	15149,46521
			36	146,88	247,81	5220	8807	108
1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,33	6383,15	3993	1588	2597,401124
			0	9667,18	0	2405	0	108
1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,54	1816,87	31737	452	257,0403916
			0	0	956,67	0	238	108
1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	401129	30002	25249,32277
			300	46,27	31,74	13867	9512	108
1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-	м2 покрытия		148,83	0,02	178413	24	155,3605298
			1198,77	0,12	0	144	0	108
	Итого по разделу 12					720 615	70 417	43 409
	в том числе					21 636	18 557	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	конструкции		18129,74	627,59	42061	1456	5451,815096
			2	2312,07	270,26	5364	627	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР	т арматуры		30348,51	10328,16	1193	406	812,6301453
			0,03931	19282,63	3434,24	758	135	91
105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	9790	0	0
			0,03931	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,52	3,25	8440	5	3413,518416
			2	3077,27	1,3	4739	2	72
	Итого по разделу 13					**61 484**	**1 867**	**9 678**
	в том числе					**10 861**	**764**	
	Итого по смете					**11 142 972**	**560 184**	**2 005 755**
	в том числе					**2 140 927**	**211 007**	
	Накладные расходы					2 005 754,74		
	Итого с накладными расходами					**13 148 726,34**		
	Сметная прибыль 8%					1 051 898,11		
	Итого					**14 200 624,45**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					184 608,12		
	Итого					**14 385 232,56**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4.05 %					582 601,92		
	Итого					14 967 834,48		
	Непредвиденные затраты 2 %					299 356,69		
	Итого в ценах 2019 года					**15 267 191,17**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**16 030 550,73**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 923 666,09		
	Итого с НДС 12 %					**17 954 216,82**		
	Тендерная скидка 10 %					1 795 421,68		
	Итого на оплату					16 158 795,14		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Мустау"

_____

-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

ienование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области
ienование объекта: Ул. Муратбаева

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 год

Ул. Муратбаева

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	Сметная прибыль, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	11
Раздел 2 Демонтаж (разборка) существующего асфальт. покрытия на Н=0,24м - 355,4 м2								
1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,240;	конструкции		2947	1250,19	251405	106636	206383
			85	1697,25	543,13	144769	46327	108
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,300;	т		97	0	10756	0	0
			111	0	0	0	0	0
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,300;	т		273	0	30272	0	0
			111	0	0	0	0	0
	Итого по разделу 2					292 432	106 636	206 383
	в том числе					144 769	46 327	
Раздел 5 Земляные работы для устройства арычной сети и водопропускных труб								
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта		1714	0	423192	0	304698
			247	1714,02	0	423192	0	72
4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т		309	0	133511	0	0
			432	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т		273	0	117956	0	0
			432	0	0	0	0	0
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта		894	0	10015	0	7211
			11	894,2	0	10015	0	72
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн		164	76,52	1833	857	994
			11	87,14	36,16	976	405	72
	Итого по разделу 5					686 507	857	312 903
	в том числе					434 183	405	
Раздел 6 Устройство лотков, гидроизоляция лотков - 33,1 м3								
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненн ого грунта		163,66	76,48	4746	2218	2574,7128
			29	87,17	36,14	2528	1048	72
1137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337	311,61	207362	14898	55058,67012
			48	1131,12	134,39	54079	6425	91
1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	сборных конструкци й		11546,28	4126,1	382182	136574	262552,4074
			33	7176,92	1539,67	237556	50963	91
2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-	м3		66865	0	2213232	0	0
			33	0	0	0	0	0
1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79	м2		619,58	1,3	369084	774	290837,36
			596	618,01	0	368149	0	79
1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99194,23	7193,22	11818	857	933,7798847
			0	6303,51	3617,59	751	431	79
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140859,49	9387,59	268512	17895	22890,25039
			2	11796	3404,08	22486	6489	79
1106-0101-0101	Монолитная заделка на углах поворота и примыкании лотков, бетоном марки В15 НР = 91 %	м3		17146,67	1113,33	2572	167	211,120455
			0	1300	246,67	195	37	91

2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Итого по разделу 6					3 459 507	173 383	635 058
	в том числе					685 743	65 393	
Раздел 7 Устройство шандорной заслонки - 1 шт								
1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т		77778	17777,78	2100	480	1612
			0	58518,52	7074,07	1580	191	91
2106-0304-0801	Жесткие затворы	т		694913	0	18763	0	0
			0	0	0	0	0	0
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3		17140	1110	1714	111	141,05
			0	1300	250	130	25	91
	Итого по разделу 7					22 577	591	1 753
	в том числе					1 710	216	
Раздел 8 Трубчатый переезд ф 500 мм - 112 м								
101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	уплотненного грунта		163,52	76,4	1282	599	695,552256
			8	87,12	36,1	683	283	72
137-0103-0103	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или		4337,18	311,61	68007	4886	18057,1664
			16	1131,12	134,38	17736	2107	91
137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных		13611,83	4921,13	289932	104820	161371,2282
			21	6504,41	1820,99	138544	38787	91
104-0801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.		11491	0	1286992	0	0
			112	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2		619,58	1,3	274003	575	215913,9065
			442	618,01	0	273309	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		99185,98	7190,5	8773	636	692,8295576
			0	6297,34	3617,86	557	320	79
141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140860,11	9388,27	199341	13286	16993,69676
			1	11795,76	3404,54	16693	4818	79

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	изолируемой		3193,55	213,56	393445	26311	132815,4643
			123	1213,94	69,45	149557	8556	84
	Итого по разделу 8					2 521 775	151 113	546 540
	в том числе					597 079	54 871	
Раздел 9 Устройство оголовков - 48 шт, 15,3 м3								
1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		54055,42	2095,23	827048	32057	112213,1147
			15	7140,07	919,48	109243	14068	91
	Итого по разделу 9					827 048	32 057	112 213
	в том числе					109 243	14 068	
Раздел 10 Люки-решетки - 40 шт								
1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		22785,76	1091,36	300772	14406	69901,67184
			13	5355,08	464,24	70687	6128	91
1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.		55489,65	193,28	2219586	7731	64771,74
			40	1539,25	96,4	61570	3856	99
	Итого по разделу 10					2 520 358	22 137	134 673
	в том числе					132 257	9 984	
Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 2 шт								
137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкци		7227,78	2844,44	2602	1024	1621,62
			0	3877,78	1072,22	1396	386	91
104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК	м3		68516	0	24666	0	0
			0	0	0	0	0	0
141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79	м2		619,55	1,28	1933	4	1523,12316
			3	617,95	0	1928	0	79
141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т		98387,1	6451,61	61	4	0
			0	6451,61	1612,9	4	1	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т		140881,76	9418,84	1406	94	0
			0	11823,65	3406,81	118	34	0
	Итого по разделу 11					30 668	1 126	3 145
	в том числе					3 446	421	
Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 355,4 м2								
1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	материала основания в плотном		2964,07	1079,09	105343	38351	15149,46521
			36	146,88	247,81	5220	8807	108
1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,33	6383,15	3993	1588	2597,401124
			0	9667,18	0	2405	0	108
1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,54	1816,87	31737	452	257,0403916
			0	0	956,67	0	238	108
1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1338,47	100,11	401129	30002	25249,32277
			300	46,27	31,74	13867	9512	108
1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-	м2 покрытия		148,83	0,02	178413	24	155,3605298
			1198,77	0,12	0	144	0	108
	Итого по разделу 12					720 615	70 417	43 409
	в том числе					21 636	18 557	
Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 1 шт								
137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	конструкци и		18129,74	627,59	42061	1456	5451,815096
			2	2312,07	270,26	5364	627	91
137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР	т арматуры		30348,51	10328,16	1193	406	812,6301453
			0,03931	19282,63	3434,24	758	135	91
105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	9790	0	0
			0,03931	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	11
1101-0204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %**	**м3 камня (в деле)**						
				5480,52	3,25	8440	5	3413,518416
			2	3077,27	1,3	4739	2	72
	Итого по разделу 13					**61 484**	**1 867**	**9 678**
	в том числе					**10 861**	**764**	
	Итого по смете					**11 142 972**	**560 184**	**2 005 755**
	в том числе					**2 140 927**	**211 007**	
	Накладные расходы					2 005 754,74		
	Итого с накладными расходами					**13 148 726,34**		
	Сметная прибыль 8%					1 051 898,11		
	Итого					**14 200 624,45**		
	Временные здания и сооружения 1,3%					184 608,12		
	Итого					**14 385 232,56**		
	Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					582 601,92		
	Итого					14 967 834,48		
	Непредвиденные затраты 2 %					299 356,69		
	Итого в ценах 2019 года					**15 267 191,17**		
	Итого в ценах 2020 года К=1,05					**16 030 550,73**		
	Налог на добавленную стоимость 12%					1 923 666,09		
	Итого с НДС 12 %					**17 954 216,82**		
	Тендерная скидка 10 %					1 795 421,68		
	Итого на оплату					16 158 795,14		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Мустау"

_____