"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Наименование стройки: Благоустройство арычных сетей г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

Наименование объекта: Ул. Рыскулова

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 год

Ул. Рыскулова

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы, тенге / %НР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 8					0	0	0
		в том числе					0	0	
		Раздел 9 Устройство оголовков - 584 шт, 186,9 м3							
43	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**88,210165**	54055,35 7140,08	2095,23 919,47	4768231 629828	184821 81107	646950 91
		Итого по разделу 9					4768231	184821	646950
		в том числе					629828	81107	
		Раздел 10 Люки-решетки - 734 шт							
44	1137-0401-0103	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**242,22**	22785,6 5355,06	1091,28 464,23	5519128 1297103	264330 112446	1282689 91
45	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**0**	55489,64 1539,25	193,27 96,39	0 0	0 0	0 99
		Итого по разделу 10					5519128	264330	1282689
		в том числе					1297103	112446	
		Раздел 11 Переходные плиты ПД-1 - 23 шт							
46	1137-0401-0212	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкци**	**4,14**	7223,91 3876,81	2840,82 1071,74	29907 16050	11761 4437	18643,16727 91

47	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,14	68516 0	0 0	283656 0	0 0	0 0
48	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	35,88	619,59 618	1,31 0	22231 22174	47 0	17517,3336 79
49	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,00713	99298,74 6311,36	7293,13 3646,56	708 45	52 26	56,08997598 79
50	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,11477	140855,62 11797,51	9383,99 3398,1	16166 1354	1077 390	1377,760126 79
		Итого по разделу 11					352668	12937	37594,35097
		в том числе					39623	4853	
		Раздел 12 Восстановление асфальтового покрытия - 5915,1м2							
51	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания	591,51	2964,06 146,88	1079,09 247,83	1753271 86881	638293 146594	252152,9051 108
52	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	4,14057	16050,45 9668,23	6382,21 0	66458 40032	26426 0	43234,54174 108
53	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	4,14057	127570,12 0	1817,38 954,7	528213 0	7525 3953	4269,242353 108
54	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5915,1	1338,47 46,27	100,11 31,74	7917184 273692	592161 187745	498351,9071 108
55	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	23660,4	148,83 0,12	0,02 0	3521377 2839	473 0	3066,38784 108

56	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума		16050,45	6381,97	18988	7550	12353,04563
				1,18302	9668,48	0	11438	0	108
57	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т		127570,12	1817,38	150918	2150	1219,323571
				1,18302	0	954,34	0	1129	108
58	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия		1419,38	100,11	8395775	592161	498351,9071
				5915,1	46,27	31,74	273692	187745	108
		Итого по разделу 12					22352184	1866738	1312999,26
		в том числе					688574	527166	
		Раздел 13 Устройство водосброса из арычной сети на упорную призму из камня - 4 шт							
59	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		18130,39	627,91	168250	5827	21806,33146
				9,28	2312,18	270,04	21457	2506	91
60	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры		30348,51	10334,52	4772	1625	3249,610539
				0,15724	19276,27	3434,24	3031	540	91
61	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		249044	0	39160	0	0
				0,15724	0	0	0	0	0
62	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)		5480,19	3,41	33758	21	13652,6544
				6,16	3076,95	1,3	18954	8	72
		Итого по разделу 13					245 940	7 473	38 709
		в том числе					43 442	3 054	
		Итого по смете					33 238 151	2 336 298	3 318 941
		в том числе					2 698 569	728 626	
		Накладные расходы					3 318 941		
		Итого с накладными рассходами					36 557 092,68		
		Сметная прибыль 8%					2 924 567,41		
		Итого					39 481 660,10		
		Временные здания и сооружения 1,3%					513 261,58		

		Итого					39 994 921,68		
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					1 619 794,33		
		Итого					41 614 716,01		
		Непредвиденные затраты 2 %					832 294,32		
		Итого					42 447 010,33		
		Итого в ценах 2019 года					42 447 010,33		
		Итого в ценах 2020 года К=1,05					44 569 360,84		
		Налог на добавленную стоимость 12%					5 348 323,30		
		Итого с НДС 12 %					49 917 684,14		
		Тендерная скидка 10 %					4 991 768,41		
		Итого на оплату					44 925 915,73		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО «ОНТ-NP»

_____

Подрядчик:
ТОО "ПСК Град Центр"

_____ Нильдибаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____