К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «10» января 2018 г.

Заказчик ТОО «Жетысу-ОблГаз»: генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «МБК Курылыс» «08» I 2018 года. РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35. кв63.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «10» января «2018» года. Барманбеков Орынтай эсперт технического надзора , аттестат № KZ48VJE00020091 от 19.06.2016г, №KZ16VJE00020085 от 19.09.2016г, №KZ11VJE00020078 19.09.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «09» января 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 20.04.2017 года №112. аттестат №00229 от 30.06.2016года №13

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -4 пусковой комплекс)

наименование объекта

по адресу г.Талдыкорган ул.Кобышева, ул.Ескельды би. Ул.Жансугурова. р.Каратал.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июня 2016года. №344 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа выдавшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
(ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШТЕРІ)
КІРІС № 35-11-754
20 18 ж. "26" 04

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «МБК Курылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв63. Талон KZ40REA00052432 от 20.04.2017 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.3-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20.04.2017г**;

месяц, год

окончание работ **08.11.2017г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11(одиннадцать);**
фактически месяц: **6,5 (шесть с половинной)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	км	24,210	24,210	24,257	24,257
Подземный газопровод низкого давления	км	5,095	5,095	5,267	5,267
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	55-70
ГРПШ РДНК-400 2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
ГРПШ-6	м3/час	3,0	3,0	3,0	3,0
ГРПШ-10	м3/час	6,0	6,0	6,0	6,0

ГРПШ РДНК-400-2Н	шт	2	2	2	2
ГРПШ РДНК- 32- 2Н	шт	2	2	6	6
ГРПШ-6	шт	324	324	326	326
ГРПШ-10	шт	345	345	345	345

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-ПЭ Д315*18,7мм	км	1,395	1,395
-ПЭ Д160*9,5мм		1,056	1,056
-ПЭ Д110*6,6мм		1,742	1,742
-ПЭ Д90*5,4мм		0,755	0,829
-ПЭ Д63*3,8мм		16,664	16,717
-ПЭ Д32*2,3мм		2,743	2,752
-Ст Д57*3,0мм		1,275	1,357
-Ст Д20*2,0 мм		3,675	3,675
Площадь земельного участка	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГРПШ РДНК - 400-2Н от 55-70 м3/час	$м^2$	16	16
ГРПШ РДНК - 32-2Н от 10-55 м3/час		16	48
ГРПШ-6		189,54	190,71
ГРПШ-10		224,25	224,25

4 Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -4 пусковой комплекс) поставлялось ООО

«ЗПГО»(Завод промышленного газового оборудования)Россия г.Саратов ул 4-я Окольная д15 «А».

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **752 464 120** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **436 757,98** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **196 592,740** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **729 247, 830** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **423 621, 673** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **190 679, 848** тысяч тенге;
9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:
Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -4 пусковой комплекс)
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Тохтасунов Владимир Имтахунович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Барманбеков Орынтай _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш. _____
представитель Стагнеева Любовь Григорьевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Манапов Муратбек Кабенович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» 1 очередь, 4 пусковой комплекс.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	29523,68	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	5032,38	
3	1) на эстакадах	м	-	
4	2) на опорах Ø20	м	5032,38	
5	3) безопорная прокладка	м	-	
6	Количество опор	шт	224	
7	Протяженность подземной прокладки:	м	24725,9	
8	1) в проходных каналах	м	-	
9	2) в полупроходных каналах	м	-	
10	3) бесканальная прокладка	м		
11	Количество шаровых кранов в ковере	шт	56	⌀160-2шт ⌀110-3шт ⌀63-51шт
12	Количество компенсаторов	шт	-	
13	Количество вводов	шт	-	
14	Количество задвижек d =50	шт	-	
15	d =80	шт	-	
16	Вентили (клапан) d =	шт	-	
17	d =	шт	-	
18	Кран проходной d =50	шт	8	d=50-8
19	Кран проходной d =25	шт	1704	d=25-21
20	Кран проходной d =20			d =20-1683
21	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
22	Переходники	шт	2181	
23	Затворы поворотные	шт	-	
24	Регуляторы давления	шт	679	ГРПШ РДНК-400-2Н -2шт ; ГРПШ РДНК-32-2Н -6шт; ШРП-6-326; ШРП-10-345.
25	Скважины	шт	-	
26	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт	-	
27	-//- (тип ____, марка ____)	шт	-	

28	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик ТОО «Жетысу-ОблГаз» Исполнительный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «КАТ ЭК» в лице Стагнеевой Любовь Григорьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
жетекші маманы _____ Самратбеков Р.
Құжат 6 беттен бауланып, тігілді.

№ 2 «27» 04 2018 ж.

"Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
20 ж.
№