город.

Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Строитель"

Подрядные работы: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очередь (4 пусковой комплекс)

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикм генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наим-ие	код	наименование	код
					МБК-2017-57	15.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) из гр.1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	18808175								0	0
в т.ч. Май 2017 г	18808175	16793013							2015162	18808175

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Субподрядчик: ТОО "Строитель"

Манап Б.К.

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очередь (4 пусковой комплекс)

Акт №1
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	4567	42,12	40,26	192367	183872	56611	0,01	59
		м3		1,86	10,92	8495	49867	97	0,04	170
2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1578	389,25	--	614237	--	694087	2,48	3913
		м3		389,25	--	614237	--	113	--	--
3	23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	725	306,20	152,52	221995	110577	198707	1,02	740
		м3		153,68	57,15	111418	41434	130	0,28	202
4	6-20-1	**Засыпка песком**	4579	514,62	273,87	2356445	1254051	1654944	1,77	8105
		м3		240,75	103,46	1102394	473743	105	0,51	2314
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3385043**	**1548500**			**12817**
			Тенге			**1836543**	**565043**			**2687**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			**3385043**				
		Накладные расходы -	Тенге				**2401587**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**2604349**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**1302**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**390652**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**359364**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6348756**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**16805**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2792239**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6348756**				
										16805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.						**2792239**			
	Итого прямых затрат									
	Накладные расходы					**3385042**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**2604349,1**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		**359363,55**							
	Итого с затратами на выслугу лет					**6348755**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**6348755,0**	**63487,55**	**6412242,59**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018		**6348755,0**	**25395,02**	**6437637,61**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**6437637,6**	**16463739,03**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**16463739,**	**329274,78**	**16793013,81**					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**2015161,66**						
						18808175				

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Манапов М.К.

Субподрядчик: ТОО "Строитель"
Маратов К.К.