Заказчик: ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"
БИН 800422300844, ИИК KZ7184908KZ002589873, АО "Нурбанк" , г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Подрядчик: ТОО "BERGSTEIN", БИН 170540008264, БИК NURSKZKZ, ИИК 0284908KZ630492000, АО "Нурбанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/10
Наименование стройки: "Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными торговыми объкетами и паркингом (2 жилой блок) по адресу Казыбек Би позиция 19 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"
Договор № 1-Б2 от 01.02.2023г

АКТ № 3 от 31.01.2024
выполненных работ за 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Колонны К1-6										
46	1106-0501-0112	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 %**	**м3**	**70,9**	40691,2	7259,82	2885006	514721	2306361	121018	3246506
					901,6	974,09	63923	69063	–	240482	

Scanned with ACE Scanner

47 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,06586	274024,8		292072		292072	–	315438
				–		–		–	23366	
48 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,23364	285951,4		352761		352761	–	380982
				–		–		–	28221	
49 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	231863,1		1206		1206	–	1302
				–		–		–	96	

Итого по разделу 4	**3944 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	514 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2952 400
- накладные расходы, тенге	121 018
в т.ч. зарплата, тенге	10 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	292 165

Раздел 5 Ригели Рм1-8.2

51 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	53,85	39393,2	6451,13	2121324	347393	1200063	567668	2904111

Scanned with ACE Scanner

				10656,77	927,46	573867	49944	–	215119	
52 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0178	274024,8		4878		4878	–	5268
				–		–		–	390	
54 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0038	275858,8		1048		1048	–	1132
				–		–		–	84	
	Итого по разделу 5					2910 511				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					573 867				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					347 393				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1205 989				
	- накладные расходы, тенге					567 668				
	в т.ч. зарплата, тенге					51 090				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					215 593				
Раздел 6 Перекрытие										
55 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	324,12	32613,09	2956,86	10570555	958377	7905306	1670737	13220595

Scanned with ACE Scanner

				5266,17	398,32	1706871	129103	–	979303	

Итого по разделу 6	**13220 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1706 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	958 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7905 306
- накладные расходы, тенге	1670 737
в т.ч. зарплата, тенге	150 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	979 303

Раздел 7 Лестница в осях А/Б-3/4

60 1109-0304-0101	Лестницы, проступни. Монтаж НР=69 %	т конструкций	14,05046	64741,78	26693,54	909652	375057	157367	318852	1326784
				26848,1	6040,83	377228	84876	–	98280	
61 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	2,00466	317584,4		636649		636649	–	687581
				–		–		–	50932	
62 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,3678	304652,6		1330662		1330662	–	1437115
				–		–		–	106453	

Scanned with ACE Scanner

63 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У -40У									
		т	7,678	353147,2		2711464		2711464	–	2928381
				–		–		–	216917	
64 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005									
		т	12,0458	5453,7		65694		65694	–	70950
				–		–		–	5256	
65 1106-0801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	43,254	40450,21	3546,68	1749633	153408	1227805	353312	2271181
				8517,6	458,57	368420	19835	–	168236	
66 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	0,3774	247992,5		93592		93592	–	101079
				–		–		–	7487	
67 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	2,4894	231863,1		577200		577200	–	623376

Scanned with ACE Scanner

				–		–		–	46176	
	Итого по разделу 7					9446 447				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					745 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					528 465				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104 711				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6800 433				
	- накладные расходы, тенге					672 164				
	в т.ч. зарплата, тенге					60 495				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					699 737				
Раздел 8 Лестница в осях 5/6										
68 1109-0304-0101	Лестницы, проступни. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,41894	64741,78	26693,54	91865	37877	15892	32201	133991
				26848,1	6040,83	38096	8572	–	9925	
69 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,20136	317584,4		63949		63949	–	69065
				–		–		–	5116	
70 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,41558	304652,6		126608		126608	–	136737
				–		–		–	10129	

Scanned with ACE Scanner

71	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,802	353147,2		283224		283224	–	305882
					–		–		–	22658	
72	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,21758	5453,7		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	
73	1106-0801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,93	40450,21	3546,68	78069	6845	54785	15765	101341
					8517,6	458,57	16439	885	–	7507	
74	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03768	247992,5		9344		9344	–	10092
					–		–		–	748	
75	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0888	231863,1		20589		20589	–	22236

Scanned with ACE Scanner

					–	–	–	1647	
	Итого по разделу 8					786 515				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 535				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 722				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 457				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					581 031				
	- накладные расходы, тенге					47 966				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 317				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					58 261				

Раздел 9 Диафрагмы Дм1-13

9.1 Дм1

76 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	8,22	37230,29	3139,58	306033	25807	215128	62817	398358
				7919,41	478,35	65098	3932	–	29508	

9.2 Дм2

80 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	9,6	37230,29	3139,58	357411	30140	251244	73363	465236
				7919,41	478,35	76026	4592	–	34462	

9.5 Дм4

Scanned with ACE Scanner

92 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	9,16	37230,29	3139,58	341029	28759	239729	70000	443912
				7919,41	478,35	72542	4382	–	32882	
9.6 Дм5										
96 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	8,49	37230,29	3139,58	316085	26655	222194	64880	411443
				7919,41	478,35	67236	4061	–	30477	
9.7 Дм6										
100 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	7,54	37230,29	3139,58	280716	23672	197332	57620	365404
				7919,41	478,35	59712	3607	–	27067	
9.8 Дм7										

Scanned with ACE Scanner

104 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	10,3	37230,29	3139,58	383472	32338	269564	78712	499159
				7919,41	478,35	81570	4927	–	36975	
9.11 Дм10										
116 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	7,84	37230,29	3139,58	291885	24614	205183	59913	379942
				7919,41	478,35	62088	3750	–	28144	
9.12 Дм11										
120 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
		м3	7,1	37230,29	3139,58	264335	22291	185816	54258	344080
				7919,41	478,35	56228	3396	–	25487	
123 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		т	-0,922	274024,8		-252651		-252651	–	-272863
				–		–		–	-20212	
9.13 Дм12										

Scanned with ACE Scanner

124	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,22	37230,29	3139,58	306033	25807	215128	62817	398358
					7919,41	478,35	65098	3932	–	29508	
	9.14 Дм13										
128	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,62	37230,29	3139,58	358155	30203	251768	73516	466205
					7919,41	478,35	76185	4602	–	34534	
		Итого по разделу 9					3899 233				
		в том числе					681 782				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					270 286				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 181				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2000 436				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					657 896				
		- накладные расходы, тенге					59 211				
		в т.ч. зарплата, тенге					288 832				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	ЛС № 2-1-2 Общестроительные работы (раздел КЖ в осях 7-9)										
	Раздел 1 Фундамент Фм1										
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	40,3	26310	1250,92	1060293	50412	973321	39650	1187938

Scanned with ACE Scanner

				907,2	173,96	36560	7011	–	87995	
2 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	240	31961,25	1912,8	7670700	459072	6866659	375113	8689478
				1437,37	280,18	344969	67243	–	643665	
3 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	15,16957	391464		5938341		5938341	–	6413408
				–		–		–	475067	
4 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,87291	331233		2276535		2276535	–	2458658
				–		–		–	182123	
5 1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР=84 %	м3	7,66	48770,54	16,96	373582	130	333370	33669	439831
				5232,7	–	40082	–	–	32580	
6 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	74,95	4189,96	8,07	314038	605	301696	11005	351046

Scanned with ACE Scanner

				156,59	1,3	11736	97	–	26003	
7 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	95	719,2	23,44	68324	2227	42491	23101	98739
				248,49	10,2	23607	969	–	7314	

Итого по разделу 1	**19639 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	456 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	512 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16732 413
- накладные расходы, тенге	482 538
в т.ч. зарплата, тенге	43 428
- сметная прибыль (8 %), тенге	1454 747

Раздел 2 Стена См1

8 1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	31,2	47866,62	3153,28	1493439	98382	1153699	232456	1863967
				7735,82	451,53	241358	14088	–	138072	
9 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	3,50844	391464		1373428		1373428	–	1483302

Scanned with ACE Scanner

				–		–		–	109874	
10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,3697	408502		151023		151023	–	163105
				–		–		–	12082	
	Итого по разделу 2					3510 374				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					241 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 382				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2678 150				
	- накладные расходы, тенге					232 456				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 921				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					260 028				
Раздел 3 Колонна К1										
11 1106-0501-0112	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 % К=15,000;	м3	32,55	51156,38	7259,82	1665140	236307	1135473	295811	2117827
				9012,6	974,09	293360	31707	–	156876	
12 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=15,000;	т	6,34095	391464		2482254		2482254	–	2680834

Scanned with ACE Scanner

				–		–		–	198580	
13 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=15,000;	т	0,8412	408502		343632		343632	–	371123
				–		–		–	27491	
14 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=15,000;	т	0,2556	331233		84663		84663	–	91436
				–		–		–	6773	
	Итого по разделу 3					5261 220				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					293 360				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					236 307				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 707				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4046 022				
	- накладные расходы, тенге					295 811				
	в т.ч. зарплата, тенге					26 623				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					389 720				
Раздел 4 Ригели Р1-2										
15 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	31,7	48944,04	6451,13	1551526	204501	1009206	334170	2036552
				10656,77	927,46	337820	29400	–	150856	

Scanned with ACE Scanner

16 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,68001	391464		2614983		2614983	–	2824182
				–		–		–	209199	
17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99986	408502		816947		816947	–	882303
				–		–		–	65356	
	Итого по разделу 4					5743 037				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					337 820				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 501				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 400				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4441 136				
	- накладные расходы, тенге					334 170				
	в т.ч. зарплата, тенге					30 075				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					425 411				
Раздел 5 Перекрытие										
18 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	153	43001,02	2956,86	6579156	452400	5321032	788667	7957249

Scanned with ACE Scanner

				5266,17	398,32	805724	60943	–	589426	
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,777	389901		6931270	6931270	–	7485772
					–		–	–	554502	
		Итого по разделу 5					**15443 021**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					805 724			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					452 400			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 943			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12252 302			
		- накладные расходы, тенге					788 667			
		в т.ч. зарплата, тенге					70 980			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1143 928			
		ЛС № 2-1-4 Общестроительные работы (раздел АР)								
		Раздел 4 Проемы								
46	223-102-0406	Витражи из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	72,5049	29547,34		2142327	2142327	–	2313713
					–		–	–	171386	

Scanned with ACE Scanner

48 223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом							
		м2	274,044	63507,84	17403943	17403943	–	18796258
				–	–	–	1392315	
50 223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка							
		м2	771,246	24903,54	19206756	19206756	–	20743296
				–	–	–	1536540	
52 223-204-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9							
		м2	237,0528	33487,44	7938291	7938291	–	8573354

Scanned with ACE Scanner

				–	–	–	635063	
55 217-204-0202	Сетка маскитная	м2	1499,22	6464,12	9691138	9691138	–	10466429
				–	–	–	775291	
58 223-205-1404	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМ А С 21-12							
		м2	4,641	57470,28	266720	266720	–	288058
				–	–	–	21338	
60 223-205-0201	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМ А С 21-09							
		м2	55,9702	48420,76	2710120	2710120	–	2926930
				–	–	–	216810	

Scanned with ACE Scanner

63 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный							
		м2	73,9758	43572,36	3223300	3223300	–	3481164
				–	–	–	257864	
65 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П							
		м2	2,9664	5806,92	17226	17226	–	18604
				–	–	–	1378	
66 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П							
		м2	7,7868	4571,26	35595	35595	–	38443
				–	–	–	2848	
67 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3							
		шт.	44	326,74	14377	14377	–	15527
				–	–	–	1150	

Итого по разделу 4	67661 776
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62649 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	5011 983

Scanned with ACE Scanner

Итого по акту	**151466 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5961 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4168 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	614 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124245 412
- накладные расходы, тенге	5871 091
в т.ч. зарплата, тенге	528 398
- сметная прибыль (8 %), тенге	11219 709
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	9758 592
НДС 12%	19346958
Итого по акту	**180571 604**

Заказчик:
Директор ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"

_____ Кудияров Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "BERGSTEIN"

_____ Амиргазин Е.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ОСТ-Проект"

_____ Алисеева Е.А.

Технический надзор:
ТОО "S-edition"

_____ Нурсапанов А.А.

Scanned with ACE Scanner