Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**

Наименование стройки: **Строительство наружных сетей водоснаюжения к ИЖС 207-208 кварталов, I этап**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		139-14-10	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснаюжения к ИЖС 207-208 кварталов, I этап		264 642,62	264 642,62						31 757,11	296 399,74
Всего к оплате:		**264 642,62**	**264 642,62**						**31 757,11**	**296 399,74**

Генподрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Сарсекеев А.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Stroy Company 2017"

_____Шелекбаев Д.А.

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**

Объект: **Строительство наружных сетей водоснаюжения к ИЖС 207-208 кварталов, I этап**

Договор: **№ 139-14-10 от 11.04.2018 г.**

Акт выполненных работ №1 от 05 сентября 2018 года

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	1,500	3960,43	0,00	5941	0	3511	5,512	8,268
		м3 грунта		3960,43	0,00	5941	0	59,1	0,000	0,000
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	13,000	832,23	118,21	10819	1537	5997	1,020	13,260
		м3 основания		714,02	28,88	9282	375	62,1	0,035	0,455
50	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,078	281590,94	87073,50	21964	6792	10797	247,000	19,266
		км трубопровода		194517,44	28383,52	15172	2214	62,1	38,240	2,983
14	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1,000	1625,67	123,60	1626	124	969	1,930	1,930
		задвижка или клапан		1502,07	57,73	1502	58	62,1	0,070	0,070
41	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	5,000	839,40	517,19	4197	2586	1514	0,414	2,070
		шт		322,21	165,49	1611	827	62,1	0,226	1,130
70	11-220301-0109	Футляр из труб стальных, диаметр 350 мм. Укладка	0,0234	1027245,18	481149,68	24038	11259	10273	615,000	14,391
		км трубопровода		546095,50	160839,30	12779	3764	62,1	169,270	3,961
75	11-220601-0309	Трубопроводыстальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикорозионной битумо-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0234	672310,37	422923,78	15732	9896	5313	313,000	7,324
		км трубопровода		249386,59	116258,95	5836	2720	62,1	111,034	2,598
78	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	30,7000	753,60	13,48	23136	414	14140	0,897	27,538
		м трубы, уложенной в футляре		740,12	1,57	22722	48	62,1	0,002	0,058
15	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2,0000	1515,06	156,25	3030	313	1698	1,430	2,860
		фланец		1358,81	8,25	2718	17	62,1	0,010	0,020
22	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	2,000	839,46	517,23	1679	1034	606	0,414	0,828
		шт		322,23	165,50	644	331	62,1	0,226	0,452
39	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, вставки, патрубки)	0,029	587157,80	290030,14	17145	8469	7008	312,700	9,131
		т фасонных частей		297127,66	89329,79	8676	2608	62,1	94,300	2,754

	-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	14,600	753,60	13,48	11003	197	6725	0,897	13,096
		м трубы, уложенной в футляре		740,12	1,57	10806	23	62,1	0,002	0,028
53	11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз (антикоррозийная изоляция ст. фасонных частей д.50-200мм в колодцах) к=2	53,000	21,73	1,38	1152	73	594	0,022	1,150
		м2		20,35	0,33	1079	17	54,2	0,000	0,021
56	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,184	12492,42	5848,05	27283	12772	12028	8,860	19,350
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,37	2224,34	14511	4858	62,1	2,218	4,844
66	11-130301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	7,600	25,21	1,01	192	8	100	0,026	0,196
		м2		24,20	0,17	184	1	54,2	0,0002	0,002
67	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,600	17,38	0,80	132	6	69	0,021	0,162
		м2		16,58	0,17	126	1	54,2	0,0002	0,002
		Итого прямые затраты по смете				169 067				141
										19

в том числе	
- зарплата рабочих строителей, тенге	113 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 864
Накладные расходы I уровня, тенге	81 342
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	250 409
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 168
Итого, тенге	257 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	**20 606**
Итого со сметной прибылью, тенге	**278 184**
Временные здания и сооружения, (2 %)	**5 563,67**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, (3,63 %)	**10 300,03**
Итого:	**294 047,36**
минус Генподрядные услуги 10%	**264 642,62**
Итого без НДС:	**264 642,62**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**31 757,11**
Сметная стоимость строительства	**296 399,74**

Генподрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Сарсекеев А.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Stroy Company 2017"

Шелекбаев Д.А.