Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 170064 от 18.04.2017
Наименование обьекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000
	Итого к оплате	**26 785 714**	**30 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, ЮКО"

_____ Г.О.Сарыбеков

Инженер:

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ А.М.Дуйсебаева

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

Договор подряда (контракт) № 170064 от 18.04.2017

Акт
выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории								
1	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные из ПГС. Разборка	188,4	225,59	147,07	42501	27707	14892	0,12	22
		м3 конструкции		78,52	33,13	14794	6242	60,3	0,03	6
2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные толщ.10см. Разборка	62,8	1840,93	732,61	115611	46008	61101	1,55	97
		м3 конструкции		1108,33	325,70	69603	20454	60,3	0,39	24
3	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см Валка с корня	8	102,40	2,89	819	23	522	0,12	1
		дерево		99,52	--	796	--	59,1	--	--
4	11-070111-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограды сетчатой металлической высотой до 2 м типа М5Б по железобетонным столбам	195	1792,81	695,71	349599	135664	185969	1,36	264
		м оград		1097,10	268,52	213934	52362	62,1	0,41	79
5	11-070111-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам тип М1Б	516	1792,81	695,71	925092	358989	492102	1,36	700
		м оград		1097,10	268,52	566103	138558	62,1	0,41	210
6	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Существующие здания. Разборка над земной части без сохранения годных материалов	617	1080,68	286,54	666778	176795	325879	1,07	660
		м3 строительного объема		794,14	123,75	489984	76354	50,8	0,14	85
7	11-460601-0902	Существующие подземные сооружения. Разборка	5320	1098,82	929,36	5845718	4944182	1606901	0,23	1229
		м3 строительного объема		169,46	319,06	901536	1697404	50,8	0,32	1678
8	11-370401-0203	Демонтаж лотков	30,47	3999,96	1388,28	121879	42301	60038	3,23	98
		м3		2611,68	536,16	79578	16337	55,3	0,94	29
		Вывоз мусора								
9	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2663	71,00	--	189073	--	7563	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
10	41-020101-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	2663	312,96	--	833412	--	33336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12829086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Комплектная канализационная насосная станция								
11	Прайс-лист стр.	Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика. Габаритные размеры. Диаметр 1200мм. Высота 2900 мм. С погружными насосами Grundfoss SEG 40.12.2.50В(1раб+1рез) Н (аванс от стоимости оборудования) 10м, Q								
		шт	1	8453359,59	--	8453360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9494813				
	в т.ч. оборудование -		Тенге			9494813				
		РАЗДЕЛ 3. Пожарный резервуар 100м3(первый)								
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	335,036872	84,10	76,38	28177	25591	8436	0,01	4
				7,72	27,77	2586	9305	59,1	0,03	8
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	5,9675779	1332,83	--	7954	--	5207	1,85	11
				1332,83	--	7954	--	59,1	--	--
3	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (гравийно-галечниковый грунт)								
		м3 грунта	168,153028	156,73	146,36	26354	24611	7638	0,02	3
				10,27	53,44	1727	8985	59,1	0,05	8
4	41-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км								
		т	294,267799	240,62	--	70807	--	2832	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из гравийно-галечникового грунта. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	168,153028	288,84	287,59	48569	48359	10923	--	--
				1,15	85,74	194	14417	59,1	0,08	14
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	37,4	84,10	76,38	3145	2857	942	0,01	--
				7,72	27,77	289	1039	59,1	0,03	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			238662				
		РАЗДЕЛ 4. Пожарный резервуар 100м3(второй)								
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	335,036872	84,10	76,38	28177	25591	8436	0,01	4
				7,72	27,77	2586	9305	59,1	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,9675779	1332,83	–	7954	–	5207	1,85	1
		м3 грунта		1332,83	–	7954	–	59,1	–	
3	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (гравийно-галечниковый грунт)	168,153028	156,73	146,36	26354	24611	7638	0,02	
		м3 грунта		10,27	53,44	1727	8985	59,1	0,05	
4	41-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	294,267799	240,62	–	70807	–	2832	–	
		т		–	–	–	–	–	–	
5	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из гравийно-галечникового грунта. Устройство методом послойной укатки	168,153028	288,84	287,59	48569	48359	10923	–	
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	194	14417	59,1	0,08	1
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	37,4	84,10	76,38	3145	2857	942	0,01	
		м3 грунта		7,72	27,77	289	1039	59,1	0,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			238662				
		РАЗДЕЛ 6. Сети электроснабжения ВЛ-10кВ								
		Сети КЛ-10кВ								
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-5 /13шт/								
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	13	5670,83	2781,96	73721	36166	29779	3,06	4
		опора		2303,51	912,79	29946	11866	61,7	0,87	1
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012	13	26038,85	–	338505	–	13540	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ10-26 /10шт/								
8	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	10	11550,58	6463,59	115506	64636	47038	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	45016	21088	61,7	2,00	2
9	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012	20	26038,85	–	520777	–	20831	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	
		Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-5 /2шт/								
18	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	2	17793,85	10433,47	35588	20867	14474	9,00	1
		опора		6775,02	3393,62	13550	6787	61,7	3,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012	6	26038,85	--	156233	--	6249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б анкерная АтБ10-26 /1шт/								
37	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11550,58	6463,59	11551	6464	4704	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	4502	2109	61,7	2,00	2
38	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012	2	26038,85	--	52078	--	2083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б концевая КтБ10-26 /1шт/								
55	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11550,58	6463,59	11551	6464	4704	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	4502	2109	61,7	2,00	2
56	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012	2	26038,85	--	52078	--	2083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1634116				

РАЗДЕЛ 7. Сети электроснабжения КЛ-0.4кВ и трансформаторная подстанция

		Трансформаторная подстанция								
3	51-080102-0412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на тороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	862939,00	--	862939	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВ, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	682511,00	--	682511	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1735849	16353			37
	в т.ч. оборудование -		Тенге			1735849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26171188				
	в т.ч. оборудование -		Тенге			11230663				
		Временные здания и сооружения, 3,7.0.8 %	Тенге			442 240				
		Итого с временными	Тенге			26 613 428				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 1,12%	Тенге			172 287				
		Итого с прочими	Тенге			26 785 715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 214 286				
		Итого с НДС	Тенге			30 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.Г.Черданцев

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО

Ж.Сарсенбаев