Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 170064 от 18.04.2017
Наименование обьекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	57 142 857	64 000 000	30 357 143	34 000 000
	Итого к оплате	**57 142 857**	**64 000 000**	**30 357 143**	**34 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, ЮКО"

Е.О.Сарыбеков

Инженер:

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.М.Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

Форма 2В

Договор подряда (контракт) № 170064 от 18.04.2017

Акт

выполненных работ за июнь 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Комплектная канализационная насосная станция										
1	Прайс-лист стр.	Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1200мм, Высота 2900 мм. С погружными насосами Grundfoss SE.G 40.12.2.50В (рабочее 1Нбм, Q гаранс от стоимости оборудования)	1	24183668,00	--	24183668	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--	--	--
		Тенге				**27163096**				
РАЗДЕЛ 2. Пожарный резервуар 100м3(первый)										
		Дно резервуара								
2	11-110101-1363	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	22,75	2607,81	193,13	59328	4394	8633	0,53	12
		м2 покрытия		372,86	61,56	8483	1401	60,9	0,03	1
3	11-061301-0102 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	8,155	23187,88	1827,18	189097	14901	31953	6,51	53
		м3		5267,05	662,18	42953	5400	48,5	0,70	6
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,37152	13299,10	640,53	4941	238	2554	16,88	6
		т		12383,17	188,86	4601	70	48,5	0,17	--
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1,2)	0,37152	178001,37	--	66131	--	2645	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм С1 РК 2591-2014 (фиксатор Ф-1,2)	0,03996	182737,09	--	7302	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-1, поз.1у)	0,302	178001,37	--	53756	--	2150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т	0,00513	47781,25 35200,20	11179,34 4122,38	245 181	57 21	112 48,5	42,50 4,38	
9	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	0,5	1958,97 --	-- --	979 --		39 --	-- --	
		Стенки резервуара								
10	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство м2	14,025	23187,88 5267,05	1827,18 662,18	325210 73870	25626 9287	54953 48,5	6,51 0,70	91 10
11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,92028	13999,10 12383,17	640,53 188,86	12239 11396	589 174	6325 48,5	16,88 0,17	16
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.1,2,3) т	0,92028	178001,37 --	-- --	163811 --	-- --	6552 --	-- --	
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (шпилька Ш 1,2) т	0,054	182736,65 --	-- --	9868 --	-- --	395 --	-- --	
14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.3у) т	0,03762	178001,37 --	-- --	6696 --	-- --	268 --	-- --	
15	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,01832	309687,34 154683,54	793,06 340,57	5673 2834	15 6	1659 48,5	198,00 0,36	4
16	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т	0,00388	47781,25 35200,20	11179,34 4122,38	185 137	43 16	84 48,5	42,50 4,38	
17	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	0,5	1434,02 --	-- --	717 --	-- --	29 --	-- --	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ								
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (для создания уклона 20-50мм). Устройство м2 стяжки	16,25	580,70 243,33	18,88 9,32	9436 3954	307 151	2078 60,9	0,36 0,01	6
19	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	16,25	256,91 9,02	9,67 4,62	4175 147	157 75	307 60,9	0,01 --	
20	21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77 т	0,008125	114702,56 --	-- --	932 --	-- --	37 --	-- --	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ								
21	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	43,32	619,29 278,53	3,49 1,83	26828 12066	151 79	7995 54,8	3,37 --	16
22	21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77 т	0,02166	114702,56 --	-- --	2484 --	-- --	99 --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	56,7	722,74	14,34	40980	819	6890	0,21	12
		м2 поверхности		173,62	1,66	9844	94	50,8	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**1218202**				

РАЗДЕЛ 3. Пожарный резервуар 100м3(второй)

		Земляные работы								
		Дно резервуара								
24	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	22,75	2602,81	193,13	59328	4394	8633	0,53	12
		м2 покрытия		372,86	61,56	8483	1401	60,9	0,03	1
25	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	8,155	23187,88	1827,18	189097	14901	31953	6,51	53
		м3		5267,05	662,18	42953	5400	48,5	0,70	6
26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,37152	13299,10	640,53	4941	238	2554	16,88	6
		т		12383,17	188,86	4601	70	48,5	0,17	--
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1,2)								
			0,37152	178001,37	--	66131	--	2645	--	--
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор Ф-1,2)								
		т	0,03996	182737,09	--	7302	--	292	--	--
29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-1, поз.1)								
		т	0,302	178001,37	--	53756	--	2150	--	--
30	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,00513	47781,25	11179,34	245	57	112	42,50	--
31	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		35200,20	4122,38	181	21	48,5	4,38	--
		м	0,5	1958,97	--	979	--	39	--	--
		Стенки резервуара								
32	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	14,025	23187,88	1827,18	325210	25626	54953	6,51	91
		м3		5267,05	662,18	73870	9287	48,5	0,70	10
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,92028	13299,10	640,53	12239	589	6325	16,88	16
		т		12383,17	188,86	11396	174	48,5	0,17	--
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-3)	0,92028	178001,37	--	163811	--	6552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (шпилька Ш-1,2)	0,054	182736,65	--	9868	--	395	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз 2у)	0,03762	178001,37	--	6696	--	268	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг Установка	0,01832	309687,34	793,06	5673	15	1659	18,00	4	--
		т		154683,54	340,57	2834	6	48,5	0,36	--	--
38	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона Установка	0,00388	47781,25	11179,34	185	43	84	42,50	--	--
		т		35200,20	4122,38	137	16	48,5	4,38	--	--
39	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	1434,02	--	717	--	29	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ									
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (для создания уклона 20-50мм) Устройство	16,25	580,70	18,88	9436	307	2978	0,36	6	--
		м2 стяжки		243,33	9,32	3954	151	60,9	0,01	--	--
41	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=3	Стяжки цементные Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	16,25	256,91	9,67	4175	157	307	0,01	--	--
		м2 стяжки		9,02	4,62	147	75	60,9	--	--	--
42	21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,008125	114702,56	--	932	--	37	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ									
43	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	43,32	619,29	3,49	26828	151	7995	0,37	16	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		278,53	1,83	12066	79	54,8	--	--	--
44	21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,02166	114702,56	--	2484	--	99	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	56,7	722,74	14,44	40980	819	6890	3,21	12	--
		м2 поверхности		173,62	1,66	9844	94	50,8	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				1218282					
		РАЗДЕЛ 4. Резервуар аварийного сброса сточных вод V=250м3									
		Земляные работы									
46	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	890,993321	84,10	76,38	74932	68056	22434	3,01	10	--
		м3 грунта		7,72	27,77	6877	24746	59,1	0,03	22	--
47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	15,87011	1332,83	--	21152	--	13847	0,85	29	--
		м3 грунта		1332,83	--	21152	--	59,1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Группы 3 (группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (гравийно-галечниковый грунт)	455,104895	156,73	146,36	71327	66611	20672	0,02	8
		м3 грунта		10,27	53,44	4673	24319	59,1	0,05	22
49	41-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 6 км	796,433567	240,62	--	191638	--	7666	--	--
		т		--		--		--	--	--
50	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из гравийно-галечникового грунта. Устройство методом послойной укатки	455,104895	288,84	287,59	131452	130882	29563	--	1
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	524	39019	59,1	0,08	39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			631457				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			30230957				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования :	Тенге			27163096				
		Временные здания и сооружения 3,7 0,8 %	Тенге			90 809				
		Итого с временными	Тенге			30 321 766				
		Прочие затраты								
		Зимнее удорожания 1,12%	Тенге			35 377				
		Итого с прочими	Тенге			30 357 143				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 642 857				
		Итого с НДС	Тенге			34 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.Г.Чердынцев

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО

Ж.Сарсенбаев