Справка
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 170064 от 18.04.2017
Наименование обьекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	117 857 143	132 000 000	30 357 143	34 000 000
	Итого к оплате	**117 857 143**	**132 000 000**	**30 357 143**	**34 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, ЮКО"

Е.О.Сарыбеков

Инженер:

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.М.Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

Договор подряда (контракт) № 170064 от 18.04.2017

Акт
выполненных работ за август 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар аварийного сброса сточных вод V=250м3								
		Дно резервуара								
1	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	120,25	2607,81	193,13	313590	23224	45630	0,53	63
		м2 покрытия		372,86	61,56	44836	7403	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*379,46*		*45630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*264,56*				*31814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,90*				*13816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,98*		*28738*				
		Сметная стоимость				*387957*				
2	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	46,11	23187,88	1827,18	1069193	84251	180669	6,51	300
		м3		5267,05	662,18	242863	30533	48,5	0,70	32
		Накладные расходы -		*3918,22*		*180669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*132597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1042,54*				*48072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,49*		*99989*				
		Сметная стоимость				*1349851*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,09184	13299,10	640,53	27820	1340	14378	16,88	35
		т		12383,17	188,86	25904	395	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6873,29*		*14378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*12755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*1623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*3376*				
		Сметная стоимость				*45574*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1,2)	2,09184	178001,37	--	372350	--	14894	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7120,05*		*14894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*14894*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*39950*				
		Сметная стоимость				*418224*				
5	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор Ф-1,2)	0,44818	182737,09	--	81899	--	3276	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7309,48*		*3276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,48*				*3276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,73*		*6814*				
		Сметная стоимость				*91989*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-1, поз.1у)	1,32632	178001,37	--	236087	--	9443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7120,05*		*9443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*9443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*19642*				
		Сметная стоимость				*265173*				
7	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,01026	47781,25	11179,34	490	115	223	42,50	--
		т		35200,20	4122,38	361	42	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*21745,56*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2674,11*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5562,14*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
8	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	1958,97	--	1959	--	78	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,36*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,36*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,99*		*163*				
		Сметная стоимость				*2200*				
		Стенки резервуара								
9	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	44,28	23187,88	1827,18	1026759	80907	173499	6,51	288
		м3		5267,05	662,18	233225	29321	48,5	0,70	31
		Накладные расходы -		*3918,22*		*173499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*127335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1042,54*				*46164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,49*		*96021*				
		Сметная стоимость				*1296278*				
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,8902	13299,10	640,53	38437	1851	19865	16,88	49
		т		12383,17	188,86	35790	546	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6873,29*		*19865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*17623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*2242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*4664*				
		Сметная стоимость				*62966*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-3,4,5)	2,8902	178001,37	--	514460	--	20578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7120,05*		*20578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*20578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*42803*				
		Сметная стоимость				*577841*				
12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (шпилька Ш-1,2)	0,09608	182736,65	--	17557	--	702	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7309,47*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,47*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,69*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19720*				
13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.2у,3у)	0,32358	178001,37	--	57598	--	2304	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7120,05*		*2304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*4792*				
		Сметная стоимость				*64694*				
14	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг Установка	0,07328	309687,34	793,06	22694	58	6638	198,00	15
		т		154683,54	340,57	11335	25	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90581,65*		*6638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*5510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15394,96*				*1128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32021,52*		*2347*				
		Сметная стоимость				*31678*				
15	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки Армирование	0,00108	9708,83	838,94	10	1	5	11,60	--
		т		8839,90	359,96	10	--	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5028,76*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*566,83*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,01*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (над отверстиями)	0,00108	178001,37	--	192	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7120,05*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*16*				
		Сметная стоимость				*216*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			3781095	191747			751
		Накладные расходы -	Тенге			492191				
		Сметная прибыль -	Тенге			341863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			4615149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Комплектная канализационная насосная станция								
		Установка КОС								
17	Прайс-лист стр	Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1200мм, Высота 2900 мм. С погружными насосами Grundfoss SEG 40.12.2 50В(1раб+1рез) Н 10м, Q	1	22749436,00	--	22749436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*909977,44*		*909977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*909977,44*				*909977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1892753,08*		*1892753*				
		Сметная стоимость				*25552167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22749436	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			22749436				
	Накладные расходы -		Тенге			909977				
	Сметная прибыль -		Тенге			1892753				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25552167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25552167				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30167315				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25552167				
		Временные здания и сооружения, 3,7 0,8 %	Тенге			136 608				
		Итого с временными	Тенге			30 303 923				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 1,12%	Тенге			53 220				
		Итого с прочими	Тенге			30 357 143				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 642 857				
		Итого с НДС	Тенге			34 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ А.Г.Черданцев

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО

_____ Ж.Сарсенбаев