Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 170064 от 18.04.2017 доп.согл.№170064/04 от 02.05.2018г.
Наименование обьекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	331 960 950	371 796 264	171 313 623	191 871 258
	Итого к оплате	**331 960 950**	**371 796 264**	**171 313 623**	**191 871 258**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____Е.О.Сарыбеков

Инженер:

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____А.М.Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

Договор подряда (контракт) № 170064 от 18.04.2017 доп.согл.№170064/04 от 02.05.2018г

Акт
выполненных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка КОС								
15	Прайс-лист стр.	Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика Габаритные размеры Диаметр 1200мм, Высота 2900 мм. С погружными насосами Grundfoss SEG 40.12.2.50B(1раб+1рез) H 10м, Q	1	141373208,00	--	141373208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5654928,32*		*5654928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5654928,32*				*5654928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11762250,91*		*11762251*				
		Сметная стоимость				*158790387*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158790387	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			158790387				
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение								
28	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-1, строительные работы	102	41861,77	1616,49	4269900	164882	722654	3,90	398
		м		3230,14	485,78	329474	49550	140	0,64	65
		Накладные расходы -		*7084,85*		*722654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		*5202,28*				*530633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1882,56*				*192021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3915,73*		*399404*				
		Сметчая стоимость				*5391959*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5391959				
		РАЗДЕЛ 3. Пожарный резервуар 100м3(первый)								
		Земляные работы								
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	160,767378	19,78	19,78	3180	3180	887	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 грунта		--	7,69	--	1236	59,1	0,01	1
	Накладные расходы -		*5,52*		*887*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*730*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*156*		
	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2,02*		*325*				
	Сметная стоимость				*4392*				
11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	160,767378	19,54	19,54	3141	3141	876	--	--
	м3 грунта		--	7,59	--	1221	59,1	--	1
	Накладные расходы -		*5,45*		*876*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,49*				*721*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,96*				*154*		
	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2,00*		*321*				
	Сметная стоимость				*4338*				
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	40,1918445	637,31	--	25615	--	16768	0,97	39
	м3 грунта		637,31	--	25615	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*417,21*		*16768*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*15138*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*1630*		
	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*84,36*		*3391*				
	Сметная стоимость				*45774*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	160,767378	112,73	45,93	18123	7383	9474	0,11	17
	м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	10740	3495	59,1	0,03	4
	Накладные расходы -		*58,93*		*9474*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*8413*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*1061*		
	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*13,73*		*2208*				
	Сметная стоимость				*29805*				
11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	160,767378	49,82	39,77	8010	6394	2065	0,01	2
	м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	1213	1624	59,1	0,01	2
	Накладные расходы -		*12,84*		*2065*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*1677*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,41*				*387*		
	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*5,01*		*806*				
	Сметная стоимость				*10880*				
	СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37,4	19,78	19,78	740	740	206	--	--
	м3		--	7,69	--	288	59,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*5,52*		*206*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*170*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*36*		
	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2,02*		*76*				
	Сметная стоимость				*1022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,4	112,73	45,93	4216	1718	2204	0,11	4
		м3		66,80	21,74	2498	813	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,93*		*2204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*514*				
		Сметная стоимость				*6934*				
14	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	37,4	49,82	39,77	1863	1488	480	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	282	378	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*12,84*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,41*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,01*		*187*				
		Сметная стоимость				*2531*				
		Дно резервуара								
15	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	22,75	2607,81	193,13	59328	4394	8633	0,53	12
		м2 покрытия		372,86	61,56	8483	1401	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*379,46*		*8633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*264,56*				*6019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,90*				*2614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,98*		*5437*				
		Сметная стоимость				*73397*				
16	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	8,155	23187,88	1827,18	189097	14901	31953	6,51	53
		м3		5267,05	662,18	42953	5400	48,5	0,70	6
		Накладные расходы -		*3918,22*		*31953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*23451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1042,54*				*8502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,49*		*17684*				
		Сметная стоимость				*238734*				
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,37152	13299,10	640,53	4941	238	2554	16,88	6
		т		12383,17	188,86	4601	70	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6873,29*		*2554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*2265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*600*				
		Сметная стоимость				*8094*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1,2)	0,37152	178001,37	--	66131	--	2645	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7120,05*		*2645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*2645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*5502*				
		Сметная стоимость				*74278*				
19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор Ф-1,2)	0,03996	182737,09	--	7302	--	292	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7309,48*		*292*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,48*				*292*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,73*		*608*				
	Сметная стоимость				*8202*				
21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-1, поз.1у)								
в ценах III квартала		0,302	178001,37	--	53756	--	2150	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7120,05*		*2150*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*2150*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*4473*				
	Сметная стоимость				*60379*				
11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00513	47781,25	11179,34	245	57	112	42,50	--
	т		35200,20	4122,38	181	21	48,5	4,38	--
	Накладные расходы -		*21745,56*		*112*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*98*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2674,11*				*14*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5562,14*		*29*				
	Сметная стоимость				*385*				
23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	1958,97	--	979	--	39	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*78,36*		*39*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,36*				*39*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,99*		*81*				
	Сметная стоимость				*1100*				
	Стенки резервуара								
11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	14,025	23187,88	1827,18	325210	25626	54953	6,51	91
	м3		5267,05	662,18	73870	9287	48,5	0,70	10
	Накладные расходы -		*3918,22*		*54953*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*40331*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1042,54*				*14622*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,49*		*30413*				
	Сметная стоимость				*410576*				
11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,92028	13299,10	640,53	12239	589	6325	16,88	16
	т		12383,17	188,86	11396	174	48,5	0,17	--
	Накладные расходы -		*6873,29*		*6325*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5611*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*714*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*1485*				
	Сметная стоимость				*20049*				
21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-3)	0,92028	178001,37	--	163811	--	6552	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7120,05*		*6552*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*6552*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*13629*				
	Сметная стоимость				*183993*				
21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (шпилька Ш-1,2)	0,054	182736,65	--	9868	--	395	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7309,47*		*395*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,47*				*395*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,69*		*821*				
	Сметная стоимость				*11084*				
21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.2у)	0,03762	178001,37	--	6696	--	268	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7120,05*		*268*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*268*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*557*				
	Сметная стоимость				*7521*				
11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01832	309687,34	793,06	5673	15	1659	198,00	4
	т		154683,54	340,57	2834	6	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*90581,65*		*1659*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1377*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15394,96*				*282*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32021,52*		*587*				
	Сметная стоимость				*7919*				
11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00388	47781,25	11179,34	185	43	84	42,50	--
	т		35200,20	4122,38	137	16	48,5	4,38	--
	Накладные расходы -		*21745,56*		*84*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*74*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2674,11*				*10*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5562,14*		*22*				
	Сметная стоимость				*291*				
23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	1434,02	--	717	--	29	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*57,36*		*29*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,36*				*29*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,31*		*60*				
	Сметная стоимость				*805*				
	Покрытие резервуара								
11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	4	1928,12	860,37	7712	3441	3324	1,24	5
	шт. сборных конструкций		968,73	198,53	3875	794	62,1	0,24	1
	Накладные расходы -		*830,98*		*3324*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,86*				*2899*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,12*				*424*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,73*		*883*				
	Сметная стоимость				*11919*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 м3	2,59	29090,86	--	75345	--	3014	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1163,63*		*3014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1163,63*				*3014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2420,36*		*6269*				
		Сметная стоимость				*84628*				
3	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	8408,08	4195,09	2354	1175	1069	[redacted],93	1
				3805,02	1588,30	1065	445	62,1	1 ,68	--
		Накладные расходы -		*3819,55*		*1069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349,25*				*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*470,29*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,21*		*274*				
		Сметная стоимость				*3697*				
4	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 шт	1	5701,98	--	5702	--	228	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,08*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228,08*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,40*		*474*				
		Сметная стоимость				*6404*				
5	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт	1	1031,49	--	1031	--	41	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,82*		*86*				
		Сметная стоимость				*1158*				
36	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 шт	1	4702,13	--	4702	--	188	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,09*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,09*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,22*		*391*				
		Сметная стоимость				*5281*				
		Люк Л-1								
37	11-231201-0101	Люки. Установка шт	1	1212,72	122,27	1213	122	714	1,31	1
				973,17	57,98	973	58	62,1	[redacted],07	--
		Накладные расходы -		*714,47*		*714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640,34*				*640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,12*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,18*		*154*				
		Сметная стоимость				*2082*				
38	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	1	10017,78	--	10018	--	401	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,71*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,71*				*401*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,48*		*833*				
		Сметная стоимость				*11252*				
		Люк утепленный Лу-1								
39	11-090601-0101	Люк. Монтаж	0,20313	64332,01	2975,01	13068	604	8419	82,10	17
		т конструкций		60228,56	1148,97	12234	233	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41447,35*		*8419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*7593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4068,44*				*826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8462,35*		*1719*				
		Сметная стоимость				*23206*				
40	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,20275	345850,53	--	70121	--	2805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*2805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*2805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*5834*				
		Сметная стоимость				*78760*				
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00038	182736,65	--	69	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7309,47*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,47*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,69*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
42	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	5,89077	92,18	1,65	543	10	133	0,04	--
		м2		33,28	0,33	196	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,63*		*133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*54*				
		Сметная стоимость				*730*				
43	11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0,1	35475,43	2896,77	3548	290	1731	32,03	3
		м3 изоляции		27340,81	281,60	2734	28	55,3	0,34	--
		Накладные расходы -		*17305,22*		*1731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*15275,19*				*1528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2030,02*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4222,45*		*422*				
		Сметная стоимость				*5701*				
44	21-130816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,004	2380172,04	--	9521	--	381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95206,88*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95206,88*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198030,31*		*792*				
		Сметная стоимость				*10694*				
		Стремянка Стм-1								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06178	47266,16	16413,04	2920	1014	1228	2 28,90	2
	т конструкций		23382,12	5020,44	1445	310	60,9	25,25	--
	Накладные расходы -		*19879,69*		*1228*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1069*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2582,53*				*160*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5371,67*		*332*				
	Сметная стоимость				*4480*				
21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06178	299949,74	--	18531	--	741	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11997,99*		*741*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*741*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1542*				
	Сметная стоимость				*20814*				
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	1,79162	92,18	1,65	165	3	41	0,04	--
	м2		33,28	0,33	60	1	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*41*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*33*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*8*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*16*				
	Сметная стоимость				*222*				
	Ограждение								
11-060701-0201	Пояса в опалубке В10 W6 F100. Устройство	2,08	24902,80	2978,15	51798	6195	9379	8 25	17
	м3		6363,56	601,27	13236	1251	48,5	0 72	2
	Накладные расходы -		*4509,17*		*9379*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*7026*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1131,23*				*2353*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2352,96*		*4894*				
	Сметная стоимость				*66071*				
11-090305-0401	Ограждения. Монтаж	0,15161	74127,83	1188,48	11239	180	6807	86 50	13
	т конструкций		65918,19	290,68	9994	44	60,9	0 31	--
	Накладные расходы -		*44899,16*		*6807*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40321,20*				*6113*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4577,96*				*694*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9522,16*		*1444*				
	Сметная стоимость				*19490*				
21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1060096	346298,35	--	36711	--	1468	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13851,93*		*1468*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,93*				*1468*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*3054*				
	Сметная стоимость				*41234*				
21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04665	186379,95	--	8695	--	348	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7455,20*		*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7455,20*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15506,81*		*723*				
		Сметная стоимость				*9766*				
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	4,39669	92,18	1,65	405	7	100	0,04	--
		м2		33,28	0,33	146	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,63*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*40*				
		Сметная стоимость				*545*				
		Дыхательное устройства Ду-1								
53	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,002	1167869,04	2138,81	2336	4	459	361,00	1
		км трубопровода		282024,03	921,92	564	2	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*229452,57*		*459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709,44*				*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53743,14*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111785,73*		*224*				
		Сметная стоимость				*3018*				
54	11-060701-0201	Обетонирование.Устройство	0,2	24125,18	2978,15	4825	596	896	8,25	2
		м3		6363,56	601,27	1273	120	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4478,07*		*896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1100,12*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,26*		*458*				
		Сметная стоимость				*6178*				
55	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	0,02439	87995,21	1626,27	2146	40	1281	99,90	2
		т конструкций		77056,87	290,68	1879	7	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*52508,65*		*1281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47104,65*				*1149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5403,99*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11240,31*		*274*				
		Сметная стоимость				*3701*				
56	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02298	346298,35	--	7958	--	318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,93*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,93*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*662*				
		Сметная стоимость				*8938*				
57	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00141	345850,53	--	488	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*20*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*20*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*41*				
	Сметная стоимость				*548*				
11-130301-1406 СНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,70731	92,18	1,65	65	1	16	0,04	--
	м2		33,28	0,33	24	--	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*16*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*13*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*3*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*6*				
	Сметная стоимость				*88*				
11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2506,78	31,98	2507	32	293	0,38	--
	зонт		298,81	8,70	299	9	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*293,44*		*293*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185,74*				*186*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,70*				*108*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,02*		*224*				
	Сметная стоимость				*3024*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ								
11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (для создания уклона 20-50мм). Устройство	16,25	580,70	18,88	9436	307	2978	0,36	6
	м2 стяжки		243,33	9,32	3954	151	60,9	0,01	--
	Накладные расходы -		*183,24*		*2978*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*2500*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,38*				*477*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*993*				
	Сметная стоимость				*13407*				
1-110101-1102 НБ РК 2015 к=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	16,25	256,91	9,67	4175	157	307	0,01	--
	м2 стяжки		9,02	4,62	147	75	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*18,92*		*307*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,31*				*135*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,61*				*172*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*359*				
	Сметная стоимость				*4841*				
1-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,008125	114702,56	--	932	--	37	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4588,10*		*37*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4588,10*				*37*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9543,25*		*78*				
	Сметная стоимость				*1047*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ								
1-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	43,32	619,29	3,49	26828	151	7995	0,37	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		278,53	1,83	12066	79	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*184,56*		*7995*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,64*				*6656*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,92*				*1339*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,31*		*2786*				
	Сметная стоимость				*37609*				
21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт I ГОСТ 450-77	0,02166	114702,56	--	2484	--	99	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4588,10*		*99*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4588,10*				*99*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9543,25*		*207*				
	Сметная стоимость				*2790*				
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	56,7	722,74	14,44	40980	819	6890	0,21	12
	м2 поверхности		173,62	1,66	9844	94	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*121,51*		*6890*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*5049*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,47*				*1841*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*3830*				
	Сметная стоимость				*51699*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ								
11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм Устройство	39,69	518,97	69,27	20598	2749	4995	0,24	10
	м2 стяжки		163,08	16,07	6473	638	56,4	0,02	1
	Накладные расходы -		*125,84*		*4995*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*4010*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,80*				*984*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,58*		*2047*				
	Сметная стоимость				*27640*				
11-120101-1702 СНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	39,69	-82,85	-5,07	-3288	-201	-231	--	--
	м2 стяжки		-3,02	-1,24	-120	-49	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*5,81*		*231*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,40*				*95*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,41*				*135*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*282*				
	Сметная стоимость				*-2776*				
11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	39,69	185,40	7,47	7359	296	1944	0,09	4
	м2 изолируемой поверхности		70,01	0,83	2779	33	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*48,97*		*1944*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,95*				*1586*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,01*				*358*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,75*		*744*				
	Сметная стоимость				*10047*				
11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	39,69	98,36	4,83	3904	192	885	0,04	2
	м2 изолируемой поверхности		30,94	0,36	1228	14	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*22,29*		*885*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,65*				*701*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,64*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,65*		*383*				
		Сметная стоимость				*5172*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1796644				

РАЗДЕЛ 4. Пожарный резервуар 100м3(второй)

		Земляные работы								
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			160,767378	19,78	19,78	3180	3180	887	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	1236	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,52*		*887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*325*				
		Сметная стоимость				*4392*				
7	11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
			160,767378	19,54	19,54	3141	3141	876	--	--
		м3 грунта		--	7,59	--	1221	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*5,45*		*876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,49*				*721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,96*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,00*		*321*				
		Сметная стоимость				*4338*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			40,1918445	637,31	--	25615	--	16768	0,97	39
		м3 грунта		637,31	--	25615	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,21*		*16768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*15138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,36*		*3391*				
		Сметная стоимость				*45774*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			160,767378	112,73	45,93	18123	7383	9474	0,11	17
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	10740	3495	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*58,93*		*9474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*8413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29805*				
10	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	160,767378	49,82	39,77	8010	6394	2065	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	1213	1624	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*12,84*		*2065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*1677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,41*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,01*		*806*				
		Сметная стоимость				*10880*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		37,4	19,78	19,78	740	740	206	--	--
	м3		--	7,69	--	288	59,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*5,52*		*206*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*170*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*36*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*76*				
	Сметная стоимость				*1022*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		37,4	112,73	45,93	4216	1718	2204	0,11	4
	м3		66,80	21,74	2498	813	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*58,93*		*2204*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1957*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*247*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*514*				
	Сметная стоимость				*6934*				
11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	37,4	49,82	39,77	1863	1488	480	0,01	--
	м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	282	378	59,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*12,84*		*480*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*390*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,41*				*90*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,01*		*187*				
	Сметная стоимость				*2531*				
	Дно резервуара								
11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	22,75	2607,81	193,13	59328	4394	8633	0,53	12
	м2 покрытия		372,86	61,56	8483	1401	60,9	0,03	1
	Накладные расходы -		*379,46*		*8633*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*264,56*				*6019*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,90*				*2614*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,98*		*5437*				
	Сметная стоимость				*73397*				
11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100. Устройство	8,155	23187,88	1827,18	189097	14901	31953	6,51	53
	м3		5267,05	662,18	42953	5400	48,5	0,70	6
	Накладные расходы -		*3918,22*		*31953*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*23451*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1042,54*				*8502*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,49*		*17684*				
	Сметная стоимость				*238734*				
11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,37152	13299,10	640,53	4941	238	2554	16,88	6
	т		12383,17	188,86	4601	70	48,5	0,17	--
	Накладные расходы -		*6873,29*		*2554*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*2265*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*288*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*600*				
	Сметная стоимость				*8094*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1,2)	0,37152	178001,37	--	66131	--	2645	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7120,05*		*2645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*2645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*5502*				
		Сметная стоимость				*74278*				
19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор Ф-1,2)	0,03996	182737,09	--	7302	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7309,48*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,48*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,73*		*608*				
		Сметная стоимость				*8202*				
20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ан-1, поз.1у)	0,302	178001,37	--	53756	--	2150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7120,05*		*2150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*2150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*4473*				
		Сметная стоимость				*60379*				
21	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00513	47781,25	11179,34	245	57	112	42,50	--
		т		35200,20	4122,38	181	21	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*21745,56*		*112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2674,11*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5562,14*		*29*				
		Сметная стоимость				*385*				
22	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	1958,97	--	979	--	39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,36*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,36*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,99*		*81*				
		Сметная стоимость				*1100*				
		Стенки резервуара								
23	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 F100 Устройство	14,025	23187,88	1827,18	325210	25626	54953	6,51	91
		м3		5267,05	662,18	73870	9287	48,5	0,70	10
		Накладные расходы -		*3918,22*		*54953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*40331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1042,54*				*14622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,49*		*30413*				
		Сметная стоимость				*410576*				
24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,92028	13299,10	640,53	12239	589	6325	16,88	16

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		12383,17	188,86	11396	174	48,5	0,17	--
	Накладные расходы -		*6873,29*		*6325*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5611*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*714*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*1485*				
	Сметная стоимость				*20049*				
21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-3)	0,92028	178001,37	--	163811	--	6552	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7120,05*		*6552*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*6552*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*13629*				
	Сметная стоимость				*183993*				
21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (шпилька Ш-1,2)	0,054	182736,65	--	9868	--	395	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7309,47*		*395*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,47*				*395*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,69*		*821*				
	Сметная стоимость				*11084*				
21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.2у)	0,03762	178001,37	--	6696	--	268	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7120,05*		*268*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*268*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*557*				
	Сметная стоимость				*7521*				
11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01832	309687,34	793,06	5673	15	1659	198,00	4
	т		154683,54	340,57	2834	6	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*90581,65*		*1659*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1377*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15394,96*				*282*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32021,52*		*587*				
	Сметная стоимость				*7919*				
11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00388	47781,25	11179,34	185	43	84	42,50	--
	т		35200,20	4122,38	137	16	48,5	4,38	--
	Накладные расходы -		*21745,56*		*84*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*74*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2674,11*				*10*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5562,14*		*22*				
	Сметная стоимость				*291*				
23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	1434,02	--	717	--	29	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*57,36*		*29*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,36*				*29*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,31*		*60*				
	Сметная стоимость				*805*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Покрытие резервуара								
11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка								
		4	1928,12	860,37	7712	3441	3324	1, 24	5
	шт. сборных конструкций		968,73	198,53	3875	794	62,1	0, 24	1
	Накладные расходы -		*830,98*		*3324*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,86*				*2899*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,12*				*424*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,73*		*883*				
	Сметная стоимость				*11919*				
21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	2,59	29090,86	--	75345	--	3014	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1163,63*		*3014*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1163,63*				*3014*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2420,36*		*6269*				
	Сметная стоимость				*84628*				
11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,28	8408,08	4195,09	2354	1175	1069	4,[illegible]3	1
	м3 сборных железобетонных конструкций		3805,02	1588,30	1065	445	62,1	1,[illegible]8	--
	Накладные расходы -		*3819,55*		*1069*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349,25*				*938*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*470,29*				*132*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,21*		*274*				
	Сметная стоимость				*3697*				
21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	5701,98	--	5702	--	228	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*228,08*		*228*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228,08*				*228*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,40*		*474*				
	Сметная стоимость				*6404*				
21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1031,49	--	1031	--	41	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*41,26*		*41*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*41*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,82*		*86*				
	Сметная стоимость				*1158*				
21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	4702,13	--	4702	--	188	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*188,09*		*188*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,09*				*188*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,22*		*391*				
	Сметная стоимость				*5281*				
	Люк Л-1								
11-231201-0101	Люки. Установка	1	1212,72	122,27	1213	122	714	1,31	1

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		973,17	57,98	973	58	62,1	0,07	--
	Накладные расходы -			*714,47*		*714*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*640,34*				*640*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*74,12*				*74*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,18*		*154*				
	Сметная стоимость					*2082*				
23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	10017,78	--	10018	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -			*400,71*		*401*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*400,71*				*401*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*833,48*		*833*				
	Сметная стоимость					*11252*				
	Люк утепленный Лу-1									
11-090601-0101	Люк. Монтаж		0,20313	64332,01	2975,01	13068	604	8419	82,10	17
		т конструкций		60228,56	1148,97	12234	233	60,9	1,22	--
	Накладные расходы -			*41447,35*		*8419*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*37378,91*				*7593*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*4068,44*				*826*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8462,35*		*1719*				
	Сметная стоимость					*23206*				
21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,20275	345850,53	--	70121	--	2805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -			*13834,02*		*2805*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*13834,02*				*2805*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*28774,76*		*5834*				
	Сметная стоимость					*78760*				
21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,00038	182736,65	--	69	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -			*7309,47*		*3*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*7309,47*				*3*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15203,69*		*6*				
	Сметная стоимость					*78*				
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,89077	92,18	1,65	543	10	133	0,04	--
		м2		33,28	0,33	196	2	54,2	--	--
	Накладные расходы -			*22,63*		*133*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%			*18,22*				*107*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*4,42*				*26*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9,18*		*54*				
	Сметная стоимость					*730*				
11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		0,1	35475,43	2896,77	3548	290	1731	32,03	3
		м3 изоляции		27340,81	281,60	2734	28	55,3	0,34	--
	Накладные расходы -			*17305,22*		*1731*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%			*15275,19*				*1528*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*2030,02*				*203*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4222,45*		*422*				
	Сметная стоимость				*5701*				
21-130816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,004	2380172,04	--	9521	--	381	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*95206,88*		*381*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95206,88*				*381*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198030,31*		*792*				
	Сметная стоимость				*10694*				
	Стремянка Стм-1								
11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06178	47266,16	16413,04	2920	1014	1228	28,90	2
	т конструкций		23382,12	5020,44	1445	310	60,9	5,25	--
	Накладные расходы -		*19879,69*		*1228*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1069*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2582,53*				*160*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5371,67*		*332*				
	Сметная стоимость				*4480*				
21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06178	299949,74	--	18531	--	741	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11997,99*		*741*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*741*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1542*				
	Сметная стоимость				*20814*				
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	1,79162	92,18	1,65	165	3	41	0,04	--
	м2		33,28	0,33	60	1	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*41*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*33*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*8*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*16*				
	Сметная стоимость				*222*				
	Ограждение								
11-060701-0201	Пояса в опалубке В10 W6 F100. Устройство	2,08	24902,80	2978,15	51798	6195	9379	8,25	17
	м3		6363,56	601,27	13236	1251	48,5	0,72	2
	Накладные расходы -		*4509,17*		*9379*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*7026*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1131,23*				*2353*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2352,96*		*4894*				
	Сметная стоимость				*66071*				
11-090305-0401	Ограждения. Монтаж	0,15161	74127,83	1188,48	11239	180	6807	86,50	13
	т конструкций		65918,19	290,68	9994	44	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*44899,16*		*6807*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40321,20*				*6113*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4577,96*				*694*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9522,16*		*1444*				
	Сметная стоимость				*19490*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-060801-0101 РСНБ РК 2015 ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1060096	346298,35	--	36711	--	1468	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13851,93*		*1468*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,93*				*1468*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*3054*				
	Сметная стоимость				*41234*				
21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04665	186379,95	--	8695	--	348	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7455,20*		*348*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7455,20*				*348*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15506,81*		*723*				
	Сметная стоимость				*9766*				
11-130301-1406 НБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	4,39669	92,18	1,65	405	7	100	0,04	--
	м2		33,28	0,33	146	1	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*100*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*80*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*19*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*40*				
	Сметная стоимость				*545*				
	Дыхательное устройства Ду-1								
1-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,002	1167869,04	2138,81	2336	4	459	361,00	1
	км трубопровода		282024,03	921,92	564	2	62,1	0,98	--
	Накладные расходы -		*229452,57*		*459*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709,44*				*351*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53743,14*				*107*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111785,73*		*224*				
	Сметная стоимость				*3018*				
1-060701-0201	Обетонирование Устройство	0,2	24125,18	2978,15	4825	596	896	8,25	2
	м3		6363,56	601,27	1273	120	48,5	0,72	--
	Накладные расходы -		*4478,07*		*896*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*676*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1100,12*				*220*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,26*		*458*				
	Сметная стоимость				*6178*				
1-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	0,02439	87995,21	1626,27	2146	40	1281	99,90	2
	т конструкций		77056,87	290,68	1879	7	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*52508,65*		*1281*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47104,65*				*1149*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5403,99*				*132*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11240,31*		*274*				
	Сметная стоимость				*3701*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02298	346298,35	--	7958	--	318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,93*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,93*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*662*				
		Сметная стоимость				*8938*				
7	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00141	345850,53	--	488	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,70731	92,18	1,65	65	1	16	0,04	--
		м2		33,28	0,33	24	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,63*		*16*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*6*				
		Сметная стоимость				*88*				
9	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2506,78	31,98	2507	32	293	0,38	--
		зонт		298,81	8,70	299	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*293,44*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185,74*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,70*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,02*		*224*				
		Сметная стоимость				*3024*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ								
0	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (для создания уклона 20-50мм). Устройство	16,25	580,70	18,88	9436	307	2978	0,36	6
		м2 стяжки		243,33	9,32	3954	151	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*183,24*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*2500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,38*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*993*				
		Сметчая стоимость				*13407*				
1	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	16,25	256,91	9,67	4175	157	307	0,01	--
		м2 стяжки		9,02	4,62	147	75	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,92*		*307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,31*				*135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,61*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*359*				
		Сметная стоимость				*4841*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,008125	114702,56	--	932	--	37	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4588,10*		*37*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4588,10*				*37*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9543,25*		*78*				
	Сметная стоимость				*1047*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ								
11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	43,32	619,29	3,49	26828	151	7995	0,37	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		278,53	1,83	12066	79	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*184,56*		*7995*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,64*				*6656*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,92*				*1339*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,31*		*2786*				
	Сметная стоимость				*37609*				
21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,02166	114702,56	--	2484	--	99	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4588,10*		*99*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4588,10*				*99*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9543,25*		*207*				
	Сметная стоимость				*2790*				
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	56,7	722,74	14,44	40980	819	6890	0,21	12
	м2 поверхности		173,62	1,66	9844	94	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*121,51*		*6890*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*5049*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,47*				*1841*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*3830*				
	Сметная стоимость				*51699*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ								
11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм Устройство	39,69	518,97	69,27	20598	2749	4995	0,24	10
	м2 стяжки		163,08	16,07	6473	638	56,4	0,02	1
	Накладные расходы -		*125,84*		*4995*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*4010*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,80*				*984*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,58*		*2047*				
	Сметная стоимость				*27640*				
11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	39,69	-82,85	-5,07	-3288	-201	-231	--	--
	м2 стяжки		-3,02	-1,24	-120	-49	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*5,81*		*231*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,40*				*95*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,41*				*135*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*282*				
	Сметная стоимость				*-2776*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	39,69	185,40	7,47	7359	296	1944	0,09	4
	м2 изолируемой поверхности		70,01	0,83	2779	33	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*48,97*		*1944*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,95*				*1586*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,01*				*358*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,75*		*744*				
	Сметная стоимость				*10047*				
11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	39,69	98,36	4,83	3904	192	885	0,04	2
	м2 изолируемой поверхности		30,94	0,36	1228	14	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*22,29*		*885*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,65*				*701*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,64*				*184*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,65*		*383*				
	Сметная стоимость				*5172*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1796644				

РАЗДЕЛ 5. Резервуар аварийного сброса сточных вод V=250м3

	Земляные работы								
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	288,945541	19,78	19,78	5716	5716	1594	--	--
	м3 грунта		--	7,69	--	2221	59,1	0,01	2
	Накладные расходы -		*5,52*		*1594*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1313*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*281*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*585*				
	Сметная стоимость				*7895*				
11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	288,945541	19,54	19,54	5645	5645	1574	--	--
	м3 грунта		--	7,59	--	2194	59,1	--	1
	Накладные расходы -		*5,45*		*1574*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,49*				*1297*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,96*				*278*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,00*		*578*				
	Сметная стоимость				*7797*				
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	72,2363853	637,31	--	46037	--	30138	0,97	70
	м3 грунта		637,31	--	46037	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*417,21*		*30138*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*27208*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*2930*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,36*		*6094*				
	Сметная стоимость				*82269*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	288,945541	112,73	45,93	32573	13270	17028	0,11	31
	м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	19303	6282	59,1	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*58,93*		*17028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*15120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*1908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*3968*				
		Сметная стоимость				*53569*				
10	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	288,945541	49,82	39,77	14395	11493	3711	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	2180	2920	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*12,84*		*3711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*3014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,41*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,01*		*1448*				
		Сметная стоимость				*19554*				
		Покрытие резервуара								
27	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	12	1928,12	860,37	23137	10324	9972	1,24	15
		шт. сборных конструкций		968,73	198,53	11625	2382	62,1	0,24	3
		Накладные расходы -		*830,98*		*9972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,86*				*8698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,12*				*1273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,73*		*2649*				
		Сметная стоимость				*35758*				
28	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	7,62	29090,86	--	221672	--	8867	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1163,63*		*8867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1163,63*				*8867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2420,36*		*18443*				
		Сметная стоимость				*248982*				
29	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,56	8408,08	4195,09	4709	2349	2139	4,93	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,02	1588,30	2131	889	62,1	1,68	1
		Накладные расходы -		*3819,55*		*2139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349,25*				*1876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*470,29*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,21*		*548*				
		Сметная стоимость				*7396*				
30	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5701,98	--	11404	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,08*		*456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228,08*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,40*		*949*				
		Сметная стоимость				*12809*				
31	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1031,49	--	2063	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*83*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*83*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,82*		*172*				
	Сметная стоимость				*2317*				
21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	4702,13	--	9404	--	376	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*188,09*		*376*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,09*				*376*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,22*		*782*				
	Сметная стоимость				*10563*				
	Люк Л-1								
11-231201-0101	Люки. Установка	2	1212,72	122,27	2425	245	1429	1,3 1	3
	шт.		973,17	57,98	1946	116	62,1	0,0 2	--
	Накладные расходы -		*714,47*		*1429*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640,34*				*1281*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,12*				*148*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,18*		*308*				
	Сметная стоимость				*4162*				
23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,78	--	20036	--	801	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*400,71*		*801*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,71*				*801*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,48*		*1667*				
	Сметная стоимость				*22504*				
	Люк утепленный Лу-1-2шт								
11-090601-0101	Люк. Монтаж	0,40626	64332,01	2975,01	26136	1209	16838	82,10	33
	т конструкций		60228,56	1148,97	24468	467	60,9	1,22	--
	Накладные расходы -		*41447,35*		*16838*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*15186*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4068,44*				*1653*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8462,35*		*3438*				
	Сметная стоимость				*46412*				
21-060801-0401 РСНБ РК 2015 ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,4055	345850,53	--	140242	--	5610	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13834,02*		*5610*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*5610*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*11668*				
	Сметная стоимость				*157520*				
21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00076	182736,65	--	139	--	6	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7309,47*		*6*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,47*				*6*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,69*		*12*				
	Сметная стоимость				*156*				
11-130301-1406 СНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	11,78154	92,18	1,65	1086	19	267	0,04	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2		33,28	0,33	392	4	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*267*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*215*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*52*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*108*				
	Сметная стоимость				*1461*				
01-2101 РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0,2	35475,43	2896,77	7095	579	3461	32,0 3	6
	м3 изоляции		27340,81	281,60	5468	56	55,3	0,3 4	--
	Накладные расходы -		*17305,22*		*3461*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*15275,19*				*3055*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2030,02*				*406*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4222,45*		*844*				
	Сметная стоимость				*11401*				
16-1801 РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,008	2380172,04	--	19041	--	762	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*95206,88*		*762*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95206,88*				*762*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198030,31*		*1584*				
	Сметная стоимость				*21387*				
	Стремянка Стм-1								
04-0101 2015 Изм	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,12356	47266,16	16413,04	5840	2028	2456	28,90	4
	т конструкций		23382,12	5020,44	2889	620	60,9	5,25	1
	Накладные расходы -		*19879,69*		*2456*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*2137*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2582,53*				*319*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5371,67*		*664*				
	Сметная стоимость				*8960*				
08-0501 РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,12356	299949,74	--	37062	--	1482	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11997,99*		*1482*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*1482*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*3084*				
	Сметная стоимость				*41628*				
01-1406 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	3,58324	92,18	1,65	330	6	81	0,04	--
	м2		33,28	0,33	119	1	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*81*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*65*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*16*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*33*				
	Сметная стоимость				*444*				
	Ограждение								
01-0201	Пояса в опалубке В10 W6 F100. Устройство	3,96	24902,80	2978,15	98615	11793	17856	8,25	3
	м3		6363,56	601,27	25200	2381	48,5	0,72	3
	Накладные расходы -		*4509,17*		*17856*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*13377*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1131,23*				*4480*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2352,96*		*9318*				
	Сметная стоимость				*125789*				
11-090305-0401	Ограждения. Монтаж								
РСНБ РК 2015		0,23829	74127,83	1188,48	17664	283	10699	86,50	2
	т конструкций		65918,19	290,68	15708	69	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*44899,16*		*10699*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40321,20*				*9608*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4577,96*				*1091*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9522,16*		*2269*				
	Сметная стоимость				*30632*				
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с								
РСНБ РК 2015	преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса								
в ценах III квартала	сборочной единицы до 0,1 т	0,1509344	346298,35	--	52268	--	2091	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13851,93*		*2091*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,93*				*2091*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*4349*				
	Сметная стоимость				*58707*				
21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10								
РСНБ РК 2015	мм СТ РК 2591-2014	0,08885	186379,95	--	16560	--	662	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7455,20*		*662*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7455,20*				*662*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15506,81*		*1378*				
	Сметная стоимость				*18600*				
11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями								
РСНБ РК 2015 К=2	ПФ-115 за 2 раза	6,91041	92,18	1,65	637	11	156	0,04	--
	м2		33,28	0,33	230	2	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*156*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*126*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*31*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*63*				
	Сметная стоимость				*857*				
	Дыхательное устройства Ду-1-2шт								
11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр								
РСНБ РК 2015	100 мм. Укладка	0,004	1167869,04	2138,81	4671	9	918	361,00	1
	км трубопровода		282024,03	921,92	1128	4	62,1	0,98	--
	Накладные расходы -		*229452,57*		*918*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709,44*				*703*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53743,14*				*215*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111785,73*		*447*				
	Сметная стоимость				*6036*				
11-060701-0201	Обетонирование. Устройство	0,4	24125,18	2978,15	9650	1191	1791	8,25	3
	м3		6363,56	601,27	2545	241	48,5	0,72	--
	Накладные расходы -		*4478,07*		*1791*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*1351*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1100,12*				*440*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,26*		*915*				
	Сметная стоимость				*12357*				
1-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	0,04878	87995,21	1626,27	4292	79	2561	99,90	5
	т конструкций		77056,87	290,68	3759	14	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*52508,65*		*2561*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47104,65*				*2298*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5403,99*				*264*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11240,31*		*548*				
	Сметная стоимость				*7402*				
1-060801-0101 РСНБ РК 2015 енах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,04596	346298,35	--	15916	--	637	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13851,93*		*637*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,93*				*637*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*1324*				
	Сметная стоимость				*17877*				
1-060801-0401 РСНБ РК 2015 енах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00282	345850,53	--	975	--	39	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13834,02*		*39*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*39*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*81*				
	Сметная стоимость				*1095*				
1-130301-1406 НБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	1,41462	92,18	1,65	130	2	32	0,04	--
	м2		33,28	0,33	47	--	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*22,63*		*32*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*26*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*6*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*13*				
	Сметная стоимость				*175*				
1-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2506,78	31,98	5014	64	587	0,38	1
	зонт		298,81	8,70	598	17	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*293,44*		*587*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185,74*				*371*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*107,70*				*215*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,02*		*448*				
	Сметная стоимость				*6049*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ								
1-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (для создания уклона 20-50мм). Устройство	99,07	580,70	18,88	57530	1870	18154	0,36	35
	м2 стяжки		243,33	9,32	24106	923	60,9	0,01	1
	Накладные расходы -		*183,24*		*18154*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*15243*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,38*				*2911*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*6055*				
	Сметная стоимость				*81739*				
11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	99,07	256,91	9,67	25452	958	187	0,01	1
	м2 стяжки		9,02	4,62	894	458	60,5	--	--
	Накладные расходы -		*18,92*		*1874*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8,31*				*823*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,61*				*1051*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*2186*				
	Сметная стоимость				*29512*				
21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,049535	114702,56	--	5682	--	227	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4588,10*		*227*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4588,10*				*227*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9543,25*		*473*				
	Сметная стоимость				*6382*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ								
11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	163,92	619,29	3,49	101514	573	30252	0,37	61
	м2 оштукатуриваемой поверхности		278,53	1,83	45656	301	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*184,56*		*30252*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,64*				*25184*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,92*				*5068*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,31*		*10541*				
	Сметная стоимость				*142308*				
21-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,08196	114702,56	--	9401	--	376	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4588,10*		*376*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4588,10*				*376*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9543,25*		*782*				
	Сметная стоимость				*10559*				
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	182,04	722,74	14,44	131568	2628	22120	0,21	39
	м2 поверхности		173,62	1,66	31606	302	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*121,51*		*22120*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*16209*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,47*				*5911*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*12295*				
	Сметная стоимость				*165983*				
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ								
11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	115,29	518,97	69,27	59832	7986	14508	0,24	28
	м2 стяжки		163,08	16,07	18802	1852	56,4	0,02	2
	Накладные расходы -		*125,84*		*14508*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*11649*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,80*				*2859*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,58*		*5947*				
	Сметная стоимость				*80288*				
11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	115,29	-82,85	-5,07	-9552	-585	-670	--	-1
	м2 стяжки		-3,02	-1,24	-348	-143	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*5,81*		*670*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,40*				*277*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,41*				*393*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*818*				
	Сметная стоимость				*-8064*				
11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	115,29	185,40	7,47	21375	861	5645	0,[illegible]09	11
	м2 изолируемой поверхности		70,01	0,83	8071	96	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*48,97*		*5645*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,95*				*4606*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,01*				*1039*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,75*		*2162*				
	Сметная стоимость				*29182*				
11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	115,29	98,36	4,83	11340	557	2570	0,[illegible]04	5
	м2 изолируемой поверхности		30,94	0,36	3567	41	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*22,29*		*2570*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,65*				*2035*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,64*				*535*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,65*		*1113*				
	Сметная стоимость				*15023*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1640456				

РАЗДЕЛ 6.Внутриплощадочные сети площадки КОС

	Земляные работы								
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	84,5743	84,10	76,38	7113	6460	2129	0,[illegible]1	1
	м3 грунта		7,72	27,77	653	2349	59,1	0,[illegible]3	2
	Накладные расходы -		*25,18*		*2129*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*1774*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,20*				*355*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,74*		*739*				
	Сметная стоимость				*9982*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	2,6157	1332,83	--	3486	--	2282	1,8[illegible]5	5
	м3 грунта		1332,83	--	3486	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*872,53*		*2282*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*2060*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,82*				*222*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,43*		*461*				
	Сметная стоимость				*6230*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		55,7395363	19,78	19,78	1103	1103	307	--	--
	м3 грунта		--	7,69	--	429	59,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*5,52*		*307*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*253*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*54*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*113*				
	Сметная стоимость				*1523*				
11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
		55,7395363	9,77	9,77	544	544	152	--	--
	м3 грунта		--	3,80	--	212	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*2,72*		*152*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*125*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,48*				*27*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,00*		*56*				
	Сметная стоимость				*752*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		55,7395363	112,73	45,93	6283	2560	3285	0,11	6
	м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	3724	1212	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*58,93*		*3285*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*2917*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*368*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*765*				
	Сметная стоимость				*10333*				
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15,2	637,31	--	9687	--	6342	0,97	15
	м3 грунта		637,31	--	9687	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*417,21*		*6342*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*5725*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*616*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,36*		*1282*				
	Сметная стоимость				*17311*				
	Укладка трубопровода и фасонных частей								
11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,076	759837,53	244238,73	57748	18562	28635	575,00	44
	км трубопровода		454543,25	81787,09	34545	6216	62,1	109,70	8
	Накладные расходы -		*376777,09*		*28635*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*25313*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43715,95*				*3322*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90929,17*		*6911*				
	Сметная стоимость				*93294*				
23-010503-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	76,76	11395,37	--	874709	--	34988	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*455,81*		*34988*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*455,81*				*34988*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*948,09*		*72776*				
	Сметная стоимость				*982473*				
	Канализационные колодцы D=1500мм /2шт/								
11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	5,73	14109,51	4214,05	80848	24147	37567	9,66	55
	м3 конструкций колодца		7542,78	1734,76	43220	9940	62,1	1,73	10
	Накладные расходы -		*6556,18*		*37567*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5761,35*				*33013*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*794,83*				*4554*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1653,26*		*9473*				
	Сметная стоимость				*127888*				
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	3,86	13103,50	--	50580	--	2023	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*524,14*		*2023*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*524,14*				*2023*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1090,21*		*4208*				
	Сметная стоимость				*56811*				
21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	7844,29	--	15689	--	628	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*313,77*		*628*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,77*				*628*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,64*		*1305*				
	Сметная стоимость				*17622*				
21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	8157,17	--	16314	--	653	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*326,29*		*653*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,29*				*653*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*678,68*		*1357*				
	Сметная стоимость				*18324*				
	Канализационные колодцы D=1000мм /2шт/								
11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,17	19303,58	6253,50	22585	7317	10985	13[illegible],87	16
	м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	12677	2933	62,1	2[illegible],38	3
	Накладные расходы -		*9388,58*		*10985*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8285,04*				*9693*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1103,54*				*1291*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2295,37*		*2686*				
	Сметная стоимость				*36255*				
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,63	13103,50	--	8255	--	330	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*524,14*		*330*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*524,14*				*330*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1090,21*		*687*				
	Сметная стоимость				*9272*				
21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	4689,82	--	4690	--	188	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,19*		*190*		*181*		
		Сметная стоимость				*3268*				
47	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	8410,50	--	8411	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*336,42*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*336,42*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*699,75*		*700*				
		Сметная стоимость				*9447*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1402783				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			170818873				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			158790387				
		Временные здания и сооружения, 3,7.0,8 %	Тенге			356 043				
		Итого с временными	Тенге			171 174 916				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 1,12%	Тенге			138 707				
		Итого с прочими	Тенге			171 313 623				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			20 557 635				
		Итого с НДС	Тенге			191 871 258				

Инженер-эксперт:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____Ж.Ж.Сыдыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО

_____Ж.Сарсенбаев