Справка №2
о стоимости выполненных работ
от 26 апреля месяц 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: Доп.согл.№170064/05 от 20.02.2019г. к договору № 170064 от 18.04.2017г.

Наименование обьекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	604 517 340	677 059 421	272 556 390	305 263 157	28 195 488	31 578 947
2	Удержание - 5%			13 627 819	15 263 157	1 409 774	1 578 947
	Итого к оплате	**604 517 340**	**677 059 421**	**258 928 571**	**290 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____Е.О.Сарыбеков

Инженер:

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____А.М.Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

Договор подряда (контракт) № 170064 от 18.04.2017, доп.согл.№170064/05 от 20.02.2019г.

Акт
выполненных работ за апрель 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	420,9	84,10	76,38	35401	32152	10599	0,01	5		
		м3 грунта		7,72	27,77	3249	11691	59,1	0,03	11		
		Накладные расходы -		*25,18*		*10599*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*8829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,20*				*1769*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8,74*		*3680*						
		Сметная стоимость				*49680*						
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	7,5	1332,83	--	9993	--	6542	1,85	14		
		м3 грунта		1332,83	--	9993	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*872,53*		*6542*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*5906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,82*				*636*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*176,43*		*1323*						
		Сметная стоимость				*17858*						
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	42,1	19,78	19,78	833	833	232	--	--		
		м3 грунта		--	7,69	--	324	59,1	0,01	--		
		Накладные расходы -		*5,52*		*232*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*41*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2,02*		*85*						
		Сметная стоимость				*1150*						
4	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	42,1	9,77	9,77	411	411	115	--	--		
		м3 грунта		--	3,80	--	160	59,1	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2,72*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,48*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*42*				
		Сметная стоимость				*568*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			42,1	112,73	45,93	4744	1933	2480	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	2812	915	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,93*		*2480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*578*				
		Сметная стоимость				*7802*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			10,5	637,31	--	6706	--	4390	0,97	10
		м3 грунта		637,31	--	6706	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,21*		*4390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*3963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,36*		*888*				
		Сметная стоимость				*11983*				
		Лишний грунт объемом 501,112м3 учтен в вертикальной планировке								
7	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство								
			309,3	17435,31	1014,14	5392742	313672	458195	1,79	554
		м3		1313,14	241,14	406155	74584	48,5	0,29	89
		Накладные расходы -		*1481,39*		*458195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*233159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*727,57*				*225036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,34*		*468075*				
		Сметная стоимость				*6319012*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	18,350	178001,37	--	3266392	--	130656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7120,05*		*130656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7120,05*				*130656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14809,71*		*271764*				
		Сметная стоимость				*3668812*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	3,102	182737,09	--	566933	--	22677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7309,48*		*22677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7309,48*				*22677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15203,73*		*47169*				
		Сметная стоимость				*636779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	18,350	13299,10	640,53	244043	11754	126128	16,88	310
		т		12383,17	188,86	227236	3466	48,5	0,17	3
		Накладные расходы -		*6873,29*		*126128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*111890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,86*				*14237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*29614*				
		Сметная стоимость				*399784*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9528199	360755			897
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11113428				
		РАЗДЕЛ 2.Установка КОС								
15	Прайс-лист стр.	Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1200мм. Высота 2900 мм. С погружными насосами Grundfoss SEG 40.12.2.50В(1раб+1рез) Н10м, Q	1	14801414,00	--	14801414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17290769,88*		*592057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17290769,88*				*592057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35964801,34*		*1231478*				
		Сметная стоимость				*16624948*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14801414	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16624948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16624948				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27738376	360755			897
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16624948				
		Временные здания и сооружения, 3.7.0.8 %	Тенге			328 957				
		Итого с временными	Тенге			28 067 334				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 1,12%	Тенге			128 155				
		Итого с прочими	Тенге			28 195 488				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 383 459				
		Итого с НДС	Тенге			31 578 947				

Инженер-эксперт:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Ж.Ж.Сыдыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
С.К.Карсыбаев
Инженер ПТО
Ж.Сарсенбаев