Справка №4
о стоимости выполненных работ
от 29 мая месяц 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: Доп.согл.№170064/05 от 20.02.2019г. к договору № 170064 от 18.04.2017г.

Наименование обьекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	682 012 971	763 854 527	350 052 021	392 058 263	2 307 661	2 584 580
2	Удержание - 5%			115 383	129 229	115 383	129 229
	Итого к оплате	**682 012 971**	**763 854 527**	**349 936 638**	**391 929 034**	**2 192 278**	**2 455 351**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

Е.О.Сарыбеков

Инженер: Согдыков Н.

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.М.Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

Договор подряда (контракт) № 170064 от 18.04.2017, доп.согл.№170064/05 от 20.02.2019г.

Акт
выполненных работ за май 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия								
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=2515м2								
14	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	2515	83,37	66,46	209677	167134	63486	0,02	59
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	41717	46143	60,3	0,02	48
		Накладные расходы -		*25,24*		*63486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*52980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,18*				*10506*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,69*		*21853*				
		Сметная стоимость				*295016*				
15	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 /15/см. Устройство	2515	84,63	58,66	212848	147533	73649	0,04	90
		м2 покрытия		25,67	15,63	64561	39303	60,3	0,02	41
		Накладные расходы -		*29,28*		*73649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*62630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,38*				*11019*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,11*		*22920*				
		Сметная стоимость				*309417*				
16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	955,7	932,27	--	890970	--	35639	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,29*		*35639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,29*				*35639*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77,56*		*74129*				

Прогрессивный подрядчик АВС 44 (редакция 5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1000738*				
17	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4-6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство								
			350	1048,69	66,26	367040	23190	24735	0,03	12
		м2 покрытия		27,83	17,97	9740	6290	60,3	0,02	6
		Накладные расходы -		*70,67*		*24735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*9666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,05*				*15068*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,55*		*31342*				
		Сметная стоимость				*423116*				
18	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 с 4см до 6см.								
			350	478,57	0,05	167499	18	6765	--	--
		м2 покрытия		0,30	--	104	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*19,33*		*6765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,15*				*6702*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,83*		*13941*				
		Сметная стоимость				*188206*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1848035	337875			161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2216493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2216493				
		Временные здания и сооружения. 3,7,0,8 %	Тенге			65 608				
		Итого с временными	Тенге			2 282 101				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 1,12%	Тенге			25 560				
		Итого с прочими	Тенге			2 307 661				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			276 919				
		Итого с НДС	Тенге			2 584 580				

Инженер-эксперт:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ Ж.Ж.Сыдыков

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО
_____ Ж.Сарсенбаев