Справка
о стоимости выполненных работ
за май 2023 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: Доп соглашение №7 от 19.11.2021г. к договору № 170064 от 18.04.2017г.

Наименование объекта - Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	706 842 930	791 664 081,6	24 829 960	27 809 555,20	24 829 960	27 809 555,20
	Возврат 5%	10 512 187	11 773 649,48	10 512 187	11 773 649,48	10 511 989	11 773 427,28
	Итого к оплате	**706 842 930**	**791 664 081,6**	**24 829 960**	**27 809 555,20**	**24 829 960**	**39 582 982,48**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"
_____ Б. Бейсембаев

Инженер:

Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.М.Дуйсебаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"
Инженер ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Подрядчи ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Реконструкция очистных сооружений с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО
Договор Доп соглашение №7 от 19.11.2021г. к договору № 170064 от 18.04.2017г.

Акт
выполненных работ за май 2023 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка КОС								
11	11-50130-01 02 РСН ЧБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	62	18671,77	9165,14	1157650	568239	466662	10,00	620
		т блок-боксов		8282,40	2823,50	513509	175057	58,7	3,09	192
		Накладные расходы -		*7526,80*		*466662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2095,89*		*129945*				
		Сметная стоимость				*1754257*				
12	13-0 70401-01 11 РСН ЧБ РК 2015	Монтаж комплектной насосной станции производительностью 2м3/час. Монтаж оборудования	1	189039,70	27045,33	189040	27045	60413	141,00	141
		шт.		115473,36	9696,44	115473	9696	40,6	10,41	10
		Накладные расходы -		*60413,28*		*60413*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*19956,24*		*19956*				
		Сметная стоимость				*269410*				
13	13-0 70401-01 06 РСН ЧБ РК 2015	Монтаж насосов. Монтаж оборудования	1	44113,14	3756,20	44113	3756	16796	42,00	42
		шт.		34396,32	1202,28	34396	1202	40,6	1,24	1
		Накладные расходы -		*16795,68*		*16796*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*4872,71*		*4873*				
		Сметная стоимость				*65781*				
14	13-0 80304-03 06 РСН ЧБ РК 2015	Шкаф управления. Установка	1	3384,50	1594,67	3384	1595	1156	2,00	2
		шт.		1707,20	586,41	1707	586	42,8	0,65	1
		Накладные расходы -		*1156,31*		*1156*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*363,26*		*363*				
		Сметная стоимость				*4904*				
15	Прай с-лист стр.	Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1200мм, Высота 2900 мм. С погружными насосами Grundfoss SEG 40.12.2.50В(1раб+1рез) Н 10м, Q	1	1696727,50	--	1696728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67869,10*		*67869*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141167,73*		*141168*				
		Сметная стоимость				*1905765*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3090915	600635			805
	ВСЕГО, Стоимость	оборудования -	Тенге			1905764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4000116				
		РАЗДЕЛ 2. Резервуар аварийного сброса сточных вод V=250м3								
66	11-06140 1-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	250	144,83	1,57	36208	393	8448	0,08	20
		м3 емкости		54,76	0,75	13691	186	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*33,79*		*8448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,29*		*3572*				
		Сметная стоимость				*48229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36208	393			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48229				
		РАЗДЕЛ 3. Пожарный резервуар 100м3(первый)								
70	11-06140 1-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	100	144,83	1,57	14483	157	3379	0,08	8
		м3 емкости		54,76	0,75	5476	75	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*33,79*		*3379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,29*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19291*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14483	157			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19291				
		РАЗДЕЛ 4. Пожарный резервуар 100м3(второй)								
70	11-06140 1-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	100	144,83	1,57	14483	157	3379	0,08	8
		м3 емкости		54,76	0,75	5476	75	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*33,79*		*3379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,29*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19291*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14483	157			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19291				
		РАЗДЕЛ 5. Сети электроснабжения КЛ-0.4кВ и трансформаторная подстанция								
		Трансформаторная подстанция								
1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9140,97	6205,95	9141	6206	3074	3,00	3
		подстанция		2258,34	1962,71	2258	1963	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3074,20*		*3074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*977,21*		*977*				
		Сметная стоимость				*13192*				
2	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	24863,72	5340,65	24864	5341	8754	12,10	12
		подстанция		10171,38	1921,35	10171	1921	61,7	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8754,21*		*8754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2689,43*		*2689*				
		Сметная стоимость				*36308*				
		Фундаменты под КТПН								
5	11-О60101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 /подбетонка/. Устройство	0,12	15953,53	656,89	1914	79	141	1,35	--
		м3		906,03	150,16	109	18	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1170,88*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1369,95*		*164*				
		Сметная стоимость				*2219*				
6	11-О60101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,96	16780,32	1014,14	16109	974	1397	1,79	2
		м3		1313,14	241,14	1261	231	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1455,19*		*1397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,84*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18906*				
7	11-О60301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00317	13299,10	640,53	42	2	22	16,88	--
		т		12383,17	188,86	39	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6873,29*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1613,79*		*5*				
		Сметная стоимость				*69*				
8	21-О50301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00317	211167,11	--	669	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8446,68*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17569,10*		*56*				
		Сметная стоимость				*751*				
9	11-О60301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 5 кг /МН106-3/. Установка	0,004	309687,34	793,06	1239	3	362	198,00	1
		т		154683,54	340,57	619	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90581,65*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32021,52*		*128*				
		Сметная стоимость				*1729*				
		Земельные работы /для контура заземления КТПН/								
10	11-01 0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	7,2	81,14	76,28	584	549	178	0,01	--
		м3 грунта		4,86	30,05	35	216	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*24,70*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,47*		*61*				
		Сметная стоимость				*823*				
11	11-01 0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7,2	19,78	19,78	142	142	40	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	55	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,52*		*40*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
12	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	20	869,49	118,71	17390	2374	5979	0,70	14
		шт.		566,35	27,15	11327	543	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*298,96*		*5979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,48*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25239*				
13	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,079	180915,66	--	14292	--	572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7236,63*		*572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15052,18*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16053*				
14	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	163,26	17,08	6531	683	2354	0,14	6
		м		113,27	4,27	4531	171	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*58,85*		*2354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,77*		*711*				
		Сметная стоимость				*9596*				
15	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0504	143576,37	--	7236	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5743,05*		*289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11945,55*		*602*				
		Сметная стоимость				*8128*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			100154	16353			37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			133210				
		РАЗДЕЛ 7.Сети КЛ-0,4кВ								
16	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	45,6	81,14	76,28	3700	3478	1126	0,01	--
		м3 грунта		4,86	30,05	222	1370	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*24,70*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,47*		*386*				
		Сметная стоимость				*5212*				
17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	30,4	19,78	19,78	601	601	168	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	234	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,52*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*62*				
		Сметная стоимость				*830*				
18	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	109	307,28	257,58	33493	28076	8446	0,06	7
		м кабеля		49,69	96,76	5417	10547	42,8	0,10	11
		Накладные расходы -		*77,48*		*8446*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,78*		*3355*				
		Сметная стоимость				*45294*				
19	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	289	90,38	73,82	26120	21333	6743	0,02	6
		м кабеля		16,56	27,73	4787	8014	42,8	0,03	8
		Накладные расходы -		*23,33*		*6743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,10*		*2629*				
		Сметная стоимость				*35492*				
20	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	109	268,56	218,87	29273	23857	7571	0,06	7
		м		49,69	82,22	5417	8962	42,8	0,08	9
		Накладные расходы -		*69,46*		*7571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,04*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39792*				
21	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	289	155,96	131,11	45073	37892	11335	0,03	9
		м		24,85	49,25	7181	14235	42,8	0,05	15
		Накладные расходы -		*39,22*		*11335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,61*		*4513*				
		Сметная стоимость				*60921*				
22	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,66	19531,94	--	32423	--	1297	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*781,28*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1625,06*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36418*				
23	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	52	207,74	93,84	10803	4880	3263	0,11	6
		м кабеля		91,11	31,18	4738	1622	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*62,74*		*3263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,64*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15191*				
24	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	50	370,59	198,71	18529	9935	5581	0,18	9
		м кабеля		149,08	68,38	7454	3419	42,8	0,08	4
		Накладные расходы -		*111,62*		*5581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,58*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26039*				
25	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	144	194,67	88,80	28033	12788	8326	0,10	14
		м кабеля		82,82	29,57	11927	4258	42,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*57,82*		*8326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,20*		*2909*				
		Сметная стоимость				*39267*				
26	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	152	452,92	231,10	68844	35126	21528	0,24	36
		м кабеля		198,78	78,71	30214	11963	42,8	0,10	15
		Накладные расходы -		*141,63*		*21528*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,56*		*7230*				
		Сметная стоимость				*97601*				
27	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	534,80	250,03	12835	6001	2370	0,12	3
		м кабеля		99,39	74,44	2385	1787	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*98,77*		*2370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,69*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16422*				
28	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	31	957,03	564,58	29668	17502	6433	0,25	8
		м кабеля		207,06	173,12	6419	5367	42,8	0,20	6
		Накладные расходы -		*207,51*		*6433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,16*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38989*				
29	23-060137-0670 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,248	2109685,76	--	523202	--	20928	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84387,43*		*20928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175525,86*		*43530*				
		Сметная стоимость				*587660*				
30	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,234	390838,77	--	91456	--	3658	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15633,55*		*3658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32517,79*		*7609*				
		Сметная стоимость				*102723*				
31	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	0,296	98001,43	--	29008	--	19655	133,00	39
		канало-километр трубопровода		96746,86	--	28637	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*66403,05*		*19655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13152,36*		*3893*				
		Сметная стоимость				*52556*				
32	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/	296	477,28	--	141275	--	5651	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,09*		*5651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,71*		*11754*				
		Сметная стоимость				*158680*				
33	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	10	985,90	51,62	9859	516	4167	1,00	10
		шт.		828,24	19,39	8282	194	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*416,73*		*4167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,21*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15148*				
34	23-061703-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82 /Муфты ПКВ-2 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 120мм2/	6	5153,04	--	30918	--	1237	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,12*		*1237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*428,73*		*2572*				
		Сметная стоимость				*34727*				
35	23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 25мм2/	4	1494,30	--	5977	--	239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,77*		*239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,33*		*497*				
		Сметная стоимость				*6713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1171091	201985			153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1415678				

РАЗДЕЛ 8.Дизельная электростанция

36	13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	6853,71	2521,75	6854	2522	2542	5,00	5
		шт		4268,00	825,95	4268	826	42,8	0,86	1
		Накладные расходы -		*2541,57*		*2542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,62*		*752*				
		Сметная стоимость				*10147*				
37	Прайс-лист стр.19	Дизельная электростанция AKSA APD-125A 380В 125кВА/100кВт с панелью управления, в спец. кожухе	1	5089285,71	--	5089286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203571,43*		*203571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423428,57*		*423429*				
		Сметная стоимость				*5716286*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5096139	2522			5
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5716286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5726433				

РАЗДЕЛ 9.Сети наружного освещения

38	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	50,2	81,14	76,28	4073	3829	1240	0,01	--
		м3 грунта		4,86	30,05	244	1508	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*24,70*		*1240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,47*		*425*				
		Сметная стоимость				*5738*				
39	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	33,5	19,78	19,78	663	663	185	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	258	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,52*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*68*				
		Сметная стоимость				*916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	13-080 201-030 1 РСНБ РК 201	Кабель в траншее один. Устройство постели	279	307,28	257,58	85730	71865	21618	0,06	17
		м кабеля		49,69	96,76	13865	26997	42,8	0,10	28
		Накладные расходы -		*77,48*		*21618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,78*		*8588*				
		Сметная стоимость				*115935*				
41	13-080 201-040 1 РСНБ РК 201	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	279	268,56	218,87	74929	61064	19379	0,06	17
		м		49,69	82,22	13865	22939	42,8	0,08	24
		Накладные расходы -		*69,46*		*19379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,04*		*7545*				
		Сметная стоимость				*101853*				
42	21-030 101-010 3 РСНБ РК 201	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,116	19531,94	--	21798	--	872	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*781,28*		*872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1625,06*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24483*				
43	11-340 201-030 1 РСНБ РК 201	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	0,032	98001,43	--	3136	--	2125	133,00	4
		канало-километр трубопровода		96746,86	--	3096	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*66403,05*		*2125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13152,36*		*421*				
		Сметная стоимость				*5682*				
44	23-010 301-011 4 РСНБ РК 201 пр им.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/	32	477,28	--	15273	--	611	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,09*		*611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,71*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17155*				
45	13-080 201-020 1 РСНБ РК 201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	247	207,74	93,84	51312	23178	15498	0,11	27
		м кабеля		91,11	31,18	22503	7703	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*62,74*		*15498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,64*		*5345*				
		Сметная стоимость				*72155*				
46	13-080 201-090 1 РСНБ РК 201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	32	194,67	88,80	6230	2842	1850	0,10	3
		м кабеля		82,82	29,57	2650	946	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*57,82*		*1850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,20*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
47	13-080 201-070 1 РСНБ РК 201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	534,80	250,03	2674	1250	494	0,12	1
		м кабеля		99,39	74,44	497	372	42,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*98,77*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,69*		*253*				
		Сметная стоимость				*3421*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	12	277,28	108,59	3327	1303	986	0,15	2
		м кабеля		124,24	35,51	1491	426	42,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*82,20*		*986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,76*		*345*				
		Сметная стоимость				*4658*				
49	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,314	390838,77	--	122723	--	4909	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15633,55*		*4909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32517,79*		*10211*				
		Сметная стоимость				*137843*				
50	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	15	2642,38	51,62	39636	774	18305	3,00	45
		шт.		2484,72	19,39	37271	291	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1220,33*		*18305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,02*		*4635*				
		Сметная стоимость				*62576*				
51	23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВэ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 10мм2/	15	1494,30	--	22415	--	897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,77*		*897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,33*		*1865*				
		Сметная стоимость				*25176*				
		Светильник наружного освещения /12шт/								
52	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	12	757,42	625,88	9089	7511	2832	0,20	2
		яма		131,54	203,16	1578	2438	59,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*236,02*		*2832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*954*				
		Сметная стоимость				*12875*				
53	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Из м.	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой БЕТОН кл. В15. Устройство	2,76	16023,88	26,58	44226	73	3692	1,48	4
		м3		1085,73	--	2997	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1337,65*		*3692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,92*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51751*				
54	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры	1,2395976	15812,76	7096,75	19601	8797	8101	9,35	12
		т конструкций		7391,27	1928,73	9162	2391	60,9	2,03	3
		Накладные расходы -		*6535,42*		*8101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1787,85*		*2216*				
		Сметная стоимость				*29919*				
55	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Сварочные работы	1,2395976	2117,11	483,84	2624	600	1175	1,34	2
		т		1362,65	0,83	1689	1	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*948,25*		*1175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,23*		*304*				
		Сметная стоимость				*4103*				
5	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	1,2395976	363763,04	--	450920	--	18037	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14550,52*		*18037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30265,08*		*37517*				
		Сметная стоимость				*506473*				
5	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания	12	1189,85	104,81	14278	1258	9181	1,29	15
		шт		1068,43	49,69	12821	596	61,7	0,06	1
		Накладные расходы -		*765,07*		*9181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,39*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25336*				
5	23-070103-0305 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	12	5943,77	--	71325	--	2853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*237,75*		*2853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494,52*		*5934*				
		Сметная стоимость				*80112*				
59	23-070104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	12	645,70	--	7748	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,83*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*645*				
		Сметная стоимость				*8703*				
60	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	12	1541,78	33,92	18501	407	8621	2,00	24
		шт.		1467,20	8,28	17606	99	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*718,44*		*8621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,82*		*2170*				
		Сметная стоимость				*29292*				
61	Прайс-лист стр.11	Ящик протяженный К654 У2 (IP54) 400х400х200мм	12	6158,04	--	73896	--	2956	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,32*		*2956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,35*		*6148*				
		Сметная стоимость				*83000*				
62	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	12	1004,82	2,53	12058	30	5442	1,00	12
		шт.		928,45	--	11141	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*453,46*		*5442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,66*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18900*				
63	Прайс-лист стр.12	Блок зажимов Б324-16П1	12	241,96	--	2904	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,68*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,13*		*242*				
		Сметная стоимость				*3262*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1-3-080303-0301 РСН-НБ РК 2015 Изм.	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	12	1004,82	2,53	12058	30	5442	1,00	12
		шт.		928,45	--	11141	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*453,46*		*5442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,66*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18900*				
5	Прайс-лист стр.4	Предохранитель резьбовой ПРС-6У3-П с плав.став. ПВД1-6У3 220В 6,3А	12	1227,68	--	14732	--	589	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,11*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,14*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16547*				
6	1-3-080206-2201 Р СНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	168	57,79	0,52	9708	87	3428	0,05	8
		м		40,45	0,19	6796	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,40*		*3428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*1051*				
		Сметная стоимость				*14187*				
7	23-060902-0107 Р СНБ РК 2015 в це нах III квартала	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,168	55236,18	--	9280	--	371	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2209,45*		*371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4595,65*		*772*				
		Сметная стоимость				*10423*				
8	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	30	828,61	87,73	24858	2632	8764	0,70	21
		шт.		566,35	15,51	16990	465	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*292,14*		*8764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,66*		*2690*				
		Сметная стоимость				*36312*				
69	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,02664	184103,16	--	4905	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7364,13*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15317,38*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
70	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	869,49	118,71	10434	1424	3587	0,70	8
		шт.		566,35	27,15	6796	326	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*298,96*		*3587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,48*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15143*				
71	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0948	180915,66	--	17151	--	686	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7236,63*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15052,18*		*1427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19264*				
72	11-130 ЗО1-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	21	46,09	0,83	968	17	238	0,02	--
		м2		16,64	0,17	349	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,32*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,59*		*96*				
		Сметная стоимость				*1302*				
73	11-130 ЗО1-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	21	107,54	2,12	2258	44	734	0,06	1
		м2		54,05	0,33	1135	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*34,95*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*239*				
		Сметная стоимость				*3231*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1287441	189680			239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1580862				
		РАЗДЕЛ 10. Благоустройство территории								
		Покрытия								
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=2515м2								
17	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2165	1048,69	66,26	2637445	166636	177735	0,03	85
		м2 покрытия		27,83	17,97	69990	45199	60,3	0,02	42
		Накладные расходы -		*70,67*		*177735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,55*		*225214*				
		Сметная стоимость				*3040394*				
18	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /с 4см до 6см/	2165	478,57	0,05	1203602	126	48614	--	1
		м2 покрытия		0,30	--	750	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*19,33*		*48614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*100177*				
		Сметная стоимость				*1352394*				
19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2515	1120,82	66,39	2818863	166982	185084	0,03	85
		м2 покрытия		27,83	18,03	69990	45346	60,3	0,02	42
		Накладные расходы -		*73,59*		*185084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,55*		*240316*				
		Сметная стоимость				*3244262*				
		Мощение тротуарной плиткой тротуаров тип 2 S=89м2								
20	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийных смесей, толщиной 12(10) см. Устройство	89	267,27	90,00	23787	8010	12258	0,24	22
		м2 покрытия		176,76	25,82	15732	2298	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*137,73*		*12258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,40*		*2884*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*38929*				
21	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 к=2	Основания под тротуары из песчано-гравийных смесей. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	89	-14,39	-6,54	-1281	-582	-582	-0,01	-1
		м2 покрытия		-7,86	-1,66	-699	-147	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,54*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,67*		*149*				
		Сметная стоимость				*-550*				
22	21-010-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	8,9	932,27	--	8297	--	332	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,29*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,56*		*690*				
		Сметная стоимость				*9319*				
23	11-270 701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	89	2575,37	23,02	229208	2049	24629	0,38	34
		м2 тротуара		267,72	9,28	23827	826	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*276,73*		*24629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,17*		*20307*				
		Сметная стоимость				*274143*				
24	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	40	1011,77	18,03	40471	721	14534	0,70	28
		м бортового камня		507,74	7,11	20310	284	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*363,34*		*14534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,01*		*4400*				
		Сметная стоимость				*59405*				
25	21-040-508-9901	Камни бортовые	0,64	29253,80	--	18722	--	749	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1170,15*		*749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2433,92*		*1558*				
		Сметная стоимость				*21029*				
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=389м2								
26	11-110-101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	58,35	17890,44	5,96	1043907	348	136801	3,66	214
		м3		2571,81	--	150065	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2344,50*		*136801*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1618,79*		*94457*				
		Сметная стоимость				*1275165*				
27	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	389	924,36	1,90	359577	738	42634	0,14	56
		м2 покрытия		115,17	0,64	44801	248	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*109,60*		*42634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,72*		*32177*				
		Сметная стоимость				*434388*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			9696094	659696			671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			11352588				

РАЗДЕЛ 11.Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м,типа ВМ4В, строительные работы	1	183500,47	9455,23	183500	9455	39311	23,00	23
		ворота		19049,52	2908,41	19050	2908	140	3,80	4
		Накладные расходы -		*39310,76*		*39311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17824,90*		*17825*				
		Сметная стоимость				*240636*				
30	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	110188,03	186,69	110188	187	19964	20,00	20
		ворота		16564,80	55,90	16565	56	90	0,06	--
		Накладные расходы -		*19964,50*		*19964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10412,20*		*10412*				
		Сметная стоимость				*140565*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			293689	9642			43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			381201				
		РАЗДЕЛ 12.Озеленение								
31	11-470106-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	111	306,06	36,93	33972	4100	19852	0,40	45
		яма		269,12	14,91	29873	1655	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*178,84*		*19852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,79*		*4306*				
		Сметная стоимость				*58130*				
32	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	111	164,80	35,86	18293	3981	9662	0,17	18
		шт.		128,04	9,11	14213	1011	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*87,04*		*9662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,15*		*2236*				
		Сметная стоимость				*30191*				
33	Т125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, бояршник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	39	452,63	--	17653	--	706	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,11*		*706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,66*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19828*				
34	Т125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	72	391,00	--	28152	--	1126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,64*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,53*		*2342*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*31620*				
35	1[illegible]1-470112-0103 Р[illegible]СНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	780	188,61	5,57	147113	4341	90349	0,27	209
		м2		183,04	1,57	142772	1227	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*115,83*		*90349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,36*		*18997*				
		Сметная стоимость				*256459*				
36	1[illegible]-470112-0106 РС[illegible]НБ РК 2015 Изм.	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	780	156,36	89,33	121960	69677	32734	0,05	41
		м2		38,19	22,69	29788	17701	56,4	0,03	21
		Накладные расходы -		*41,97*		*32734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,87*		*12375*				
		Сметная стоимость				*167069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			367143	82098			313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			563296				
		РАЗДЕЛ 13.Малые архитектурные формы								
37	Т1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	1	48380,18	1134,48	48380	1134	12229	11,00	11
		скамья		9110,64	316,13	9111	316	105	0,41	--
		Накладные расходы -		*12229,24*		*12229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4848,75*		*4849*				
		Сметная стоимость				*65458*				
38	Т1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	1	11435,63	302,53	11436	303	5976	6,00	6
		урна		4969,44	84,30	4969	84	105	0,11	--
		Накладные расходы -		*5976,11*		*5976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1392,94*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18805*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			59816	1437			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			84263				
		РАЗДЕЛ 14.Ирригация (ГП4)								
39	11 -060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	22,4199	18124,14	656,89	406341	14727	28198	1,35	30
		м3		906,03	150,16	20313	3367	48,5	0,18	4
		Накладные расходы -		*1257,71*		*28198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550,55*		*34763*				
		Сметная стоимость				*469302*				
40	11 -370401-0203 Р[illegible]НБ РК 2015	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	9,57	6972,98	2313,81	66731	22143	31545	5,38	51
		м3		4352,80	893,60	41656	8552	55,3	0,94	9
		Накладные расходы -		*3296,23*		*31545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*821,54*		*7862*				
		Сметная стоимость				*106138*				
41	21[illegible]040303-0145 Р[illegible]НБ РК 2015	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	9,57	42987,34	--	411389	--	16456	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1719,49*		*16456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3576,55*		*34228*				
		Сметная стоимость				*462072*				
42	11-3704О1-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	0,144	4616,55	1599,44	665	230	275	3,01	--
		м3 сборных конструкций		2379,44	622,63	343	90	55,3	0,66	--
		Накладные расходы -		*1911,21*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,22*		*75*				
		Сметная стоимость				*1015*				
43	21-О4030 2-9904 РСНБ РК 2015 в цена х III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,144	22521,04	--	3243	--	130	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*900,84*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1873,75*		*270*				
		Сметная стоимость				*3643*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			888369	37101			82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1042170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24164192				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7977881				
		Временные здания и сооружения, 3,7.0,8 %	Тенге			479 115				
		Итого с временными	Тенге			24 643 307				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 1,12%	Тенге			186 653				
		Итого с прочими	Тенге			24 829 959				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2 979 595				
		Итого с НДС	**Тенге**			**27 809 555,2**				

Инженер-эксперт:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ Ж.Ж.Сыдыков

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев