Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2021 жылғы 08
ақпандағы № 53 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

« 19 » 07 2023 жыл

Мердігер (бас мердігер) **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Қарсыбаев С.К. атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ОҚО, Сайрам ауданы Ақсүкент ауылының тазартқыш имараттарын қайта құрылысы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Сайрам аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-і басшысы Б.Бейсембаев** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «АДТ-сервис» ЖШС-і №021-2014
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба 01.08.2016ж. №19-0284/16 «Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	791664,081	791664,081	791664,081	791664,081
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	101797,70	101797,70	101797,70	101797,70
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	605045,23	605045,23	605045,23	605045,23
Құрылыс ұзақтығы	ай	5,0	5,0	10,0	10,0
Оның ішінде: дайындық кезеңі	ай	0,5	0,5	0,5	0,5
Құрылыс ауданы	$м^2$	1245	1245	1245	1245
Көлемі $100м^3$ резервуар	шт	2	2	2	2
Көлемі $250м^3$ резервуар	шт	1	1	1	1
Жұмысшылардың орташа саны	адам	14	14	14	14
Жұмысшылардың максималды саны	адам	20	20	20	20

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Ақсукент ауылының шаруашылық тұрмыстық суларын биологиялық жолмен тазарту мақсатында өнімділігі $3000м^3$/күн тазартқыш ғимарат құрылысы жүргізілді. Тұрмыстық сулар насосты станциядан (КНС) механикалық тазартқыш блогына түседі. Блоктағы торда автоматты бөліну (қалдықтар) процесі орындалады.Бөлінген қалдық контейнерге жиналады. Блокта 2 тор қарастырылған. Біреуі жұмысшы, екіншісі резервтегі. Содан соң су құмтазартқышқа (песколовка) түседі. Құмтазартқышта артық бөліктерден тазарған су резервуарға келеді. Резервуарда орналасқан насостар суды биологиялық тазартқыш SBR реакторға жібереді.Имаратта 4 SBR реактор орналасқан. SBR реакторда судың биологиялық тазару процесі жүреді. Имаратта сонымен қатар сиымдылығы $100м^3$ өрт 2 резервуар орналасқан. Резервуар өлшемі 6,0х6,0м. Биіктігі – 4м. Резервуар қабырғасы тұтасқұймалы темірбетон конструкциялы. Жабын – қырлы плитадан орындалады.Сонымен қатар Апаттық су*

ызу резервуары орналасқан. Резервуар сиымдылығы – 250м^3. Өлшемі 18,0х6,0м. Имарат территориясындағы электр желісінің сенімділік категориясы – II. ВЛ-10кВ желісінің ұзындығы 1291м. КЛ-0,4кВ желісінің ұзындығы 398м. КЛ-0,4кВ жарықтандыру желісінің ұзындығы 279м. Негізгі қуат алу көзі ретінде КТПН 160кВА орнатылған. Құрылыс ауданы 1245 м2. Сметалық құны -791664,081 тг, Құрылыс монтаж жұмыстарының құны – 101797,70 тг. Құрылыс жабдықтарының құны – 605045,23 тг. Құрылыс ұзақтығы -10
ай, Оның ішінде: дайындық кезеңі – 0,5 ай.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 29.05.2017ж.;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 30.05.2023ж.;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;
нақты 10 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Су және канализациямен қамтамасыз ету мекемесі:

_____
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні) Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і **«ОҚО, Сайрам ауданы Ақсукент ауылының тазартқыш имараттарын қайта құру»** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і директоры Қарсыбаев С.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

М.О.

қолы, күні