ЗАКАЗЧИК: Негметов Самат Мерамович ИИН 81021900446
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батысстройинвест"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство зданий для обслуживающего персонала крестьянского хозяйства по адресу: ЗКО, Теректинский район, Аксогумский с/о

А К Т
выполненных работ
за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основное здание										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	131,66		294,33	283,14	38751	37279	105	6657	49040
		НР - 72%, СП - 8%				10,38	59,84	1367	7879		3633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,015799	6775,00				107		
2	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	9,2		4289,19	1283,20	39461	11805	--	26361	71088
		НР - 72%, СП - 8%				3005,99	973,60	27655	8957		5266	
3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	246,505		163,00	--	40180	--		--	43394
		СП - 8%				--	--	--	--		3214	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,73		35,66	35,66	1952	1952	--	552	2704
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,01	--	767		200	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,73		17,61	17,61	964	964	--	273	1336
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,92	--	379		99	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54,73		99,27	79,08	5433	4328	536	1108	7065
		НР - 72%, СП - 8%				10,39	17,74	569	971		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	5,473	98,00				536		
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3		944,78	--	5952	--	--	4286	11057
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	5952	--		819	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,73		170,09	78,07	9309	4273	--	5130	15594
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	5036	2089		1155	
9	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	236		1,13	1,13	267	266	--	82	376
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	113		28	
		Фундаменты										
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	86,13		36900,51	2087,77	3178241	179820	2598743	399235	3863674
		НР - 91%; СП - 8%				4640,40	453,29	399678	39042		286198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	87,42195	28117,00				2458043		
11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	64,3		2411,23	6,75	155042	434	139351	14307	182897
		НР - 93%; СП - 8%				237,28	1,97	15257	127		13548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,6075	11193,00				17993		
11.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	198,687	571,00				113450		
11.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	147,89	--				--		
12	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	147,89		301,00	--	44515	--	44515	--	48076
		СП - 8%				--	--	--	--		3561	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	494,4		900,08	19,87	445000	9824	285086	140922	632795
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	150090	1439		46874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,079104	178205,00				14097		
13.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,118656	53822,00				6386		
13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1186,56	223,00				264603		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
14	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	70,68		13922,80	2303,62	984064	162819	248126	568364	1676622
		НР - 95%; СП - 8%				8108,65	537,98	573119	38024		124194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	16,2564	15174,00				246675		
15	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27		58336,00	--	1575072	--	1575072	--	1701078
		СП - 8%				--	--	--	--		126006	
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	32,25		13273,01	2973,38	428055	95892	117586	222931	703065
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	214577	25134		52079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	7,74	15174,00				117447		
17	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,255		58336,00	--	714908	--	714908	--	772101
		СП - 8%				--	--	--	--		57193	
18	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,21		3097,28	273,38	22331	1971	4633	15097	40422
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	15727	506		2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,16583	15174,00				2516		
18.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,006489	325908,00				2115		
19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,363384		58336,00	--	21198	--	21198	--	22894
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
20	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,185		652511,52	4497,52	120715	833	110747	8765	139839
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	9135	291		10358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,185	594087,00				109906		
						ПЕРЕМЫЧКИ						
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28		591,27	248,42	16556	6955	4366	8094	26622
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	5235	1624		1972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,3192	13674,00				4365		
21.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	28	--				--		
22	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ-10-1	ШТ	2		1650,00	--	3300	--	--	--	3300
						--	--	--	--		--	
23	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ-13-1	ШТ	12		2050,00	--	24600	--	--	--	24600

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ-19-3				--	--	--	--		--	
			ШТ	8		3250,00	--	26000	--	--	--	26000
25	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ-30-8				--	--	--	--		--	
			ШТ	2		8950,00	--	17900	--	--	--	17900
26	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ-16-37				--	--	--	--		--	
			ШТ	2		5500,00	--	11000	--	--	--	11000
27	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 5ПБ-21-27				--	--	--	--		--	
			ШТ	2		14100,00	--	28200	--	--	--	28200
						--	--	--	--		--	
		КРОВЛЯ										
28	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,46		113644,09	1518,81	393209	5255	299559	81521	512709
		НР - 90%, СП - 8%				25547,60	631,43	88395	2185		37978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,13148	216199,00				28426		
28.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,5536	69870,00				38680		
28.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	2,8718	69663,00				200058		
29	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	183		1266,10	20,14	231696	3685	171457	42018	295611
		НР - 72%, СП - 8%				309,04	9,86	56554	1804		21897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0264	4,8312	34153,00				165000		
30	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	183		3046,70	15,17	557546	2776	311391	220029	839781
		НР - 90%, СП - 8%				1329,94	6,00	243379	1098		62206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	325,74	78,00				25408		
30.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м2	1,03	188,49	516,00				97261		
30.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	16,47	836,00				13769		
30.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	524,0022	237,00				124189		
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,46		8926,34	62,72	30885	217	27319	3101	36705
		НР - 90%, СП - 8%				967,98	27,83	3349	96		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,023182	1148617,00				26627		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	183		311,16	2,91	56942	532	49698	6254	68251
		НР - 90%, СП - 8%				36,68	1,29	6712	236		5056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,04209	1148617,00				48345		
33	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	183		173,18	12,89	31692	2359	13267	15346	50801
		НР - 92%, СП - 8%				87,79	3,36	16066	615		3763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	91,5	145,00				13268		
34	261-105-0704 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	201,3		183,00	–	36838	–	36838	–	39785
		СП - 8%				–	–	–	–		2947	
35	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	183		784,67	26,23	143595	4800	98857	37502	195585
		НР - 92%, СП - 8%				218,24	4,51	39938	825		14488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	201,3	175,00				35228		
35.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	358,68	145,00				52009		
36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	183		984,59	53,61	180180	9811	64760	99401	301948
		НР - 92%, СП - 8%				577,10	13,31	105609	2436		22367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	367,83	145,00				53335		
36.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	188,49	--				--		
37	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	9,15		19094,00	–	174710	–	174710	–	188687
		СП - 8%				–	–	–	–		13977	
38	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	235,6		677,54	171,27	159628	40351	24799	73913	252224
		НР - 69%, СП - 8%				401,01	53,66	94478	12642		18683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,025916	587428,00				15224		
38.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,005183	647579,00				3357		
38.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,006997	439300,00				3074		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	224-102-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	270,94		3287,00	--	890580	--	890580	--	961826
		СП - 8%				--	--	--	--		71246	
		ПРОЕМЫ										
40	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4		2404,99	190,84	12987	1030	6380	5457	19919
		НР - 90%, СП - 8%				1032,87	89,88	5577	485		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	3,726	1712,00				6379		
40.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	5,4	--				--		
41	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,6		3175,93	194,08	55896	3416	27720	23708	85972
		НР - 90%, СП - 8%				1406,81	89,88	24760	1582		6368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	16,192	1712,00				27721		
41.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	17,6	--				--		
42	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	5,4		20155,00	--	108837	--	108837	--	117544
		СП - 8%				--	--	--	--		8707	
43	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	13,6		25022,00	--	340299	--	340299	--	367523
		СП - 8%				--	--	--	--		27224	
44	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2		15387,00	--	30774	--	30774	--	33236
		СП - 8%				--	--	--	--		2462	
45	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18		1272,47	5,60	22904	101	18161	4221	29295
		НР - 90%, СП - 8%				257,88	2,67	4642	48		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	10,188	1712,00				17442		
46	223-501-0106 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	18		2045,00	--	36810	--	36810	--	39755
		СП - 8%				--	--	--	--		2945	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78		2925,32	565,91	11058	2139	4297	4684	17002
		НР - 90%, СП - 8%				1222,64	154,27	4622	583		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	3,3642	238,00				801		
47.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,63296	1712,00				2796		
48	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	3,78		58149,00	–	219803	–	219803	–	237387
		СП - 8%				–	–	–	–		17584	
49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,57		1829,13	85,84	44942	2109	12520	28112	78899
		НР - 90%, СП - 8%				1233,75	37,56	30313	923		5844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,8968	1712,00				10095		
50	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	24,57		5812,00	–	142801	–	142801	–	154225
		СП - 8%				–	–	–	–		11424	
		ПОЛЫ										
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	183		459,60	33,84	84107	6192	63271	15967	108080
		НР - 94%, СП - 8%				80,02	12,80	14644	2342		8006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	9,333	6775,00				63231		
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,3		30471,98	7,68	557637	141	482682	70326	678200
		НР - 94%, СП - 8%				4088,22	–	74814	–		50237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	18,666	23816,00				444549		
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	183		711,83	31,93	130265	5843	55495	67451	213533
		НР - 94%, СП - 8%				376,65	15,46	68927	2829		15817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,7332	14697,00				54867		
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	183		1360,42	86,58	248957	15844	219469	19860	290322
		НР - 94%, СП - 8%				74,56	40,89	13644	7483		21505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0816	14,9328	14697,00				219467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	183	2893,90	25,32	529584	4634	465717	57592	634150
		НР - 94%, СП - 8%			323,68	11,12	59233	2035		46974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02 186,66	2495,00				465717		
56	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	203	289,25	2,46	58718	500	39183	18074	82936
		НР - 94%, СП - 8%			93,77	0,95	19035	193		6143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01 205,03	182,00				37315		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13482846	631150	10302426	2316701	17054630
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2398088	167782	–	1255081	
	Материалы		тенге				13212218				
	Всего заработная плата		тенге				5940480				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2458750			
	Транспортные расходы		тенге				4337145				
		Накладные расходы	тенге				40180				
		Сметная прибыль	тенге				2242788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1236398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16691404				
		Сметная заработная плата	тенге								1917
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					2458750			
	Материалы		тенге				159628				
	Всего заработная плата		тенге				24799				
		Накладные расходы	тенге					107120			
		Сметная прибыль	тенге				73913				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				18683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				252224				
		Сметная заработная плата	тенге								81
	Стоимость прочих работ		тенге					107120			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				111000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				111000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				111000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17054628				
		Сметная заработная плата	тенге								1998
								2565870			
		РАЗДЕЛ 2.Баня									
		Земляные работы									
57	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26,88	294,33	283,14	7912	7610	23	1359	10013
		НР - 72%, СП - 8%			10,38	59,84	279	1608		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,003226	6775,00				22		
58	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	2,8	4289,19	1283,20	12010	3593	–	8023	21635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			3005,99	973,60	8417	2726		1603	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,06	944,78	--	14228	--	--	10244	26430
		НР - 72%, СП - 8%			944,78	--	14228	--		1958	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,06	170,09	78,07	2562	1176	--	1412	4292
		НР - 72%, СП - 8%			92,02	38,17	1386	575		318	
		Фундаменты									
61	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,42	36900,51	2087,77	421404	23843	344568	52935	512286
		НР - 91%, СП - 8%			4640,40	453,29	52993	5177		37947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 11,5913	28117,00				325913		
62	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,53	2411,23	6,75	22979	65	20653	2120	27107
		НР - 93%, СП - 8%			237,28	1,97	2261	19		2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025 0,23825	11193,00				2667		
62.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09 29,4477	571,00				16815		
62.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3 21,919	--				--		
63	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	21,92	301,00	--	6598	--	6598	--	7126
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,3	900,08	19,87	25472	562	16319	8067	36222
		НР - 93%, СП - 8%			303,58	2,91	8591	82		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016 0,004528	178205,00				807		
64.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,006792	53822,00				366		
64.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 67,92	223,00				15146		
65	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,85	9002,59	2739,44	205709	62597	37625	111699	342800
		НР - 93%, СП - 8%			4616,52	639,76	105487	14619		25393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,11 2,5135	14791,00				37177		
66	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	22,85	23231,00	--	530828	--	530828	--	573294
		СП - 8%			--	--	--	--		42466	
		ПЕРЕМЫЧКИ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4		591,27	248,42	2365	994	623	1156	3803
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	748	232		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0456	13674,00				624		
67.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--				--		
68	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ-10-1	ШТ	1		1650,00	--	1650	--	--	--	1650
						--	--	--	--		--	
69	ПРАЙС	ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ-19-3	ШТ	3		3250,00	--	9750	--	--	--	9750
						--	--	--	--		--	
		КРОВЛЯ										
70	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,87		113644,09	1518,81	98870	1321	75323	20498	128918
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	22226	549		9549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,03306	216199,00				7148		
70.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,1392	69870,00				9726		
70.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,7221	69663,00				50304		
71	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	18,78		1266,10	20,14	23777	378	17595	4312	30336
		НР - 72%; СП - 8%				309,04	9,86	5804	185		2247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0264	0,495792	34153,00				16933		
72	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	18,78		3046,70	15,17	57217	285	31956	22580	86181
		НР - 90%; СП - 8%				1329,94	6,00	24976	113		6384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	33,4284	78,00				2607		
72.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м2	1,03	19,3434	516,00				9981		
72.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	1,6902	836,00				1413		
72.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	53,774652	237,00				12745		
73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,87		8926,34	62,72	7766	54	6870	780	9229
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	842	24		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,005829	1148617,00				6695		
74	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	18,78		311,16	2,91	5844	54	5101	642	7005
		НР - 90%, СП - 8%				36,68	1,29	689	24		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,004319	1148617,00				4961		
75	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,78		173,18	12,89	3252	242	1361	1575	5213
		НР - 92%, СП - 8%				87,79	3,36	1649	63		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	9,39	145,00				1362		
76	261-105-0704 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	20,66		183,00	--	3781	--	3781	--	4083
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,78		784,67	26,23	14736	493	10144	3849	20071
		НР - 92%, СП - 8%				218,24	4,51	4099	85		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	20,658	175,00				3615		
77.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	36,8088	145,00				5337		
78	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,78		984,59	53,61	18491	1007	6646	10201	30987
		НР - 92%, СП - 8%				577,10	13,31	10838	250		2295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	37,7478	145,00				5473		
78.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	19,3434	--				--		
79	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,94		19094,00	--	17948	--	17948	--	19384
		СП - 8%				--	--	--	--		1436	
80	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	28,25		677,54	171,27	19141	4838	2974	8863	30244
		НР - 69%, СП - 8%				401,01	53,66	11329	1516		2240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,003108	587428,00				1825		
80.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000622	647579,00				402		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000839	439300,00				369		
81	224-102-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	32,49		3287,00	--	106795	--	106795	--	115339
		СП - 8%				--	--	--	--		8544	
		ПРОЕМЫ										
82	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,5		3510,76	187,24	1755	93	788	827	2788
		НР - 90%, СП - 8%				1748,48	88,66	874	44		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,46	1712,00				788		
83	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,5		15387,00	--	7694	--	7694	--	8309
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
84	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89		2925,32	565,91	5529	1070	2148	2342	8501
		НР - 90%, СП - 8%				1222,64	154,27	2311	292		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	1,6821	238,00				400		
84.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,81648	1712,00				1398		
85	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89		58149,00	--	109902	--	109902	--	118694
		СП - 8%				--	--	--	--		8792	
86	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78		1829,13	85,84	6914	324	1926	4325	12138
		НР - 90%, СП - 8%				1233,75	37,56	4664	142		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9072	1712,00				1553		
87	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78		5812,00	--	21969	--	21969	--	23727
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
		ПОЛЫ										
88	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,78		459,60	33,84	8631	635	6493	1639	11091
		НР - 94%, СП - 8%				80,02	12,80	1503	240		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,95778	6775,00				6489		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,88		30471,98	7,68	57287	14	49587	7225	69673
		НР - 94%, СП - 8%				4088,22	–	7686	–		5161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,9176	23816,00				45670		
90	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,78		1768,94	85,42	33221	1604	4734	25928	63881
		НР - 94%, СП - 8%				1431,47	37,30	26883	700		4732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	84,51	42,00				3549		
90.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	11,268	65,00				732		
91	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	19,16		3151,00	–	60373	–	60373	–	65203
		СП - 8%				–	–	–	–		4830	
92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,3		361,68	1,85	11321	58	685	9969	22993
		НР - 94%, СП - 8%				337,95	0,87	10578	27		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,05008	13674,00				685		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1965681	112910	1510030	322570	2470396
								331341	29292	–	182150	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1935140				
	Материалы		тенге					641167				
	Всего заработная плата		тенге						347788			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					865888				
		Накладные расходы	тенге					313707				
		Сметная прибыль	тенге					179910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2428757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
		Сметная заработная плата	тенге						347788			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					19141				
	Материалы		тенге					2974				
	Всего заработная плата		тенге						12845			
		Накладные расходы	тенге					8863				
		Сметная прибыль	тенге					2240				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					30244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						12845			
	Стоимость прочих работ		тенге					11400				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					11400				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге					11400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2470401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									285
		Сметная заработная плата	тенге						360633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									19525029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2729429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					744060			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					197074			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11934853		
		- Перевозка грузов	тенге				40180				
		- Накладные расходы	тенге							2639271	
		- Сметная прибыль	тенге							1437231	

С коэф. пересчета в текущие цены 2023 года: 3450/2917 — 23 092 681
Н Д С - 12% — 2 771 122
ВСЕГО ПО АКТУ: — **25 863 803**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____