Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, 17/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице Койшыбаев тұйығы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице Койшыбаев тұйығы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Меморандум №3

Акт выполненных работ №1

за 2022 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	14296,35 7577,39	5448,65 2477,39	57185 30310	21795 9910	5080	32175 7149	96509
2	2	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор для линий электропередачи СТ РК 2387-2013	шт.	4	46520,00 --	-- --	186080 --	-- --	186080	-- 14886	200966
3	3	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	49842,69 7848,04	1685,51 383,08	59811 9418	2023 460	48370	8988 5504	74303
4	4	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	6449,95 2927,19	1195,57 909,03	25800 11709	4782 3636	9309	11048 2948	39796
5	5	247-103-0805 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	4	29883,00		119532		119532	9563	129095
6	6	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	11173,00		44692		44692	3575	48267
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	426,22 187,83	181,09 64,95	3410 1503	1449 520	458	1456 389	5255
8	8	243-110-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,008	135759,00		1086		1086	87	1173
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	112,47 61,72	3,00 0,37	1800 988	48 6	764	685 199	2684
10	10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,14	134842,20 60949,63	42546,57 14234,36	18878 8533	5957 1993	4388	8421 2184	29482
11	11	243-701-0855 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	км	0,14	1334433,00 --	-- --	186821 --	-- --	186821	-- 14946	201767

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097,00		16776		16776		18118
											1342	
13	13	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02	шт.	4	4640,00		18560		18560		20045
											1485	
14	14	261-404-0554 РСНБ РК 2022	Зажим концевой	шт.	2	3955,00		7910		7910		8543
											633	
			ИТОГО по акту					748340,06	36053,52	644746,67	62773,41	876002,74
								62459,87	16524,45	0,00	64889,28	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усмагамбетов Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй контроль эксперт" БИН 180440013090
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баймурзаев Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ADN united", БИН 140740016138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жүсіп Б.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)