Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РКот 02.04.2019 № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар**

Генподрядчик: **ТОО "Азамат курылыс" Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

Стройка: **Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ СП-7/1	**19.05.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар	13 126 823,00	2 164 941,96							259 793,04	2 424 735,00
ИТОГО:										**2 424 735,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Шибулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар БИН 980640001903**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрячик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СП-7/1 от 19.05.2023 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года
(по локальной смете 2-1-3)
на Водопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Хоз-питьевой водопровод В1

1	1 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	130	1745,28	18,55	226886	2412	543	161243	419179
					1722,55	0,13	223932	17	–	31050	
2	2 241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	128,7	143		18404		18404	–	19876
					–		–		–	1472	
3	3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	20	1884,97	22,22	37699	444	67	26778	69635
					1859,41	0,22	37188	4	–	5158	
4	4 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	19,8	268		5306		5306	–	5730
					–		–		–	424	
5	5 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	70	2058,43	26,23	144090	1836	234	102272	266071
					2028,86	0,34	142020	24	–	19709	
6	6 241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	69,3	379		26265		26265	–	28366
					–		–		–	2101	

7	7 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	2	2275,68	31,04	4551	62	5	3229	8402
					2242,13	0,52	4484	1	–	622	
8	8 241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;	м	1,98	640		1267		1267	–	1368
					–		–		–	101	
9	13 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425	–	14499
					–		–		–	1074	
10	14 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	23	789,01	96,88	18147	2228	7620	6716	26852
					360,82	44,75	8299	1029	–	1989	
11	15 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	4,4	366		1610		1610	–	1739
					–		–		–	129	
12	16 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	15,4	437		6730		6730	–	7268
					–		–		–	538	

13	17 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	5,5	482		2651		2651	–	2863
					–		–		–	212	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
	6.1 В1										
14	78 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	200	1044,67	11,14	208934	2228	–	148840	386396
					1033,53	0,08	206706	16	–	28622	
15	79 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	40	1128,98	13,34	45159	534	–	32134	83476
					1115,64	0,13	44626	5	–	6183	
16	80 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	100	1233,06	15,75	123306	1575	–	87661	227844
					1217,31	0,21	121731	21	–	16877	
17	81 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	5	1363,9	18,62	6820	93	–	4844	12597
					1345,28	0,31	6726	2	–	933	
	6.2 Т3/Т4										
18	82 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	170	1044,67	11,14	177594	1894	–	126514	328437

					1033,53	0,08	175700	14	–	24329	
19	83	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	150	1128,98	13,34	169347	2001	–	120504	313039
						1115,64	0,13	167346	20	–	23188	
20	84	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	120	1233,06	15,75	147967	1890	–	105193	273413
						1217,31	0,21	146077	25	–	20253	

Итого	**2 497 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 284 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 476
- накладные расходы, тенге	922 699
в т.ч. зарплата, тенге	160 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	184 964
Всего	**2 497 050**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 941**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 546 991**
понижающий коэффициент 0,85	**2 164 942**
НДС	259 793
Итого	**2 424 735**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
Гайбулаев М.Б.