Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области"

Договор: №552/7 от 12.09.2023года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА

за сентябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	554 036,73	494 675,65						59 361,08	**554 036,73**
Итоге к оплате	**554 036,73**	**494 675,65**						**59 361,08**	**554 036,73**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е.К.

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____Джайсанова А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области"

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №552/7 от 12.09.2023года

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /минераловатная плита, тарельчатый держатель, армирующий слой/	м²	8,6	8061,07 384,85	4,06 1,48	69325,21 3309,71	34,92 12,74	65980,58	2392,17 5737,40	77454,78
2	24	1115-0213-0301 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м /клей, стеклотканевая сетка/	м²	8,6	1627,81 700,81	4,39 1,86	13999,18 6026,96	37,74 16,00	7934,45	4350,91 1468,02	19818,11
3	25	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм /грунтовка, штукатурка/	м² отделываемой поверхности	8,6	2290,13 687,42	11,33 5,17	19695,11 5911,82	97,42 44,46	13685,86	4288,47 1918,65	25902,23
4	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,2	1394,36 495,75	32,89 20,34	19799,87 7039,68	467,02 288,83	12293,17	5276,40 2006,09	27082,36
5	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 45мм	м² стяжки	14,2	1137,11 30,63	27,83 16,82	16146,99 434,96	395,15 238,85	15316,87	485,11 1330,56	17962,66
6	50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных /600х600х10мм/ на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,2	5957,41 1523,90	189,03 85,92	84595,29 21639,32	2684,22 1220,10	60271,59	16458,73 8084,35	109138,37
7	51	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,25	2432,20 397,31	16,78 6,47	29794,40 4867,01	205,41 79,19	24721,82	3561,30 2668,44	36024,14
8	91	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила, стойки. Установка, в т.ч. мауэрлат, ВС-1, С-2, С-3, поз.16, 17	м³ древесины в конструкции	0,46	201362,17 35591,44	1095,73 435,43	92626,62 16372,05	504,13 200,34	75750,55	11932,11 8364,71	112923,44
9	92	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.5, 6, 9, 18, 19, К-1, К-2, 3-1	м² древесины в конструкции	0,322	196477,64 36134,10	1611,47 715,39	63265,82 11635,09	518,90 230,26	51111,82	8543,19 5744,80	77553,81
10	94	1208-0101-1404 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы. Устройство	м²	12,24	393,75 239,73	5,40 2,87	4819,50 2934,28	66,09 35,14	1819,12	2137,97 556,56	7514,03
11	105	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, в т.ч. укладка пленки	м² кровли	12,24	7385,47 1669,18	29,79 6,39	90398,16 20430,77	364,61 78,20	69602,75	14766,44 8413,16	113577,76
12	136	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022	Каркас и конструкции навеса. Сборка и монтаж	т конструкций	0,0822	96286,88 77004,00	19051,11 4390,86	7914,78 6329,75	1566,01 360,99	19,02	4817,30 1018,52	13750,60
13	137	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0822	1031302,00		84773,08		84773,08		91554,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	т							6781,77	
					1,2	4936,10	20,48	5923,00	24,00	3959,00	1401,00	7910,00
				м² покрытия		1616,63	5,37	1940,00	6,00		586,00	
15	139	1114-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Ограждения из стальных труб. Изготовление и установка**		0,065	143380,30	12129,07	9319,69	788,29	1041,41	5572,69	16084,06
				т		115232,54	3835,30	7489,99	249,10		1191,68	
			ИТОГО по акту					612396,70	7753,92	488281,09	85983,79	754251,20
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				116361,39	3060,20	0,00	55870,71	
			Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								754251,20
			ИТОГО:	**Тенге**								6788,26
			Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								761039,46
			НДС-12%	**Тенге**								494675,65
			ИТОГО к оплате:	**Тенге**								59361,08
												554036,73

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е.К.

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____ Джайсанова А.Д.