Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Объект: « строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"
подрядчик: ТОО ТОО "САРМАНСТРОЙ"
Договор: № 6 от 25 .06 .2019 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	3 717 870,00	3 717 870,00	3 717 870,00	3 717 870,00	0,00	0,00	3 717 870,00	3 717 870,00	0,00
Всего;	**3 717 870,00**	**3 717 870,00**	**3 717 870,00**	**3 717 870,00**	**0,00**	**0,00**	**3 717 870,00**	**3 717 870,00**	**0,00**

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ **С.Серикбаев**

Подрядчик: ТОО ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Директор: _____ **Н.Маткенов**

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Подрядчик: ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Договор подряда №6 от 25.06. 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би

А К Т

Приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
40	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84		1551,44	86,88	130321	7298	32953	76717	223601
		НР - 80%; СП - 8%				1072,26	69,36	90070	5826		16563	
41	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24		1574,96	86,88	37799	2085	9632	22197	64796
		НР - 80%; СП - 8%				1086,75	69,36	26082	1665		4800	
42	1115-0203-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по дереву	м2 оштукатуриваемой поверхности	24		1902,48	95,10	45660	2282	17296	22211	73301
		НР - 80%; СП - 8%				1086,75	70,09	26082	1682		5430	
43	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8		3502,64	49,75	16813	239	4339	9887	28836
		НР - 80%; СП - 8%				2548,96	25,79	12235	124		2136	

44	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	88,8	1490,33	12,62	132341	1121	58264	58669	206291
		НР - 80%; СП - 8%			821,58	4,28	72956	380		15281	
45	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48	885,34	5,02	42496	241	13226	23289	71048
		НР - 80%; СП - 8%			604,77	1,72	29029	83		5263	
46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,8	717,00	5,21	63670	463	16454	37579	109349
		НР - 80%; СП - 8%			526,50	2,49	46753	221		8100	
47	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	48	869,05	5,53	41714	266	9696	25503	72594
		НР - 80%; СП - 8%			661,50	2,64	31752	127		5377	
48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	997,07	1,19	12762	15	1783	8777	23263
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	10964	7		1723	
				ПОЛЫ							
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,6	26528,35	7,20	95502	26	80337	14231	118512
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	15139	--		8779	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48	830,73	32,03	39875	1537	19746	18194	62714
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	18592	763		4646	

51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	48	1813,81	82,79	87063	3974	16894	63954	163099
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	66195	1842		12081	
52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40	378,36	1,89	15134	76	1153	13105	30498
		НР - 94%; СП - 8%			347,63	0,90	13905	36		2259	
53	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	48	2276,00	--	109248	--	109248	--	117988
		СП - 8%			--	--	--	--		8740	
54	231-302-0402 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	40	1903,00	--	76120	--	76120	--	82210
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
				НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
55	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	98	4119,44	25,98	403705	2546	132837	215228	668447
		НР - 80%; СП - 8%			2737,98	7,27	268322	712		49515	
56	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	4,9	11293,00	--	55336	--	55336	--	59763
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	1342,96	34,23	131610	3355	38677	74018	222078
		НР - 80%; СП - 8%			914,06	30,05	89578	2945		16450	
58	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	98	90,39	0,68	8858	66	1675	5717	15741
		НР - 80%; СП - 8%			72,62	0,30	7117	29		1166	

59	1108-0501-0201 РСНБ РК 2015	Крыльца с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	1,5	4407,49	314,42	6611	471	3503	2646	9998
		НР - 93%; СП - 8%			1757,97	138,91	2637	208		741	
60	222-203-0202 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м3	0,3	29860,00	--	8958	--	8958	--	9675
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2433802
		Выслуга лет (1%)	Тенге								24338
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге								9735
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге								850450
		ИТОГО	Тенге								3318325
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								48 676
		Итого сметная стоимость в ценах 2019г.	Тенге								3 367 001
		Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом	Тенге								3 319 527
		НДС 12%	Тенге								398 343
		ИТОГО	**Тенге**								**3 717 870**

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"
Директор: _____ С.Серикбаев

Подрядчик: ТОО "САРМАНСТРОЙ"
Директор: _____ Н.Маткенов